казчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
одрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ"№28,29,33,35 г. Талдыкорган , Алматинской области.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№011-к	09.04.2018		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" мкр «Жастар» д№28,29,33,35,68,78,78а, 32,36	24 003 108,00	21 431 346,43							2 571 761,57	24 003 108,00
итого:										**24 003 108**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган"_____ Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"_____ Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: Директор ТОО "KBC Company - 9001"_____ Б.Сансызбаев

SANA-2015". Версия 16.4.1 от 25.10.16 г. Цены региона

аказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваг.Талдыкорган"
одрядчик ТОО "Фирма "Лан"
оговор №011-к от 09.04.2018г.
аименование строительства и его адрес: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов Г.Талдыкорган согласно
аименование объекта: Устройство двора жилых домов №28,29,33,35 в микрорайоне "Жастар"

Акт №2

приемки выполненных работ и затрат за июнь 2018г.

оставлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Покрытия								
		3.1 Покрытие из брусчатки, тип-1								
75	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100; *м3 материала основания в плотном теле*	103,67	2304,8	792,57	238939	82166	16709	0,144	14,92848
				112,42	154,86	11655	16054	60,3	0,1357	14,06802
76	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *м2 тротуара*	1036,7	332,35	28,65	344549	29701	196020	0,381	394,9827
				303,07	10,5	314189	10885	60,3	0,0098	10,15966
78	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8: *м бортового камня*	1053,6	1293,01	20,31	1362311	21399	370279	0,698	735,4128
				574,78	8,05	605583	8478	60,3	0,0065	6,8484
		3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2								

80	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	1282,8	418,35	142,16	536662	182367	55029	0,0398	51,05544
		м2 основания		31,66	39,48	40612	50647	60,3	0,03315	42,52482
81	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-2565,6	29,24	8,76	-75008	-22470	-4554	0,00062	-1,59067
		м2 основания		0,49	2,45	-1265	-6288	60,3	0,00216	-5,5417
87	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	209	1406,87	20,31	294035	4244	73451	0,698	145,882
		м бортового камня		574,78	8,04	120128	1681	60,3	0,0065	1,3585
88	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	9,405	39595,85		372399				
		м3								
	3.3 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3									
89	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции, однослойные. Устройство	635	418,35	142,16	265653	90274	27240	0,0398	25,273
		м2 основания		31,66	39,48	20103	25071	60,3	0,03315	21,05025
90	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-2540	29,24	8,76	-74260	-22246	-4509	0,00062	-1,5748
		м2 основания		0,49	2,45	-1253	-6225	60,3	0,00216	-5,4864
94	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	281	1293	20,31	363334	5707	98755	0,698	196,138
		м бортового камня		574,78	8,05	161512	2261	60,3	0,0065	1,8265
95	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	4,496	29970,36		134747				
		м3								

3.4 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3 (баскетбольная площадка)

96	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции, однослойные. Устройство	364	418,36	142,16	152282	51748	15615	0,0398	14,4872
		м2 основания								
				31,66	39,48	11524	14371	60,3	0,03315	12,0666
97	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-1456	29,24	8,76	-42570	-12753	-2584	0,00062	-0,90272
		м2 основания								
				0,49	2,45	-718	-3568	60,3	0,00216	-3,14496
102	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	80	1293,01	20,31	103441	1625	28115	0,698	55,84
		м бортового камня								
				574,78	8,05	45982	644	60,3	0,0065	0,52
103	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,28	29970,36		38362				
		м3								

3.6 Асфальтобетонное покрытие, тип-5

112	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	232	1406,87	20,31	326394	4712	81535	0,698	161,936
		м бортового камня								
				574,78	8,05	133348	1867	60,3	0,0065	1,508
113	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	10,44	39595,85		413381				
		м3								

Итого прямые затраты по разделу 3	**4754651**	**2864**
		287
Накладные расходы I уровня, тенге	951 101	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 705 752	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	241 924	
Итого, тенге	5 947 676	
Сметная прибыль (8 %), тенге	475 814	

Итого по разделу на подряд, тенге **6 423 490**

Раздел 4 МАФы

4.1 Урна металлическая - 8 шт

114	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=8,000;	0,8	3122,5	–	2498	–	1476	4,11	3,288
		м3 грунта		3122,5	–	2498	–	59,1	–	–
115	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=8,000;	0,32	17968,75	718,75	5750	230	661	4,9	1,568
		м3		4068,75	187,5	1302	60	48,5	0,197	0,06304
116	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=8,000;	0,8	962,5	–	770	–	455	1,21	0,968
		м3 грунта		962,5	–	770	–	59,1	–	–
117	11-090601-0102	Металлоконструкции урны. МонтажК=8,000;	0,1196	43419,73	2299,33	5193	275	2843	46,6	5,57336
		т конструкций		38704,01	326,09	4629	39	60,9	0,31	0,03708
118	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=8,000;	0,03568	387531,64		13827				
		т								
119	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиляК=8,000;	0,08872	329987,27		29276				
		т								
120	11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=8,000;	11,28	653,28	0,71	7369	8	3447	0,646	7,28688
		м2 окрашиваемой поверхности		557,27	0,35	6286	4	54,8	0,0004	0,00451

4.2 Установка для сушки белья (комплект из 2-х стоек) - 3 шт

121	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=3,000;	4,5	3122,44	–	14051	–	8304	4,11	18,495
		м3 грунта		3122,44	–	14051	–	59,1	–	–
122	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=3,000;	1,5	19594,67	716	29392	1074	3097	4,9	7,35
		м3		4069,33	187,33	6104	281	48,5	0,197	0,2955
123	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=3,000;	4,5	962,44	–	4331	–	2560	1,21	5,445
		м3 грунта		962,44	–	4331	–	59,1	–	–
124	11-090601-0102	Металлоконструкции установки для сушки белья. МонтажК=3,000;	0,38256	43412,8	2300,29	16608	880	9093	46,6	17,8273
		т конструкций		38699,81	329,36	14805	126	60,9	0,31	0,11859
125	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиляК=3,000;	0,39786	329987,27		131289				
		т								
126	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80К=3,000;	0,01389	185049,04		2570				
		т								
127	11-150403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=3,000;	11,7	653,42	0,77	7645	9	3575	0,646	7,5582
		м2 окрашиваемой поверхности		557,26	0,34	6520	4	54,8	0,0004	0,00468

4.3 Стойка для чистки ковров - 4 шт

128	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=4,000;	2	3122,5	–	6245	–	3691	4,11	8,22
		м3 грунта								

			3122,5	–	6245	–	59,1	–	–
129 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=4,000;	0,288	19597,22	715,28	5644	206	595	4,9	1,4112
	м3								
			4069,44	190,97	1172	55	48,5	0,197	0,05674
130 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=4,000;	2	962,5	–	1925	–	1138	1,21	2,42
	м3 грунта								
			962,5	–	1925	–	59,1	–	–
131 11-090601-0102	Металлоконструкции стойки для выбивания ковров. МонтажК=4,000;	0,25912	43420,04	2303,95	11251	597	6159	46,6	12,07499
	т конструкций								
			38700,22	328,03	10028	85	60,9	0,31	0,08033
132 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиляК=4,000;	0,26948	329987,27		88925				
	т								
133 11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=4,000;	8	653,38	0,75	5227	6	2445	0,646	5,168
	м2 окрашиваемой поверхности								
			557,25	0,38	4458	3	54,8	0,0004	0,0032

4.4 Беседка -3 шт

134 11-090601-0102	Металлоконструкции беседки. МонтажК=3,000;	1,0332	43410,76	2297,72	44852	2374	24558	46,6	48,14712
	т конструкций								
			38700,15	329,07	39985	340	60,9	0,31	0,32029
135 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиляК=3,000;	1,07454	329987,27		354585				
	т								
136 11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=3,000;	31,2	653,37	0,74	20385	23	9535	0,646	20,1552
	м2 окрашиваемой поверхности								
			557,28	0,38	17387	12	54,8	0,0004	0,01248
137 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. УстройствоК=3,000;	15,51	3079,63	17,73	47765	275	12648	1,71	26,5221
	м2 кровли								

				1438,04	7,87	22304	122	56,4	0,0195	0,30245
138	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80К=3,000;	6,3	1148,81		7238				
		м								
139	11-100102-0401	Деревянные конструкции сидений. УстановкаК=3,000;	0,21	25204,76	709,52	5293	149	2350	22,5	4,725
		м3 древесины в конструкции								
				18371,43	338,1	3858	71	59,8	0,36	0,0756
140	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86К=3,000;	0,2205	35145,96		7750				
		м3								
141	11-150403-0902	Деревянные сиденья. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 разаК=3,000;	12,6	108,41	0,71	1366	9	728	0,112	1,4112
		м2 отделываемой поверхности								
				105	0,4	1323	5	54,8	0,0004	0,00504
		Итого прямые затраты по разделу 4		**879020**						**206**
										1
		Накладные расходы I уровня, тенге		99 358						
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		978 378						
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		41 483						
		Итого, тенге		1 019 861						
		Сметная прибыль (8 %), тенге		81 589						
		Итого по разделу на подряд, тенге		**1 101 450**						

Раздел 5 Скамья без спинки - 14 шт

5

142	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=14,000;	7	3122,57	–	21858	–	12918	4,11	28,77

		м3 грунта								
				3122,57	–	21858	–	59,1	–	–
143	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=14,000;	0,1428	4614,85	1176,47	659	168	87	0,85	0,12138
		м3 основания								
				679,27	518,21	97	74	50,8	0,54	0,07711
144	**11-060101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=14,000;**	0,7168	19595,42	715,68	14046	513	1480	4,9	3,51232
		м3								
				4069,48	186,94	2917	134	48,5	0,197	0,14121
145	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=14,000;	7	962,43	–	6737	–	3982	1,21	8,47
		м3 грунта								
				962,43	–	6737	–	59,1	–	–
146	11-090601-0102	Скамья. МонтажК=14,000;	1,4	43409,29	2297,14	60773	3216	33276	46,6	65,24
		т конструкций								
				38700	328,57	54180	460	60,9	0,31	0,434
147	29-000001-0004(пл)¯	Скамья без спинки, код 2214	14	18362		257068				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 5				**361141**				**106**
										1
		Накладные расходы I уровня, тенге				51 743				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				412 884				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 506				
		Итого, тенге				430 390				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				34 431				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**464 822**				

Раздел 6 Игра "Бульдозер" - 1 шт

153	29-000001-0005(пл)¯	Игра "Бульдозер", код 4433	1	467387		467387				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 6				**467387**				**16**

	Накладные расходы I уровня, тенге			0		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			467 387		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			19 817		
	Итого, тенге			487 204		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			38 976		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**526 181**		
	Раздел 7 Качели на металлических стойках - 2 шт					
159	29-000001-0006(пл) Качели на металлических стойках, код 4156 *шт*	2	123524	247048		
	Итого прямые затраты по разделу 7			**247048**		**21**
	Накладные расходы I уровня, тенге			0		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			247 048		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			10 475		
	Итого, тенге			257 523		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			20 602		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**278 125**		
	Раздел 8 Карусель - 3 шт					
165	29-000001-0007(пл) Карусель с платформой, код 4195 *шт*	3	201978	605934		
	Итого прямые затраты по разделу 8			**605934**		**22**
	Накладные расходы I уровня, тенге			0		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			605 934		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			25 692		
	Итого, тенге			631 626		

	Сметная прибыль (8 %), тенге			50 530	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**682 156**	

Раздел 9 Качалка-балансир - 3 шт

171	29-000001-0008(пл)˜ Качалка-балансир "Средняя", код 4104 *шт*	3	73613	220839	
	Итого прямые затраты по разделу 9			**220839**	22
					–
	Накладные расходы I уровня, тенге			0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			220 839	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			9 364	
	Итого, тенге			230 203	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			18 416	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**248 619**	

Раздел 10 Качалка на пружине "Пароходик" - 2 шт

177	29-000001-0009(пл)˜ Качалка на пружине "Пароходик", код 4132 *шт*	2	111004	222008	
	Итого прямые затраты по разделу 10			**222008**	15
					–
	Накладные расходы I уровня, тенге			0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			222 008	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			9 413	
	Итого, тенге			231 421	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			18 514	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**249 935**	

Раздел 11 Качалка на пружине "Рыбка" - 1 шт

183	29-000001-0010(пл)˜ Качалка на пружине "Рыбка", код 4130	1	111004	111004	

		шт				
	Итого прямые затраты по разделу 11			**111004**		**7**
						–
	Накладные расходы I уровня, тенге			0		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			111 004		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			4 707		
	Итого, тенге			115 711		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			9 257		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**124 967**		
	Раздел 12 Игра "Вертолет" - 2 шт					
189	29-000001-0011(пл) Игра "Вертолет", код 4416		2	648500	1297000	
		шт				
	Итого прямые затраты по разделу 12			**1297000**		**31**
						–
	Накладные расходы I уровня, тенге			0		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 297 000		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			54 993		
	Итого, тенге			1 351 993		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			108 159		
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 460 152**		
	Раздел 13 Горка-манеж - 3 шт					
195	29-000001-0012(пл) Горка-манеж, код 5101		3	408630	1225890	
		шт				
	Итого прямые затраты по разделу 13			**1225890**		**47**
						–
	Накладные расходы I уровня, тенге			0		

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 225 890	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			51 978	
	Итого, тенге			1 277 868	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			102 229	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 380 097**	
	Раздел 14 Песочный дворик - 3 шт				
201	29-000001-0013(пл) Песочный дворик со счетами, код 4260 *шт*	3	319659	958977	
	Итого прямые затраты по разделу 14			**958977**	**49**
	Накладные расходы I уровня, тенге			0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			958 977	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			40 661	
	Итого, тенге			999 638	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			79 971	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 079 609**	
	Раздел 16 Детский игровой комплекс - 1 шт				
215	29-000001-0015(пл) Детский игровой комплекс, код 5102 *шт*	1	2215499	2215499	
	Итого прямые затраты по разделу 16			**2215499**	**54**
	Накладные расходы I уровня, тенге			0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 215 499	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			93 937	
	Итого, тенге			2 309 436	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			184 755	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**2 494 191**	

Раздел 25 Ограждение выс.4,0 м - 85 п.м.

25

271	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=30,000;	15	3122,53	–	46838	–	27681	4,11	61,65
		м3 грунта		3122,53	–	46838	–	59,1	–	–
272	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=30,000;	6	19595,5	716	117573	4296	12386	4,9	29,4
		м3		4069,33	187,17	24416	1123	48,5	0,197	1,182
273	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=30,000;	15	962,47	–	14437	–	8532	1,21	18,15
		м3 грунта		962,47	–	14437	–	59,1	–	–
274	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	85	2113,95	708,92	179686	60258	87043	1,49	126,65
		м оград		1381,38	267,64	117417	22749	62,1	0,2148	18,258
275	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	85	2113,95	708,92	179686	60258	87043	1,49	126,65
		м оград		1381,38	267,64	117417	22749	62,1	0,2148	18,258
276	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	3,77791	329987,27		1246662				
		т								
277	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012К=29,000;	0,21402	205069,01		43889				
		т								

278	11-130301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16	833,9	219,66	1,04	183175	864	5563	0,0136	11,34104
		м2		12,03	0,28	10030	234	54,2	0,0003	0,25017
		Итого прямые затраты по разделу 25				**2011946**				**374**
										38
		Накладные расходы I уровня, тенге				228 248				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 240 194				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 984				
		Итого, тенге				2 335 178				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186 814				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 521 992**				

Раздел 26 Ограждение выс.0,5 м - 363,3 п.м.

279	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=244,000;	24,4	3122,54	–	76190	–	45028	4,11	100,284
		м3 грунта		3122,54	–	76190	–	59,1	–	–
280	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=244,000;	3,904	19595,29	715,93	76500	2795	8060	4,9	19,1296
		м3		4069,42	187,24	15887	731	48,5	0,197	0,76909
281	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=244,000;	24,4	962,5	–	23485	–	13880	1,21	29,524
		м3 грунта		962,5	–	23485	–	59,1	–	–
282	11-090601-0102	Секции металлического ограждения. МонтажК=243,000;	2,3571	43409,27	2298,59	102320	5418	56026	46,6	109,84086
		т конструкций		38700,1	329,22	91220	776	60,9	0,31	0,7307

283	21-060801-0301									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=243,000;	2,45187	387531,64		950177					
	т									
284	11-130301-1601									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16К=243,000;	72,9	219,64	1,03	16012	75	487	0,0136	0,99144	
	м2		12,03	0,29	877	21	54,2	0,0003	0,02187	
	Итого прямые затраты по разделу 26				**1244684**					**260**
										2
	Накладные расходы I уровня, тенге				123 481					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 368 165					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				58 010					
	Итого, тенге				1 426 175					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				114 094					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 540 269**					
	Итого прямые затраты по смете				**16823028**					**7543**
										708
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 453 931					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 276 959					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				774 943					
	Итого, тенге				19 051 902					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 524 152					
	Итого по смете на подряд, тенге				**20 576 054**					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%				277 777					
	Итого в текущих ценах 2016 года				**20 853 831**					
	Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07				22 313 599					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 677 632					

Итого с НДС	24 991 231
Тендерная скидка - 15%	3 748 685
Итого с НДС	**21 242 546**
В том числе НДС - 12%	2 275 987

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган" _____ Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: ТОО "KBC Company - 9001" _____ Мыктыбаев С.А.