Счет-фактура № 00000000013 от 14 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 14.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №011-к от 09 апреля 2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" мкр «Жастар» д№28,29,33,35,68,78,78а,32,36	Работа	1	6 026 969,64	6 026 969,64	12%	723 236,36	6 750 206,00		
Всего по счету:					**6 026 969,64**		**723 236,36**	**6 750 206,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №011-к от 09 апреля 2018 г.

Номер документа	Дата составления
13	**14.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" мкр «Жастар» д№28,29,33,35,68,78,78а,32,36			Работа	1	6 750 206,00	6 750 206,00
				Итого	1	x	6 750 206,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сэтібек М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ"№68,78,78а, г. Талдыкорган , Алматинской области.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№011-к	09.04.2018		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" мкр «Жастар» д№28,29,33,35,68,78,78а, 32,36	6 750 206,00	6 026 969,64							723 236,36	6 750 206,00
итого:										**6 750 206**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган"_____Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"_____Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: _____

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваг.Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "Фирма "Лан"

Договор №011-к от 09.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов Г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" №28,29,33,35,32,36,68,78,78а.

Наименование объекта: Устройство двора жилых домов №68,78,78А в микрорайоне "Жастар"

Акт №1

приемки выполненных работ и затрат за июнь 2018г.

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы								
		1.1 Демонтажные работы								
1	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	55,96	2073,5	818,83	116033	45822	54779	1,55	86,738
		м3 конструкции		1254,66	368,71	70211	20633	60,3	0,3886	21,74606
2	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные (старая отмостка). РазборкаК=0,050;	17,22	2073,52	818,87	35706	14101	16857	1,55	26,691
		м3 конструкции		1254,65	368,76	21605	6350	60,3	0,3886	6,69169
3	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	94,87	261,69	19,24	24827	1825	14350	0,3048	28,91638
		м2 тротуара		242,46	8,39	23002	796	60,3	0,00784	0,74378
4	11-270302-0202	Камни бортовые и поребрик на щебеночном основании. Разборка	838,6	441,12	–	369923	–	223065	0,565	473,809
		м		441,12	–	369926	–	60,3	–	–
5	11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков Б-4. ДемонтажК=48,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8,16	5156,74	2983,7	42079	24347	16563	2,584	21,08544
		м3 лотка								

			2173,04	1193,01	17732	9735	60,3	0,97752	7,97656
6	11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м (переезд через арык). ДемонтажК=24,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,56	18944,74	10596,27	86388	48319	30311	9,44	43,0464
		м3 железобетона звеньев								
				8348,46	2841,89	38069	12959	59,4	2,632	12,00192
7	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,6	12701,67	5566,67	7621	3340	2987	8,27	4,962
		м3								
				7135	2663,33	4281	1598	50,8	2,84	1,704
8	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов (беседки). Разборка покрытий	10	219,8	1,4	2198	14	1291	0,2875	2,875
		м2 кровли								
				218,4	–	2184	–	59,1	–	–
9	11-090601-0102	Существующая беседка. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,0513	24210,53	701,75	1242	36	729	27,96	1,43435
		т конструкций								
				23216,37	116,96	1191	6	60,9	0,217	0,01113
10	11-100102-0401	Деревянные элементы беседки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,1	15260	560	1526	56	895	18	1,8
		м3 древесины в конструкции								
				14700	270	1470	27	59,8	0,288	0,0288
11	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,032	12687,5	5562,5	406	178	159	8,27	0,26464
		м3								
				7125	2656,25	228	85	50,8	2,84	0,09088
12	11-090601-0102	Существующие металлические скамьи (14 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,2399	24210,09	687,79	5808	165	3410	27,96	6,7076
		т конструкций								
				23218,01	125,05	5570	30	60,9	0,217	0,05206
13	11-100102-0401	Деревянные элементы скамейки. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,56	15258,93	562,5	8545	315	5012	18	10,08
		м3 древесины в конструкции								
				14696,43	269,64	8230	151	59,8	0,288	0,16128
14	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,45	12700	5566,67	5715	2505	2239	8,27	3,7215
		м3								
				7133,33	2662,22	3210	1198	50,8	2,84	1,278
15	11-090601-0102	Существующий грибок - песочница (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,0465	24236,56	709,68	1127	33	661	27,96	1,30014
		т конструкций								

			23225,81	129,03	1080	6	60,9	0,217	0,01009
16 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	2,6	12701,15	5566,92	33023	14474	12940	8,27	21,502
	м3								
			7134,23	2662,69	18549	6923	50,8	2,84	7,384
17 11-090601-0102	Существующая металлическая горка (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1209	24210,09	694,79	2927	84	1719	27,96	3,38036
	т конструкций								
			23217,54	124,07	2807	15	60,9	0,217	0,02624
18 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,2	12700	5565	2540	1113	996	8,27	1,654
	м3								
			7135	2665	1427	533	50,8	2,84	0,568
19 11-090601-0102	Существующае металлические качели (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1529	24205,36	686,72	3701	105	2174	27,96	4,27508
	т конструкций								
			23217,79	124,26	3550	19	60,9	0,217	0,03318
20 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,9	12701,11	5566,67	11431	5010	4480	8,27	7,443
	м3								
			7134,44	2663,33	6421	2397	50,8	2,84	2,556
21 11-090601-0102	Существующие стойки для сушки белья (4 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,2183	24218,96	696,29	5287	152	3103	27,96	6,10367
	т конструкций								
			23220,34	123,68	5069	27	60,9	0,217	0,04737
22 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	1,68	12701,19	5566,67	21338	9352	8361	8,27	13,8936
	м3								
			7134,52	2662,5	11986	4473	50,8	2,84	4,7712
23 11-090601-0102	Существующие металлические почтовые ящики (3 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1573	24202,16	686,59	3807	108	2236	27,96	4,39811
	т конструкций								
			23216,78	127,15	3652	20	60,9	0,217	0,03413
24 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,11	12700	5563,64	1397	612	548	8,27	0,9097
	м3								
			7136,36	2663,64	785	293	50,8	2,84	0,3124
25 11-090601-0102	Существующее металлическое ограждение газонов. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,0961	24214,03	691,54	26541	758	15583	27,96	30,64696
	т конструкций								
			23219,6	124,99	25451	137	60,9	0,217	0,23785
26 11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	1,81	8728,73	988,95	15799	1790	6723	8,27	14,9687
	м3								

			7134,25	177,9	12913	322	50,8	2,84	5,1404
27	11-090601-0102	Существующая металлическая стойка для чистки ковров (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,1863	24213,63	692,43	4511	129	2649	27,96	5,20895
				23220,61	123,46	4326	23	60,9	0,217	0,04043
28	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка *м3*	0,96	12702,08	5567,71	12194	5345	4778	8,27	7,9392
				7134,38	2662,5	6849	2556	50,8	2,84	2,7264
29	11-010205-0303	Очистка существующей арычной сети от мусора вручную (прим.) *м3 грунта*	4	2024,75	–	8099	–	4787	2,48	9,92
				2024,75	–	8099	–	59,1	–	–
30	11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м *дерево*	7	217,29	165,71	1521	1160	456	0,066	0,462
				51,57	58,57	361	410	59,1	0,0542	0,3794
31	11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м *пень*	7	124,29	124,29	870	870	168	–	–
				–	40,57	–	284	59,1	0,0376	0,2632
32	11-010207-0311	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см *дерево*	7	289,29	9,29	2025	65	1158	0,343	2,401
				280	–	1960	–	59,1	–	–
33	11-010207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) *пень*	7	46,29	46,29	324	324	63	–	–
				–	15,14	–	106	59,1	0,014	0,098
34	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *яма*	7	76,71	76,71	537	537	111	–	–
				–	26,71	–	187	59,1	0,0212	0,1484

35 11-010207-0501	Кустарник. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	52	166,23	126,02	8644	6553	2603	0,0515	2,678
	дерево		40,21	44,48	2091	2313	59,1	0,0412	2,1424
36 11-470215-0604	Деревья. Обрезка нижних сучьев свыше 5 лет	15	51,4	–	771	–	435	0,05547	0,83205
	шт.		51,4	–	771	–	56,4	–	–
37 41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	107,22	397		42566				
	т								
38 41-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	3,98	354		1409				
	т								
39 41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	2,27	425		965				
	т								
40 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	184,96	76		14057				
	т								
41 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	298,43	289,02		86252				
	т								
1.2 Восстановительные работы									
42 11-060401-0101	Ремонт крылец, бетон кл.В15. Устройство	1,2	17032,5	108,33	20439	130	1543	3,06	3,672
	м3		2607,5	43,33	3129	52	48,5	0,2287	0,27444
43 11-231201-0101	Существующие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	8	740	79	5920	632	3479	0,786	6,288
	шт.		661	39,38	5288	315	62,1	0,042	0,336
44 11-300102-0201	Бетон монолитный. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,2	3195	1350	639	270	271	2,04	0,408
	м3 бетона в деле		1845	435	369	87	59,4	0,34784	0,06957
45 11-300102-0201	Наращивание бетоном кл.В20 стенок существующих коммуникационных колодцев. Устройство	0,8	20421,25	1690	16337	1352	1357	2,55	2,04
	м3 бетона в деле		2308,75	546,25	1847	437	59,4	0,4348	0,34784

46	11-231201-0101	Существующие люки коммуникационных колодцев. Установка *шт.*	8	1331,75	131,75	10654	1054	5799	1,31	10,48
				1101,63	65,63	8813	525	62,1	0,07	0,56
47	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство *м2 основания*	58	418,34	142,17	24264	8246	2487	0,0398	2,3084
				31,66	39,47	1836	2289	60,3	0,03315	1,9227
48	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000; *м2 основания*	174	29,24	8,76	5087	1524	309	0,00062	0,10788
				0,49	2,45	86	426	60,3	0,00216	0,37584
49	12-180101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 (ямочный) *м2*	58	2187,24	152,24	126860	8830	19365	0,623	36,134
				504,29	60,66	29249	3518	59,1	0,0648	3,7584
50	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	5,7	76		433				
51	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	5,7	289,02		1647				

Итого прямые затраты по разделу 1	**1233960**	**913**
		87
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	735 673	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 635	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 261	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	139 326	
- перевозка грузов, тенге	147 329	
Накладные расходы I уровня, тенге	483 989	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 717 949	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	72 841	
Итого, тенге	1 790 790	
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 263	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 934 053**	

Раздел 23 Устройство перепускных труб (переезд) - 106,1 п.м. (3 шт)

233	11-010205-0303								
	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	88,5	2024,82	–	179197	–	105905	2,48	219,48
	м3 грунта		2024,82	–	179197	–	59,1	–	–
234	11-300101-0101								
	Подушки под ж/бетонные трубы и оголовки, щебеночные. Устройство	27,1	4300,63	157,12	116547	4258	26698	1,99	53,929
	м3 подушки		1582,95	75,57	42898	2048	59,4	0,0806	2,18426
235	11-300401-0201								
	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. УкладкаК=88,000;	16,72	30756,28	13302,03	514245	222410	138925	11,8	197,296
	м3		10435,71	3552,39	174485	59396	59,4	3,29	55,0088
236	21-040801-0101								
	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	88	19679,81		1731823				
	шт.								
237	11-300504-0103								
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная тела трубы. Устройство	193,6	2440,79	94,73	472537	18339	65900	0,605	117,128
	м2		541,41	31,64	104817	6126	59,4	0,0331	6,40816
238	11-300504-0102								
	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	61,6	3533,47	141,17	217662	8696	32218	0,91	56,056
	м2 изолируемой поверхности		833,46	47,05	51341	2898	59,4	0,0493	3,03688
239	11-300102-0201								
	Оголовки монолитные бетонные на ж/бетонных трубах. Устройство	0,63	20447,62	1715,87	12882	1081	1069	2,55	1,6065
	м3 бетона в деле		2309,52	546,03	1455	344	59,4	0,4348	0,27392
240	11-300102-0201								
	Монолитные бетонные стенки под люки-решетки. Устройство	11,4	20446,93	1714,56	233095	19546	19335	2,55	29,07
	м3 бетона в деле		2308,77	546,58	26320	6231	59,4	0,4348	4,95672
241	11-231201-0101								
	Смотровая решетка. Установка	19	1233,37	131,68	23434	2502	13773	1,31	24,89
	шт		1101,68	65,63	20932	1247	62,1	0,07	1,33
242	23-030101-0403								
	Люк-решетка (прим.)	19	22872,86		434584				
	комплект								

243 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	21,5	962,51	–	20694	–	12230	1,21	26,015
	м3 грунта		962,51	–	20694	–	59,1	–	–
244 11-010102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (с вычетом недостающего грунта для засыпки пазух арыков)	64,2	319,14	287,01	20489	18426	5632	0,0376	2,41392
	м3 грунта		32,04	116,39	2057	7472	59,1	0,1078	6,92076
245 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	118,77	289,02		34327				
	т								
246 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	64,2	15,81	13,21	1015	848	271	0,00332	0,21314
	м3 грунта		2,52	4,61	162	296	59,1	0,00369	0,2369
	Итого прямые затраты по разделу 23				**4012531**				**728**
									80

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	624 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 058
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 057 740
- перевозка грузов, тенге	34 327
Накладные расходы I уровня, тенге	421 956
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 434 487
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	188 022
Итого, тенге	4 622 509
Сметная прибыль (8 %), тенге	369 801
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 992 310**

Итого прямые затраты по смете	
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 360 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	507 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	168 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 197 066

Накладные расходы I уровня, тенге	181 656
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	905 945
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 152 436
Итого, тенге	6 413 299
Сметная прибыль (8 %), тенге	513 064
Итого по смете на подряд, тенге	6 926 363

Всего	**6 926 363**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	69264
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	94926
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	7090552
НДС (12 %)	850866
Всего по акту с учетом НДС	7941419
Тендерная скидка 15%	1191213
Всего по акту с учетом НДС	**6 750 206**

М.П. Заказчик Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ г.Талдыкорган" _____ Кыстаубаев Н.С.

М.П. Технический надзор _____

М.П. Подрядчик директор ТОО "Фирма "Лан" _____ Сәтібек М.Д.