ЗАКАЗЧИК: ТОО " Компания " Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфоструктуры специальной экономической зоны "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" 4. Промышленная ж.д.станция сухого порта.
Двухпутный железнодорожный путепровод через автодорогу ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Договор №398-РП от 29.07.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015 г.

код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	источник финанс. код	организ.-правовая форма наименование	организ.-правовая форма код
			№398-РП	29.07.2014 Г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту	1 470 850 386								176 502 046	1 647 352 432
	В том числе:										
	за отчетный месяц		1 470 850 386							176 502 046	1 647 352 432
	Всего к оплате:	1 647 352 432									

(Один миллиард шестьсот сорок семь миллионов триста пятьдесят две тысячи четыреста тридцать два) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____ Богачёв В.Н.
И.О управляющего директора Дивизиона по строительству автодорог ТОО "Компания "Жол жөндеуші""

ПОДРЯДЧИК: _____ Аксенов В.В.
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

ЗАКАЗЧИК: ТОО " Компания " Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов ифоструктуры специальной экономической зоны "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" 4. Промышленная ж.д.станция сухого порта. Двухпутный железнодорожный путепровод через автодорогу ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Договор №398-РП от 29.07.2014г.

Сводная справка Форма №2 за ИЮЛЬ месяц 2015 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001 г., тенге	Стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
	5-13-1	Сооружение береговых опор 1,4	164 157 563	490 609 307
	5-13-2	Сооружение промежуточных опор 2,3	101 870 902	304 456 351
	5-13-3	Монтаж пролётных строений	259 766 213	776 349 987
	5-13-4	Устройство конусов	24 454 354	73 085 476
	5-13-5	Устройство лестничных сходов	954 047	2 851 311
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС	**551 203 079**	**1 647 352 432**

ЗАКАЗЧИК:_____ Богачёв В.Н.
И.О. управляющего директора Дивизиона по строительству автодорог ТОО "Компания "Жол жөндеуші""

ПОДРЯДЧИК:_____ Асанов Т.Б.
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

ЗАКАЗЧИК : ТОО " Компания " Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: ТОО" Мостоотряд 8"
Договор №398-РП от 29.07.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов ифоструктуры специальной экономической зоны "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" 4. Промышленная ж.д.станция сухого порта.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Двухпутный железнодорожный путепровод через автодорогу ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ
Дата начала работ по договору: 29.07.2014г.
Дата окончания работ по договору: 30.05.2015г.
Сумма аванса по договору: на 2014г.)

1 100 000 000

С П Р А В К А № 1/V
о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате за июль 2015г.

1.	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства, в том числе за отчетный месяц	тг	1 647 352 432
1.1	в том числе НДС, 12%	тг	176 502 046
2.	Выполнено по акту Ф-2в в текущем месяце	тг	1 647 352 432
2.1	в том числе НДС, 12%	тг	176 502 046
3	Удержание:		
3.1	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	тг	1 100 000 000
3.2	3% генподрядных отчислений	тг	49 420 573
3.3	3% на окончание работ (обеспечение качества) п.3.2 договора	тг	49 420 573
3.4	Итого удержаний	тг	1 198 841 146
4.	Сумма к оплате за выполненные работы по настоящему акту за вычетом удержаний	тг	448 511 286
4.1	в том числе НДС, 12%	тг	48 054 781
5.	Остаток аванса	тг	0

ЗАКАЗЧИК: _____ Богачёв В.Н.
И.О. управляющего директора Дивизиона по строительству автодорог ТОО "Компания "Жол жөндеуші""

ПОДРЯДЧИК: _____
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Форма 4

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов ифоструктуры специальной экономической зоны "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" 4. Промышленная ж.д.станция сухого порта.

Наименование объекта - Двухпутный железнодорожный путепровод через автодорогу ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Договор №398-РП от 29.07.2014г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение береговых опор 1,4 смета 5-13-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	1450	23,36	22,84	33873	33119	5946	--	5
		м3		0,52	3,71	754	5375	97	0,01	19
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	165	200,88	--	33145	--	37454	1,42	234
		м3		200,88	--	33145	--	113	--	--
3	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	1615	6,01	6,01	9700	9700	3264	--	--
		м3		--	2,08	--	3365	97	0,01	11
4	Е0101-24-14К=4	**Добавлять на каждые последующие 10 м до 50м**	1615	19,02	19,02	30711	30711	10335	--	--
		м3		--	6,60	--	10655	97	0,02	35
5	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	379,5	1,41	1,41	535	535	111	--	--
		м2		--	0,30	--	114	97	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	94,9	21,55	4,52	2045	429	1568	0,11	10
		м3		17,03	--	1616	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	94,9	29,85	27,73	2833	2632	733	0,01	1
		м3		1,62	6,35	154	602	97	0,03	3
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	872	3,35	3,35	2923	2923	984	--	--
		м3		--	1,16	--	1014	97	--	3
9	Е0101-27-11К=4	Добавлять на каждые последующие 5м до 50м	872	13,34	13,34	11629	11629	3913	--	--
		м3		--	4,63	--	4034	97	0,02	13
		ОПОРЫ НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
10	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	38	2281,27	38,67	86688	1469	13451	1,99	76
		м3		310,50	14,24	11799	541	109	0,07	3
11	Е0130-6-1	Укладка сборных плит П400 с перестановкой 47раз	4,25	64808,16	44280,00	275435	188190	141888	117,12	498
		м3		19116,00	11512,80	81243	48929	109	39,36	167
12	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	5	34500,00	--	172500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-6-1	Демонтаж сборных плит-48раз	4,25	50716,80	35424,00	215546	150552	113510	93,70	398
		м3		15292,80	9210,24	64994	39144	109	31,49	134
14	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	38	48,88	47,46	1858	1804	283	0,01	--
		м3		1,27	6,40	48	243	97	0,02	1
15	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	7,6	27,10	27,10	206	206	144	--	--
		т		--	18,97	--	144	100	0,40	3
16	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	68,4	45,00	45,00	3078	3078	616	--	--
		т		--	9,00	--	616	100	0,19	13
17	Е0105-78-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (21,1м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	1790,4	54546,59	53214,84	97660213	95275841	4147717	4,13	7394
		м3		731,03	1283,44	1308836	2297874	115	4,67	8361
18	С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010,F200 W6	2155,06	5652,00	--	12180399	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	2155,06	259,00	--	558161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	10,205	66000,00	--	673530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	13,445	64400,00	--	865858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	86,539	62100,00	--	5374072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1790,4	25,52	24,77	45686	44343	6129	--	8
		м3		0,75	2,78	1343	4976	97	0,01	17
24	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1790,4	6,01	6,01	10754	10754	3619	--	--
		м3		--	2,08	--	3731	97	0,01	12
25	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	1790,4	4,75	4,75	8512	8512	2864	--	--
		м3		--	1,65	--	2953	97	0,01	10
26	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка выбуренного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1790,4	25,09	24,43	44916	43734	6867	--	7
		м3		0,66	3,29	1182	5897	97	0,01	20
27	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3222,7	45,00	45,00	145022	145022	29004	--	--
		т		--	9,00	--	29004	100	0,19	609
28	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины на 5км	1790,4	3,46	3,15	6199	5640	2041	--	--
		м3		--	1,18	--	2104	97	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1790,4	3,08	2,66	5507	4764	2292	--	5
		м3		0,39	0,93	698	1665	97	--	5
30	E0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	48	553,30	303,55	26558	14570	19996	1,42	68
		1свая		249,75	112,50	11988	5400	115	0,52	25
31	E01031-A26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	76,3	27,10	27,10	2068	2068	1447	--	--
		т		--	18,97	--	1447	100	0,40	31
32	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	76,3	45,00	45,00	3434	3434	687	--	--
		т		--	9,00	--	687	100	0,19	14
		РОСТВЕРК								
33	E0130-3-1	Устройство выравнивающего слоя из щебня	61	2281,27	38,67	139157	2359	21592	1,99	121
		м3		310,50	14,24	18941	869	109	0,07	4
34	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов B30,F200,W6	551	7836,06	532,08	4317671	293178	339994	2,55	1405
		м3		434,25	131,85	239272	72649	109	0,43	239
35	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	562,02	259,00	--	145563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	E0130-8-1	Установка арматурных сеток	83,94	8299,96	--	696699	--	736989	48,40	4063
		т		8055,00	--	676137	--	109	--	--
37	C12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,796	52102,00	--	41473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,496	65900,00	--	428086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	C12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	76,648	55500,00	--	4253964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,727	63800,00	--	46383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,027	71100,00	--	1920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,63	68800,00	--	112144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,847	64400,00	--	247747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	26,351	59100,00	--	1557344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,178	63800,00	--	11356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,178	40200,00	--	7156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	148	107,99	10,05	15983	1487	7933	0,18	27
		1стык		47,25	3,80	6993	562	105	0,02	3
59	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона открылков из бетона В30,F200,W6	0,88	10670,07	1176,05	9390	1035	1876	9,52	8
		м3		1602,00	353,95	1410	311	109	1,44	1
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	0,9152	259,00	--	237	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	55620,00	--	167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,073	67700,00	--	4942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников из бетона В30,F200,W6	2,6	8666,11	937,34	22532	2437	3383	4,88	13
		м3		918,00	275,85	2387	717	109	1,10	3
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	2,652	259,00	--	687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,042	52102,00	--	2188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,391	67700,00	--	26471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок из бетона В30,F200,W6	63	8666,11	937,34	545965	59052	81982	4,88	307
		м3		918,00	275,85	57834	17379	109	1,10	69
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	64,26	259,00	--	16643	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,074	55620,00	--	4116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,624	65900,00	--	238822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,552	61200,00	--	94982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,169	56200,00	--	9498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,262	63800,00	--	16716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,262	40200,00	--	10532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0130-10-1	Заполнение шкафа бетоном В20,F200,W6	118,4	6153,88	690,89	728619	81801	64048	1,60	189
		м3		285,75	210,53	33833	24927	109	0,87	103
76	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2(до W4)	120,768	111,00	--	13405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	120,768	259,00	--	31279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-11-7	Установка штырей для крепления плит мягкого въезда (20шт)	0,1694	33697,62	304,24	5708	52	5903	198,00	34
		1т		33075,00	114,75	5603	19	105	0,56	--
79	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1694	45800,00	--	7759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0130-35-4	Укладка сборных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	19,52	2829,63	557,08	55234	10874	21766	5,18	101
		м3		879,75	143,26	17173	2796	109	0,53	10
81	С143023-116 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита мягкого въезда 2,35Х2,3Х0,4м; 2,44м3;вес 6,1т	19,52	39150,00	--	764208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРИЛА								
82	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской (17,6пм)	1,052	17298,09	124,87	18198	131	12358	61,00	64
		т		10732,50	45,00	11291	47	109	0,22	--
83	С12021-245	Стоимость перил из стали 16Д	1,052	191232,00	--	201176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0130-50-1	Устройство желоба металлического для прокладки кабеля с установкой уголков	5,5882	37410,86	6277,50	209059	35080	114954	105,00	587
		т		17662,50	1209,90	98702	6761	109	5,19	29
85	С12021-245	Стомость желоба из стали 16Д	5,566	191232,00	--	1064397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Уголки из стали Ст3кп	0,0222	66400,00	--	1474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0110-49-1	Укладка деревянных прокладок в желобе	0,0309	21342,05	311,18	659	10	90	13,20	--
		м3		2317,50	117,00	72	4	120	0,57	--
88	Е0126-31-1	Укладка асбестового очеса	0,36	2139,46	330,46	770	119	696	10,58	4
		м3		1809,00	123,75	651	45	100	0,60	--
89	С11011-21	Асбестовый очес	0,36	43400,00	--	15624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА								
90	Е0130-84-1	Окраска металлоконструкций	5,588	879,75	--	4916	--	5358	4,80	27
		т		879,75	--	4916	--	109	--	--
91	С11011-1089;708	Стоимость краски "Политон" по металлу в два слоя	45,4025	590,10	--	26792	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	5,588	5912,67	350,62	33040	1959	9552	7,74	43
		т		1440,00	128,25	8047	717	109	0,63	4
93	Е0130-83-1	Окраска ж/б опор перхлорвиниловыми красками	27,1	39,04	4,71	1058	128	935	0,16	4
		м2		29,93	1,73	811	47	109	0,01	--
94	С11011-1091;712	Стоимость краски "Политон" по бетонной поверхности	5,2845	547,50	--	2893	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски	27,1	106,01	14,71	2873	399	1257	0,21	6
		м2		37,13	5,42	1006	147	109	0,03	1
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
96	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	710	315,53	13,70	224026	9727	83481	0,61	430
		м2		102,83	5,04	73009	3578	109	0,02	17
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ УСТОЕВ								
97	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Изготовление конструкций	59,577	3928,59	2861,37	234053	170472	90473	5,88	350
		т		1067,22	620,10	63582	36944	90	1,98	118
98	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования стоек	59,577	9871,22	1272,94	588098	75838	370460	31,70	1889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5400,00	304,74	321716	18155	109	1,03	61
99	С12021-245	Стоимость металлоконструкций-20%	11,9154	172800,00	--	2058981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0130-88-3	Разборка стальных конструкций	59,577	3206,48	1676,48	191032	99880	124359	9,30	554
		т		1530,00	385,02	91153	22938	109	1,24	74
101	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Изготовление конструкций	13,244	3928,59	2861,37	52030	37896	20112	5,88	78
		т		1067,22	620,10	14134	8213	90	1,98	26
102	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования насадки	13,244	7368,06	1272,94	97583	16859	82353	31,70	420
		т		5400,00	304,74	71518	4036	109	1,03	14
103	С12021-250	Стоимость металлоконструкций-20%	2,52	154200,00	--	388584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Уголки из стали Ст3кп	0,644	66400,00	--	42762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0130-88-3	Разборка стальных конструкций	13,244	3206,48	1676,48	42467	22203	27645	9,30	123
		т		1530,00	385,02	20263	5099	109	1,24	16
106	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	7,289	27,10	27,10	198	198	138	--	--
		т		--	18,97	--	138	100	0,40	3
107	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7,289	45,00	45,00	328	328	66	--	--
		т		--	9,00	--	66	100	0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			146951412	97443812			24714
			Тенге			4239389	2852143			10935
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141805753				
	Материалы -		Тенге			1873582				
	Всего заработная плата -		Тенге				6296981			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18082844				
	Местные материалы -		Тенге			21316841				
		Накладные расходы -	Тенге			7071499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1060725			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8932635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157809887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34782
		Сметная заработная плата -	Тенге				7357706			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5145659				
	Материалы -		Тенге			281804				
	Всего заработная плата -		Тенге				794552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3713138				
		Накладные расходы -	Тенге			842715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126407			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359302				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6347676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4825
		Сметная заработная плата -	Тенге				920959			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**164 157 563,00**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**39 607,00**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**8 278 665,00**			

ЗАКАЗЧИК: _____ Богачёв В.Н.

И.О. управляющего директора Дивизиона по строительству автодорог ТОО "Компания "Жол жондеуші""

_____ Әбдікәйым Ә.М.

Руководитель Управления проектом "Объекты сухого порта и объекты инфраструктуры СЭЗ "Хоргос- Восточные ворота" ТОО "Компания "Жол жондеуші"

ПОДРЯДЧИК: _____ Аксенов В.Ю.

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

_____ Иванченко А.А.

Руководитель проекта ТОО "Мостоотряд -8"

Инженер-сметчик _____ Абдурашитова Л.Э.

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов ифоструктуры специальной экономической зоны "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" 4. Промышленная ж.д.станция сухого порта.

Наименование объекта - Двухпутный железнодорожный путепровод через автодорогу ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Договор №398-РП от 29.07.2014г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение береговых опор 2,3 смета 5-13-2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	2231	23,36	22,84	52117	50957	9148	--	7
		м3		0,52	3,71	1160	8271	97	0,01	30
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	264,5	200,88	--	53133	--	60040	1,42	375
		м3		200,88	--	53133	--	113	--	--
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2495,5	6,01	6,01	14989	14989	5044	--	--
		м3		--	2,08	--	5200	97	0,01	17
4	Е0101-24-14К=4	Добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	2495,5	19,02	19,02	47454	47454	15970	--	--
		м3		--	6,60	--	16464	97	0,02	54
5	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	297	1,41	1,41	419	419	87	--	--
		м2		--	0,30	--	89	97	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	74,3	21,55	4,52	1601	336	1227	0,11	8
		м3		17,03	--	1265	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	74,3	29,85	27,73	2218	2060	574	0,01	1
		м3		1,62	6,35	120	471	97	0,03	2
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	778	3,35	3,35	2608	2608	878	--	--
		м3		--	1,16	--	905	97	--	3
9	Е0101-27-11К=4	Добавлять на каждые последующие 5м до 50м	778	13,34	13,34	10375	10375	3492	--	--
		м3		--	4,63	--	3600	97	0,02	12
		ОПОРЫ НИЖЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
10	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	29,7	2281,27	38,67	67754	1148	10513	1,99	59
		м3		310,50	14,24	9222	423	109	0,07	2
11	Е0130-6-1	Укладка сборных плит П400 с перестановкой 35раз	4,25	48606,12	33210,00	206576	141143	106416	87,84	373
		м3		14337,00	8634,60	60932	36697	109	29,52	125
12	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	5	34500,00	--	172500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-6-1	Демонтаж сборных плит-36раз	4,25	38037,60	26568,00	161660	112914	85133	70,27	299
		м3		11469,60	6907,68	48746	29358	109	23,62	100
14	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка щебеночной подготовки	29,7	48,88	47,46	1452	1410	221	0,01	--
		м3		1,27	6,40	38	190	97	0,02	1
15	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	8,16	27,10	27,10	221	221	155	--	--
		т		--	18,97	--	155	100	0,40	3
16	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	55,2	45,00	45,00	2484	2484	497	--	--
		т		--	9,00	--	497	100	0,19	10
17	Е0105-78-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров (18,1м) для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	1150,9	54546,59	53214,84	62777670	61244954	2666224	4,13	4753
		м3		731,03	1283,44	841342	1477113	115	4,67	5375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010,F200, W6	1389,84	5652,00	--	7855376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	1389,84	259,00	--	359969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,648	66000,00	--	372768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	8,784	64400,00	--	565690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	43,254	62100,00	--	2686073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3-выбуренный грунт	1150,9	25,52	24,77	29368	28504	3940	--	5
		м3		0,75	2,78	863	3199	97	0,01	11
24	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1389,84	6,01	6,01	8348	8348	2809	--	--
		м3		--	2,08	--	2896	97	0,01	9
25	Е0101-24-14	Добавлять на каждые последующие 10м до 20м	1389,84	4,75	4,75	6607	6607	2224	--	--
		м3		--	1,65	--	2292	97	0,01	7
26	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1389,84	26,17	25,02	36374	34775	10699	0,01	11
		м3		1,15	6,79	1598	9431	97	0,02	32
27	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2071,6	45,00	45,00	93222	93222	18644	--	--
		т		--	9,00	--	18644	100	0,19	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины на 5км	1389,84	3,46	3,15	4812	4378	1584	--	--
		м3		--	1,18	--	1633	97	0,01	8
29	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1389,84	3,77	3,24	5245	4509	2157	--	5
		м3		0,48	1,12	667	1557	97	--	5
30	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	36	553,30	303,55	19919	10928	14997	1,42	51
		1свая		249,75	112,50	8991	4050	115	0,52	19
31	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	57,23	27,10	27,10	1551	1551	1086	--	--
		т		--	18,97	--	1086	100	0,40	23
32	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	57,23	45,00	45,00	2575	2575	515	--	--
		т		--	9,00	--	515	100	0,19	11
		РОСТВЕРК								
33	Е0130-3-1	Устройство выравнивающего слоя из щебня	46	2281,27	38,67	104938	1779	16282	1,99	92
		м3		310,50	14,24	14283	655	109	0,07	3
34	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов В30,F200, W6	406	7836,06	532,08	3181442	216026	250522	2,55	1035
		м3		434,25	131,85	176306	53531	109	0,43	176
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	414,12	259,00	--	107257	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	39,622	8299,96	--	328861	--	347879	48,40	1918
		т		8055,00	--	319155	--	109	--	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,08	65900,00	--	202972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	11,71	56200,00	--	658102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	23,753	55500,00	--	1318292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,536	52102,00	--	27927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,543	52400,00	--	28453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,125	63800,00	--	7975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,125	40200,00	--	5025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	140	107,99	10,05	15119	1407	7504	0,18	25
		1стык		47,25	3,80	6615	532	105	0,02	3
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
45	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки В30,F200, W6	215,2	8762,42	1512,00	1885673	325382	255384	4,13	889
		м3		645,75	442,99	138965	95331	109	1,76	379
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	219,504	259,00	--	56852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных стойках	58,666	8299,96	--	486925	--	515085	48,40	2839
		т		8055,00	--	472555	--	109	--	--
48	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,535	64700,00	--	293415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,953	62600,00	--	122258	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,857	64400,00	--	183991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	49,321	59100,00	--	2914871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,452	63800,00	--	28838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,452	40200,00	--	18170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	368	107,99	10,05	39741	3698	19726	0,18	67
		1стык		47,25	3,80	17388	1398	105	0,02	7
55	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона насадок из бетона В30,F200, W6	55	8666,11	937,34	476636	51554	71571	4,88	268
		м3		918,90	275,85	50490	15172	109	1,10	60
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	57,2	259,00	--	14815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,797	52102,00	--	41525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04	67700,00	--	2708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,982	65900,00	--	64714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,158	61200,00	--	9670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,066	61200,00	--	4039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,756	56200,00	--	211087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,045	63800,00	--	2871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,045	40200,00	--	1809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	78	107,99	10,05	8423	784	4181	0,18	14
		1стык		47,25	3,80	3686	296	105	0,02	1
66	Е0130-7-1	Устройство сливов В20,F200, W6	1,2	6767,10	532,08	8121	639	740	2,55	3
		м3		434,25	131,85	521	158	109	0,43	1
67	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2(до W4)	1,224	111,00	--	136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	1,224	259,00	--	317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников из бетона В30,F200, W6	14,8	8666,11	937,34	128258	13873	19259	4,88	72
		м3		918,00	275,85	13586	4083	109	1,10	16
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	1,224	259,00	--	317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0666	52102,00	--	3470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,715	67700,00	--	116106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,348	65900,00	--	22933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0130-50-1	Устройство смотровых приспособлений для стальных пролетных строений	2,266	37410,86	6277,50	84773	14225	46614	105,00	238
		т		17662,50	1209,90	40023	2742	109	5,19	12
75	С12021-245	Стоимость конструкций из стали 15ХСНД	2,266	206647,00	--	468262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА								
76	Е0130-84-1	Окраска металлоконструкций	2,266	879,75	--	1994	--	2173	4,80	11
		т		879,75	--	1994	--	109	--	--
77	С11011-1089;708	Стоимость краски "Политон" по металлу в два слоя	18,41125	590,10	--	10864	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	2,266	5912,67	350,62	13398	795	3873	7,74	18
		т		1440,00	128,25	3263	291	109	0,63	1
79	Е0130-83-1	Окраска ж/б опор	515,3	39,04	4,71	20117	2427	17783	0,46	82
		м2		29,93	1,73	15423	891	109	0,01	4
80	С11011-1091;712	Стоимость краски "Политон" по бетонной поверхности	100,4835	547,50	--	55015	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски	515,3	106,01	14,71	54627	7580	23899	0,21	106
		м2		37,13	5,42	19133	2793	109	0,03	14
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
82	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	360	315,53	13,70	113591	4932	42328	0,61	218
		м2		102,83	5,04	37019	1814	109	0,02	9
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Изготовление конструкций	19,101	3928,59	2861,37	75040	54655	29007	5,88	112
		т		1067,22	620,10	20385	11845	90	1,98	38
84	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования стоек (4стойки)	19,101	9871,22	1272,94	188550	24314	118773	31,70	606
		т		5400,00	304,74	103145	5821	109	1,03	20
85	С12021-245	Стоимость металлоконструкций-20%	3,8202	172800,00	--	660131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0130-88-3	Разборка стальных конструкций	19,101	3206,48	1676,48	61247	32022	39871	9,30	178
		т		1530,00	385,02	29225	7354	109	1,24	24
87	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Изготовление конструкций	11,983	3928,59	2861,37	47076	34288	18197	5,88	70
		т		1067,22	620,10	12788	7431	90	1,98	24
88	Е0130-88-1	Сборка стальных конструкций для бетонирования насадки (2 ригеля)	11,983	7368,06	1272,94	88291	15254	74512	31,70	380
		т		5400,00	304,74	64708	3652	109	1,03	12
89	С12021-250	Стоимость металлоконструкций-20%	2,28	154200,00	--	351576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Уголки из стали Ст3кп	0,583	66400,00	--	38711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0130-88-3	Разборка стальных конструкций	11,983	3206,48	1676,48	38423	20089	25013	9,30	111
		т		1530,00	385,02	18334	4614	109	1,24	15
92	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	3,115	27,10	27,10	84	84	59	--	--
		т		--	18,97	--	59	100	0,40	1
93	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,115	45,00	45,00	140	140	28	--	--
		т		--	9,00	--	28	100	0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			91130089	62654817			15299
			Тенге			2607068	1845226			7073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89066719				
	Материалы -		Тенге			1216302				
	Всего заработная плата -		Тенге				4120228			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10020341				
	Местные материалы -		Тенге			13051648				
		Накладные расходы -	Тенге			4622549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				693382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5621356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99310624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22843
		Сметная заработная плата -	Тенге				4813610			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2063370				
	Материалы -		Тенге			99945				
	Всего заработная плата -		Тенге				332066			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1479969				
		Накладные расходы -	Тенге			351987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144921				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2560278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2015
		Сметная заработная плата -	Тенге				384864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**101 870 902,00**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**24 858,00**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**5 198 474,00**			

ЗАКАЗЧИК: _____ Богачёв В.Н.

И.О. управляющего директора Дивизиона по строительству автодорог ТОО "Компания "Жол жөндеуші""

_____ Әбдікайым Ә.М.

Руководитель Управления проектом "Объекты сухого порта и объекты инфраструктуры СЭЗ "Хоргос- Восточные ворота" ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

ПОДРЯДЧИК: _____ Аксенов В.Ю.

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

_____ Иващенко А.А.

Руководитель проекта ТОО "Мостоотряд-8"

Инженер-сметчик _____ Абдурашитова Л.Э.

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов ифоструктуры специальной экономической зоны "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" 4. Промышленная ж.д.станция сухого порта.

Наименование объекта - Двухпутный железнодорожный путепровод через автодорогу ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Договор №398-РП от 29.07.2014г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж пролётных строений смета 5-13-3								
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ ДЛИНОЙ 34,2м								
1	Е0130-17-2	Установка стальных опорных частей	24	5792,35	1152,44	139016	27659	126368	25,10	602
		шт		4545,00	285,57	109080	6854	109	0,94	23
2	СПрайс-лист М-93	Стоимость подвижных опорных частей тип III	8	278536,65	--	2228293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист М-93	Стоимость неподвижных опорных частей тип III	8	200420,72	--	1603366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-лист М-93	Стоимость подвижных опорных частей тип IV	4	446269,15	--	1785077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист М-93	Стоимость неподвижных опорных частей тип IV	4	252605,03	--	1010420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист М-93	Стоимость доставки опорных частей	1	343311,67	--	343312	--	--	--	--
		заказ		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-4-4	Монтаж листов перекрытия междупутья из листовой стали	5,91	22078,33	14924,45	130483	88204	44352	30,30	179
		т		5647,50	2690,85	33377	15903	90	9,34	55
8	С12021-245	Стомость металлоконструкций перекрытия	5,91	191232,00	--	1130181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0130-43-1)	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м-34,2м (со смотровым ходом)	257,96	19925,11	8213,61	5139881	2118783	1979989	29,80	7687
		т		5152,50	1889,30	1329139	487365	109	7,93	2046
10	С12021-245	Металлическое пролетное строение из стали 15ХСНД	257,96	260482,37	--	67194031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е01031-А18-2	Разгрузка пролетных строений при автомобильных перевозках	257,96	234,30	234,30	60440	60440	42308	--	--
		т		--	164,01	--	42308	100	3,44	887
12	С11011-54	Болты высокопрочные из стали 15ХСНД	5,32	319700,00	--	1700804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-81-1	Устройство деформационного перекрытого шва сопряжения пролетных строений мостов	2,2	101428,91	6211,12	223144	13664	23809	42,80	94
		т		7830,00	2098,71	17226	4617	109	9,57	21
14	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т-лист перекрытия из стали 16Д	2,2	191232,00	--	420710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-50-1	Устройство металлических желоба и консоли под него для прокладки кабеля	14,39	37410,86	6277,50	538342	90333	296016	105,00	1511
		т		17662,50	1209,90	254163	17411	109	5,19	75
16	С12021-245	Стомость металлоконструкций желоба и консоли из стали 16Д	14,39	191232,00	--	2751828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-54	Болты высокопрочные	1,04	319700,00	--	332488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0109-31-1	Монтаж мостового полотна и охранных приспособлений	31,76	7594,65	2833,17	241206	89982	122446	19,80	629
		т		3712,50	571,22	117909	18142	90	2,09	66
19	С12021-245	Стомость металлоконструкций мостового полотна и охранных приспособлений из стали 15ХСНД	31,76	260482,37	--	8272920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-4-4	Монтаж антисейсмических устройств из листовой стали	1,88	22078,33	14924,45	41507	28058	14108	30,30	57
		т		5647,50	2690,85	10617	5059	90	9,34	18
21	С12021-245	Стомость металлоконструкций антисейсмических устройств из стали 15ХСНД	1,88	260482,37	--	489707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона плиты балластного корыта В40,F200, W6	108,8	13410,62	1678,21	1459076	182589	352410	14,41	1568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2470,50	501,12	268790	54522	109	2,02	220
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	108,8	259,00	--	28179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,04	65000,00	--	67600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,27	65900,00	--	347293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	12,104	61200,00	--	740765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,38	56200,00	--	77556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
28	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Техноэластмост" с защитным слоем бетона В20,F200, W6 по сетке	531,2	2367,42	180,18	1257572	95712	315895	2,91	1546
		м2		479,25	66,33	254578	35235	109	0,32	172
29	С143001-8 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	21,6	5067,00	--	109447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2(до W4)	21,6	111,00	--	2398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	21,6	259,00	--	5594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-104	Стоимость "Техноэласт-мост Б"	594,944	509,00	--	302826	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	1,03488	8299,96	--	8589	--	9086	48,40	50
		т		8055,00	--	8336	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 3мм (нахлест 5%)	1,086624	64100,00	--	69653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0130-48-2	Установка тротуарных плит при обьеме блока свыше 0,2 м3	41,88	4096,38	756,00	171556	31661	105315	14,00	586
		м3		2110,50	196,56	88388	8232	109	0,67	28
36	С143023-94 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Тротуарные плиты Пт1-40шт,Пт4-4шт,Пт4н-8шт,Пт4л-4	41,88	69558,82	--	2913124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0130-48-1	Установка плит при обьеме до 0,2 м3	3,2	11584,73	6837,23	37071	21879	22878	28,20	90
		м3		4747,50	1811,52	15192	5797	109	6,29	20
38	С143023-132 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плитки ж/бетонные-320шт	3,2	42200,00	--	135040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА								
39	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов и перил	321,082	879,75	--	282472	--	307894	4,80	1541
		т		879,75	--	282472	--	109	--	--
40	С11011-1089;708	Стоимость краски "Политон" по металлу в два слоя	2608,79125	590,10	--	1539448	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	321,082	5912,67	350,62	1898452	112578	548855	7,74	2485
		т		1440,00	128,25	462358	41179	109	0,63	202
		ПЕРИЛА								
42	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	6,532	17298,09	124,87	112991	816	76735	61,00	398
		т		10732,50	45,00	70105	294	109	0,22	1
43	С12021-245	Стоимость перил из стали 16Д	6,532	191232,00	--	1249127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-4-4	Монтаж металлаконструкций стыковых накладок из стали 16Д,водоотвода, перекрытия тротуарного и балластного корыта из листовой стали	18,1	22078,33	14924,45	399618	270133	135832	30,30	548
		т		5647,50	2690,85	102220	48704	90	9,34	169
45	С12021-245	Стомость металлоконструкций	18,1	191232,00	--	3461299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ ДЛИНОЙ 45,8м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E0130-43-1)	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м-34,2м (со смотровым ходом)	220,26	19925,11	8213,61	4388705	1809130	1690620	29,80	6564
		т		5152,50	1889,30	1134890	416138	109	7,93	1747
47	C12021-245	Металлическое пролетное строение из стали 15ХСНД	220,26	260482,37	--	57373846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	E01031-A18-2	Разгрузка пролетных строений при автомобильных перевозках	220,26	234,30	234,30	51607	51607	36125	--	--
		т		--	164,01	--	36125	100	3,44	758
49	C11011-54	Болты высокопрочные	3,64	319700,00	--	1163708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	E0130-81-1	Устройство деформационного перекрытого шва сопряжения пролетных строений мостов	1,48	101428,91	6211,12	150115	9192	16017	42,80	63
		т		7830,00	2098,71	11588	3106	109	9,57	14
51	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т-лист перекрытия из стали 16Д	1,48	191232,00	--	283023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	E0130-50-1	Устройство металлических желоба и консоли под него для прокладки кабеля	9,66	37410,86	6277,50	361389	60641	198715	105,00	1014
		т		17662,50	1209,90	170620	11688	109	5,19	50
53	C12021-245	Стомость металлоконструкций желоба и консоли из стали 16Д	9,66	191232,00	--	1847301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	C11011-54	Болты высокопрочные из стали 16Д	0,72	319700,00	--	230184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	E0109-31-1	Монтаж мостового полотна и охранных приспособлений	21,48	7594,65	2833,17	163133	60857	82813	19,80	425
		т		3712,50	571,22	79745	12270	90	2,09	45
56	C12021-245	Стомость металлоконструкций мостового полотна и охранных приспособлений из стали 15ХСНД	21,48	260482,37	--	5595161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	E0109-4-4	Монтаж антисейсмических устройств из листовой стали	0,94	22078,33	14924,45	20754	14029	7054	30,30	28
		т		5647,50	2690,85	5309	2529	90	9,34	9
58	C12021-245	Стомость металлоконструкций антисейсмических устройств из стали 15ХСНД	0,94	260482,37	--	244853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	E0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона плиты балластного корыта B40,F200	72,4	13410,62	1678,21	970929	121502	234508	14,41	1043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2470,50	501,12	178864	36281	109	2,02	147
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	72,4	259,00	--	18752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,676	65000,00	--	43940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,5	65900,00	--	230650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	8,06	61200,00	--	493272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,928	56200,00	--	52154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
65	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из "Технозластмост" с защитным слоем бетона В20,F200 по сетке	358,4	2367,42	180,18	848483	64577	213134	2,91	1043
		м2		479,25	66,33	171763	23773	109	0,32	116
66	С143001-8 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	14	5067,00	--	70938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2(до W4)	14	111,00	--	1554	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	14	259,00	--	3626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-104	Стоимость "Технозласт-мост Б"	401,408	509,00	--	204317	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,68992	8299,96	--	5726	--	6057	48,40	33
		т		8055,00	--	5557	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 3мм (нахлест 5%)	0,724416	64100,00	--	46435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0130-48-2	Установка тротуарных плит при обьеме блока свыше 0,2 м3	29,1	4096,38	756,00	119205	22000	73178	14,00	407
		м3		2110,50	196,56	61416	5720	109	0,67	20
73	С143023-94 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Тротуарные плиты Пт1-32шт,Пт5-2шт,Пт5н-4шт,Пт5л-2	29,1	69558,82	--	2024162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0130-48-1	Установка плит при обьеме до 0,2 м3	2,16	11584,73	6837,23	25023	14768	15443	28,20	61
		м3		4747,50	1811,52	10255	3913	109	6,29	14
75	С143023-132 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плитки ж/бетонные-216шт	2,16	42200,00	--	91152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОКРАСКА								
76	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов и перил	263,833	879,75	--	232107	--	252997	4,80	1266
		т		879,75	--	232107	--	109	--	--
77	С11011-1089;708	Стоимость краски "Политон" по металлу в два слоя	2143,64313	590,10	--	1264964	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	263,833	5912,67	350,62	1559957	92505	450994	7,74	2042
		т		1440,00	128,25	379920	33837	109	0,63	166
		ПЕРИЛА								
79	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	5,633	17298,09	124,87	97440	703	66174	61,00	344
		т		10732,50	45,00	60456	253	109	0,22	1
80	С12021-245	Стоимость перил из стали 16Д	5,633	191232,00	--	1077210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0109-4-4	Монтаж металлоконструкций стыковых накладок из стали 16Д,водоотвода из листовой стали	10,61	22078,33	14924,45	234251	158348	79623	30,30	321
		т		5647,50	2690,85	59920	28550	90	9,34	99
82	С12021-245	Стомость металлоконструкций	10,61	191232,00	--	2028972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ МОНТАЖА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Изготовление конструкций опор (3 опоры, средний пролет)	93,9	3928,59	2861,37	368894	268682	142595	5,88	552
		т		1067,22	620,10	100212	58227	90	1,98	186
84	Е0130-88-1	Сборка стальных стальных опор в 3-х пролетах	338,4	7368,06	1272,94	2493352	430763	2104228	31,70	10727
		т		5400,00	304,74	1827360	103124	109	1,03	349
85	С12021-245	Стоимость металлоконструкций	93,9	172800,00	--	16225920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0130-88-3	Разборка стальных конструкций	338,4	3206,48	1676,48	1085073	567321	706367	9,30	3147
		т		1530,00	385,02	517752	130291	109	1,24	420
87	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	93,9	27,10	27,10	2545	2545	1781	--	--
		т		--	18,97	--	1781	100	0,40	38
88	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	93,9	45,00	45,00	4226	4226	845	--	--
		т		--	9,00	--	845	100	0,19	18
89	Е0109-16-1	Установка домкратов массой 125КГ -21ШТ	2,625	14656,27	8484,89	38473	22273	14201	20,50	54
		т		3757,50	2253,58	9863	5916	90	7,94	21
90	Е0109-16-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Снятие домкратов	2,625	8193,92	5939,42	21509	15591	9053	12,30	32
		т		2254,50	1577,51	5918	4141	90	5,56	15
91	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	168	2281,27	38,67	383253	6497	59466	1,99	334
		м3		310,50	14,24	52164	2392	109	0,07	12
92	Е0130-6-1	Укладка сборных плит П400	100,8	1350,17	922,50	136097	92988	70109	2,44	246
		м3		398,25	239,85	40144	24177	109	0,82	83
93	С143023-111 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/	59	34500,00	--	2035500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0130-6-1	Демонтаж сборных плит	100,8	1056,60	738,00	106505	74390	56087	1,95	197
		м3		318,60	191,88	32115	19342	109	0,66	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3-разборка щебеночной подготовки	168	48,88	47,46	8213	7974	1250	0,01	1
		м3		1,27	6,40	213	1075	97	0,02	4
96	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	252	27,10	27,10	6829	6829	4780	--	--
		т		--	18,97	--	4780	100	0,40	101
97	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	520,8	45,00	45,00	23436	23436	4687	--	--
		т		--	9,00	--	4687	100	0,19	98
98	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Изготовление технологических мостиков	59,7	3928,59	2861,37	234537	170824	90660	5,88	351
		т		1067,22	620,10	63713	37020	90	1,98	118
99	Е0130-88-1	Сборка технологических мостиков в 3-х пролетах	139,3	7368,06	1272,94	1026371	177321	866191	31,70	4416
		т		5400,00	304,74	752220	42450	109	1,03	143
100	С12021-245	Стоимость металлоконструкций	59,7	172800,00	--	10316160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0130-88-3	Разборка стальных конструкций	139,3	3206,48	1676,48	446663	233534	290771	9,30	1295
		т		1530,00	385,02	213129	53633	109	1,24	173
102	Е01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций при автомобильных перевозках	59,7	27,10	27,10	1618	1618	1133	--	--
		т		--	18,97	--	1133	100	0,40	24
103	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	59,7	45,00	45,00	2687	2687	537	--	--
		т		--	9,00	--	537	100	0,19	11
		УКЛАДКА ВСП								
107	Е0128-14-4	Укладка контруголков	0,287	5669644,68	13889,62	1627188	3986	22028	391,00	112
		км		59625,00	4335,41	17112	1244	120	18,37	5
		ПЕРЕШИВКА ПУТИ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			232667947	7825832			55695
			Тенге			9618274	1902599			9072
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184998950				
	Материалы -		Тенге			5470494				
	Всего заработная плата -		Тенге				2950657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166268623				
	Местные материалы -		Тенге			9599097				
		Накладные расходы -	Тенге			3209784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1605
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11292524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199501257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19468
		Сметная заработная плата -	Тенге				3432125			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47668997				
	Материалы -		Тенге			4230214				
	Всего заработная плата -		Тенге				8570216			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29572151				
	Местные материалы -		Тенге			83263				
		Накладные расходы -	Тенге			9184735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4592
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1377710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3411224				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60264956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51497
		Сметная заработная плата -	Тенге				9947926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			259 766 213,00				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							70 964,00
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				13 380 051,00			

ЗАКАЗЧИК: _____ Богачёв В.Н.

И.О. управляющего директора Дивизиона по строительству автодорог ТОО "Компания "Жол жендеуші""

_____ Әбдікайым Ә.М.

Руководитель Управления проектом "Объекты сухого порта и объекты инфраструктуры СЭЗ "Хоргос- Восточные ворота" ТОО "Компания "Жол жендеуші"

Инженер-сметчик _____ Абдурашитова Л.Э.

ПОДРЯДЧИК: _____ Аскенов В.Ю.

Генеральный директор ТОО "Мостотряд-8"

_____ Иванасько А.А.

Руководитель проекта ТОО "Мостотряд-8"

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жондеуші"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов ифоструктуры специальной экономической зоны "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" 4. Промышленная ж.д.станция сухого порта

Наименование объекта - Двухпутный железнодорожный путепровод через автодорогу ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Договор №398-РП от 29.07.2014г.

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство конусов смета 5-13-3								
1	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3(дренгрунт в карьере для отсыпки конусов)	10981	40,68	39,71	446760	436108	83170	--	55
		м3		0,82	6,99	9004	76738	97	0,02	273
2	Е010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	19765,8	215,00	215,00	4249647	4249647	849929	--	--
		т		--	43,00	--	849929	100	0,90	17849
3	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины на 5км	10981	3,80	3,43	41728	37610	13581	--	--
		м3		--	1,28	--	14001	97	0,01	67
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10981	3,35	3,35	36804	36804	12386	--	--
		м3		--	1,16	--	12769	97	--	42
5	Е0101-27-11 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 20м)	10981	4,45	4,45	48814	48814	16427	--	--
		м3		--	1,54	--	16935	97	0,01	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10981	21,55	4,52	236597	49591	181396	0,11	1186
		м3		17,03	--	187006	--	97	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	10981	29,85	27,73	327803	304524	84840	0,01	134
		м3		1,62	6,35	17789	69674	97	0,03	310
8	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2220	1,41	1,41	3132	3132	647	--	--
		м2		--	0,30	--	667	97	--	2
9	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными В20 F200 W6, при толщине до 10 см	1550	458,59	30,59	710809	47417	284522	1,22	1891
		м2		181,13	8,11	280752	12571	97	0,04	57
10	С143001-8 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	186	5067,00	--	942462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2(до W4)	186	111,00	--	20646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	186	259,00	--	48174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0130-8-1	Установка арматуры	3,41	8299,96	--	28303	--	29940	48,40	165
		т		8055,00	--	27468	--	109	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	3,41	55620,00	--	189664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0111-19-3	Устройство асфальтовых планок	155	332,77	25,04	51579	3881	6030	0,14	22
		м2		22,25	9,38	3449	1454	123	0,05	7
16	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 10см	155	917,70	46,65	142244	7231	11839	0,30	47
		м2		44,55	17,55	6905	2720	123	0,09	13
17	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	670	671,98	75,60	450224	50654	164145	1,53	1025
		м2		231,75	20,82	155273	13949	97	0,08	51
18	Е0101-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 10см	670	18,89	0,18	12659	121	7110	0,07	47
		м2		10,84	0,10	7263	67	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2(до W4)	2,345	111,00	--	260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)	2,345	259,00	--	607	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143023-142 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита укрепления П1	2680	4530,00	--	12140400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-19-3	Устройство асфальтовых планок	67	332,77	25,04	22295	1678	2607	0,14	10
		м2		22,25	9,38	1491	628	123	0,05	3
23	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 10см	67	917,70	46,65	61486	3126	5118	0,30	20
		м2		44,55	17,55	2985	1176	123	0,09	6
24	Е0101-159-2	Устройство упоров	181,2	859,40	203,27	155723	36832	66018	2,03	368
		м		321,75	53,86	58301	9759	97	0,19	34
25	С143023-152 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	2	7100,00	--	14200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С143023-153 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	86	9370,00	--	805820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С143023-154 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-3 /ТП 3.501.1-156/	4	15400,00	--	61600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21250440	5317168			4969
			Тенге			757685	1083038			18769
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21250440				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			174424				
	Всего заработная плата -		Тенге				1840723			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189664				
	Местные материалы -		Тенге			14811499				
		Накладные расходы -	Тенге			1819705				910
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				272956			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1384209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24454354				24648
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2113679			
		Сметная заработная плата -	Тенге			24 454 354,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							24 648,00
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				2 113 679,00			
		Сметная заработная плата -	**Тенге**							

ЗАКАЗЧИК: _____ Богачёв В.Н.

И.О. управляющего директора Дивизиона по строительству автодорог ТОО "Компания "Жол жөндеуші""

_____ Әбдікайым Ә.М.

Руководитель Управления проектом "Объекты сухого порта и объекты инфраструктуры СЭЗ "Хоргос- Восточные ворота" ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

Инженер-сметчик_____Абдурашитова Л.Э.

ПОДРЯДЧИК: _____ Мусиров В.Ю.

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

_____ Гвоздецкий А.А.

Руководитель проекта ТОО "Мостоотряд -8"

Начальник ПТО_____Черезова В.В.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов ифоструктуры специальной экономической зоны "ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" 4. Промышленная ж.д.станция сухого порта.

Наименование объекта - Двухпутный железнодорожный путепровод через автодорогу ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Договор №398-РП от 29.07.2014г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство лестничных сходов смета 5-13-5								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД ВЫСОТОЙ 9М								
1	Е0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	20	167,40	--	3348	--	3783	1,18	24
		м3		167,40	--	3348	--	113	--	--
2	Е0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	1,5	2281,27	38,67	3422	58	531	1,99	3
		м3		310,50	14,24	466	21	109	0,07	--
3	Е0130-6-1	**Устройство сборных фундаментов**	1,5	1722,38	922,50	2584	1384	1043	2,44	4
		м3		398,25	239,85	597	360	109	0,82	1
4	С143023-131 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки фундамента №4**	1,3	31428,57	--	40857	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143023-132 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки фундамента №5**	0,2	40400,00	--	8080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-76-7	**Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи до 9 м шириной лестничных маршей до 1 м**	2,73	9805,73	4719,06	26770	12883	10871	13,17	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2288,25	1364,86	6247	3726	109	5,44	15
7	С143023-91	Стоимость конструкций лестничных сходов(косоуры,ступени)	2,73	74200,00	--	202566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской-19пм	0,197	17298,09	124,87	3408	25	2314	61,00	12
		т		10732,50	45,00	2114	9	109	0,22	--
9	С12021-245	Металлические перила	0,197	191232,00	--	37673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	15,74	315,53	13,70	4966	216	1851	0,61	10
		м2		102,83	5,04	1619	79	109	0,02	--
11	Е0115-180-3	Окраска лестниц поливинилацетатными водоэмульсионными составами	27,7	306,50	2,10	8490	58	1914	0,39	11
		м2		65,03	0,79	1801	22	105	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15	122,18	--	1833	--	2071	0,89	13
		м3		122,18	--	1833	--	113	--	--
13	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-разравнивание	5	167,40	--	837	--	946	1,18	6
		м3		167,40	--	837	--	113	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ СХОД ВЫСОТОЙ 14М								
14	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25	167,40	--	4185	--	4729	1,18	30
		м3		167,40	--	4185	--	113	--	--
15	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2	2281,27	38,67	4563	77	708	1,99	4
		м3		310,50	14,24	621	28	109	0,07	--
16	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	2,2	1722,38	922,50	3789	2030	1530	2,44	5
		м3		398,25	239,85	876	528	109	0,82	2
17	С143023-131 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундамента №4	2	31428,57	--	62857	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143023-132 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундамента №5	0,2	40400,00	--	8080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	E0130-76-10	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи до 12м (14м) шириной лестничных маршей до 1 м	4,01	7713,32	4405,14	30930	17665	15819	13,20	53
		м3		2295,00	1324,13	9203	5310	109	5,41	22
20	C143023-91	Стоимость конструкций лестничных сходов (косоуры,ступени)	4,01	74200,00	--	297542	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	E0130-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской-29пм	0,298	17298,09	124,87	5155	37	3501	61,00	18
		т		10732,50	45,00	3198	13	109	0,22	--
22	C12021-245	Металлические перила	0,298	191232,00	--	56987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	22	315,53	13,70	6942	301	2587	0,61	13
		м2		102,83	5,04	2262	111	109	0,02	1
24	E0115-180-3	Окраска лестниц поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,6	306,50	2,10	10605	73	2391	0,39	13
		м2		65,03	0,79	2250	27	105	--	--
25	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20	122,18	--	2444	--	2761	0,89	18
		м3		122,18	--	2444	--	113	--	--
26	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-разравнивание	5	167,40	--	837	--	946	1,18	6
		м3		167,40	--	837	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			839748	34806			278
			Тенге			44738	10235			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774199				
	Материалы -		Тенге			33009				
	Всего заработная плата -		Тенге				49638			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			657655				
	Местные материалы -		Тенге			9365				
		Накладные расходы -	Тенге			54481				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			878400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				57810			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65550				
	Материалы -		Тенге			3188				
	Всего заработная плата -		Тенге				5335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56987				
		Накладные расходы -	Тенге			5815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				872			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4282				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**954 047,00**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**349,00**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**64 017,00**			

ЗАКАЗЧИК:_____ Богачёв В.Н.

И.О. управляющего директора Департамента по строительству автодорог ТОО "Компания "Жол жондеуші""

_____ Әбдікайым Ә.М.

Руководитель Управления проектом "Объекты сухого порта и объекты инфраструктуры СЭЗ "Хоргос- Восточные ворота" ТОО "Компания "Жол жондеуші"

Инженер-сметчик_____Абдурашитова Л.Э.

ПОДРЯДЧИК:_____ Аксенов В.Ю.

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

_____ Иванёнко А.А.

Руководитель проекта ТОО "Мостоотряд-8"

Начальник ПТО_____Черезова В.В.