Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	637,55	26,20	25,02	16706	15952	0,01	5
					1,15	6,79	733	4326	0,02	15
2.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1179,46	176,40	176,40	208057	208057	--	--
					--	35,28	--	41611	0,74	874
3.	E0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	510,04	3,35	3,35	1709	1709	--	--
					--	1,16	--	593	0,00	2
4.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	510,04	21,55	4,52	10989	2303	0,11	55
					17,03	--	8686	--	--	--
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	127,51	134,10	--	17559	--	0,97	127
					134,10	--	17559	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								255021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
6.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	м3	1273,31	9644,17	341,75	12280018	435154	9,80	12478
					1624,50	129,11	2068492	164397	0,63	803
7.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,18	93997,62	304,24	17070	55	198,00	36
					33075,00	114,75	6006	21	0,56	0
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	166,54	245,44	3,82	40876	636	0,21	35
					37,35	1,44	6220	240	0,01	1
		Итого по разделу: Стены								12337964
		Раздел: Перекрытия								
9.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	856,20	10586,64	241,10	9064281	206430	8,06	6901
					1282,50	91,08	1098076	77983	0,44	381
10.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	10,00	18837,97	11119,34	188411	111212	42,50	425
					7560,00	4200,75	75613	42015	20,52	205
11.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	10,00	75600,00	--	756127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,33	93997,62	304,24	31019	100	198,00	65
					33075,00	114,75	10915	38	0,56	0
13.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	70437,87	304,24	9580	41	58,00	8
					9675,00	114,75	1316	16	0,56	0
14.	Е0109-30-1	Монтаж люка по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,85	14967,16	5522,03	27642	10198	39,49	73
					6682,50	1322,37	12341	2442	4,73	9
15.	С12021-237т.ч.	конструкции люка /окрашенные за 2 раза/	т	1,82	160340,00	--	292107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-819	Шарнир /0,391кг/шт/	шт	64,00	40,00	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,66	14215,47	5475,87	9433	3634	31,79	21
					5544,00	1552,87	3679	1030	5,46	4
18.	С12021-23 7т.ч.	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,66	160340,00	--	106402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,06	14215,47	5475,87	871	335	31,79	2
					5544,00	1552,87	340	95	5,46	0
20.	С12021-23 7т.ч.	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,06	160340,00	--	9819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1940	6	198,00	4
					33075,00	114,75	683	2	0,56	0
22.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,02	14215,47	5475,87	355	137	31,79	1
					5544,00	1552,87	138	39	5,46	0
23.	С12021-23 7т.ч.	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,02	160340,00	--	4002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	970	3	198,00	2
					33075,00	114,75	341	1	0,56	0
		Итого по разделу: Перекрытия								10505519
		Раздел: Лестницы внутренние								
25.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	49,22	12571,51	379,21	618770	18665	13,00	640
					2117,25	143,26	104211	7051	0,70	34
26.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	35,14	10586,64	241,10	372015	8472	8,06	283
					1282,50	91,08	45067	3201	0,44	16
27.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,16	93997,62	304,24	15288	49	198,00	32
					33075,00	114,75	5379	19	0,56	0
		Итого по разделу: Лестницы внутренние								1006072
		Раздел: Конструкции лифта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25	м3	4,40	9437,14 1440,00	360,48 136,17	41523 6336	1586 599	8,99 0,67	40 3
29.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	723 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,28	53000,00 --	-- --	14970 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1301 458	4 2	198,00 0,56	3 0
32.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,30	70437,87 9675,00	304,24 114,75	20860 2865	90 34	58,00 0,56	17 0
33.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62 33075,00	304,24 114,75	9625 3387	31 12	198,00 0,56	20 0
34.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций шахты лифта по ж/бетонным и каменным опорам/	т	6,08	18688,27 13810,50	2191,28 101,25	113647 83984	13326 616	80,96 0,49	492 3
35.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	6,08	160340,00 --	-- --	975060 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0109-34-1	Монтаж монорельса	т	0,09	18688,27 13810,50	2191,28 101,25	1757 1298	206 10	80,96 0,49	8 0
37.	С12021-147	Монорельс /окрашивание за 2 раза ПФ115/	т	0,09	109440,00 --	-- --	10287 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Конструкции лифта								1189754
		Раздел: Окна								
38.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	417,80	4818,04 136,44	18,87 6,39	2012994 57005	7884 2670	0,82 0,03	341 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2,3,4/								
39.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 /ОК-5,6/	м2	139,71	4850,28 156,07	18,53 6,18	677627 21804	2589 864	0,93 0,03	130 4
40.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-1,7/	м2	2,30	5633,50 185,83	19,32 6,39	12937 427	44 15	1,11 0,03	3 0
41.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	559,81	121,82 94,05	5,58 2,12	68196 52650	3124 1187	0,59 0,01	328 6
42.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	440,20	2860,00 --	-- --	1258972 --	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-646,21	2800,00 --	-- --	-1809384 --	-- --	-- --	-- --
44.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	646,21	4963,00 --	-- --	3207134 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	136,68	715,87 153,23	1,24 0,47	97842 20943	169 64	0,97 0,00	133 0
		Итого по разделу: Окна								5526318
		Раздел: Перегородки 2365,05м2								
46.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	212,85	1332,83 461,25	319,70 119,25	283699 98179	68050 25383	3,07 0,58	653 123
47.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x90мм	шт	29373,92	43,00 --	-- --	1263079 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	20,98	4486,93 3991,50	285,43 77,26	94127 83734	5988 1621	20,97 0,30	440 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,35	50800,00 -- --	-- -- --	18022 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
50.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,70	41200,00 -- --	-- -- --	70157 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
51.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	39,02	302,02 195,75	106,27 40,50	11786 7639	4147 1580	1,22 0,19	48 7
52.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	20,50	5150,00 -- --	-- -- --	105601 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
53.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	19,30	5110,00 -- --	-- -- --	98617 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	2,45	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	31907 19865	4479 1694	42,70 3,37	105 8
55.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	4,88	4486,93 3991,50	285,43 77,26	21911 19491	1394 377	20,97 0,30	102 1
56.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	20,60	302,02 195,75	106,27 40,50	6222 4032	2189 834	1,22 0,19	25 4
57.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	21,01	5110,00 -- --	-- -- --	107371 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Перегородки 2365,05м2								2112497
		ИТОГО:					32933146 3949892	1138452 382682		24083 2524

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4485782
На металломонтажные работы	95411
Всего накладных расходов:	4581194
Итого с накладными	37514339

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2250860
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39765199
Итого с временными, 1,1 %	40202616
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	40636804
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	40797614
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41199640
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	92021456
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1840429
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93861885
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11263426
Итого с НДС	105125311

Итого по данному акту: 105 125 311 (сто пять миллионов сто двадцать пять тысяч триста одиннадцать) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Жу

Подрядчик: