Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ (АР) за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Тип2 полы жилого помещения								
1.	Е0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	256,76	8654,17	66,01	2222019	16949	1,35	347
					195,75	24,93	50260	6401	0,12	31
2.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3517,22	189,25	9,95	665648	34996	0,36	1252
					52,20	3,74	183599	13154	0,02	64
3.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	3517,22	441,83	2,61	1554013	9180	0,31	1103
					46,73	0,97	164360	3412	0,00	12
4.	Е0111-11-10	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до 2мм/	м2	-3517,22	250,29	1,59	-880325	-5592	0,06	-199
					9,30	0,54	-32710	-1899	0,00	-7
		Тип3 полы санузлов								
5.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	338,22	121,68	9,38	41154	3173	0,24	82
					48,83	3,51	16515	1187	0,02	6
6.	Е0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	23,68	8654,17	66,01	204891	1563	1,35	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	4634	590	0,12	3
7.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	338,22	184,15	9,95	62285	3365	0,36	120
					52,20	3,74	17655	1265	0,02	6
8.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	338,22	909,25	11,72	307528	3964	1,06	359
					171,68	4,39	58066	1485	0,02	7
9.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	362,20	137,34	0,32	49745	116	0,24	85
					41,63	0,11	15078	40	0,00	0
		Тип4 полы лестничной клетки								
10.	E0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	21,60	8654,17	66,01	186930	1426	1,35	29
					195,75	24,93	4228	538	0,12	3
11.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	270,00	184,15	9,95	49722	2686	0,36	96
					52,20	3,74	14094	1010	0,02	5
12.	E0111-27-3	Устройство покрытий из керамической плитки на растворе	м2	590,70	909,25	11,72	537096	6923	1,06	626
					171,68	4,39	101411	2593	0,02	13
13.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	296,98	137,34	0,32	40788	95	0,24	70
					41,63	0,11	12363	33	0,00	0
		Тип5 полы лоджии								
14.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М75	м2	335,70	184,15	9,95	61820	3340	0,36	120
					52,20	3,74	17524	1256	0,02	6
15.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М75/до 40мм/	м2	335,70	95,98	2,68	32220	900	0,02	6
					2,52	1,00	846	336	0,00	2
		Тип6 полы машотделения								
16.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	39,44	184,15	9,95	7263	392	0,36	14
					52,20	3,74	2059	148	0,02	1
17.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	39,44	58,37	0,23	2302	9	0,29	11
					51,30	0,09	2023	4	0,00	0
18.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	42,00	27,71	0,22	1164	9	0,10	4
					18,50	0,09	777	4	0,00	0
		полы чердака								
19.	E0112-15-	Устройство рулонной изоляцией	м2	522,02	59,20	1,19	30903	621	0,16	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	пленкой			27,00	0,45	14095	235	0,00	1
20.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из М175 в один слой толщ 150мм насухо	м2	522,02	85,23 70,88	4,72 1,78	44492 37001	2464 929	0,40 0,01	210 4
21.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	522,02	323,65 85,95	18,42 6,91	168951 44868	9616 3607	0,42 0,03	217 18
22.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	522,02	189,25 52,20	9,95 3,74	98794 27249	5194 1952	0,36 0,02	186 10
23.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/до 30мм/	м2	522,02	50,54 1,26	1,34 0,50	26383 658	700 261	0,01 0,00	5 1
24.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.5Вр1 шаг 200	1т	0,34	46439,08 1890,00	327,33 123,75	16000 651	113 43	11,60 0,60	4 0
		Итого по разделу: Полы								5531786
		Раздел: Двери								
25.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,7,8,9,10,11/	м2	284,91	330,85 272,25	32,08 12,13	94262 77567	9140 3456	1,49 0,06	425 17
26.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	622,75	634,99 190,80	31,85 12,04	395440 118821	19835 7498	1,15 0,06	716 37
27.	E0156-27-2	Установка люка для прочистки	шт	34,00	23,81 23,33	-- --	810 793	-- --	0,15 --	5 --
28.	C12065-22	Полотно люка для прочистки	м2	2,04	3320,00 --	-- --	6773 --	-- --	-- --	-- --
29.	C11011-81 9	Петля накладная	шт	68,00	40,00 --	-- --	2720 --	-- --	-- --	-- --
30.	C11011-81 3	Задвижка накладная	шт	34,00	142,00 --	-- --	4828 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,00	375,50 191,93	30,89 11,68	751 384	62 23	1,23 0,06	2 0
32.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2,00	12300,00 --	-- --	24600 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	м	8,00	645,00 --	-- --	5160 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11011-79 0	Скобяные изделия для люков	комплект	2,00	1960,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								539264
		Раздел: Окна								
35.	Е0110-91-4	Установка витражей из ПХВ профилей	м2	55,08	387,83 152,26	18,74 6,18	21362 8386	1032 341	0,91 0,03	50 2
36.	С12061-18 1	Витражи из ПВХ: глухие ГОСТ 30674-99	м2	46,44	4472,00 --	-- --	207680 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12061-18 2	Витражи из ПВХ: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,64	5206,00 --	-- --	44980 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								274021
		Раздел: Отделка потолков								
38.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей потолков	м2	446,72	286,31 139,28	4,07 0,97	127901 62219	1816 433	0,75 0,05	335 23
39.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	446,72	239,40 102,11	3,94 1,49	106945 45615	1760 666	0,55 0,01	247 3
40.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	3889,40	219,18 82,64	3,19 1,21	852470 321416	12402 4690	0,45 0,01	1742 23
		Итого по разделу: Отделка потолков								1087316
		Раздел: Отделка стен								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
41.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1600,04	279,90	4,07	447855	6505	0,74	1184
					135,68	0,97	217093	1552	0,05	83
42.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	231,50	575,70	6,33	133275	1465	1,79	414
					312,75	2,39	72402	553	0,01	3
43.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	2501,48	210,48	3,43	526512	8580	0,46	1139
					73,73	1,31	184434	3277	0,01	16
44.	Е0115-64-5	Левкас откосов	м2	217,50	280,92	6,12	61100	1331	0,81	175
					141,39	2,32	30752	505	0,01	2
45.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	м2	1278,67	965,36	2,10	1234377	2685	2,00	2557
					333,00	0,79	425797	1010	0,00	5
46.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	9774,26	195,77	2,78	1913474	27133	0,37	3601
					59,67	1,06	583237	10363	0,01	50
		Итого по разделу: Отделка стен								4316592
		Раздел: Наружная отделка								
		==========								
47.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	м2	319,18	1476,09	46,90	471137	14968	2,51	802
					437,79	31,25	139733	9973	0,14	46
48.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции толщ 30мм зданий с лесов /М175/	м	206,55	167,07	0,25	34508	52	0,46	95
					82,55	--	17051	--	--	--
49.	Е0115-64-3	Левкас стен фасада	м2	709,80	181,68	3,43	128956	2435	0,46	323
					73,73	1,31	52334	930	0,01	4
50.	Е0115-64-5	Лескас откосов по фасаду	м2	380,00	436,02	6,12	165688	2326	0,81	306
					141,39	2,32	53728	882	0,01	4
		Итого по разделу: Наружная отделка								800289
		Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	535,28	72,84 14,92	0,42 0,16	38990 7986	225 86	0,09 0,00	50 0
52.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	535,28	369,67 24,53	18,33 6,86	197877 13130	9812 3672	0,14 0,03	74 18
53.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	535,28	131,67 34,65	15,94 5,96	70482 18547	8532 3190	0,24 0,03	130 16
54.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 200мм/	м2	535,28	1010,51 20,35	25,90 9,25	540904 10893	13864 4951	0,17 0,06	89 30
55.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /по основному зданию и маш отделения /	м2	80,00	715,87 153,23	1,24 0,47	57270 12258	99 38	0,97 0,00	78 0
56.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	160,00	853,36 69,98	4,29 1,60	136537 11197	686 256	0,42 0,01	67 1
57.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов лист 8АР	м	10,00	1497,59 117,68	15,48 5,81	14976 1177	155 58	0,75 0,03	8 0
58.	Е0112-17-1	Козырек над лоджией верхнего этажа Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	45,00	131,67 34,65	15,94 5,96	5925 1559	717 268	0,24 0,03	11 1
59.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 30мм/	м2	45,00	81,93 1,65	2,10 0,75	3687 74	94 34	0,01 0,00	1 0
60.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	45,00	72,84 14,92	0,42 0,16	3278 671	19 7	0,09 0,00	4 0
61.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	45,00	369,67 24,53	18,33 6,86	16635 1104	825 309	0,14 0,03	6 2
62.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	м	56,00	853,36 69,98	4,29 1,60	47788 3919	240 90	0,42 0,01	24 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /свесов по периметру/ из листовой оцинкованной стали	м2	9,00	715,87 153,23	1,24 0,47	6443 1379	11 4	0,97 0,00	9 0
		Итого по разделу: Кровля								1140791
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
64.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков	м3	31,35	1332,83 461,25	319,70 119,25	41784 14460	10023 3738	3,07 0,58	96 18
65.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х190мм	шт	2049,30	43,00 --	-- --	88120 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,48	4486,93 3991,50	285,43 77,26	6619 5888	421 114	20,97 0,30	31 0
67.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00 --	-- --	2515 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00 --	-- --	4079 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	9,90	302,02 195,75	106,27 40,50	2990 1938	1052 401	1,22 0,19	12 2
70.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	3,37	5150,00 --	-- --	17335 --	-- --	-- --	-- --
71.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	6,73	5110,00 --	-- --	34401 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	165,00	944,73 193,05	4,92 1,87	155880 31853	812 309	1,15 0,01	190 2
73.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	40,00	715,87 153,23	1,24 0,47	28635 6129	50 19	0,97 0,00	39 0
74.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	м	100,00	853,36 69,98	4,29 1,60	85336 6998	429 160	0,42 0,01	42 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	58,00	369,67 24,53	18,33 6,86	21441 1423	1063 398	0,14 0,03	8 2
76.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	т	0,24	17355,77 12555,00	2191,28 101,25	4197 3036	530 24	73,60 0,49	18 0
77.	С12021-28 1	Конструкций для крепления зонтов вентиляционных /окрашенные за 2 раза/	т	0,24	50940,00 --	-- --	12319 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	м2	41,81	2691,49 144,00	31,61 11,25	112531 6021	1322 470	0,83 0,06	35 3
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле								618181
	ИТОГО:						14308244 3330706	266709 103332		20000 600

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3749934
На металломонтажные работы	2755
На сантехнические работы	8308
Всего накладных расходов:	3760998
Итого с накладными	18069241

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1084154
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19153395
Итого с временными, 1,1 %	19364082
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	19573214
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19650670
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19844311
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	44323229
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	886465
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	45209694
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5425163
Итого с НДС	50634857

Итого по данному акту: 50 634 857 (пятьдесят миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ (ОВ,ВК,ГАЗ) за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	3726,00	327,19 231,75	7,90 2,95	1219110 863500	29435 10992	1,29 0,01	4807 54
2.	C130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3461,45	107,00 --	-- --	370376 --	-- --	-- --	-- --
3.	C130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1043,28	61,00 --	-- --	63640 --	-- --	-- --	-- --
4.	C130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	149,04	7,00 --	-- --	1043 --	-- --	-- --	-- --
5.	C130804-2152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	298,08	77,00 --	-- --	22952 --	-- --	-- --	-- --
6.	C130804-2	Тройник полипропиленовый PP-R	шт	856,98	14,00	--	11998	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	193	переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	1552,00	431,49 292,50	12,19 4,57	669672 453960	18919 7093	1,64 0,02	2545 35
8.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1395,25	67,00 --	-- --	93482 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130804-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	713,92	47,00 --	-- --	33554 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	62,08	7,00 --	-- --	435 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130804-2151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	124,16	89,00 --	-- --	11050 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	356,96	14,00 --	-- --	4997 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	481,65	200,00 --	-- --	96331 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	200,00	264,48 52,20	3,96 1,49	52896 10440	792 298	0,30 0,01	59 1
15.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	280,00	343,48 52,20	3,96 1,49	96174 14616	1109 417	0,30 0,01	83 2
16.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	26,00	422,48 52,20	3,96 1,49	10984 1357	103 39	0,30 0,01	8 0
17.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	68,00	472,48 52,20	3,96 1,49	32129 3550	269 101	0,30 0,01	20 0
18.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	60,00	623,70	14,12	37422	847	0,55	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм			100,35	5,29	6021	317	0,03	2
19.	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	30,00	801,76 116,10	15,99 5,99	24053 3483	480 180	0,66 0,03	20 1
20.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,00	200,00 --	-- --	10400 --	-- --	-- --	-- --
21.	C130901-37	Шаровый кран, Dy 15 мм	шт	140,00	401,00 --	-- --	56140 --	-- --	-- --	-- --
22.	C130901-39	Шаровый кран, Dy 25 мм	шт	22,00	560,00 --	-- --	12320 --	-- --	-- --	-- --
23.	C130901-37	Шаровый кран, Dy 15 мм	шт	16,00	401,00 --	-- --	6416 --	-- --	-- --	-- --
24.	C130901-42	Шаровый кран, Dy 50 мм	шт	4,00	1030,00 --	-- --	4120 --	-- --	-- --	-- --
25.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из THERMAFLEX	м	5944,00	72,96 38,59	16,85 4,33	433698 229379	100156 25738	0,21 0,03	1254 149
26.	C11031-226	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	1929,40	108,00 --	-- --	208375 --	-- --	-- --	-- --
27.	C11031-228	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	м	4406,60	127,00 --	-- --	559638 --	-- --	-- --	-- --
28.	C11031-230	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 13 мм	м	28,60	162,00 --	-- --	4633 --	-- --	-- --	-- --
29.	C11031-231	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 54 мм, толщина изоляции 13 мм	м	74,80	204,00 --	-- --	15259 --	-- --	-- --	-- --
30.	C11031-233	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм	м	66,00	219,00 --	-- --	14454 --	-- --	-- --	-- --
31.	C11031-237	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 80 мм, толщина	м	33,00	327,00	--	10791	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции 13 мм Дренаж			--	--	--	--	--	--
32.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,00	264,48 52,20	3,96 1,49	3967 783	59 22	0,30 0,01	4 0
33.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,00	431,49 292,50	12,19 4,57	15102 10238	427 160	1,64 0,02	57 1
34.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,47	67,00 --	-- --	2108 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130804-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,10	47,00 --	-- --	757 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,40	7,00 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130804-2151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,80	89,00 --	-- --	249 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,05	14,00 --	-- --	113 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	52,00	422,48 52,20	3,96 1,49	21969 2714	206 77	0,30 0,01	15 0
40.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	70,00	437,00 --	-- --	30590 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,50	200,00 --	-- --	1700 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления								4265108
		Раздел: Вентиляция								
42.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	608,30	1144,51	11,11	696206	6758	1,48	901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			238,61	4,16	145148	2529	0,02	12
43.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	371,70	1174,73 206,72	9,61 3,59	436648 76839	3571 1335	1,28 0,02	476 7
44.	E0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	м2	98,28	193,62 100,80	92,82 34,88	19029 9907	9122 3428	0,59 0,17	58 17
45.	C11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	7,12	6240,00 --	-- --	44429 --	-- --	-- --	-- --
46.	C11031-544	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	4,94	847,00 --	-- --	4188 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция								1200499
		Раздел: Холодное водоснабжение								
		Водопровод хозяйственно-питьевой низконапорный								
47.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70 100,35	14,12 5,29	2495 401	56 21	0,55 0,03	2 0
48.	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07 76,95	10,34 3,87	2772 308	41 15	0,43 0,02	2 0
49.	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	20,00	596,67 59,85	4,19 1,58	11933 1197	84 32	0,34 0,01	7 0
50.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	24,00	471,67 59,85	4,19 1,58	11320 1436	101 38	0,34 0,01	8 0
51.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	362,67 59,85	4,19 1,58	7253 1197	84 32	0,34 0,01	7 0
52.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	223,00	327,19 231,75	7,90 2,95	72963 51680	1762 658	1,29 0,01	288 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С130804-1 928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	207,17	107,00 --	-- --	22167 --	-- --	-- --	-- --
54.	С130804-2 053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	62,44	61,00 --	-- --	3809 --	-- --	-- --	-- --
55.	С130804-2 091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,92	7,00 --	-- --	62 --	-- --	-- --	-- --
56.	С130804-2 152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	17,84	77,00 --	-- --	1374 --	-- --	-- --	-- --
57.	С130804-2 193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	51,29	14,00 --	-- --	718 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	142,00	431,49 292,50	12,19 4,57	61272 41535	1731 649	1,64 0,02	233 3
59.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	127,66	67,00 --	-- --	8553 --	-- --	-- --	-- --
60.	С130804-2 051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	65,32	47,00 --	-- --	3070 --	-- --	-- --	-- --
61.	С130804-2 091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,68	7,00 --	-- --	40 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130804-2 151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	11,36	89,00 --	-- --	1011 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130804-2 193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	32,66	14,00 --	-- --	457 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	502,00 --	-- --	1004 --	-- --	-- --	-- --
65.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	437,00 --	-- --	2622 --	-- --	-- --	-- --
66.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	46,00	367,00 --	-- --	16882 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями THERMAFLEX	м	437,00	72,96 38,59	16,85 4,33	31885 16864	7363 1892	0,21 0,03	92 11
68.	С11031-201	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	401,50	61,00 --	-- --	24492 --	-- --	-- --	-- --
69.	С11031-205	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	22,00	96,00 --	-- --	2112 --	-- --	-- --	-- --
70.	С11031-206	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	26,40	106,00 --	-- --	2798 --	-- --	-- --	-- --
71.	С11031-207	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	22,00	119,00 --	-- --	2618 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11031-210	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	8,80	162,00 --	-- --	1426 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,40	200,00 --	-- --	3280 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,76	100,70 60,30	0,07 0,02	278 166	-- --	0,37 0,00	1 0
		Водопровод хозяйственно-питьевой высоконапорный								
75.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70 100,35	14,12 5,29	2495 401	56 21	0,55 0,03	2 0
76.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	4,00	693,07 76,95	10,34 3,87	2772 308	41 15	0,43 0,02	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм								
77.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	20,00	596,67 59,85	4,19 1,58	11933 1197	84 32	0,34 0,01	7 0
78.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	24,00	471,67 59,85	4,19 1,58	11320 1436	101 38	0,34 0,01	8 0
79.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	59,00	362,67 59,85	4,19 1,58	21398 3531	247 93	0,34 0,01	20 0
80.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	484,00	327,19 231,75	7,90 2,95	158360 112167	3824 1428	1,29 0,01	624 7
81.	С130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	449,64	107,00 --	-- --	48111 --	-- --	-- --	-- --
82.	С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	135,52	61,00 --	-- --	8267 --	-- --	-- --	-- --
83.	С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	19,36	7,00 --	-- --	136 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130804-2152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	38,72	77,00 --	-- --	2981 --	-- --	-- --	-- --
85.	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	111,32	14,00 --	-- --	1558 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	236,00	431,49 292,50	12,19 4,57	101832 69030	2877 1079	1,64 0,02	387 5
87.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20	м	212,16	67,00	--	14215	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
88.	С130804-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	108,56	47,00 -- --	-- -- --	5102 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
89.	С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,44	7,00 -- --	-- -- --	66 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
90.	С130804-2151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18,88	89,00 -- --	-- -- --	1680 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
91.	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	54,28	14,00 -- --	-- -- --	760 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
92.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	502,00 -- --	-- -- --	1004 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
93.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	12,00	437,00 -- --	-- -- --	5244 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
94.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	98,00	367,00 -- --	-- -- --	35966 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
95.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями THERMAFLEX	м	831,00	72,96 38,59	16,85 4,33	60633 32068	14002 3598	0,21 0,03	175 21
96.	С11031-201	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	792,00	61,00 -- --	-- -- --	48312 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
97.	С11031-205	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	64,90	96,00 -- --	-- -- --	6230 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
98.	С11031-206	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	26,40	106,00 -- --	-- -- --	2798 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
99.	С11031-207	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	22,00	119,00 -- --	-- -- --	2618 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С11031-210	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	8,80	162,00 --	-- --	1426 --	-- --	-- --	-- --
101.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,91	200,00 --	-- --	4582 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,00	100,70 60,30	0,07 0,02	403 241	-- --	0,37 0,00	1 0
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								862869
		Раздел: Горячее водоснабжение								
103.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	12,00	596,67 59,85	4,19 1,58	7160 718	50 19	0,34 0,01	4 0
104.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	213,00	471,67 59,85	4,19 1,58	100466 12748	892 337	0,34 0,01	72 2
105.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	414,00	362,67 59,85	4,19 1,58	150145 24778	1735 654	0,34 0,01	140 3
106.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	612,00	327,19 231,75	7,90 2,95	200240 141831	4835 1805	1,29 0,01	789 9
107.	С130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	568,55	107,00 --	-- --	60835 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	171,36	61,00 --	-- --	10453 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,48	7,00 --	-- --	171 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130804-2	Отвод полипропиленовый PP-R 90°	шт	48,96	77,00	--	3770	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	152	комбинированный с наружной резьбой DN 25Х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
111.	С130804-2 193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25Х20Х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	140,76	14,00 -------- --	-- -------- --	1971 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
112.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	473,00	431,49 -------- 292,50	12,19 -------- 4,57	204095 -------- 138352	5766 -------- 2162	1,64 -------- 0,02	776 -------- 11
113.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	425,23	67,00 -------- --	-- -------- --	28490 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
114.	С130804-2 051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20Х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	217,58	47,00 -------- --	-- -------- --	10226 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
115.	С130804-2 091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25Х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18,92	7,00 -------- --	-- -------- --	132 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
116.	С130804-2 151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20Х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	37,84	89,00 -------- --	-- -------- --	3368 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
117.	С130804-2 193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25Х20Х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	108,79	14,00 -------- --	-- -------- --	1523 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
118.	С130903-2 5	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	18,00	292,00 -------- --	-- -------- --	5256 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
119.	С130901-5 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	6,00	656,00 -------- --	-- -------- --	3936 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
120.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	20,00	502,00 -------- --	-- -------- --	10040 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
121.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	154,00	367,00 -------- --	-- -------- --	56518 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями THERMAFLEX	м	1724,00	72,96	16,85	125790	29049	0,21	364
					38,59	4,33	66529	7465	0,03	43
123.	C11031-22-6	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	1193,50	108,00	--	128898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	C11031-22-8	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	м	455,40	127,00	--	57836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	C11031-22-9	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	м	234,30	144,00	--	33739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	C11031-23-0	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 13 мм	м	13,20	162,00	--	2138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49,30	200,00	--	9860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								1217057
		Раздел: Канализация								
		Канализация бытовая								
128.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	120,00	748,88	1,43	89866	172	0,56	67
					102,38	0,54	12286	65	0,00	0
129.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	504,00	748,88	1,43	377436	721	0,56	282
					102,38	0,54	51600	272	0,00	1
130.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	260,00	620,54	0,64	161340	166	0,58	152
					106,20	0,25	27612	65	0,00	0
131.	C130810-183	Ревизии пластиковые диаметр 100 мм	шт	36,00	523,00	--	18828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	C130804-2182	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18,00	282,00	--	5076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями THERMAFLEX	м	25,00	72,96	16,85	1824	421	0,21	5
					38,59	4,33	965	108	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	С11031-24 1	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	27,50	543,00	--	14932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Канализация ливневая(водостоки)								
135.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	85,20	1240,75	20,80	105712	1772	0,73	62
					130,50	7,79	11119	664	0,04	3
136.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	422,48	3,96	845	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
137.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	2,00	781,79	7,07	1564	14	0,70	1
					130,50	2,66	261	5	0,01	0
138.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	4,00	8426,26	137,88	33705	552	2,58	10
					465,75	51,75	1863	207	0,25	1
139.	С130810-20	Заглушки 108х4 мм	шт	2,00	243,00	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
141.	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	784,00	--	1568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0116-15-3	Установка затворов диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
143.	С131405-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	шт	2,00	8520,00	--	17040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С130810-182	Сифон-ревизия d 50 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам d 50-100 мм /чугунный патрубок д.100мм/	т	0,04	93100,00	--	3389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С130810-193	Пробка ковкого чугуна, d 50 мм	шт	2,00	349,00	--	698	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
147.	С130810-138	Тройники 108х4 мм	шт	6,00	741,00	--	4446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С130810-79	Отводы 108х4 мм	шт	9,00	401,00	--	3609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями THERMAFLEX	м	10,00	72,96	16,85	730	169	0,21	2
					38,59	4,33	386	43	0,03	0
150.	С11031-267	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 19 мм	м	11,00	932,00	--	10252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								856530
		Раздел: внутреннее газоснабжение								
151.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	76,40	292,95	4,59	22381	351	0,28	21
					51,30	1,71	3919	131	0,01	1
152.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	71,20	302,95	4,59	21570	327	0,28	20
					51,30	1,71	3653	122	0,01	1
153.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	102,80	285,95	4,59	29396	472	0,28	29
					51,30	1,71	5274	176	0,01	1
154.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,60	343,95	4,59	7085	95	0,28	6
					51,30	1,71	1057	35	0,01	0
155.	С130904-37	Краны 11б27п, Dy 15 мм	шт	70,00	663,00	--	46410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С130904-40	Краны 11б27п, Dy 32 мм	шт	8,00	2240,00	--	17920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	кг	27,20	200,00	--	5440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
158.	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25х20 мм	шт	8,00	46,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20х15 мм	шт	8,00	38,00	--	304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	271,00	78,92	--	21387	--	0,33	90
					69,75	--	18902	--	--	--
161.	Е0125-120-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,27	211139,21	171127,46	57219	46376	97,00	26
					18225,00	23166,64	4939	6278	91,05	25
162.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	73,60	148,40	0,07	10922	5	0,65	48
					108,00	0,02	7949	1	0,00	0
163.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в стенах	отверст	10,00	954,04	666,83	9540	6668	1,89	19
					287,21	255,45	2872	2555	1,40	14
164.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	отверст	62,00	341,53	229,14	21175	14207	0,73	46
					112,39	88,29	6968	5474	0,48	30
165.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах	отверст	10,00	199,36	2,32	1994	23	1,09	11
					163,35	0,36	1634	4	0,00	0
166.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях	отверст	62,00	291,22	3,80	18056	236	1,32	82
					210,85	0,61	13073	38	0,00	0
167.	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	м	18,60	425,70	14,12	7918	263	0,55	10
					100,35	5,29	1867	98	0,03	0
168.	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	м	3,00	623,70	14,12	1871	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
169.	С131103-12	Рукава резинотканевые d 16 мм	м	105,00	375,00	--	39375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: внутреннее газоснабжение 340331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	8742393	320350		15352
	2732062	91267		479

Накладные расходы :

На общестроительные работы	449961
На сантехнические работы	3037143
Всего накладных расходов:	3487104
Итого с накладными	12229497

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	733770
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12963267
Итого с временными, 1,1 %	13105863
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	13247406
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13299829
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13430888
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	29998535
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	599971
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30598506
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3671821
Итого с НДС	34270327

Итого по данному акту: 34 270 327 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят тысяч триста двадцать семь) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ (ЭО) за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С151801-131	Коробка пластмассовая с медной шиной KSC-11-308	шт	106,00	509,00 / --	-- / --	53954 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	80,00	509,00 / --	-- / --	40720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,77	24200,00 / --	-- / --	18731 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С151803-52	Коробки универсальная КУВ1	1000шт	1,26	60400,00 / --	-- / --	76164 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	110,00	10,60 / 8,80	0,10 / 0,10	1166 / 968	11 / 11	0,06 / 0,00	7 / 0
6.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	5,00	14,60 / 11,80	0,20 / 0,10	73 / 59	1 / --	0,07 / 0,00	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	110,00	19,60 16,40	0,50 0,10	2156 1804	55 11	0,10 0,00	11 0
8.	С151601-4 93	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,11	271800,00 --	-- --	30496 --	-- --	-- --	-- --
9.	С151601-4 92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,01	219700,00 --	-- --	1120 --	-- --	-- --	-- --
10.	С151601-6 33	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,11	420100,00 --	-- --	47135 --	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	3050,00	10,60 8,80	0,10 0,10	32330 26840	305 305	0,06 0,00	183 2
12.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	3,14	25484,00 --	-- --	80058 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	37700,00	8,50 7,30	0,10 --	320450 275210	3770 --	0,05 --	1885 --
14.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	17,25	10001,00 --	-- --	172542 --	-- --	-- --	-- --
15.	С151607-1 38	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	1000м	21,58	17381,00 --	-- --	375056 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными	м	13620,00	72,13 46,13	6,92 4,33	982429 628291	94269 58934	0,29 0,02	3895 257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скобами								
17.	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	110,00	80,57 51,75	8,47 4,94	8863 5692	932 544	0,32 0,02	36 2
18.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	110,00	10,60 8,80	0,10 0,10	1166 968	11 11	0,06 0,00	7 0
19.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	5,00	14,60 11,80	0,20 0,10	73 59	1 --	0,07 0,00	0 0
20.	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	110,00	19,60 16,40	0,50 0,10	2156 1804	55 11	0,10 0,00	11 0
21.	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	1313,76	579,00 --	-- --	760667 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	75,48	579,00 --	-- --	43703 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130804-121	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	11,22	2150,00 --	-- --	24123 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					3075331 941695	99408 59827		6035 262

Накладные расходы :

На монтажные работы	1041596
Всего накладных расходов:	1041596
Итого с накладными	4116927

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	247016
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4363943
Итого с временными, 1,1 %	4411946
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4459595
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4477243
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4521362
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10098688
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	201974
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10300662
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1236079
Итого с НДС	11536741

Итого по данному акту: 11 536 741 (одиннадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот сорок одна) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Подрядчик:

Global Construction KZ