Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Туркисбском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ (АР) за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Тип1 полы подвала								
1.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	57,70	58,37	0,23	3368	13	0,29	17
					51,30	0,09	2960	5	0,00	0
2.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М75	м2	57,70	184,15	9,95	10626	574	0,36	21
					52,20	3,74	3012	216	0,02	1
		Тип2 полы жилого помещения								
3.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"/толщ.2,5мм/	м2	3517,22	722,83	4,90	2542352	17234	0,38	1344
					58,50	1,85	205757	6507	0,01	32
4.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	3763,00	123,31	0,16	464019	602	0,09	338
					16,18	0,07	60885	263	0,00	1
		Тип5 полы лоджии								
5.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	335,70	58,37	0,23	19595	77	0,29	97
					51,30	0,09	17221	30	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								3039960
		Раздел: Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений РЖ1, и РЖ1 /лист 21ар/	т	1,35	17937,36	627,68	24285	850	86,50	117
					14197,50	101,25	19222	137	0,49	1
7.	С12021-268т.ч.п.4.7	Сварная решетка ограждения РЖ1 /окрашенная за 2 раза/	т	1,35	139940,00	--	189462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								213747
		Раздел: Лестницы								
8.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	0,77	13711,47	5475,87	10578	4225	28,90	22
					5040,00	1552,87	3888	1198	5,46	4
9.	С12021-237	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,77	160340,00	--	123702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								134280
		Раздел: Отделка потолков								
10.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	40,80	918,67	2,86	37482	117	1,63	67
					282,04	0,94	11507	38	0,00	0
11.	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	40,80	446,57	1,17	18220	48	0,36	15
					57,60	0,45	2350	18	0,00	0
12.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	4336,12	90,35	1,65	391768	7155	0,15	668
					24,53	0,63	106365	2732	0,00	13
		Итого по разделу: Отделка потолков								447470
		Раздел: Отделка стен								
13.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	1031,44	173,10	1,88	178542	1939	0,47	483
					78,30	0,72	80762	743	0,00	4
14.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	62,90	195,77	2,78	12313	175	0,37	23
					59,67	1,06	3753	67	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	10472,37	90,74	1,19	956563	12545	0,14	1455
					22,28	0,45	234871	4744	0,00	23
		Итого по разделу: Отделка стен								1147419
		Раздел: Наружная отделка								
16.	Е0115-156 -1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	3956,30	250,33	1,65	990361	6528	0,13	522
					24,53	0,63	97048	2492	0,00	12
17.	Е0109-34-1	Монтаж направляющего профиля по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,04	18611,27	2191,28	702	83	80,96	3
					13810,50	101,25	521	4	0,49	0
18.	С11011-90 1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,04	179900,00	--	6782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	41,21	1174,27	2,56	48390	105	2,70	111
					468,00	0,97	19285	40	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								1046234
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:			6029110	52269				5302
					869407	19234				91

Накладные расходы :

На общестроительные работы	956771
На металломонтажные работы	22473
Всего накладных расходов:	979244
Итого с накладными	7008354

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	420501
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7428855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %						7510572		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						7591686		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7621728		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7696834		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						17191254		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						343825		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17535079		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2104209		
		Итого с НДС						19639289		

Итого по данному акту: 19 639 289 (девятнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч двести восемьдесят девять) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Подрядчик: