Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ (АР) за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка стен								
1.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	1111,33	90,74	1,19	100842	1322	0,14	153
					22,28	0,45	24760	500	0,00	2
		Итого по разделу:								100842
		Раздел: Кровля								
2.	Е0109-34-1	Балконное ограждение Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	т	2,78	18611,27	2191,28	51771	6095	80,96	225
					13810,50	101,25	38417	282	0,49	1
3.	С12021-237	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	2,78	160340,00	--	446018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0111-39-1	Устройство поручней	м	140,00	12,88	0,46	1803	64	0,08	11
					12,04	0,18	1686	25	0,00	0
5.	С12069-50	Поручни	м	140,00	120,00	--	16800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0109-47-	Облицовка ограждения прокатом	м2	168,30	51,82	2,99	8721	503	0,30	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1Изм.				48,83	0,97	8218	163	0,00	1
7.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,00	604700,00	--	2249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-426	Покрытие из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011, толщ.0,45мм	м2	171,67	396,00	--	67980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								595343
		Раздел: Разные работы								
		Крыльцо 2шт								
9.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	12,04	6051,71	196,62	72863	2367	1,79	22
					272,25	74,27	3278	894	0,36	4
10.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	5043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	33,60	817,52	16,79	27469	564	0,73	24
					111,60	6,28	3750	211	0,03	1
12.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	13,80	131,67	15,94	1817	220	0,24	3
					34,65	5,96	478	82	0,03	0
13.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	13,80	300,42	7,70	4146	106	0,05	1
					6,05	2,75	83	38	0,02	0
14.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	13,80	72,84	0,42	1005	6	0,09	1
					14,92	0,16	206	2	0,00	0
15.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	13,80	369,67	18,33	5101	253	0,14	2
					24,53	6,86	339	95	0,03	0
16.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,76	715,87	1,24	1976	3	0,97	3
					153,23	0,47	423	1	0,00	0
17.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	9,20	853,36	4,29	7851	39	0,42	4
					69,98	1,60	644	15	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
18.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,35	57639,08	327,33	77525	440	11,60	16
					1890,00	123,75	2542	166	0,60	1
19.	Е0106-1-1	Устройство железобетонной отмостки	м3	13,45	5318,77	66,01	71537	888	1,35	18
					195,75	24,93	2633	335	0,12	2
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	115,00	850,65	6,63	97825	763	0,70	80
					108,68	1,76	12498	202	0,01	1
		Абонентские ящики								
21.	У1-45-6	Абоненский ящик на 6 квартир, монтаж металлоконструкций	1шт	12,00	11105,80	387,16	133270	4646	2,60	31
					440,04	127,16	5280	1526	0,47	6
		МАФ								
22.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	2,00	3005,91	74,49	6012	149	5,20	10
					864,60	19,74	1729	39	0,10	0
23.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	2,00	10009,05	242,88	20018	486	9,70	19
					1605,45	67,68	3211	135	0,33	1
		Итого по разделу: Разные работы								533457
ИТОГО:							1229642	18914		674
							110175	4711		21

Накладные расходы :

На общестроительные работы	68966
На металломонтажные работы	48497
Всего накладных расходов:	117463
Итого с накладными	1347105

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80826
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1427931
Итого с временными, 1,1 %	1443638
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1459229
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1465004
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1479440
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3304401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66088
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3370489
Налог на добавленную стоимость, 12 %	404459
Итого с НДС	3774948

Итого по данному акту: 3 774 948 (три миллиона семьсот семьдесят четыре тысяча девятьсот сорок восемь) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Жұмахан Б.

Подрядчик:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N13

приемки выполненных строительно-монтажных работ (ЛИФТ) за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-560 -3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	2,00	397320,00	115630,00	794640	231260	1427,00	2854
					232200,00	28130,47	464400	56261	163,16	326
2.	Ц0103-560 -5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг / до 9ост./	остан.	-6,00	13878,00	4455,00	-83268	-26730	46,00	-276
					7403,00	1126,98	-44418	-6762	6,54	-39
3.	Ц0103-560 -7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг /до 29,95м/	м	-28,10	2213,80	90,00	-62208	-2529	13,00	-365
					2099,00	2,30	-58982	-65	0,01	-0
4.	Ц0103-575 -2	Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг	шт	2,00	8766,00	646,00	17532	1292	39,00	78
					6773,00	146,00	13546	292	0,85	2
ИТОГО:							666696	203293		2291
							374546	49726		288

Накладные расходы :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	381845
Всего накладных расходов:	381845
Итого с накладными	1048541
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	62912
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1111453
Итого с временными, 1,1 %	1123679
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1135815
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1140310
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1151547
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2572038
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51441
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2623479
Налог на добавленную стоимость, 12 %	314817
Итого с НДС	2938296

Итого по данному акту: 2 938 296 (два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч двести девяносто шесть) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы «Күрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Жумахан Б.

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «СейсмоСтройЗащита» БСН/БИН 060640001000

Подрядчик:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Construction Kz»

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ (ОВ,ВК,ГАЗ)за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	238,13	234,78	19,17	55909	4565	0,61	145
					100,35	7,19	23897	1712	0,04	8
2.	C131204-7 7	Радиаторы отопительные с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005 /биметалические "SALERNO", модель P500/	секция	1650,00	574,00	--	947100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	220,00	62,81	--	13817	--	0,12	27
					23,18	--	5098	--	--	--
4.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	634,00	10,99	--	6968	--	0,05	32
					10,69	--	6777	--	--	--
5.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм	м	30,00	11,13	--	334	--	0,05	2
					10,69	--	321	--	--	--
6.	E0115-172	Масляная окраска радиаторов, труб,	м2	438,00	148,40	0,07	64997	31	0,65	283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	47304	9	0,00	0
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	82,00	21,80 5,81	0,05 0,02	1787 476	4 2	0,03 0,00	2 0
8.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	82,00	19,64 3,13	0,02 --	1611 257	2 --	0,02 --	1 --
9.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 20мм/	шт	498,00	193,78 164,25	-- --	96502 81796	-- --	1,00 --	498 --
10.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 32мм/	шт	14,00	266,57 220,50	-- --	3732 3087	-- --	1,00 --	14 --
11.	С130903-54	Термостатический клапан RA-N, DAnfOss,DУ 15мм	шт	214,00	986,00 --	-- --	211004 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130903-27	Клапан проходной запорный RLV, DAnfOss, Dy 15 мм	шт	214,00	634,00 --	-- --	135676 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130903-43	Клапан ручной балансировочный USV-I, DAnfOss, Dy 15 мм	шт	70,00	2452,00 --	-- --	171640 --	-- --	-- --	-- --
14.	Т	Клапан ручной балансировочный USV-I, DAnfOss, Dy 25 мм	шт	14,00	4198,77 --	-- --	58783 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 20 мм	1фильтр	70,00	187,02 130,50	50,89 18,00	13091 9135	3562 1260	0,75 0,09	53 6
16.	С130901-12	Фильтр Dy 15 мм	шт	70,00	280,00 --	-- --	19600 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	36,00	960,18 57,94	1,62 --	34567 2086	58 --	0,32 --	11 --
18.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	36,00	605,62 55,62	-- --	21802 2002	-- --	0,32 --	11 --
19.	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных	м	1,50	594,94	4,42	892	7	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сварных труб диаметром нитки 70 мм			25,59	1,65	38	2	0,01	0
20.	Е0116-6-6	Прокладка коллектора из труб диам. 50 мм дл. 700мм	м	12,60	606,31	7,95	7640	100	0,37	5
					65,48	2,97	825	37	0,01	0
21.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	12,60	10,99	--	138	--	0,05	1
					10,69	--	135	--	--	--
22.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	102,00	10,99	--	1121	--	0,05	5
					10,69	--	1090	--	--	--
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,40	148,40	0,07	1692	1	0,65	7
					108,00	0,02	1231	--	0,00	0
		Итого по разделу: Система отопления								1870403
		Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета								
24.	Е0116-26-2	Установка прибора учета теплоты	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
25.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1шт	2,00	15851,34	160,26	31703	321	3,69	7
					646,58	60,25	1293	121	0,29	1
26.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 32мм	шт	5,00	266,57	--	1333	--	1,00	5
					220,50	--	1102	--	--	--
27.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3293,83	123,78	9881	371	13,39	40
					2285,05	46,35	6855	139	0,23	1
28.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	26,00	960,18	1,62	24965	42	0,32	8
					57,94	--	1506	--	--	--
29.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	16,00	605,62	--	9690	--	0,32	5
					55,62	--	890	--	--	--
30.	Е0116-10-3	Расширитель под термометр д.76 длиной 0,3м	м	1,80	805,72	16,47	1450	30	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					119,58	6,17	215	11	0,03	0
31.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	шт	7,00	193,78	--	1356	--	1,00	7
					164,25	--	1150	--	--	--
32.	Е0116-15-1	Установка клапанов, кранов диам. до 25 мм	1шт	14,00	473,47	39,24	6629	549	1,47	21
					254,25	15,75	3560	220	0,07	1
33.	Е0116-15-2	Установка клапанов, кранов диам. до 50 мм	1шт	22,00	473,47	39,24	10416	863	1,47	32
					254,25	15,75	5594	346	0,07	2
34.	Е0116-15-3	Установка клапанов, кранов диам. до 100 мм	1шт	15,00	891,93	90,13	13379	1352	2,60	39
					447,75	33,75	6716	506	0,16	2
35.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
36.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	3,00	6911,88	72,98	20736	219	0,94	3
					159,91	27,81	480	83	0,13	0
37.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	3,00	7561,49	94,44	22684	283	1,14	3
					194,67	34,76	584	104	0,18	1
38.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
39.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	7,00	472,48	3,96	3307	28	0,30	2
					52,20	1,49	365	10	0,01	0
40.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	14,00	623,70	14,12	8732	198	0,55	8
					100,35	5,29	1405	74	0,03	0
41.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	13,00	801,76	15,99	10423	208	0,66	9
					116,10	5,99	1509	78	0,03	0
42.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	21,00	10,99	--	231	--	0,05	1
					10,69	--	224	--	--	--
43.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	13,00	11,13	--	145	--	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм			10,69	--	139	--	--	--
44.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями THERMAFLEX	м	34,00	72,96 38,59	16,85 4,33	2481 1312	573 147	0,21 0,03	7 1
45.	C11031-231	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 54 мм, толщина изоляции 13 мм	м	7,70	204,00 --	-- --	1571 --	-- --	-- --	-- --
46.	C11031-233	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм	м	15,40	219,00 --	-- --	3373 --	-- --	-- --	-- --
47.	C11031-237	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 80 мм, толщина изоляции 13 мм	м	14,30	327,00 --	-- --	4676 --	-- --	-- --	-- --
48.	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,00	148,40 108,00	0,07 0,02	1039 756	-- --	0,65 0,00	5 0
49.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00 --	-- --	2800 --	-- --	-- --	-- --
50.	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,12	114900,00 --	-- --	13328 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета								229751
		Раздел: квартирный счетчик								
51.	E0116-26-1	Установка счетчиков	1счетчик	70,00	75,82 67,50	1,57 --	5307 4725	110 --	0,41 --	29 --
52.	C131102-3	Теплосчетчик квартирный ZElsius	шт	70,00	13900,00 --	-- --	973000 --	-- --	-- --	-- --
53.	C130901-20	Шаровый кран д.15мм с гнездом для термодатчика /к теплосчетчику/	шт	70,00	420,00 --	-- --	29400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: квартирный счетчик								1007707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
54.	E0120-11-1	Установка решеток	шт	176,00	798,85 186,64	16,96 7,09	140597 32848	2985 1247	1,12 0,03	198 6
		Итого по разделу: Вентиляция								140597
		Раздел: Холодное водоснабжение								
55.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	72,00	10,99 10,69	-- --	791 770	-- --	0,05 --	4 --
56.	E0116-26-1	Водомерный узел низконапорный(общий) Установка водомеров диам. 25 мм	1счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	0,41 --	0 --
57.	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70 40,50	1,57 --	859 40	2 --	0,22 --	0 --
58.	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00 --	-- --	10500 --	-- --	-- --	-- --
59.	C130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	330,00 --	-- --	2640 --	-- --	-- --	-- --
60.	C130904-20	Общедомовой водосчетчик МТК "ZENNER JET COnTrOl-07", Ду 25мм, Qn	шт	1,00	6600,00 --	-- --	6600 --	-- --	-- --	-- --
61.	C130905-7	Модуль дистанционного снятия показаний	шт	1,00	5730,00 --	-- --	5730 --	-- --	-- --	-- --
62.	C131306-62	REPEETEr	шт	1,00	6470,00 --	-- --	6470 --	-- --	-- --	-- --
63.	C130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х25 мм	шт	2,00	251,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
64.	E0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			159,91	27,81	160	28	0,13	0
		Водомеры низконапорные(квартирные)								
65.	Е0116-26-1	Установка водомеров диам. 15 мм	1счетчик	22,00	75,82 67,50	1,57 --	1668 1485	35 --	0,41 --	9 --
66.	С130901-60	Счетчики воды д. 15 мм	шт	22,00	1160,00 --	-- --	25520 --	-- --	-- --	-- --
67.	С130904-8	Ридер	шт	22,00	231,00 --	-- --	5082 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах д.15 мм	1фильтр	22,00	192,46 134,42	52,42 18,54	4234 2957	1153 408	0,77 0,09	17 2
69.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	22,00	231,00 --	-- --	5082 --	-- --	-- --	-- --
70.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	44,00	367,00 --	-- --	16148 --	-- --	-- --	-- --
71.	С130903-16	Гибкая вставка, Dy 50 мм	шт	1,00	2300,00 --	-- --	2300 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	292,00 --	-- --	1752 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	111,00	10,99 10,69	-- --	1220 1187	-- --	0,05 --	6 --
		Водомерный узел высоконапорный(общий)								
74.	Е0116-26-1	Установка водомеров диам. 25 мм	1счетчик	1,00	886,82 67,50	1,57 --	887 68	2 --	0,41 --	0 --
75.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70 40,50	1,57 --	859 40	2 --	0,22 --	0 --
76.	С130904-20	Общедомовой водосчетчик МТК "ZENNER JET COnTrOl-07", Ду 25мм, Qn	шт	1,00	6600,00 --	-- --	6600 --	-- --	-- --	-- --
77.	С130905-7	Модуль дистанционного снятия показаний	шт	1,00	5730,00	--	5730	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
78.	С131306-62	REPEETEr	шт	1,00	6470,00	--	6470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	330,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х25 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
		Водомеры высоконапорные(квартирные)								
83.	Е0116-26-1	Установка водомеров диам. 15 мм	1счетчик	48,00	75,82	1,57	3639	75	0,41	20
					67,50	--	3240	--	--	--
84.	С130901-60	Счетчики воды д. 15 мм	шт	48,00	1160,00	--	55680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130904-8	Ридер	шт	48,00	231,00	--	11088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах д.15 мм	1фильтр	48,00	192,46	52,42	9238	2516	0,77	37
					134,42	18,54	6452	890	0,09	4
87.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	48,00	231,00	--	11088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	96,00	367,00	--	35232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130903-16	Гибкая вставка, Dy 50 мм	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130903-2	Клапаны обратные подъемные	шт	12,00	292,00	--	3504	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								276955
		Раздел: Горячее водоснабжение								
91.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	639,00	10,99 10,69	-- --	7023 6831	-- --	0,05 --	32 --
92.	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69 999,00	91,69 33,75	3045 999	92 34	5,93 0,17	6 0
93.	C130901-101	Кран шаровый Dy 40 мм	шт	2,00	5320,00 --	-- --	10640 --	-- --	-- --	-- --
94.	C131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 25 мм/	шт	1,00	5760,00 --	-- --	5760 --	-- --	-- --	-- --
95.	C130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00 --	-- --	252 --	-- --	-- --	-- --
96.	C130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40х25 мм	шт	2,00	251,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
97.	C131207-3	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 40 мм	шт	1,00	5860,00 --	-- --	5860 --	-- --	-- --	-- --
98.	E0116-26-1	Установка водомеров диам. 15 мм	1счетчик	70,00	75,82 67,50	1,57 --	5307 4725	110 --	0,41 --	29 --
99.	C130901-60	Счетчики воды д. 15 мм	шт	70,00	1160,00 --	-- --	81200 --	-- --	-- --	-- --
100.	C130904-8	Ридер	шт	70,00	231,00 --	-- --	16170 --	-- --	-- --	-- --
101.	E0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	70,00	192,46	52,42	13472	3669	0,77	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	воды в трубопроводах д.15 мм			134,42	18,54	9409	1298	0,09	6
102.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	70,00	231,00	--	16170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	140,00	367,00	--	51380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
105.	С130901-1 01	Кран шаровый Dy 32 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С131102-1 8	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130804-2 298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х20 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02	50,89	5917	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
110.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	21,45	100,70	0,07	2160	2	0,37	8
					60,30	0,02	1293	--	0,00	0
111.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей	шт	70,00	589,20	6,95	41244	486	0,61	43
					101,25	2,25	7088	157	0,01	1
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								286301
		Раздел: Канализация								
112.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком	комплек	70,00	9126,62	39,24	638863	2747	2,22	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непосредственно присоединенным	т		387,00	15,75	27090	1102	0,07	5
113.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	106,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	628610 36729	2282 954	1,95 0,04	207 4
114.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	106,00	5840,00 --	-- --	619040 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	Установка моек на одно отделение	70,00	3977,40 279,00	13,90 4,50	278418 19530	973 315	1,56 0,03	109 2
116.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	70,00	5840,00 --	-- --	408800 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	70,00	5778,07 330,75	93,94 36,00	404465 23152	6576 2520	1,95 0,17	137 12
118.	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	шт	70,00	1793,32 126,00	1,57 --	125532 8820	110 --	0,70 --	49 --
119.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	562,00	388,81 59,15	-- --	218511 33242	-- --	0,34 --	189 --
120.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	163,80	200,00 --	-- --	32760 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,00	10,99 10,69	-- --	22 21	-- --	0,05 --	0 --
122.	С131004-1 прим.	КЗН Дренажный насос WilO-drAin 32/8	шт	2,00	11700,00 --	-- --	23400 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	291,70 100,35	14,12 5,29	1458 502	71 26	0,55 0,03	3 0
124.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	5,00	10,99	--	55	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	53	--	--	--
125.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
126.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	260,00 --	-- --	520 --	-- --	-- --	-- --
127.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00 --	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация								3384589
		Раздел: внутреннее газоснабжение								
128.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	70,00	332,58 189,00	54,70 20,25	23281 13230	3829 1417	1,15 0,10	81 7
129.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	70,00	22600,00 --	-- --	1582000 --	-- --	-- --	-- --
130.	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	шт	70,00	193,78 164,25	-- --	13565 11498	-- --	1,00 --	70 --
131.	С131401-14	Счетчик газовый бытовой G-1,6	шт	70,00	14500,00 --	-- --	1015000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: внутреннее газоснабжение								2633845
		ИТОГО:					9830149 483621	41729 15430		2817 74

Накладные расходы :

На монтажные работы	88770
На общестроительные работы	55244
На сантехнические работы	444975
Всего накладных расходов:	588990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	10419138
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	621621
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11040759
Итого с временными, 1,1 %	11161561
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	11281471
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11325882
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11436910
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	25544894
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	510898
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26055792
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3126695
Итого с НДС	29182487

Итого по данному акту: 29 182 487 (двадцать миллионов сто восемьдесят два тысяча четыреста восемьдесят семь) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик ТОО «Global construction kz»
Договор №34 от 08.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование обьекта: 9-ти этажный 70-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 13)

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ (ЭО,СС)за ноябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных панелей	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
2.	75-6-41	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-11-10	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
4.	Т48Прайс	Электросчетчик активной энергии трехфазный "СА4у Э720 3х220/380В, 5-60А"	шт	1,00	4898,88	--	4899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0121-24-10	Щиток этажный	шт	18,00	654,67	51,67	11784	930	3,22	58
					560,25	20,48	10084	369	0,10	2
6.	С151803-147	Щиток этажный на 4 счетчика ЩЭ-4-1	шт	18,00	9140,00	--	164520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	70,00	166,90	5,40	11683	378	1,00	70
					158,00	2,30	11060	161	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Т49Прайс	Электронный счетчик с PLC "Орман СО-Э711 ТХ	шт	70,00	3194,07 -- --	-- -- --	223585 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4,00	228,80 205,00	13,20 2,30	915 820	53 9	1,00 0,01	4 0
10.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4,00	4720,00 -- --	-- -- --	18880 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	Ц0108-524-2	Ящик автоматического включения резерва	шт	1,00	1785,90 547,00	45,90 6,80	1786 547	46 7	3,00 0,04	3 0
12.	С151803-171	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-40-2	шт	1,00	3820,00 -- --	-- -- --	3820 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	Ц0108-524-2	Ящик	шт	2,00	1785,90 547,00	45,90 6,80	3572 1094	92 14	3,00 0,04	6 0
14.	С151803-166	Ящик ЯБ-1-100	шт	2,00	3470,00 -- --	-- -- --	6940 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	Е0121-24-8	Щиток квартирный	шт	70,00	434,42 364,50	36,17 14,34	30409 25515	2532 1004	2,08 0,07	146 5
16.	С151803-158	Стоимость щитка квартирного	шт	70,00	18600,00 -- --	-- -- --	1302000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	Е0121-24-8	Щит управления теплоснабжением	шт	1,00	434,42 364,50	36,17 14,34	434 364	36 14	2,08 0,07	2 0
18.	С151802-28	Щит управления теплоснабжением ЩУТ	шт	1,00	12500,00 -- --	-- -- --	12500 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	12,00	64,00 58,50	1,00 0,20	768 702	12 2	0,36 0,00	4 0
20.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	12,00	134,00 -- --	-- -- --	1608 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	860,00	62,70	0,20	53922	172	0,34	292
					57,80	0,10	49708	86	0,00	0
22.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки РС-16-121	шт	356,00	145,00	--	51620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151801-158прим.	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки,РС-16-007	шт	504,00	237,00	--	119448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	215,00	169,86	57,56	36520	12375	0,55	118
					86,85	35,93	18673	7726	0,16	34
25.	С151701-91	Светильник, тип НПО 28	шт	12,00	214,00	--	2568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	78,00	240,00	--	18720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	125,00	871,00	--	108875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	12,00	24,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	426,00	49,00	--	20874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-592 -2	Патрон подвесной	шт	267,00	120,30	1,70	32120	454	0,49	131
					76,50	0,30	20426	80	0,00	0
31.	С151801-6	Патрон подвесной	шт	267,00	66,00	--	17622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151801-132	Колодка клеммная 2,3-хконтактная	1000шт	0,27	16300,00	--	4352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	231,00	47,00	0,20	10857	46	0,29	67
					45,50	0,10	10510	23	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	231,00	156,00	--	36036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	126,00	48,50	0,20	6111	25	0,29	37
					47,00	0,10	5922	13	0,00	0
36.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	126,00	264,00	--	33264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	16,00	134,80	3,60	2157	58	0,68	11
					115,00	0,20	1840	3	0,00	0
38.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	16,00	215,00	--	3440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	9,00	57,20	1,00	515	9	0,37	3
					52,20	0,20	470	2	0,00	0
40.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	9,00	182,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	70,00	74,15	--	5190	--	0,29	20
					45,68	--	3198	--	--	--
42.	С151801-117	Звонок	шт	70,00	362,00	--	25340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151801-118	Кнопка звонка	шт	70,00	52,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	280,00	88,90	3,10	24892	868	0,16	45
					27,90	0,30	7812	84	0,00	0
45.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр до 8 мм	м	100,00	84,60	2,80	8460	280	0,17	17
					32,40	0,20	3240	20	0,00	0
46.	Ц0108-78-1	Молниеприемник	м	6,00	3829,00	1304,00	22974	7824	9,00	54
					1458,00	277,00	8748	1662	1,61	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С11041-88	Молниеприемник AL дл.3м	т	0,08	148100,00	--	12440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-153 -1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	40,00	328,90	95,90	13156	3836	1,21	48
					200,00	16,90	8000	676	0,10	4
49.	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, габаритные размеры 2000х225х25 мм /по 2шт на 1 м/	шт	40,00	466,00	--	18640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	10,00	114,40	7,80	1144	78	0,29	3
					48,80	0,50	488	5	0,00	0
51.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	10,00	418,00	--	4180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-526 -6	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	753,80	14,80	13568	266	1,00	18
					236,00	2,30	4248	41	0,01	0
53.	С151801-22	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	318,00	--	5724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-592 -1	Патрон Стенной	шт	20,00	84,20	1,90	1684	38	0,49	10
					77,00	0,40	1540	8	0,00	0
55.	С151801-6	Патрон стенной	шт	20,00	66,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								2646340
		Раздел: Телевидение								
56.	Ц0110-512 -1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны	шт	2,00	1114,80	--	2230	--	6,00	12
					1103,00	--	2206	--	--	--
57.	Ц0110-513 -3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилитель	шт	2,00	1034,60	--	2069	--	5,00	10
					1024,00	--	2048	--	--	--
58.	Ц0110-513 -5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители	шт	36,00	465,70	--	16765	--	3,00	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					461,00	--	16596	--	--	--
59.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабеля	м	375,00	175,20	75,70	65700	28388	0,44	165
					72,70	20,60	27262	7725	0,12	45
60.	Ц0108-148 -1	Кабели в проложенных трубах	м	65,00	27,70	2,10	1800	136	0,10	7
					19,70	0,50	1280	33	0,00	0
61.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	м	65,00	39,00	1,50	2535	97	0,16	10
					25,90	0,20	1684	13	0,00	0
62.	Ц0108-591 -9	Розетки телевизионные	шт	70,00	62,70	0,20	4389	14	0,34	24
					57,80	0,10	4046	7	0,00	0
63.	С12021-16 6	Антенна телевизионная	т	0,02	136300,00	--	3353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151803-1 78	Усилитель телевизионный DELTA-21-69	шт	2,00	7970,00	--	15940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151801-1 9	Ответвитель ТАН-410 F	шт	4,00	204,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151801-1 9	Ответвитель ТАН-412 - FTAH-427F	шт	14,00	204,00	--	2856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151801-1 9	Разветвитель телевизионный на 4 направления SAH-408 F	шт	18,00	204,00	--	3672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151605-5 9	Кабель RG 11	1000м	0,07	35100,00	--	2506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151605-5 8	Кабель RG 6	1000м	0,38	20200,00	--	7623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151803-4 7	F-разъем на кабель RG-11,6 FY 051	1000шт	0,21	22300,00	--	4728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151803-2 0	Разетка телевизионная оконечная	шт	70,00	1080,00	--	75600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	С130804-121	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	6,63	2150,00 ---	-- --	14254 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Телевидение								226837
		Раздел: Домофонная связь								
73.	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	шт	16,00	3100,60 2970,00	1,60 --	49610 47520	26 --	16,00 --	256 --
74.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства: блок питания и контроля	шт	4,00	994,30 936,00	1,60 --	3977 3744	6 --	5,00 --	20 --
75.	Ц0110-111-4	Монтаж трубки квартирной	компл	70,00	295,70 252,00	-- --	20699 17640	-- --	2,00 --	140 --
76.	Е0110-18-2	Установка доводчика	шт	4,00	72,63 71,55	1,08 0,41	291 286	4 2	0,45 0,00	2 0
77.	С	Блок вызова CCD-2094.1/P	шт	4,00	6379,63 ---	-- --	25519 ---	-- --	-- --	-- --
78.	С	Коммутатор КМГ-100	шт	4,00	1458,20 ---	-- --	5833 ---	-- --	-- --	-- --
79.	С	Квартирная трубка ТАП КМ-2	шт	70,00	200,50 ---	-- --	14035 ---	-- --	-- --	-- --
80.	С	Блок питания БП-2	шт	4,00	893,15 ---	-- --	3573 ---	-- --	-- --	-- --
81.	С	Кнопка открывания двери Код сп 2	шт	4,00	419,23 ---	-- --	1677 ---	-- --	-- --	-- --
82.	С	Плата управления ЭМЗ	шт	4,00	637,96 ---	-- --	2552 ---	-- --	-- --	-- --
83.	С	Доводчик K-dOM 740	шт	4,00	1835,51 ---	-- --	7342 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С	Замок ML Цифрал 350	шт	4,00	1986,80	--	7947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабелей	м	878,00	175,20	75,70	153826	66465	0,44	386
					72,70	20,60	63831	18087	0,12	105
86.	С151606-3 3	Кабель 2х0,4 КСПВ	1000м	0,79	11300,00	--	8875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151604-2 74	Кабель 8х0,4 КСПВ	1000м	0,04	50100,00	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151604-2 75	Кабель 20х0,4 КСПВ	1000м	0,06	72700,00	--	4449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151803-5 2	Коробки ответвительные У196 УХЛ3	1000шт	0,02	60400,00	--	1208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151607-9 8	Провода, марка АПВ сечение 1,5 мм2	1000м	0,01	2008,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
92.	С151801-1 9	Стоимость автоматических выключателей 1Р	шт	4,00	204,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	4,00	114,40	7,80	458	31	0,29	1
					48,80	0,50	195	2	0,00	0
94.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	4,00	418,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Ц0108-409 -6	Трубы, диаметр до 25 мм	м	40,00	48,70	2,60	1948	104	0,17	7
					28,80	0,20	1152	8	0,00	0
96.	С130804-2 9	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /16мм/	1000м	0,04	86200,00	--	3448	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Домофонная связь								323818
		Раздел: Телефонизация								
97.	Ц0110-901 -8	Монтаж разветвительной протяжной коробки	шт	20,00	254,80	12,50	5096	250	1,00	20
					234,00	--	4680	--	--	--
98.	Ц0110-901 -9	Монтаж оптической распределительной коробки	шт	6,00	295,80	30,40	1775	182	2,00	12
					250,00	2,30	1500	14	0,01	0
99.	Ц0110-901 -12	Настенная абонентская розетка	шт	70,00	85,50	0,20	5985	14	0,23	16
					38,00	0,10	2660	7	0,00	0
100.	Ц0110-898 -15	Разные работы: прокладка кабельного канала 20х10, по стене бетонной	м	280,00	161,70	72,80	45276	20384	0,27	76
					42,80	18,00	11984	5040	0,10	29
101.	С130804-1 16	Кабельного канала 20х10	10м	28,00	286,00	--	8008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Ц0108-410 -3	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 63 мм	м	140,00	41,80	2,20	5852	308	0,16	22
					27,00	0,30	3780	42	0,00	0
103.	С130804-1 23	Трубы из полиэтилена, Dн 63 мм	10м	14,28	3960,00	--	56549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Ц0108-148 -1	Кабели ОК-2,16	м	180,00	27,70	2,10	4986	378	0,10	18
					19,70	0,50	3546	90	0,00	1
105.	Ц0110-901 -9	Монтаж сплиттера	шт	6,00	295,80	30,40	1775	182	2,00	12
					250,00	2,30	1500	14	0,01	0
106.	Ц0110-927 -3	Прокладка патчкорда	м кабеля	1000,00	59,83	28,70	59830	28700	0,14	140
					29,97	7,30	29970	7300	0,04	42
107.	Е0146-25-9	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	88,00	205,37	100,07	18073	8807	0,51	45
					95,85	58,82	8435	5176	0,17	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С	Кабель оптический КС-FTTH-A-SM-2G /ОК2/	1000м	0,04	20460,78 -- --	-- --	835 -- --	-- --	-- --	-- --
109.	С	Кабель оптический КС-ОКГо-П-4-G /ОК4/	1000м	0,03	56970,18 -- --	-- --	1743 -- --	-- --	-- --	-- --
110.	С	Кабель оптический КС-ОКГо-П-8-G /ОК8/	1000м	0,09	65591,61 -- --	-- --	5575 -- --	-- --	-- --	-- --
111.	С	Сплиттер PLC 1x16, коннекторы SC/APC	шт	4,00	12107,68 -- --	-- --	48431 -- --	-- --	-- --	-- --
112.	С	Сплиттер PLC 1x8, коннекторы SC/APC	шт	2,00	8459,11 -- --	-- --	16918 -- --	-- --	-- --	-- --
113.	С	Патчкорд FTTH-SC/APC 10м	шт	24,00	724,66 -- --	-- --	17392 -- --	-- --	-- --	-- --
114.	С	Патчкорд FTTH-SC/APC 15м	шт	32,00	814,11 -- --	-- --	26051 -- --	-- --	-- --	-- --
115.	С	Патчкорд FTTH-SC/APC 20м	шт	14,00	902,72 -- --	-- --	12638 -- --	-- --	-- --	-- --
116.	С	Коробка КРЭ-09-SC/APC-16/0-16/0-16 /ОРК16/	шт	4,00	4072,20 -- --	-- --	16289 -- --	-- --	-- --	-- --
117.	С	Коробка КРЭ-12-SC/APC-8/0-8/0-8 /ОРК8/	шт	2,00	5170,37 -- --	-- --	10341 -- --	-- --	-- --	-- --
118.	С	Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2-1525/4	шт	18,00	679,11 -- --	-- --	12224 -- --	-- --	-- --	-- --
119.	С	Коробка протяжная подвальная КПП-01-40/4	шт	2,00	607,06 -- --	-- --	1214 -- --	-- --	-- --	-- --
120.	С	Настенная абонентская розетка РА-8686-SC/APC-1-0-0	шт	70,00	466,68 -- --	-- --	32668 -- --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Телефонизация 415523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	3612519	184946		2688
	454835	55580		295

Накладные расходы :

На монтажные работы	488057
На общестроительные работы	13956
Всего накладных расходов:	502013
Итого с накладными	4114532

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	225921
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4340453
Итого с временными, 1,1 %	4384357
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4427937
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4444078
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4484430
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10016191
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	200324
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10216515
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1225982
Итого с НДС	11442497

Итого по данному акту: 11 442 497 (одиннадцать миллионов четыреста сорок два тысяча четыреста девяносто семь) тенге

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Подрядчик: