Форма № 3

СПРАВКА

стоимость выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Шұғыла-2002"

Договор: № 259/БК от «05» октября 2012 года

Наименование объекта: "Строительство магистрального водопровода от ТЭЦ-3 до мкр."Шанырак" г.Шымкента

15октября2012г.

№№	Наименование затрат	С начало строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	29957539	33552444	29957539	33552444
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Итого к оплате	29957539	33552444	29957539	33552444

«Заказчик»
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент
_____ Б.Рысбаев

Подрядчик
ТОО "Шұғыла-2002"
_____ С.Битемиров

Форма 2

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "Шұғыла-2002"
Договор: № 258/БК от «05» октября 2012 года

Объект: "Строительство водопровода и веток подключения разводящих сетей пос."Шанырак" г.Шымкента"

Акт

О стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Локальная смета 2-1.На сети водопровода				
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / м3	5100	33,67	171717	68741
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	158	262,72	41510	46905
3	ЕЕНИР Т.Ч.	Просеивание грунта / м3	608	70,31	42748	44888
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную просеянным грунтом (2 группа) / м3	608	134,10	81533	92132
	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м3	3154	6,48	20438	6436
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3	3154	21,55	67969	52101
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей / м3	3154	14,12	44534	13354
8	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишний грунт) / т	152	56,25	8550	3429
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишний грунт) / т	266	17,73	4716	943
		сети водоснабжения				
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм / км	3,5	78245,00	273858	234156

11	С130804-236 Изм. И доп. Вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 139,9 мм (Д160х9,5) м	3894,56	1190,00	4634526	
12	С130804-212 Изм. И доп. Вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 Мпа, SDR 13,6 Dв 135 мм (Д160х11,8) м	4470,26	1440,00	6437174	
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм км	0,01	51202,26	512	470
14	С130804-230 Изм. И доп. Вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 54,9 мм (Д63х3,8) м	10,1	188,00	1899	
15	Е0112-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,19	115636,32	21971	19376
16	С130806-90 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	190,76	1200,00	228912	
17	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,006	62566,88	375	376
	С130806-65 Изм. И доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	6,024	279,00	1681	
		Итого:			**12084623**	583307
		Накладные расходы:			**583307**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**760076**	
		Всего:			**13428006**	
		Всего по смете			**13428006**	
		В том числе оборудование			**0**	
		Итого без оборудования			**13428006**	
		Временные здания и сооружения 2,4%:			**322272**	
		Всего по объекту:			**13750278**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			**125128**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**137503**	
		Дополнительные отпуска 0,4%:			**55001**	
		Итогов базовых ценах:			**14067909**	
		итого в текущих ценах СК=2,08774			**29370137**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**587403**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен:			**29957539**	
		НДС 12%			**3594905**	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			**33552444**	
		В том числе оборудование			**0**	

ТОО"Банур-1"

инженер

_____Ж.Каленов

ТОО "Шұғыла-2002"

директор

_____Битемиров.С.Б.

Форма № 3

СПРАВКА

стоимость выполненных работ за 15 ноября 2012 года

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Шұғыла-2002"

Договор: № 258/БК от «05» октября 2012 года

Наименования объекта "Строительство магистрального водопровода от ТЭЦ-3 до мкр.Шанырак г.Шымкент"

№№	Наименование затрат	С начало строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	56609130	63402226	26651591	29849782
	в том числе оборудование	3025596	3388668	3025596	3388668
	Итого к оплате	56609130	63402226	26651591	29849782

«Заказчик»
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент
_____ Б.Рысбаев

Подрядчик
ТОО "Шұғыла-2002"
_____ С.Битемиро

Форма 2

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "Шұғыла-2002"
Договор: № 258/БК от «05» октября 2012 года

Объект "Строительство магистрального водопровода от ТЭЦ-3 до мкр.Шанырак г.Шымкент"

Акт

О стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Локальная смета 2-1.На сети водопровода				
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / м3	5117,786	33,67	172316	6898
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	158,014	262,72	41513	46910
3	ЕЕНИР Т.Ч.	Просеивание грунта / м3	608	70,31	42748	44888
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную просеянным грунтом (2 группа) / м3	608	134,10	81533	92132
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м / м3	5859,35	6,48	37969	11956
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками / м3	5859,35	21,55	126269	96791
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей / м3	5859,35	14,12	82734	24809
8	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишний грунт) / т	152,45	56,25	8575	3439
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишний грунт) / т	266,7875	17,73	4730	946
		сети водоснабжения				
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм / км	4,218	78245,00	330037	282192
21	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/ патрубков/ диам. 150 мм / врезка	2	1558,26	3117	1773
22	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 150 мм	5	585,99	2930	2150

		шт				
23	С130902-41	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	5	22100,00	110500	
		шт				
24	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50 мм	10	242,08	2421	1901
		шт				
25	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	8	668,00	5344	
		шт				
26	С130901-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм (затвор поворотный фланцевый ф 50 мм)	2	1510,00	3020	
		шт				
27	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 150 мм	10	231,52	2315	2369
		фланец				
28	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 150 мм	10	3360,00	33600	
		комплект				
29	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50 мм	20	74,06	1481	1638
		фланец				
30	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 50 мм	4	1360,00	5440	
		комплект				
31	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм	16	953,00	15248	
		комплект				
32	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90-0 с радиусом кривизны Р-1,5 Ду 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	8	711,00	5688	
		шт				
33	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90-0(45-0) с радиусом кривизны Р-1,5 Ду 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	4	711,00	2844	
		шт				
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен патрубков, переходов, втулок	10	300,57	3006	1671
		м				
35	Парйс лист стр.12	Втулка фланцевая ПЭ100 SDR 17 Д 160мм	8	1162,91	9303	
		шт				
36	Парйс лист	Втулка фланцевая ПЭ100 SDR 17 Д 63мм	2	288,75	577	
		шт				
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм(Патрубок фланец гладкий конец Д150мм)	0,04944	247994,13	12261	5234
		шт				
38	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150мм	0,19	348390,19	66194	17347
		км				
39	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50мм	0,006	151044,59	906	362
		км				
40	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглащающими толщиной 40 мм	190	157,66	29955	18555
		м				

41	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглащающими толщиной 40 мм	6	91,37	548	311
		м				
42	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40мм	7,5	18400,00	138000	
		м3				
43	Е0126-19-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159 273мм дублированными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм (фольгой алюминиевой дублированной)	190	334,82	63616	38690
		м				
44	Е0126-19-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76мм дублированными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм (фольгой алюминиевой дублированной)	6	223,59	1342	748
		м				
45	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	17,1	2520,00	43092	
		10м2				
46	Ц3924-10	ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм(159х4,5)	54	217,50	11745	7885
		стык				
47	Ц3924-2	ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65мм, толщина стенки до 8 мм(57х3,5)	4	109,10	436	300
		стык				
48	Ц3924-11	ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194мм, толщина стенки до 14 мм(Д160)	692	268,40	185733	127830
		стык				
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	48	300,57	14427	8019
		шт				
50	Прайс лист	Отвод 90 гр сегментный ПЭ 100 SDR 17 Д 160мм	10	2353,51	23535	
		шт				
51	Прайс лист	Отвод 45 гр сегментный ПЭ 100 SDR 17 Д 160мм	36	2353,51	84726	
		шт				
52	Прайс лист	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревательными элементами СВКНА 63	2	482,99	966	
		шт				
53	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	880	492
		шт				
54	Прайс лист	Тройник редукционный ПЭ сзакладными нагревательными элементами RTBKHA 160х63	2	15173,61	30347	
		шт				
55	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250мм (гильзы)	0,004	147942,61	592	371
		км				
56	С130804-196	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6МПа, SDR 11 Дв 254,2мм (гильзы)	4,04	6820,00	27553	
		м				
57	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,00075	58881,69	44	39
		км				
58	С130804-188	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6МПа, SDR 11 Дв 100,8мм	0,7575	1080,00	818	
		м				
59	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам 150 мм с гидравлическим испытанием	0,028	115636,32	3238	2855
		км				

60	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	28,112	1200,00	33734	
		м				
61	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам 50 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	125	125
		км				
62	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1,004	279,00	280	
		м				
63	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 мм	1,004	126,00	127	
		м				
64	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90-0 с радиусом кривизны Р-1,5 Ду 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	4	711,00	2844	
		шт				
65	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50 мм	4	242,08	968	761
		шт				
66	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	668,00	1336	
		шт				
67	С130901-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм (затвор поворотный фланцевый ф 50 мм)	2	1510,00	3020	
		шт				
68	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50 мм	8	74,06	592	655
		фланец				
69	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 50 мм	4	1360,00	5440	
		комплект				
70	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 25 мм	4	953,00	3812	
		комплект				
73	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм(159х4,5)	30	217,50	6525	4381
		стык				
74	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм(57х3,5)	4	109,10	436	300
		стык				
75	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм(32х2,5)	4	79,94	320	227
		стык				
76	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,896	402,75	361	408
		м3				
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,296	134,10	40	45
		м3				
78	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15	0,6	10269,74	6162	461
		м3				
79	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (опора)	0,1662	4646,85	772	329
		т				
80	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1662	542,84	90	44

		т				
81	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблоданием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	0,1662	172800,00	28719	
		т				
82	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,4	1626,20	5529	932
		м3				
83	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1	1633,10	1633	653
		м3				
84	С11011-30	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,038	36700,00	1395	
		т				
85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ГФ019)	15,2	21,80	331	80
		м2				
86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (НЦ-132) (за 2 раза)	30,4	24,84	755	114
		м2				
87	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 200 мм (трубопроводов ф 160х9,5 мм прокладываемых в футлярах)	564	11,76	6630	7717
		м				
88	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм (футляр Д355х21,1мм)	36	5662,05	203834	93798
		м				
89	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	36,36	5880,00	213797	
		м				
90	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	36	313,94	11302	7326
		м				
91	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,016	199229,36	3188	2057
		км				
92	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	16,16	5880,00	95021	
		м				
93	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	16	313,94	5023	3256
		м				
94	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,014	199229,36	2789	1800
		км				
95	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	14,14	5880,00	83143	
		м				
96	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	14	313,94	4395	2849
		м				
97	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,026	199229,36	5180	3343
		км				

98	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	26,26	5880,00	154409	
		м				
99	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	26	313,94	8162	5291
		м				
100	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,03	199229,36	5977	3827
		км				
101	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	30,3	5880,00	178164	
		м				
102	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	30	313,94	9418	6105
		м				
103	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,032	199229,36	6375	411[illegible]
		км				
104	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	32,32	5880,00	190042	
		м				
105	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	32	313,94	10046	6512
		м				
106	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,036	199229,36	7172	4628
		км				
107	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	36,36	5880,00	213797	
		м				
108	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	36	313,94	11302	7326
		м				
109	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,042	199229,36	8368	5400
		км				
110	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	42,42	5880,00	249430	
		м				
111	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	42	313,94	13185	8547
		м				
112	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,192	199229,36	38252	246[illegible]
		км				

113	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	193,92	5880,00	1140250	
		м				
114	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	192	313,94	60276	39072
		м				
115	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,14	199229,36	27892	17999
		км				
116	С130804-243 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1МПа, SDR 17 Дв310,3мм (футляр Д355х21,1мм)	141,4	5880,00	831432	
		м				
117	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200мм (Д160х9,5)	140	313,94	43952	28490
		м				
118	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (патрубок)	0,003	115636,32	347	306
		м				
119	С130806-89 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8,02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4мм (патрубок)	3	1060,00	3180	
		м				
120	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам.250 мм с гидравлическим испытанием	0,00348	174718,44	608	498
		км				
121	С130806-104 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8,02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4мм (патрубок)	3,48	1900,00	6612	
		м				
122	Е0109-34-1	Монтаж опрных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1т	0,04266	17355,77	740	486
		т				
123	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (пластина)	0,04266	130100,00	5550	
		т				
124	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм, 160 мм	0,00582	78005,00	454	389
		м				
125	С130804-379 Изм. И до. Вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1МПа, SDR 11 Дв129мм (Д160х14,6мм)	5,8782	1860,00	10933	
		м				
126	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен патрубков, переходов, муфт	24	300,57	7214	4010
		шт				
127	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ 160/СТ159х4	6	16475,23	98851	
		шт				
128	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладными нагревательными элементами Д160	12	2044,65	24536	
		шт				

129	СПРАЙС ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый с удлиненными хвостовиками Д160	6	4790,66	28744	
		шт				
130	С1541-0068	Диски из паронита марки ПМБ, толщиной 6 мм	0,006	51729,30	310	
		1000шт				
131	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 200 мм	6	395,32	2372	3024
		1 сальник				
132	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-4-3, БНИ-4, БНИ-5	0,00165	23500,00	39	
		т				
133	С11011-457	Пакля пропитанная	0,198	195,00	39	
		кг				
134	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,03	8942,18	268	21
		м3				
		Вход стального водопровода Д159х4,5 в землю с переходом на				
135	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (патрубок)	0,0106	115636,32	1228	1083
		км				
136	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы злектросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (патрубок)	10,62	1060,00	11257	--
		м				
137	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,003	174718,44	524	430
		км				
138	С130806-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4мм(футляр)	3	1900,00	5700	--
		м				
139	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,04266	17355,77	740	486
		т				
140	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (пластина)	0,04266	130100,00	5550	--
		т				
141	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм,160мм	0,0048	78005,00	374	321
		км				
142	С130804-379 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Db 129мм (Д160х14,6)	4,848	1860,00	9017	--
		м				
143	С130810-84	Отводы крутоизбгнутые /ГОСТ 17375-83/под углом 90 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм (Д168,3х7,1)	6	799,00	4794	--
		ШТ				
144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	12	300,57	3607	2005
		шт				
145	СПРАЙС ЛИСТ	Переход полиэтилен-сталь ПЭ160/СТ159х5	6	16475,23	98851	--
		шт				
146	СПРАЙС ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая с закладным нагревательным элементом Д160	6	2044,65	12268	
		шт				
147	С1541-0068 прим.	Диски из паронита марки ПМБ, толщиной 6 мм,	0,006	51729,30	310	--

		1000шт				
148	Е0116-30-2п рим.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	6	395,32	2372	3024
		1сальник				
149	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-1У-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0017	23500,00	39	-
		т				
150	С11011-457	Пакля пропитанная	0,198	195,00	39	--
		кг				
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетонная подготовка из бетона кл.В7,5)	0,03	8942,18	268	21
		м3				
		Колодец водопроводный диаметром 1500мм-8шт				
152	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17	8045,85	136779	43624
		м3				
153	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1500 мм КС15-9 (18шт)	16,02	8170,00	130883	--
		м				
154	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые 1ПП-15-1(8шт)	2,16	32100,00	69336	--
		м3				
155	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,16	-250,00	-540	--
		м3				
156	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,16	-134,00	-289	--
		м3				
157	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К-0,83	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 (20шт)	20	896,40	17928	--
		шт				
158	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПД-6(4шт)	3,4	32100,00	109140	--
		м3				
159	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС-7-3 (16шт)	16	2460,00	39360	--
		шт				
160	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15(8шт)	3,04	32100,00	97584	--
		м3				
161	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,04	-250,00	-760	--
		м3				
162	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,04	-134,00	-407	--
		м3				

163	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	8	8060,00	64480	--
		шт				
164	С12021-222	Стремянка С2-(8шт)	0,1366	151200,00	20660	--
		т				
165	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	3,14272	148,40	466	356
		м2				
166	Е0123-1-1	Устройство, песчаного основания	2,4	1626,20	3903	658
		м3				
167	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,4	27772,06	11109	4575
		м3				
168	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 (под упоры)	1,2	8205,37	9846	278
		м3				
169	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,232	6481,25	1504	281
		м3				
170	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	124,5	245,44	30557	5699
		м2				
		Итого:			**6915460**	1280716
		Накладные расходы:			**1280716**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**491771**	
		Всего:			**8687946**	
		РАЗДЕЛ 2. Разбор и восстановление асфальтобетонного покрытия				
171	Е0127-18-2 прим.	Разборка оснований гравийно-песчаных дорог	106,95	66,75	7139	3573
		м3				
172	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	57,04	408,11	23279	18402
		м3				
173	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	312,6505	27,10	8473	5931
		т				
174	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (мусор)	312,6505	68,94	21554	4311
		т				
175	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15см)	713	269,81	192373	10884
		м2				
176	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	713	378,02	269531	10431
		м2				
177	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	713	470,81	335690	10431
		м2				
		Итого:			**858039**	63963
		Накладные расходы:			**63963**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**55320**	
		Всего:			**977322**	
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТЫ Ф-1-9ШТ.ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ				
178	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	30,096	402,75	12121	13697
		м3				
179	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,656	134,10	1429	1615
		м3				
180	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	19,44	12,34	240	66
		м3				

181	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	1,08	8205,37	8862	250
		м3				
182	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,1016	266,00	293	--
		м3				
183	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона кл.В15	12,69	10581,86	134284	12446
		м3				
184	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,88035	133,00	1713	--
		м3				
185	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасычи сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01071	69000,00	739	--
		т				
186	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,12492	60500,00	7558	--
		т				
187	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,06966	68800,00	4793	
		т				
188	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,44496	61300,00	27276	--
		т				
189	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2763	64092,87	17709	999
		1т				
190	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2763	40200,00	11107	--
		т				
191	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (полоса 150х250х10)	0,05292	93997,62	4974	1844
		1т				
192	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (полоса 150х250х10)	0,05292	40200,00	2127	
		т				
		Крепление трубопровода				
193	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,3436	17355,77	5963	3914
		т				
194	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (швеллер 10)	0,3436	172800,00	59374	--
		т				
		Итого:			**300562**	34831
		Накладные расходы:			**34831**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**20124**	
		Всего:			**355517**	
		РАЗДЕЛ 4. КАМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КП-1				
195	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 (подбетонка)	1,14	8205,37	9354	264
		м3				
196	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетоиных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	8,28	11446,96	94781	16689
		м3				

197	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (плита днища Д35-20-1шт)	1,2	24500,00	29400	--
		м3				
198	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (плита перекрытия П21д-5-1шт)	0,29	24500,00	7105	--
		м3				
199	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (плита перекрытия П21д-5А-1шт)	0,12	24500,00	2940	--
		м3				
200	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (плита перекрытия П21д-5В-2шт)	0,98	24500,00	24010	--
		м3				
201	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,59	-250,00	-648	
		м3				
202	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,59	-134,00	-347	--
		м3				
203	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС-7-3 (1шт)	1	2460,00	2460	--
		шт				
204	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К-0,83	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 (1шт)	1	896,40	896	--
		шт				
205	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/,ГОСТ 3634-99	1	13400,00	13400	--
		комплект				
206	С12021-222	Стремянка С3-(1шт)	0,0203	151200,00	3069	--
		т				
207	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	0,4669	148,40	69	53
		м2				
208	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	1	2205,82	2206	1296
		м3				
		Водомерный узел для двойного ввода водопровода 2Д150-1шт				
209	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	2930	2150
		шт				
210	С130902-41	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 150 мм	5	22100,00	110500	--
		шт				
211	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 10О-250 мм(тройники, патрубки)	0,068996	247994,13	17111	[illegible]
		т				
212	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	757,00	7570	--

		шт				
213	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0344	149300,00	5134	--
		т				
214	С11011-163	Изделия резиновые технические морозостойкие (прокладки резиновые толщ.3мм Д215мм)	0,99	312,00	309	--
		кг				
		Водомерный узел со счетчиками Д100 с обводной линией с				
215	Е0116-22-3	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 150 мм, а диам. водомера до 100 мм	2	8445,51	16891	8329
		1узел				
216	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	2	18500,00	37000	--
		шт				
217	С130801-24	Обвязки водомеров турбинных из стальныхводогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 150 мм, d водомера 100 мм	2	23800,00	47600	--
		компл				
		0пора для водомерного узла ОП-4-3шт				
218	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т (опора)	0,169356	4646,85	787	335
		т				
219	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,169356	542,84	92	
		т				
220	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,155436	172800,00	26859	--
		т				
221	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами (гайки и шайбы)	0,01392	149300,00	2078	--
		т				
222	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (строительных конструкций камеры переключения)	51	245,44	12517	2334
		м2				
223	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на изольной мастике изолом в 1 слой	4	918,53	3674	680
		м2				
224	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой изол по изольной мастике	4	457,10	1828	267
		м2				
225	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 4 0 мм	15	91,37	1371	776
		м				
226	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 4 0 мм	0,3	18400,00	5520	--
		м3				
227	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 7 6 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм (фольгой алюминиевой)	15	220,05	3301	2768
		м				
228	С11011-999	Фольга алюминевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 19907-74/	0,66	2920,00	1927	--
		10м2				
		Итого:			**493694**	43290
		Накладные расходы:			**43290**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**32219**	
		Всего:			**569203**	

Локальная смета 6-1-2.На технологическое оборудование

2	Прайс лист	Насос противопожарный центробежный высокого давления Н110м, Q-63 м3,	2	537935,70	1075871	
		шт				
5	Прайс лист	Насос хозпитьевой центробежный высокого давления Н70м, С-15 м3/ч	3	114977,91	344934	
		шт				
		Итого:			**1420805**	
		Накладные расходы:			**0**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**0**	
		Всего:			**1420805**	
		В том числе оборудование			**1420805**	
		Всего по смете			**12010793**	
		В том числе оборудование			**1420805**	
		Итого без оборудования			**10589988**	
		Временные здания и сооружения 2,4%:			**254160**	
		Всего по объекту:			**10844148**	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			**98682**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**108441**	
		Дополнительные отпуска 0,4%:			**43377**	
		Итогов базовых ценах:			**12515452**	
		итого в текущих ценах СК=2,08774			**26129010**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**522580**	
		Итого стоимость в текущем уровне цен:			**26651591**	
		НДС 12%			**3198191**	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			**29849782**	
		В том числе оборудование			**3388668**	

ТОО "Банур-1"

инженер

ТОО "Шұғыла-2002"

директор

С.Битемиров

Форма № 3

СПРАВКА

стоимость выполненных работ за 25 декабря 2012 года

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Подрядчик: ТОО "Шұғыла-2002"

Договор: № 258/БК от «05» октября 2012 года

Наименования объекта "Строительство магистрального водопровода от ТЭЦ-3 до мкр.Шанырак г.Шымкент"

№№	Наименование затрат	С начало строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	73891205	82758150	17282075	19355924
	в том числе оборудование	5940214	6653040	2914618	3264372
	Итого к оплате	73891205	82758150	17282075	19355924

«Заказчик»
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент
_____ Б.Рысбаев

Подрядчик
директор ТОО "Шұғыла-2002"
_____ С.Битемиров

Форма 2

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Подрядчик ТОО "Шұғыла-2002"
Договор: № 258/БК от «05» октября 2012 года
Объект "Строительство магистрального водопровода от ТЭЦ-3 до мкр.Шанырак г.Шымкент"

Акт

О стоимости выполненных работ

за 25 декабря 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость Всего / ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Локальная смета 2-1.На сети водопровода				
19	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	8,472	10216,13	86551	106061
		км				
20	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,016	8097,13	130	167
		км				
71	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,028	10216,13	286	351
		км				
72	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,002	8097,13	16	21
		км				
		Итого:			**86983**	106600
		Накладные расходы:			**106600**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**11615**	
		Всего:			**205198**	
		Локальная смета 4-1 На сети электроснабжения				
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРЫ ВЛ-10КВ				
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(УСТАНОВКА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ ПоБ10-2 НА СТОЙКЕ СВ110-2)	15	1534,11	23012	11855
		опора				
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ110-3,5 (СВ110-2)	15	17600,00	264000	--
		шт				
		Металлоконструкции				
3	Прайс-лист	Оголовок ОГз 54	15	6260,34	93905	--
		шт				
4	Прайс-лист	Зажим плашечный соединительный SL 37.2	15	278,07	4171	--
		шт				
5	Прайс-лист	Изолированный кожух SP15	15	120,64	1810	--
		шт				
6	Прайс-лист	Штыревой изолятор SDI 37	45	2694,87	121269	--
		шт				
7	Прайс-лист	Спиральная вязка S0115.9585	90	775,80	69822	--
		шт				
		Грозозащита				
8	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI20.3	45	4077,70	183497	--
		шт				
9	Е0133-103-2	Установка одностоечных	2	3155,76	6312	3224
		опора				

10	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 (СВ110-2)	4	17600,00	70400	--
		шт				
		Металлоконструкции				
11	Прайс-лист	Оголовок Ors 59	2	4873,94	9748	--
		шт				
12	Прайс-лист	Крепление подкоса У1	2	1685,83	3372	--
		шт				
13	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	2	232,98	466	--
		шт				
		Арматура				
14	Прайс-лист	Зажим плашечный соединительный	6	278,07	1668	--
		шт				
15	Прайс-лист	Изолированный кожух SP15	6	120,64	724	--
		шт				
16	Прайс-лист	Штыревой изолятор SDI 37	6	2694,87	16169	--
		шт				
17	Прайс-лист	Спиральная вязка S0115.9585	12	775,80	9310	--
		шт				
		Грозозащита				
18	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI 20.3	6	4077,70	24466	--
		шт				
19	Е0133-103-6	Установка одностоечных	4	5510,24	22041	11832
		опора				
20	С143019-92 Изм. и	Стойки вибрированные для опор	12	17600,00	211200	--
		шт				
		Металлоконструкции				
21	Прайс-лист	М/Ктраверс ТМ73	4	4152,07	16608	--
		шт				
22	Прайс-лист	М/Ктраверс ТМэбО	4	1159,75	4639	--
		шт				
23	Прайс-лист	Накладка ОГ 52	4	245,64	983	--
		шт				
24	Прайс-лист	Хомут Х51	8	252,36	2019	--
		шт				
25	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	8	1599,60	12797	--
		шт				
26	Прайс-лист	Крепление изолятора KUSI	4	704,87	2819	--
		шт				
27	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	4	232,98	932	--
		шт				
		Арматура				
28	Прайс-лист	Зажим плашечный соединительный	20	278,07	5561	--
		шт				
29	Прайс-лист	Изолированный кожух SP15	20	120,64	2413	--
		шт				
30	Прайс-лист	Штыревой изолятор SDI 37	12	2694,87	32338	--
		шт				
31	Прайс-лист	Спиральная вязка S0115.9585	24	775,80	18619	--
		шт				
32	Прайс-лист	Скоба СК7	48	31,25	1500	--
		шт				
33	Прайс-лист	Композитный натяжной изолятор SDI90.150 24 кУ	24	3193,65	76648	--
		шт				
34	Прайс-лист	Зажим анкерный 30255	24	3022,38	72537	--
		шт				
35	Прайс-лист	Прокалывающий зажим SL 25.2	12	1008,65	12104	--
		шт				
36	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP16	12	239,70	2876	--
		шт				
		Грозозащита				

37	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI 10.2	24	2097,99	50352	--
		шт				
38	Е0133-107-1 прим.	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	12	459,29	5511	3033
		шт				
39	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /Опорно-анкерные плиты железобетонные П-3/	0,6	21300,00	12780	--
		м3				
40	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б АНКЕРНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ АмБ 10-21 НА СТОЙКЕ СВ110-2)	1	3155,76	3156	1612
		опора				
41	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5,СВ110-2	2	17600,00	35200	--
		шт				
		Металлоконструкции				
42	Прайс-лист	М/Ктраверс ТМ73	1	4152,07	4152	--
		шт				
43	Прайс-лист	М/Ктраверс ТМэ6Оа	1	1159,75	1160	--
		шт				
44	Прайс-лист	Накладка ОГ 52	1	245,64	246	--
		шт				
45	Прайс-лист	Хомут Х51	2	252,36	505	--
		шт				
46	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	1	1599,60	1600	--
		шт				
47	Прайс-лист	Крепление изолятора KUSI	1	704,87	705	--
		шт				
48	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	1	232,98	233	--
		шт				
		Арматура				
49	Прайс-лист	Зажим плашечный соединительный	4	278,07	1112	--
		шт				
50	Прайс-лист	Изолированный кожух SP15	4	120,64	483	--
		шт				
51	Прайс-лист	Штыревой изолятор SDI 37	1	2694,87	2695	--
		шт				
52	Прайс-лист	Спиральная вязка S0115.9585	2	775,80	1552	--
		шт				
53	Прайс-лист	Скоба СК7	12	31,25	375	--
		шт				
54	Прайс-лист	Композитный натяжной изолятор	6	3193,65	19162	--
		шт				
55	Прайс-лист	Зажим анкерный с0255	6	3022,38	18134	--
		шт				
56	Прайс-лист	Прокалывающий зажим SL 25.2	3	1008,65	3026	--
		шт				
57	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP16	3	239,70	719	--
		шт				
		Грозозащита				
58	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI 10.2	6	2097,99	12588	--

		шт				
59	Е0133-107-1 прим.	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	919	506
		шт				
60	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /Опорно-анкерные плиты железобетонные П-3/	0,1	21300,00	2130	--
		м3				
61	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0t38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б КОНЦЕВОЙ ОПОРЫ КмБ10-21 НА СТОЙКЕ СВ110-2)	1	3155,76	3156	1612
		опора				
62	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5,СВ110-2	2	17600,00	35200	--
		шт				
		Металлоконструкции				
63	Прайс-лист	М/Ктраверс ТМ73	1	4152,07	4152	--
		шт				
64	Прайс-лист	М/Ктраверс ТМэ6О	1	1159,75	1160	--
		шт				
65	Прайс-лист	Накладка ОГ 52	1	245,64	246	--
		шт				
66	Прайс-лист	Хомут Х51	2	252,36	505	--
		шт				
67	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	1	1599,60	1600	--
		шт				
68	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	1	232,98	233	--
		шт				
		Арматура				
69	Прайс-лист	Зажим плашечный соединительный	7	278,07	1946	--
		шт				
70	Прайс-лист	Изолированный кожух SP15	7	120,64	844	--
		шт				
71	Прайс-лист	Штыревой изолятор SDI 37	1	2694,87	2695	--
		шт				
72	Прайс-лист	Спиральная вязка S0115.9585	2	775,80	1552	--
		шт				
73	Прайс-лист	Скоба СК7	12	31,25	375	--
		шт				
74	Прайс-лист	Композитный натяжной изолятор SDI90.150 24 KV	6	3193,65	19162	--
		шт				
75	Прайс-лист	Зажим анкерный S0255	6	3022,38	18134	--
		шт				
76	Прайс-лист	Прокалывающий зажим SL 25.2	3	1008,65	3026	--
		шт				
77	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP16	3	239,70	719	--
		шт				
		Грозозащита				
78	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI 10.2	6	2097,99	12588	--
		шт				
79	Е0133-107-1 прим.	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	919	506

		шт				
80	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /Опорно-анкерные плиты железобетонные П-3/	0,1	21300,00	2130	--
		м3				
81	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ ОПОРЫ ОАмВЮ-21 НА СТОЙКЕ СВ110-2)	1	3155,76	3156	1612
		опора				
82	С143019-92 Изм. и	Стойки вибрированные для опор	2	17600,00	35200	--
		шт				
		Металлоконструкции				
83	Прайс-лист	М/Ктраверс ТМ73	1	4152,07	4152	--
		шт				
84	Прайс-лист	М/Ктраверс ТМэ6О	1	1159,75	1160	--
		шт				
85	Прайс-лист	Оголовок ОГэ 54	1	6260,34	6260	--
		шт				
86	Прайс-лист	Хомут Х51	2	252,36	505	--
		шт				
87	Прайс-лист	Крепление подкоса У52	1	1599,60	1600	--
		шт				
88	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	1	232,98	233	--
		шт				
89	Е0133-107-1 прим.	Установка анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	919	506
		шт				
90	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /Опорно-анкерные плиты железобетонные П-3/	0,1	21300,00	2130	--
		м3				
		Арматура				
91	Прайс-лист	Зажим плашечный соединительный	7	278,07	1946	--
		шт				
92	Прайс-лист	Изолированный кожух SP15	7	120,64	844	--
		шт				
93	Прайс-лист	Штыревой изолятор SDI 37	4	2694,87	10779	--
		шт				
94	Прайс-лист	Спиральная вязка S0115.9585	8	775,80	6206	--
		шт				
95	Прайс-лист	Скоба СК7	6	31,25	187	--
		шт				
96	Прайс-лист	Композитный натяжной изолятор SDI90.150 24 KV	3	3193,65	9581	--

		шт				
97	Прайс-лист	Зажим анкерный S0255	3	3022,38	9067	--
		шт				
98	Прайс-лист	Прокалывающий зажим SL 25.2	3	1008,65	3026	--
		шт				
99	Прайс-лист	Защитный кожух для зажима SP16	3	239,70	719	--
		шт				
		Грозозащита				
100	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI 20.3	3	2097,99	6294	--
		шт				
101	Прайс-лист	Разрядник искровой SDI 10.2	3	2097,99	6294	--
		шт				
		Итого:			**1801847**	36298
		Накладные расходы:			**36298**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**110289**	
		Всего:			**1948434**	
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование и кабели				
102	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	2238	997
		шт				
103	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	4098	2765
		шт				
104	75-4-34	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм	1	464000,00	464000	--
		шт				
105	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100x760x1410 мм	1	199400,00	199400	--
		шт				
106	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	1725	1545
		шт				
107	Прайс-лист стр.12	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ SZ-24	1	52061,68	52062	--
		к-т				
108	Прайс-лист	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ SE-20.2	3	1815,07	5445	--
		шт				
109	Прайс-лист	Дизельный генератор в закрытом кожухе с АВР, 50квт	1	934398,74	934399	--
		ШТ				
		МАТЕРИАЛЫ				

110	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,712	41504,56	29551	11642
		1км				
111	Прайс-лист	ПРОВОД 10КВ САМОНЕСУЩИЙ	2136	73,18	156305	--
		м				
112	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	140,10	701	563
		шт				
113	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0074	44300,00	328	--
		т				
114	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2,40х4мм	6	26,30	158	133
		м				
115	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0075	46400,00	350	--
		т				
116	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм (10)	240	30,30	7272	6338
		м				
117	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,148	45800,00	6778	--
		т				
118	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	24	131,70	3161	2567
		шт				
119	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,107	45300,00	4847	--
		т				
120	Е0133-107-1 прим.	Установка блоков бетонных объем ом до 0,2 м3 (фундамент под КТПН)	6	459,29	2756	1517
		шт				
121	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты ф ундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмак и и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелог о бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоу гольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и к руглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 9 56-93, ГОСТ 24476-80/	0,96	21300,00	20448	--
		м3				
		КАБЕЛБНЫЕ СЕТИ КЛ-0,4кВ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
122	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 г руппы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншея х с откосами	3,3077	40,41	134	53
		м3				

123	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,1023	262,72	27	30
		м3				
124	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,9125	6,48	12	4
		м3				
125	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,9125	21,55	41	32
		м3				
126	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,9125	14,12	27	8
		м3				
127	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6375	134,10	85	97
		м3				
128	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)/ при перемещении 2 группы грунтов до 10(50) м ЛИПШИЙ ГРУНТ В ОТВАЛ	0,86	9,24	8	3
		м3				
129	Е0101-24-10 К=4 К ОБЪЕМУ	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 50 М	3,44	7,91	27	9
		м3				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
130	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	11	36,70	404	164
		м				
131	Е0101-166-2 прим.	Устройство подстилающего слоя из мягкого грунта с просеиванием	0,77	134,10	103	117
		м3				
132	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	11	32,40	356	152
		м				
133	С143006-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,088	8290,00	730	--
		ЮООшт				
134	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	11	27,50	303	209
		м				
135	С151601-610 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х16 мм2	0,011	550800,00	6059	--
		1000м				
136	Е0125-29-1 ПРИМ.	Прокладка сигнальной ленты	0,011	1530,00	17	20
		км				
137	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	11	17,20	189	--
		пм				
		Итого:			**1904544**	28965
		Накладные расходы:			**28965**	

		Непредвиденные затраты 6%:			**16692**	
		Всего:			**1950201**	
		в том ч оборудование			**1655306**	
		Локальная смета 6-1-1				
		Водонапорная насосная станция				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	31	28,89	895	285
		м3				
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	262,72	920	1039
		м3				
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16,96	6,48	110	35
		м3				
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,24	134,10	569	642
		м3				
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 Подсыпка под полы и пазухи фундамента	13,36	27,84	372	115
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,32	21,55	653	501
		м3				
		ФУНДАМЕНТЫ				
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БЕТОНА кл. В3,5	2,8	8205,37	22975	649
		м3				
8	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	16,5	9918,67	163658	12448
		м3				
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0148	65000,00	962	--
		т				
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2301	67700,00	15575	--
		т				
11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных	0,7	9543,12	6680	528
		м3				
12	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь	0,0009	65000,00	59	--
		т				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,008	67700,00	539	--
		т				
14	Е0106-11-10	Укладка арматуры над отверстиями 100х100 и 400х400	0,0037	5239,08	19	8
		1т				

15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0037	53000,00	196	--
		т				
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОСЫ				
16	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов	0,463	10027,51	4643	342
		м3				
		СТЕНЫ				
17	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20мм	15,06	295,54	4451	1060
		м2				
18	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ МАРКИ М-50	32,99	6172,04	203616	32145
		м3				
19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой СГ-1 и СГ-2	0,06085	72779,65	4429	604
		т				
20	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00296	64100,00	190	--
		т				
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03874	41200,00	1596	--
		т				
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01915	68200,00	1306	--
		т				
23	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	96,69	-38,93	-3764	-4442
		м2				
		ПЕРЕГОРОДКИ				
24	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	--	405,94	--	--
		м2				
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00144	41200,00	59	--
		т				
26	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,002	50800,00	102	--
		т				
27	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00024	64100,00	15	--
		т				
28	Е0108-12-1	Укладка арматуры над отверстиями 500х500	0,01264	8679,65	110	126
		т				

29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01264	50900,00	643	--
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1/1ШТ/				
30	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,09	15704,02	1413	221
		м3				
31	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00215	65000,00	140	--
		т				
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0034	67700,00	230	--
		т				
		СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Пр-1/2ШТ/, Пр-				
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,01	312	200
		шт				
34	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15	0,52	25100,00	13052	--
		м3				
		ПОКРЫТИЕ /АС-10/				
35	Е0107-46-2	Установка панелей перекрытий с	3	2677,28	8032	3899
		шт				
36	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка	54	1060,00	57240	--
		м2				
37	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях (заделка швов между плитами цементным раствором М-200)	0,15	19484,15	2923	1006
		м3				
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,002	13010,10	26	25
		т				
39	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,002	45800,00	92	--
		т				
40	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,002	40200,00	80	--
		т				
		АНТИСЕЙСМОПОЯС /АС-10/				
41	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	2,52	11416,62	28770	3936
		м3				
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0783	67700,00	5301	--
		т				
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0232	65000,00	1508	--
		т				

44	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01776	45800,00	813	--
		т				
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	50600,00	455	--
		т				
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02584	93997,62	2429	901
		1т				
47	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02584	40200,00	1039	--
		т				
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ-2ШТ				
48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий	1,96	13347,44	26161	2827
		м3				
49	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14488	67700,00	9808	--
		т				
50	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02798	65000,00	1819	--
		т				
		КРОВЛЯ				
51	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,56	5016,02	37921	4271
		м3				
52	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ИЗ РАСТВОРА М100 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	54	174,21	9407	2610
		м2				
53	Е0112-17-2 к=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	540	5,85	3159	103
		м2				
54	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05824	64100,00	3733	--
		т				
55	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслоиных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	58,24	1091,99	63597	3387
		м2				
56	Е0110-5-1	Установка деревянных антисептированных пробок и брусков	0,15	22541,72	3381	649
		м3				
57	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и маетичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	12,76	857,38	10940	1087
		м				
		ДВЕРИ /АС-8/				

58	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,51	398,48	1399	789
		м2				
59	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (в перегородке)	1,39	634,99	883	338
		м2				
60	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,71	104,40	179	116
		м2				
61	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП	1,71	12300,00	21033	--
		м2				
62	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми	1,8	12300,00	22140	--
		м2				
63	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние (ДГ21-7)	1,39	4250,00	5908	--
		м2				
64	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	1960	--
		комплект				
65	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	2760	--
		комплект				
66	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	583	--
		шт				
		0КНА /АС-8/				
67	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	3,96	828,63	3281	1414
		м2				
68	С12061-13 прим.	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья (ОВ12-12)	2,88	5930,00	17078	--
		м2				
69	С12061-6 прим.	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья (ОВ12-9)	1,08	5710,00	6167	--
		м2				
70	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	3,96	767,76	3040	296
		м2				
71	С111-0937	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	3	333,50	1001	--
		комплект				
		ПОЛЫ				
		Тип-375А Керамическая плитка S=2,07m2				
72	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	2,07	34,81	72	29

		м2				
73	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщ.80мм	0,1656	8942,18	1481	115
		м3				
74	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на изольной мастике изолом в 1 слой	2,07	918,53	1901	352
		м2				
75	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой изол по изольной мастике	2,07	457,10	946	138
		м2				
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150 толщиной 15мм	2,07	221,38	458	142
		м2				
77	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,07	-31,70	-66	-2
		м2				
78	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,07	1434,93	2970	448
		м2				
79	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	2,2149	29,20	65	51
		м				
		Тип-740 Бетонный S=44,35m2				
80	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	44,35	34,81	1544	627
		м2				
81	Е0111-1-1	Устройство уплотняемых	3,548	8942,18	31727	2474
		м3				
82	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15 толщиной 20мм	44,35	361,07	16014	3162
		м2				
83	Е0111-15-2 к=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	88,7	-45,05	-3996	-212
		м2				
84	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	44,35	127,03	5634	6486
		м2				
85	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	47,4545	29,20	1386	1085
		м				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
86	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	28,8	55,64	1602	2142
		м				
87	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	74,27	57,56	4275	4065
		м2				
88	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатуркепотолков	46,42	17,43	809	672
		м2				
89	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	127,53	297,29	37914	18298
		м2				

90	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	64,7	17,43	1128	936
		м2				
91	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером маеляным разбеленным по штукатурке	51,08	173,10	8842	4238
		м2				
92	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,78	1861,06	38673	7283
		м2				
93	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,08	617,96	6229	3335
		м2				
94	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	12,168	208,02	2531	1826
		м2				
95	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	9,9	282,02	2792	2265
		м2				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
96	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	81,03	241,46	19565	9304
		м2				
97	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	9,45	241,46	2282	1085
		м2				
98	Е0115-155-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная (цоколя цементным раствором с добавлением пигмента)	9,45	51,24	484	151
		м2				
99	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0,8505	786,00	668	--
		кг				
100	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	92,49	13,73	1270	973
		м2				
		КРЫЛЫДО Кр-1 /1ШТ/ - АС-14				
101	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,53	10027,51	5315	392
		м3				
102	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00536	5239,08	28	11
		1т				
103	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00536	41200,00	221	--
		т				
		0ТМОСТКА				
104	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.150мм	7,128	8942,18	63740	4971

		м3				
		Итого:			**1071275**	151002
		Накладные расходы:			**151002**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**73337**	
		Всего:			**1295614**	
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование				
1	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые, объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	2	6964,00	13928	9558
		шт				
3	Ц0108-481-2 1	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	2	556,70	1113	641
		шт				
4	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	3	6282,00	18846	13037
		шт				
6	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	3	456,20	1369	688
		шт				
		Итого:			**35256**	23924
		Накладные расходы:			**23924**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**3551**	
		Всего:			**62731**	
		Локальная смета 6-1-2. Трубопроводы				
7	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	1,11475	23181,00	25841	20405
		т				
8	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	65	1200,00	78000	--
		м				
9	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,17442	33857,00	5905	4811
		т				

10	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм	17	714,00	12138	--
		м				
11	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,004	59769,00	239	201
		т				
12	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1	279,00	279	--
		м				
13	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	65	502,50	32663	11191
		м				
14	Ц0112-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 108 мм	17	408,50	6945	2376
		м				
15	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	1	224,00	224	79
		м				
16	Ц0112-754-5	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	4	3283,00	13132	10708
		врезка				
17	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375 83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	18	711,00	12798	--
		шт				
18	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375 83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	5	401,00	2005	--
		шт				
19	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	10	444,00	4440	--
		шт				
20	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	24	932,30	22375	18075
		шт				
21	С130902-41	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	24	22100,00	530400	--
		шт				
22	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,70	1003	864
		шт				

23	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7360,00	14720	--
		шт				
24	Ц0112-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	10	872,30	8723	7090
		шт				
25	С130903-20 прим.	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	11800,00	118000	--
		шт				
26	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	758	725
		шт				
27	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50мм	2	13000,00	26000	--
		компл				
28	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	68	231,52	15743	16111
		фланец				
29	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	68	757,00	51476	--
		шт				
30	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	592	655
		фланец				
31	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285,00	2280	--
		шт				
32	Е0125-123-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	107	645,28	69045	40157
		шт				
33	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	14	605,30	8474	4914
		шт				
34	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ (57х3)	4	605,30	2421	1404
		шт				
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45	21,80	981	236
		м2				
36	Е0113-26-6 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	90	24,84	2236	337
		м2				

37	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм (гильзы из труб д273х7)	2	775,56	1551	966
		м				
38	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	2	3280,00	6560	--
		м				
39	Е0116-30-3 прим.	Заделка из эластичных материалов гильз после прохода труб диам. до 300 мм	4	3549,82	14199	2696
		1сальник				
40	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях (раствором цементно-известковым)	0,02	20580,63	412	166
		м3				
41	Прайс лист	Стол-верстак производственный	1	16226,17	16226	--
		шт				
42	Сб.5.5тб.3 9п.1	Шкафчики для раздевалки	2	6515,00	13030	--
		шт				
43	Сб.5.3табл .2стр.17п. 319	Огнетушитель пениый ручной	2	2540,00	5080	--
		шт				
		Итого:			**1126894**	144167
		Накладные расходы:			**144167**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**74204**	
		Всего:			**1345265**	
		в том ч оборудование			**34336**	
		Локальная смета 6-1-3				
		На водопровод и канализация				
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм, 20мм	12	120,70	1448	1623
		м				
2	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	12	63,00	756	--
		м				
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	10,99	132	164
		м				
4	Е0116-27-10	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 150 мм	1	2768,57	2769	1984
		1врезка				
5	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	656	--
		шт				
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	473	346
		1шт				

7	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707,00	707	--
		шт				
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,80	22	5
		м2				
9	Е0113-26-6 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2	24,84	50	7
		м2				
		Итого:			**7013**	4129
		Накладные расходы:			**4129**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**669**	
		Всего:			**11811**	
		РАЗДЕЛ 2. Канализация				
10	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм (в земле)	8	712,05	5696	1262
		м				
11	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4	748,88	2996	527
		м				
12	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм,63х3,6	1	620,54	621	136
		м				
13	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,003	387809,07	1163	182
		км				
14	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	523	--
		шт				
15	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	9127	516
		комплект				
16	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	2910	190
		комплект				
17	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700,00	1700	--
		шт				
		Итого:			**24736**	2813
		Накладные расходы:			**2813**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**1653**	
		Всего:			**29202**	
		Локальная смета 6-1-4				
		ОТОПЛЕНИЕ				
1	Ц0108-602-2 прим.	Электропечь мощностью до 1 кВт, (2квт)	3	763,40	2290	1791
		шт				
2	Прайс лист	Печь электрическая типа ПЭТ-4Б	3	1360,06	4080	--
		шт				
3	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,40	763	597
		шт				
4	Прайс лист	Печь электрическая типа ПЭТ-4	1	1111,47	1111	--
		шт				

5	Прайс лист	Электрошнур для электропечи ПЭТ Ь-170см	4	125,32	501	--
		шт				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ				
6	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм(Д200)	1	498,77	499	550
		шт				
7	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	2720	--
		шт				
8	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм (Д400)	1	681,41	681	726
		шт				
9	С131305-13	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-4, d патрубка 400 мм	1	4720,00	4720	--
		шт				
10	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	900	85
		шт				
11	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	3355	689
		шт				
12	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	321	248
		шт				
13	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,44	1790,91	2579	489
		м2				
		Итого:			**24520**	5175
		Накладные расходы:			**5175**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**1440**	
		Всего:			**31135**	
		в том ч оборудование			**5693**	
		Локальная смета 6-1-5				
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (шкаф учетаШУ-400)	1	514,00	514	261
		шт				
2	Прайс-лист	Стоимость шкафа учета ШУ-400 /ЩУРв-3-30/	1	3375,21	3375	--
		шт				
3	Прайс-лист	Счетчик 3-Х фазный СА4УИ672 /ЦЭ6803/	1	4821,73	4822	--
		шт				
4	Прайс-лист	Трансформатор тока Т-0,66 400/5А	1	838,56	839	--
		шт				

21	С151801-76 прим.	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВЗ-60 М1Б 56, 67, силумин (ПВЗ-40)	3	3280,00	9840	--
		шт				
22	С151801-86	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВЗ-100 М1 56, 67 Б сталь	2	9290,00	18580	--
		шт				
23	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	623	47,20	29406	18111
		м				
24	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,525	13300,00	6983	--
		1000м				
25	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,225	50600,00	11385	--
		1000м				
26	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,145	82200,00	11919	--
		1000м				
27	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	175	34,20	5985	3890
		м				
28	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dh 25 мм (Ду-20мм)	17,5	777,00	13598	--
		10м				
29	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	97	39,00	3783	2405
		м				
30	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dh 32 мм	9,7	999,00	9690	--
		10м				
31	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	272	19,60	5331	4264
		м				
32	Ц0108-415-1	Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2 (3х40мм)	2	208,60	417	123
		м				
33	С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 4 0 мм, толщина 4 и 5 мм (3х40мм)	0,0006	341500,00	219	--
		т				
34	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 (сеч.25х4мм)	25	31,00	775	670

		м				
35	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм,25х4мм /ГОСТ 103-76/	0,0196	46400,00	911	--
		т				
36	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (сеч.40х4мм)	20	35,90	718	623
		м				
37	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0251	46400,00	1166	--
		т				
38	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм,16мм	25	35,50	888	777
		м				
39	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0395	44300,00	1750	--
		т				
40	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	514	261
		шт				
41	Прайс-лист	Стоимость металлоконструкций щита-бокса ЩРН-12	1	1253,65	1254	--
		ШТ				
42	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	2005	871
		шт				
43	Прайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК/ВА-4 7-2 9/(16А)	3	238,99	717	--
		ШТ				
44	Прайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК/ВА-47-29,3Р/(16А)	1	238,99	239	--
		ШТ				
45	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	862	327
		шт				
46	Прайс-лист	Выключатель автоматический ИЭК/ВА-47-29/(50А)	1	301,88	302	--
		ШТ				
47	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста УЗО-22-Е	2	467,40	935	500
		шт				
48	Прайс-лист	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО-22-Е	2	1149,48	2299	--
		ШТ				
49	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	13	216,30	2812	1228
		шт				
50	С151701-14	Светильник потолочный, тип НППОЗ-100-001-МУЗ	12	871,00	10452	--
		шт				
51	С151701-4 прим.	Светильники для местного освещения,тип САО-25	1	970,00	970	--
		шт				

52	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 (ЛОН-60)	12	24,00	288	--
		шт				
53	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 (ЛОН-25)	1	24,00	24	--
		шт				
54	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	229	197
		шт				
55	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	4720	--
		шт				
56	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47,00	282	260
		шт				
57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	780	--
		шт				
58	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182,00	182	--
		шт				
59	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,70	376	330
		шт				
60	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195,00	1170	--
		шт				
61	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35 ,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,01	26100,00	261	--
		1000шт				
62	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ (КУВ-1М)	0,012	16300,00	196	--
		1000шт				
63	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	155	66,80	10354	3549
		м				
64	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,155	52100,00	8076	--
		1000м				
		Итого:			**267238**	47091
		Накладные расходы:			**47091**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**14873**	
		Всего:			**329202**	
		в том ч оборудование			**66439**	
		Локальная смета 6-1-6				
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	7510	6440
		шт				
2	Прайс-лист	Прибор "Кварц"	1	3085,91	3086	--
		шт				

3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,90	740	625
		шт				
4	Прайс-лист	Датчик дымовой ИП212-141	2	356,39	713	--
		шт				
5	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	702	654
		шт				
6	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	1	59,00	59	--
		шт				
7	С151802-21 прим.	Коробка универсальная УК-2П УСТРОЙСТВО ОКОНЕЧНОЕ	1	59,00	59	--
		шт				
8	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	10	61,10	611	440
		м				
9	С151607-292 прим.	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 (КСПВ 1х2х0,5)	0,01	3660,00	37	--
		1000м				
10	Ц0110-683-1 3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220,00	3220	1782
		шт				
11	Прайс-лист	Звуковой оповещатель "Сирена"	1	335,42	335	--
		шт				
		Итого:			**17072**	9941
		Накладные расходы:			**9941**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**1373**	
		Всего:			**28386**	
		в том ч оборудование			**4134**	
		Локальная смета 6-2.Выгреб				
		Земляные работы				
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,7424	33,67	193	77
		м3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,1776	262,72	47	53
		м3				
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,31	6,48	21	7
		м3				
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,31	21,55	71	55
		м3				
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,31	14,12	47	14
		м3				

6	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (лишний грунт)	2,61	56,25	147	59
		м3				
7	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишний грунт)	4,5675	17,73	81	16
		т				
		Выгреб-1,4м3-1шт				
		Колодец УТ-1				
8	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	0,78	8814,45	6875	2223
		м3				
9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ д ля сооружений водопровода, канализации, резервуаро в, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-10(1шт)	0,18	32100,00	5778	--
		м3				
10	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной с тоимости за изменение класса бетона всех видов, кр оме ячеистого: выше 15 до 20	0,18	-250,00	-45	--
		м3				
11	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной с тоимости за изменение класса бетона всех видов, кр оме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,18	-134,00	-24	--
		м3				
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водоп роводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-10-9(2шт)	1,78	8170,00	14543	--
		м				
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ дл я сооружений водопровода, канализации, резервуаров , колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП-1-10-1(1шт)	0,1	32100,00	3210	--
		м3				
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	-250,00	-25	--
		м3				
15	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	-134,00	-13	--
		м3				
16	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К-0,83	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 (1шт)	1	896,40	896	--
		шт				

17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	8060	--
		шт				
18	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	22099,03	1105	415
		м3				
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,1	245,44	4688	874
		м2				
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (скобы)	0,0093	52400,00	488	--
		т				
21	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,4	1823,25	729	235
		м3				
22	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен выгреба глиной (стен и днище)	8,86	2205,82	19544	11479
		м3				
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,25мм	19,19	221,38	4248	1320
		м2				
24	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	19,19	31,70	608	21
		м2				
25	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5,6	224,89	1259	692
		м2				
		Итого:			**72531**	17540
		Накладные расходы:			**17540**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**5404**	
		Всего:			**95475**	

Локальная смета 7-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	150	0,28	42	13
		м2				
2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	150	12,51	1876	623
		м3				
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	150	14,12	2118	635
		м3				
4	Е0101-35-2	Устройство дорожного полотна бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	150	12,61	1892	637
		м3				
5	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	150	47,43	7114	2386
		м3				

6	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	262,5	17,73	4654	931
		т				
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЕ ПОКРЫТИЕ S=42m2				
7	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 16 см	42	286,57	12036	641
		м2				
		Итого:			**29732**	5866
		Накладные расходы:			**5866**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**2136**	
		Всего:			**37734**	
		Локальная смета 7-2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
1	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	3	269,49	808	532
		яма				
2	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	3	190,24	571	729
		шт				
3	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быс трорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, берез а, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карага ч," черемуха), без кома, высотой 1,5 до 2м	3	972,00	2916	--
		шт				
		Итого:			**4295**	1261
		Накладные расходы:			**1261**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**333**	
		Всего:			**5889**	
		Локальная смета 7-3. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
1	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа БЗВ-1, строительные работы	33	9154,62	302102	32872
		м				
2	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	47820	6426
		ворота				
3	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	28440	3060
		ворота				
		Итого:			**378362**	42358
		Накладные расходы:			**42358**	
		Непредвиденные затраты 6%:			**25243**	
		Всего:			**445963**	
		Локальная смета 7-4.ИРРИГАЦИЯ				
		Земляные работы				
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,4496	33,67	251	100
		м3				

2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,2304	262,72	61	68
		м3				
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещёнии 2 группы грунтов до 5 м	3,65	6,48	24	7
		м3				
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,65	21,55	79	60
		м3				
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,65	14,12	52	15
		м3				
6	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (лишний грунт)	4,03	56,25	227	91
		м3				
7	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишний грунт)	7,0525	17,73	125	25
		т				
		Лоток				
8	Е0107-31-5	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	2,72	3995,05	10867	7199
		м3				
9	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	24	2030,00	48720	--
		м				
		Решетка Р-1				
10	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,03197	9850,48	315	215
		т				
11	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,03197	27935,09	893	532
		т				
12	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,02716	47200,00	1282	--
		т				
13	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00481	45800,00	220	--
		т				
14	Е0113-16-6 К=2 к объему	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза)	1,85426	21,80	40	10
		м2				
15	Е0113-26-6 К=2 к объему	Окраска металлич еских огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,85426	24,84	46	7
		м2				
		Итого:			**63202**	8329
		Накладные расходы:			**8329**	

		Непредвиденные затраты 6%:			4292	
		Всего:			75823	
		В том числе оборудование			0	
		Всего по смете			7898062	
		В том числе оборудование			1765908	
		Итого без оборудования			6132154	
		Временные здания и сооружения 2,4%:			147172	
		Всего по объекту:			6279326	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			57142	
		Затраты на выслугу лет 1%:			62793	
		Дополнительные отпуска 0,4%:			25117	
		Итогов базовых ценах:			8190286	
		итого в текущих ценах СК=2,08774			17099188	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			341984	
		Итого стоимость в текущем уровне цен:			17441172	
		НДС 12%			2092941	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			19534113	
		Понижающий коэфицент			19355924	
		В том числе оборудование			3264372	

инженер ТОО "Банур-1"

_____

Подрядчик

ТОО "Шұғыла-2002"

_____ Битемиров С.