Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар н.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети.Газопроводные сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **39** от **03.08.2019**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 28.11.2019 | 01.11.2019 | 30.11.2019 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Подземный газопровод низкого давления(полиэтилен)** | | | | |
| 1 | 1 | 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 1,000 | 20123,54 | 20124 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7428,77* | *7429* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1490,63* | *1491* |
| 2 | 2 | СТ123-020403-1808 | Шар резиновый д 100мм | шт. | 2,000 | 167,40 | 335 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,40* | *25* |
| 3 | 3 | СТ121-010102-0201 | Глина шамотная | т | 0,002 | 52828,20 | 127 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3913,20* | *9* |
| 4 | 4 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 1,000 | 2939,10 | 2939 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *918,39* | *918* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *217,71* | *218* |
| 5 | 5 | 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010** | шт | 1,000 | 6647,40 | 6647 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *492,40* | *492* |
| 6 | 6 | 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка | комплект | 1,000 | 13829,61 | 13830 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4550,92* | *4551* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1024,42* | *1024* |
| 7 | 7 | 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41н N 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1,000 | 61545,96 | 61546 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4558,96* | *4559* |
| 8 | 8 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80** | шт. | 2,000 | 2933,28 | 5867 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *217,28* | *435* |
| 9 | 9 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Приварка патрубков из стальных электросварныхтруб, диаметр до 100 мм.Установка | т фасонных частей | 0,027 | 1526407,11 | 40718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530595,60* | *14154* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113067,19* | *3016* |
| 10 | 10 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | патрубки( 2шт; L | м | 1,000 | 2761,56 | 2762 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204,56* | *205* |
| 11 | 11 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | патрубки( 2шт; L | м | 1,600 | 2761,56 | 4418 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204,56* | *327* |
| 12 | 12 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,005 | 1526407,11 | 7632 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530595,60* | *2653* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113067,19* | *565* |
| 13 | 13 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2,000 | 1583,28 | 3167 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *117,28* | *235* |
| 14 | 14 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Приварка переходника к убопроводу,диам.100 мм | шт | 2,000 | 1829,44 | 3659 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *782,89* | *1566* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *135,51* | *271* |
| 15 | 15 | 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый ной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 8975,88 | 17952 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *664,88* | *1330* |
| 16 | 16 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 2,000 | 1993,88 | 3988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,66* | *1245* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *295* |
| 17 | 17 | 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварна я ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010 | шт. | 2,000 | 3751,92 | 7504 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *277,92* | *556* |
| 18 | 18 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км убопровода | 0,002 | 571192,57 | 914 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *226644,95* | *363* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42310,56* | *68* |
| 19 | 19 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подач и газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,600 | 2403,00 | 3845 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *178,00* | *285* |
| 20 | 20 | 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные, диаметр 200 мм. Укладка/ФУТЛЯР/ | км трубопровода | 0,001 | 1899702,50 | 1900 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *683311,79* | *683* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *140718,70* | *141* |
| 21 | 21 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 1070 5-80 | м | 1,000 | 7557,84 | 7559 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *559,84* | *560* |
| 22 | 22 | 1122-0601-0806 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальны е диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикорро зионной изоляции из полимерных липких лент | км труб опровода | 0,001 | 1067170,23 | 1067 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *178831,02* | *179* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79049,65* | *79* |
| 23 | 23 | 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 1,620 | 843,48 | 1366 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,48* | *101* |
| 24 | 24 | 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный эмульсионный ГО СТ 30693-2000 | кг | 0,400 | 480,60 | 192 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,60* | *14* |
| 25 | 25 | 2113-0810-0304 РСНБ РК 2015 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина0,6 мм | м2 | 2,000 | 359,64 | 719 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,64* | *53* |
| 26 | 26 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 100 мм. Протаскиван ие в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,000 | 2179,51 | 2180 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *923,48* | *923* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,45* | *161* |
| 27 | 27 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 0,125 | 39463,62 | 4933 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7933,06* | *992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2923,23* | *365* |
| 28 | 28 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов | шт | 2,000 | 1993,88 | 3988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,68* | *1245* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *295* |
| 29 | 29 | 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 5809,32 | 11619 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *430,32* | *861* |
| 30 | 30 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции для опирания задвижки массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,011 | 147650,37 | 1670 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51736,37* | *585* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10937,06* | *124* |
| 31 | 31 | 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,011 | 295913,52 | 3347 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21919,52* | *248* |
| 32 | 32 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты шебеночное. Устройство | м3 основания | 1,350 | 7508,03 | 10136 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *1673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *751* |
| 33 | 33 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,610 | 26038,77 | 15884 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1131,61* | *690* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1928,80* | *1177* |
| 34 | 34 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м огрод | 11,000 | 5572,36 | 61296 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2304,51* | *25350* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *412,77* | *4540* |
| 35 | 35 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,325 | 235266,00 | 76485 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *76801,84* | *24968* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17427,11* | *5666* |
| 36 | 36 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,169 | 282448,08 | 47593 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20922,08* | *3525* |
| 37 | 37 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,008 | 223641,00 | 1823 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *135* |
| 38 | 38 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,124 | 236880,72 | 29432 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17546,72* | *2179* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 39 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,002 | 237604,32 | 380 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17600,32* | *28* |
| 40 | 40 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 20,800 | 652,32 | 13569 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,32* | *1005* |
| 41 | 41 | 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 1,000 | 1622,36 | 1622 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *777,71* | *778* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *120,17* | *120* |
| 42 | 42 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,027 | 235266,80 | 6305 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *76801,84* | *2058* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17427,11* | *467* |
| 43 | 43 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001 | 223641,00 | 277 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *21* |
| 44 | 44 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,022 | 236880,72 | 5188 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17546,72* | *384* |
| 45 | 45 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,000 | 237604,32 | 95 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17600,32* | *7* |
| 46 | 46 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1,700 | 652,32 | 1109 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,32* | *82* |
| 47 | 47 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001 | 221763,96 | 177 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16426,96* | *13* |
| 48 | 48 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,200 | 352,08 | 70 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,08* | *5* |
| 49 | 49 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 26,400 | 124,62 | 3290 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,64* | *677* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,23* | *244* |
| 50 | 50 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 26,400 | 184,38 | 4868 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *795* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *361* |
| | | | **Раздел: ПРОКОЛ ПОД ДОРОГОЙ L=20м** | | | | |
| 51 | 51 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 118,000 | 239,47 | 28257 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,77* | *4103* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,74* | *2093* |
| 52 | 52 | 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м | м3 грунта | 2,200 | 4904,66 | 10790 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1901,03* | *4182* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *363,31* | *799* |
| 53 | 53 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,200 | 1330,72 | 2928 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *515,78* | *1135* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,57* | *217* |
| 54 | 54 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 118,000 | 71,00 | 8378 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,35* | *1339* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,26* | *621* |
| 55 | 55 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 118,000 | 220,61 | 26032 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *71,16* | *8397* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,34* | *1928* |
| 56 | 56 | 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах I-2 групп | м | 20,000 | 3859,20 | 77184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1049,08* | *20982* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *285,87* | *5717* |
| 57 | 57 | 2301-0405-0606 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 20,000 | 9570,96 | 191419 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *708,96* | *14179* |
| 58 | 58 | 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух | м кожуха | 20,000 | 3910,54 | 78211 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *958,61* | *19172* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *289,67* | *5793* |
| 59 | 59 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1,000 | 4932,95 | 4933 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *991,63* | *992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *365,40* | *365* |
| 60 | 60 | 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 2,000 | 1188,25 | 2377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *388,57* | *777* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88,02* | *176* |
| 61 | 61 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1,000 | 10558,42 | 10558 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3538,27* | *3538* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *782,11* | *782* |
| 62 | 62 | 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015 | Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м | шт. | 1,000 | 17307,00 | 17307 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1282,00* | *1282* |
| 63 | 63 | 2302-0301-1545 РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 2582,28 | 2582 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *191,28* | *191* |
| 64 | 64 | 1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 | Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство | колонка | 1,000 | 13148,82 | 13149 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3405,60* | *3406* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *973,99* | *974* |
| 65 | 65 | 2301-0201-0225 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,200 | 5338,44 | 1068 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *395,44* | *79* |
| 66 | 66 | 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,003 | 1668121,56 | 4421 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *123564,56* | *327* |
| 67 | 67 | 2113-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000 | 736491,96 | 32 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54554,96* | *2* |
| 68 | 68 | 2102-0101-2614 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,014 | 20709,00 | 290 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1534,00* | *21* |
| 69 | 69 | 2110-0502-0112 РСНБ РК 2015 | Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 2,000 | 1510,92 | 3022 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,92* | *224* |
| 70 | 70 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 2,000 | 1993,88 | 3988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,68* | *1245* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *295* |
| 71 | 71 | 2302-0302-8904 РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 471,96 | 472 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,96* | *35* |
| 72 | 72 | 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 821,88 | 822 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,88* | *61* |
| | | | **Раздел: Выход из земли** | | | | |
| 73 | 73 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 1,000 | 1829,44 | 1829 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *782,89* | *783* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *135,51* | *136* |
| 74 | 74 | 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 8975,88 | 8976 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *664,88* | *665* |
| 75 | 75 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1,000 | 1993,88 | 1994 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,68* | *623* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *148* |
| 76 | 76 | 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 3751,92 | 3752 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *277,92* | *278* |
| 77 | 77 | 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,001 | 2158654,01 | 2159 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *759312,90* | *759* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159900,30* | *160* |
| 78 | 78 | 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,000 | 7557,84 | 7558 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *559,84* | *560* |
| 79 | 79 | 1122-0601-0806 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,001 | 1067170,23 | 1067 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *178831,02* | *179* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79049,65* | *79* |
| 80 | 80 | 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м2 | 0,810 | 843,48 | 683 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,48* | *51* |
| 81 | 81 | 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,200 | 480,60 | 96 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,60* | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 82 | 82 | 2113-0810-0304 РСНБ РК 2015 | Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм | м2 | 1,000 | 359,64 | 360 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,64* | *27* |
| 83 | 83 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,000 | 2179,51 | 2180 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *923,48* | *923* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,45* | *161* |
| 84 | 84 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 0,125 | 39463,62 | 4933 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7933,06* | *992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2923,23* | *365* |
| | | | **Раздел: Наземный газопровод (сталь) от выхода из земли** | | | | |
| 85 | 85 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001 | 1526407,11 | 1374 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530595,60* | *478* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113067,19* | *102* |
| 86 | 86 | 2302-0101-1037 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1,000 | 840,24 | 840 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,24* | *62* |
| 87 | 87 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1,000 | 5042,52 | 5043 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2128,61* | *2129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *373,52* | *374* |
| 88 | 88 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1,000 | 42772,32 | 42772 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3168,32* | *3168* |
| 89 | 89 | 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,000 | 2359,80 | 4720 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,80* | *350* |
| 90 | 90 | 1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы наземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,120 | 1576227,61 | 189147 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *571288,10* | *68555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116757,60* | *14011* |
| 91 | 91 | 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 120,000 | 1955,88 | 234706 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,88* | *17386* |
| 92 | 92 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие | т | 0,015 | 458978,40 | 6958 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33998,40* | *515* |
| 93 | 93 | 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000 | 806063,40 | 6 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59708,40* | *0* |
| 94 | 94 | 2113-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,000 | 846,72 | 1 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,72* | *0* |
| 95 | 95 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 31,000 | 1400,98 | 43430 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *600,22* | *18607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,78* | *3217* |
| 96 | 96 | 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 30,000 | 954,72 | 28642 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,72* | *2122* |
| 97 | 97 | 2302-0103-3415 РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 1,000 | 779,76 | 780 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57,76* | *58* |
| 98 | 98 | 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,052 | 317666,92 | 16658 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *97332,71* | *5104* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23530,88* | *1234* |
| 99 | 99 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,048 | 236880,72 | 11342 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17546,72* | *839* |
| 100 | 100 | 2105-0304-0107 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,005 | 226977,12 | 1013 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16813,12* | *77* |
| 101 | 101 | 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,007 | 574275,80 | 3858 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42538,80* | *286* |
| 102 | 102 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 65,000 | 124,62 | 8100 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,64* | *1666* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,23* | *600* |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 103 | 103 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115 | м2 | 65,000 | 231,48 | 15046 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *1957* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,15* | *1115* |
| 104 | 104 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 120,000 | 972,91 | 116749 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *438,60* | *52632* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,07* | *8648* |
| | | | ИТОГО: | | | | 1783109 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 319129 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 132082 |
| | | | Итого с временными | | 1,3 % | 23180,00 | 1806288 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 3,12% | 117114,46 | 1923402,46 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами 2% | | 2% | 38468,05 | 1961870,50 |
| | | | Итого с учетом договорной цены | | 0,900000154 | | 1765683,76 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 211882,05 | 1977565,81 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**Государственное учреждение**
**Темирский районный районный отделархитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Биалиев А.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО " Актобе Нефте Газ Строй"**

_____ **Утемисов С.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "МастИнжПроект"**

_____ **Бадмагамбетов М.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Караша Сэрен"**

_____ **Сарин К.М.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области.**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наимен. | КОД |
| | | | №39 | 03.08.2019 | | |
| | | | | | | |

| Наименование пусковых объектов, комплексов, работ. | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС | В отчетном месяце | из графы № 1 | | | | |
| | | | СМР | Стоимость оборудо- вания | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего с начала строительства | 5 270 176,80 | 4 705 515,00 | 4 705 515,00 | 0,00 | 0,00 | 564 661,80 | 5 270 176,80 |
| Акт № 2 | | 1 765 683,76 | 1 765 683,76 | | | 211 882,05 | 1 977 565,81 |
| Всего за ноябрь 2019 года | | 1 765 683,76 | 1 765 683,76 | | | 211 882,05 | 1 977 565,81 |

Итого к оплате : 1 977 565,81 Один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят пять тенге восемьдесят один тиын

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**Государственное учреждение**
**Темирский районный районный отделархитектуры,**
**градостроительства и строительства"**
**Биалиев А.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**
**Естемисов С.М.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская, Темирский, Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8** | **100140014846** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2** | **070340011917** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 39 от 03.08.2019 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 13 | 28.11.2019 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Строительство наружной ИЖС сети газоснабжения для 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области" | | | раб | 1 | 1 977 565,81 | 1 977 565,81 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 977 565,81 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Естемисов С.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2019

М.П.