Заказчик : ТОО " Компания " Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: ТОО" Мостоотряд 8"
договор №250-РП от 09.06.2015.г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Комплексные работы по реализация первого пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - строительство железнодорожного моста через реку Акбулак
Дата начала работ по договору: 09.06.02015г.
Дата окончания работ по договору: 20.04.2016г.
Сумма аванса по договору:(30 %) 238 950 232,8

С П Р А В К А № 1/V
о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате за май 2017г.

1.	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства, в том числе за отчетный месяц	тг	811 754 169
1.1	в том числе НДС, 12%	тг	86 973 660
2.	Выполнено по акту Ф-2в в текущем месяце	тг	65 147 758
2.1	в том числе НДС, 12%	тг	6 980 117
3	Удержание:		
3.1	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту 30%	тг	14 968 309,50
3.2	3% генподрядных отчислений	тг	1 954 432,74
3.3	3% на окончание работ (обеспечение качества) п.3.2 договора	тг	1 954 432,74
3.4	Итого удержаний	тг	18 877 174,98
4.	Сумма к оплате за выполненные работы по настоящему акту за вычетом удержаний	тг	46 270 583,02
4.1	в том числе НДС, 12%	тг	4 957 562,47
5.	Остаток аванса	тг	0,00

ЗАКАЗЧИК : _____ Мурзинов С.М.
И.О. управляющего директора Дивизиона
"Строительство вокзального комплекса"
ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

ПОДРЯДЧИК _____ Аксёнов В.Ю.
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

ЗАКАЗЧИК: ТОО " Компания " Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса"

Наименование объекта: Строительство железнодорожного моста через реку Акбулак

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г.

код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	код	организ.-правовая форма наименование	код
			№250-РП	09.06.2015 Г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	724 780 509								86 973 660	811 754 169
	В том числе:										
	за отчетный месяц		58 167 641							6 980 117	65 147 758
	Всего к оплате:	65 147 758	*(Шестьдесят пять миллионов сто сорок семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) тенге*								

ЗАКАЗЧИК _____ Мурзинов С.М.
И.о. управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жөндеуші

ПОДРЯДЧИК: _____ Аксёнов В.Ю.
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

ЗАКАЗЧИК: ТОО " Компания " Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса"

Договор №250-РП от 09.06.2015г.

Сводная справка Форма №2 за май месяц 2017года

№ п/п	№ акта	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001 г., тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге	НДС 12%, тенге	Стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	№1	Строительство железнодорожного моста через реку Акбулак . Второй путь. Прегон ст. Астана- ст. Сороковая	**463 531**	**1 267 475**	**152 097**	**1 419 572**
1	№2	Строительство железнодорожного моста через реку Акбулак . Четвертый путь. Прегон ст. Астана- ст. Сороковая	**20 809 088**	**56 900 166**	**6 828 020**	**63 728 186**
		ВСЕГО в текущих ценах	**21 272 619**	**58 167 641**	**6 980 117**	**65 147 758**

ЗАКАЗЧИК _____ Мурзинов С.М.
И.о. управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

ПОДРЯДЧИК: _____ Аксёнов В.Ю.
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство железнодорожного моста через реку Акбулак . Перегон ст. Астана-ст. Сороковая

Договор №250-РП от 09.06.2015г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-22-1.1 Мост на втором ж/д пути

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы "в стесненных условиях"								
		Раздел: Мост на втором ж/д пути								
		Береговые опоры (работы "в стесненных условиях")								
1	**С010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**24**	**122,59**		**2942**				
		т								
2	**С010333-А18-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17,9 км, класс груза 1**	**809,136**	**143,25**		**115911**				
		т								
3	**Е0101-19-1К=4**	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2км**	**449,52**	**6,44**	**5,8**	**2895**	**2605**	**943**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,16**	**0**	**972**	**97**	**0,01**	**5**
4	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**449,52**	**3,54**	**3,06**	**1592**	**1375**	**662**	**0**	**1**
		м3		**0,45**	**1,07**	**202**	**481**	**97**	**0**	**2**
5	**С010333-А18-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17,9 км, класс груза 1**	**334,25**	**143,25**		**47882**				
		т								
6	**Е0101-19-2К=4**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2км**	**191**	**7,07**	**6,3**	**1351**	**1204**	**435**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,35**	**0**	**448**	**97**	**0,01**	**2**
7	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	**191**	**4,35**	**3,73**	**830**	**713**	**341**	**0**	**1**
		м3		**0,55**	**1,29**	**105**	**246**	**97**	**0**	**1**
8	**С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 (D299) мм, толщина стенки 8,0 мм**	**3,65**	**4697**		**17144**				
		м								
9	**Е0130-83-1**	**Окраска тела устоев**	**55**	**292,48**	**5,42**	**16086**	**298**	**2183**	**0,18**	**10**
		м2		**34,42**	**1,99**	**1893**	**109**	**109**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б устоев мостов перхлорвиниловыми красками	55	113,79	16,92	6258	930	2934	0,24	13
		м2		42,7	6,23	2348	343	109	0,03	2
11	Е0101-17-20#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта ДЛЯ ЗАСЫПКИ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	106	46,81	45,67	4962	4841	923	0,01	1
		м3		0,94	8,04	100	852	97	0,03	3
12	С010333-А15-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	185,5	122,59		22741				
		т								
13	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	86	3,23	3,23	277	277	93	0	0
		м3		0	1,12	0	96	97	0	0
14	Е0101-27-10 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 20м)	86	4,78	4,78	411	411	138	0	0
		м3		0	1,66	0	143	97	0,01	0
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	154,22	0	3084	0	3485	1,12	22
		м3		154,22	0	3084	0	113	0	0
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	106	24,78	5,19	2626	551	2014	0,12	13
		м3		19,58	0	2076	0	97	0	0
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	106	16,16	13,8	1713	1462	516	0,01	1
		м3		1,86	3,16	197	335	97	0,01	1
18	Е0101-17-20#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	105	46,81	45,67	4915	4796	915	0,01	1
		м3		0,94	8,04	99	844	97	0,03	3
19	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17,9 км, класс груза 1	183,75	143,25		26323				
		т								
20	Е0101-19-2К=4	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2км	105	7,07	6,3	743	662	239	0	0
		м3		0	2,35	0	246	97	0,01	1
21	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	105	4,35	3,73	456	392	187	0	0
		м3		0,55	1,29	58	135	97	0	0
22	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций -в три слоя	1,65	18185,81	0	30007	0	2729	8,28	14
		т		1517,57	0	2504	0	109	0	0
23	С11051-43	Пролетное строение Рельсы старогодные, 3 группа	3,796	15600		59219				
		т								
		Итого по разделу: Мост на втором ж/д пути				370369				
		ИТОГО:				370368	20518			1089
						60854	5250			21
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				66925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**66925**				
		Итого с накладными				**437293**				
		- заработная плата				**10039**				
		- трудоемкость				**33**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**26238**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**463531**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,68077				**1 242 623**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**24 852**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 267 475**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**152 097**				
		Итого с НДС				**1 419 572**				
		Всего:				**1 419 572**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мурзинов С.М.**
И.о. управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жөнекеуші"

Начальник СО _____ Каюпова К.К.

Начальник ПТО _____ Билялов Д.С.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Согласовано:
Руководитель проекта _____ Матвеев М.П.

Гл.инженер дирекции _____ Абсалимов А.Б.

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство железнодорожного моста через реку Акбулак . Перегон ст. Астана-ст. Сороковая
Договор №250-РП от 09.06.2015г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-22-1.2 Мост на четвертом ж/д пути

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Мост на четвертом ж/д пути								
1	С010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17,9 км, класс груза 1**	809,136	143,25		115911				
		т								
2	Е0101-19-1К=4	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2км**	449,52	6,44	5,8	2895	2605	943	0	0
		м3		0	2,16	0	972	97	0,01	5
3	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км на свалку, класс груза 1**	25,44	122,59		3119				
		т								
4	С010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17,9 км, класс груза 1**	167,125	143,25		23941				
		т								
5	Е0101-19-2К=4	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2км**	191	7,07	6,3	1351	1204	435	0	0
		м3		0	2,35	0	448	97	0,01	2
6	Е0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек под ростверки**	4,15	2889,65	44,47	11992	185	1689	2,29	9
		м3		357,08	16,38	1482	68	109	0,08	0
7	Е0130-13-1#т.ч. п-1.5, п-1.11 и п-3.6 К=2,0	**Устройство монолитных ж/б насадок, бетон В25 F300 (сульфатостойкий)**	45,4	12031,4	2155,88	546226	97877	135881	11,22	510
		м3		2111,4	634,46	95858	28804	109	2,52	114
8	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	47,216	144		6799				
		м3								
9	С143001-60	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	47,216	722		34090				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	0,0402	51400		2064				
		т								
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6674	67700		45182				
		т								
12	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0426	58700		2503				
		т								
13	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,542	58700		31814				
		т								
14	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	6,875	55500		381551				
		т								
15	Е0130-83-1	Окраска тела устоев	55	292,48	5,42	16086	298	2183	0,18	10
		м2		34,42	1,99	1893	109	109	0,01	1
16	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б устоев мостов перхлорвиниловыми красками	55	113,79	16,92	6258	930	2934	0,24	13
		м2		42,7	6,23	2348	343	109	0,03	2
17	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17,9 км, класс груза 1	185,5	143,25		26573				
		т								
18	Е0101-19-2К=4	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2км	106	7,07	6,3	750	668	241	0	0
		м3		0	2,35	0	249	97	0,01	1
19	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17,9 км, класс груза 1	183,75	143,25		26323				
		т								
20	Е0101-19-2К=4	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2км	105	7,07	6,3	743	662	239	0	0
		м3		0	2,35	0	246	97	0,01	1
21	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	105	4,35	3,73	456	392	187	0	0
		м3		0,55	1,29	58	135	97	0	0
22	Е0130-50-1	Устройство тротуарных консолей металлических	0,5376	41001,86	7219,13	22043	3881	12718	120,75	65
		т		20311,88	1391,39	10920	748	109	5,97	3
23	С12021-245	Стомость консоли, сталь 15ХСНД	0,5376	223538		120174				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0130-50-1	Устройство желоба металлического для прокладки кабеля с установкой уголков	1,114	41001,86	7219,13	45687	8044	26360	120,75	135
		т		20311,88	1391,39	22633	1550	109	5,97	7
25	С12021-245	Стомость желоба, сталь 15ХСНД	1,115	223538		249160				
		т								
26	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	56,335	21665,18	9445,65	1220508	532121	497264	34,27	1931
		т		5925,38	2172,7	333806	122399	109	9,12	514
27	С11051-43	Рельсы старогодные, 3 группа	3,796	15600		59219				
		т								
28	С12021-245ТЕХ.ЧАСТЬ табл.3,4,5,6	Металлическое пролетное строение из стали 15ХСНД	54,405	252597,94		13742591				
		т								
29	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	1,93	319700		617021				
		т								
30	Е0130-46-1	Подъем стальных пролетных строений длиной до 88м	1	219205,64	26330,32	219206	26330	70627	317,4	317
		м		57442,5	7352,81	57443	7353	109	27,69	28
31	Е0130-47-1	Опускание пролетных строений длиной до 88м	1	183561,98	15785,41	183562	15785	40261	180,55	181
		м		32343,75	4592,81	32344	4593	109	18,15	18
32	С12021-245ТЕХ.ЧАСТЬ табл.3,4,5,6	Металлические опорные части подвижные	2,27	230244,14		522654				
		т								
33	С12021-245ТЕХ.ЧАСТЬ табл.3,4,5,6	Металлические опорные части неподвижные	1,588	230244,14		365628				
		т								
		Итого по разделу: Мост на четвертом ж/д пути				18654080				
		Раздел: Лестничные сходы								
34	Е0101-165-6	Копание вручную для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	251,77	0	504	0	569	1,77	4
		м3		251,77	0	504	0	113	0	0
35	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2	2889,65	44,47	5779	89	814	2,29	5
		м3		357,08	16,38	714	33	109	0,08	0
36	Е0130-40-4	Сооружение железобетонных конструкций лестничных сходов на землю для пешеходных мостов через железные дороги	6,43	6523,29	3106,41	41945	19974	16506	9,02	58
		м3		1508,51	846,62	9700	5444	109	3,45	22
37	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундамента	2	19600		39200				
		м3								
38	С143021-7	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами /ГОСТ 9818-85/	12	3010		36120				
		м2								
		Итого по разделу: Лестничные сходы				123548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**18777628**	**711046**			**4155**
						613439	**173494**			**718**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**317246**				
		На металломонтажные работы				**536341**				
		Всего накладных расходов:				**853587**				
		Итого с накладными				**19631215**				
		- заработная плата				**128038**				
		- трудоемкость				**427**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1177873**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**20809088**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,68077				**55784476**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1115690**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**56900166**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6828020**				
		Итого с НДС				**63728186**				
		Всего:				**63 728 186**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мурзинов С.М.**
И.о. управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

Начальник СО _____ Каюпова К.К.

Начальник ПТО _____ Билялов Д.С.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Согласовано:
Руководитель проекта _____ Матвеев М.П.

Гл.инженер дирекции _____ Абсалимов А.Б.