Счет-фактура № 00000000212 от 27.04.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 104 от 06.02.2015 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе, ул.Маресьева 4А.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000082 от 27 Апреля 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140006764,Республика Казахстан ,г.Актобе, ул.Маресьева 4А. (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 050140006764, Республика Казахстан ,г.Актобе, ул.Маресьева 4А. (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работыпо " Реконструкции мемориального комплекса " Вечный огонь" по пр А.Молдоагуловой в г Актобе"	усл.	1	42 398 640,54	42 398 640,54	12%	5 087 836,86	47 486 477,40		
Всего по счету:					**42 398 640,54**		**5 087 836,86**	**47 486 477,40**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

2015

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Реконструкция мемориального комплекса "Вечный огонь" по пр.Молдагуловой г.Актобе

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		104	06.02.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	83 024 519,54						9 962 942,86	**92 987 462,40**
в том числе за отчетный месяц:		42 398 640,54	16 253 616,00	41 567 294,65		831 345,89	5 087 836,86	**47 486 477,40**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", Республика Казахстан ,г.Актобе, ул.Маресьева 4А.** — **050140006764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 104 от 06.02.2015 г

Номер документа	Дата составления
00000000082	**27.04.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работыпо " Реконструкции мемориального комплекса " Вечный огонь" по пр А.Молдоагуловой в г Актобе"			усл.	1	47 486 477,40	47 486 477,40
				Итого	**1**	**x**	**47 486 477,40**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) Руководит / _____ / Мадиев Н.С.

должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2015

М.П. **М.П.**

Наименование объекта: Реконструкция Мемориального комплекса "Вечный огонь" по пр.А.Молдагуловой в г.Актобе

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
27	Е0115-4-2	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	285,4	3373,19	14,93	962708	4261	877883	14,61	4168
		м2		2923,88	5,62	834475	1604	105	0,03	8
28	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным до толщины 30мм**	285,4	-48,06	-1,49	-13717	-425	-14126	-0,28	-79
		м2		-46,58	-0,56	-13293	-161	105	--	-1
30	Е0115-4-2	**Облицовка поверхностей плит гранитными полированными плитками Т40мм при числе плит в 1м2 до 3**	100,8	3373,19	14,93	340018	1504	310058	14,61	1472
		м2		2923,88	5,62	294727	567	105	0,03	3
31	Е0115-4-4	**Облицовка поверхностей плит гранитными полированными плитками Т40мм при числе плит в 1м2 до 6**	36,1	4509,39	15,50	162789	560	151264	19,90	718
		м2		3984,75	5,85	143849	211	105	0,03	1
32	Е0115-4-5	**Облицовка поверхностей плит гранитными полированными плитками Т40мм при числе плит в 1м2 более 6**	8,7	5514,78	15,50	47979	135	44491	24,15	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4864,50	5,85	42321	51	105	0,03	--
34	Е0115-10-1	Бордюры из полированных гранитных камней толщиной 150мм	28,33	11943,26	26,34	338353	746	322797	50,03	1417
		м2		10841,63	9,96	307143	282	105	0,05	1
36	Е0115-10-2	Бордюры из полированных гранитных камней толщиной 200мм	20,59	9437,81	38,04	194325	783	185474	40,02	824
		м2		8564,63	14,38	176346	296	105	0,07	1
38	Е0115-10-3	Установка полированных блоков	3,12	7560,38	64,38	23588	201	22458	33,35	104
		м2		6831,00	24,32	21313	76	105	0,12	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4193719				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4193719				

4-1 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

1	Ц0108-597-1	Металлическая стойка со светильниками	15	4110,00	1678,00	61650	25170	23342	8,00	120
		компл		1168,00	470,01	17520	7050	95	2,73	41
2	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	45	758,30	283,00	34124	12735	22316	2,48	112
		шт		441,00	81,00	19845	3645	95	0,47	21
3	Ц0110-901-12	Монтаж контрольной коробки	15	85,50	0,20	1283	3	629	0,23	3
		шт		38,00	0,10	570	2	110	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			151942				

РАЗДЕЛ 2.Материалы

10	СПрайслист	Металлическая стойка высотой Н-3,65м окрашенная под старину с кронштейном на три рожка, светильниками в количестве 3 штук с лампами	15	90787,19	--	1361808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151801-133	Коробка контрольная	15	1080,00	--	16200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1460688				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1612630				

6-1 ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
16	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	170	89,38	--	15195	--	1636	0,38	65
		м		80,21	--	13636	--	12	--	--
25	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	1	2722,90	1680,93	2723	1681	1303	2,24	2
		стык		450,23	635,62	450	636	120	4,06	4
28	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	6573,65	3540,94	6574	3541	3759	6,05	6
		врезка		1552,50	1338,75	1553	1339	130	6,54	7
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,05	6180,64	82,51	309	4	13	1,55	--
		м3		225,11	31,16	11	2	105	0,15	--
40	Е0119-3-1	Установка горелки ветроустройчивой	1	1429,71	1,96	1430	2	151	6,07	6
		устройст		1260,11	--	1260	--	12	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35077				
		РАЗДЕЛ 2.Разрушение и последующее востановление асфальтовых покрытий(внутриквартальных)-9,35м2								
46	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,935	762,30	85,16	713	80	50	0,17	--
		м3		24,59	15,95	23	15	133	0,05	--
47	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	9,35	200,51	42,86	1875	401	223	0,05	--
		м2		6,91	10,99	65	103	133	0,04	--
48	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 22см	93,5	14,16	1,71	1324	160	77	--	--
		м2		0,12	0,50	11	47	133	--	--
49	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,004675	40182,49	424,49	188	2	1	0,67	--
		т		--	176,18	--	1	133	0,73	--
50	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	9,35	578,71	19,19	5411	179	164	0,04	--
		м2		6,83	6,33	64	59	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см	18,7	68,85	--	1287	--	--	--	--
		м2		0,01	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11993				
		РАЗДЕЛ 3.Разрушение и последующее востановление асфальтовых покрытий-33,60м2								
55	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,35	762,30	85,16	2554	285	181	0,17	1
		м3		24,59	15,95	82	53	133	0,05	--
56	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	33,5	200,51	42,86	6717	1436	798	0,05	2
		м2		6,91	10,99	232	368	133	0,04	1
57	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	33,5	578,71	19,19	19387	643	586	0,04	1
		м2		6,83	6,33	229	212	133	0,02	1
58	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5см	67	68,85	--	4613	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36927				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			83997				

7-2 ПОКРЫТИЕ

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

Покрытие бетонной плиткой - 4580м2

2	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	4580	282,01	42,86	1291613	196313	109068	0,05	229
		м2		6,91	10,99	31655	50351	133	0,04	183
4	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	4580	118,88	52,60	544486	240908	515025	0,44	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,99	18,56	302220	85016	133	0,09	416
5	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	1850	550,00	--	1017500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	820	5359,68	8,29	4394941	6796	195139	1,15	943
		м		176,73	2,20	144920	1801	133	0,01	6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8551839				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8551839				

7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	430	67,48	11,84	29017	5093	33385	0,41	178
		м2		55,64	4,55	23924	1956	129	0,02	8
2	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	430	326,25	--	140286	--	43403	0,54	231
		м2		78,25	--	33646	--	129	--	--
3	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	430	244,40	--	105092	--	133724	1,55	668
		м2		241,07	--	103662	--	129	--	--
4	СРасп.№480-р	Стоимость рассады цветов	6880	1,25	--	8585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	656	7,05	0,43	4628	282	5744	0,05	31
		м2		6,62	0,16	4345	107	129	--	--
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	656	20,24	--	13278	--	7990	0,06	40
		м2		9,44	--	6194	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
7	Е0101-191-10	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см	1	26,70	2,25	27	2	18	0,14	--
		дерево		24,45	0,85	24	1	70	--	--
8	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	13	43,16	43,16	561	561	131	--	--
		пень		--	14,38	--	187	70	0,05	1
9	Е0147-15-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж существующей бордюрной зелени	6	24,37	7,23	146	43	154	0,12	1
		яма		17,15	2,74	103	16	129	0,01	--
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,585	27,10	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,585	76,60	--	45	--	9	0,32	--
		т		15,32	--	9	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			557810				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			557810				

7-4 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	У1-43-22	Скамья типа III, строительные работы	25	11394,07	1081,84	284852	27046	38157	6,80	170
		скамья		1123,65	329,94	28091	8248	105	1,60	40
2	У1-49-6	Урна стационарная, строительные работы	27	4352,68	37,66	117522	1017	50760	11,00	297
		урна		1782,00	8,46	48114	228	105	0,04	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520768				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			520768				

	ИТОГО по акту:	**Тенге**			**15 520 763**				
	Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**			**186 249**				
	Итого:	**Тенге**			**15 707 012**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08 %		Тенге			326 706				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			157 070				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			62 828				
	Итого по акту в базовых ценах 2001 года		Тенге			16 253 616				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года		Тенге			41 567 309				
	Итого с коэф.договорной цены к=0,99999966022		Тенге			41 567 294,65				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			831 345,89				
	Итого		Тенге			42 398 640,54				
	НДС 12%		Тенге			5 087 836,86				
	ВСЕГО:		Тенге			47 486 477,40				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
_____ Алдияров Н.С.

Технадзор:
ТОО "СулКер"_____ Тулегенов Ж.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.