Заказчик : *КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области*

Подрядчик : *ТОО Ил-44*

Наименование обьекта : *"Текущий ремонт зала борьбы дзюдо"*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правоваяформа		
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код	
		25	04.04.2018г					

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр .1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном баз.уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт зала борьбы дзюдо	1 995 000									1 995 000
ВСЕГО	1 995 000									1 995 000

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта

Директор Байкенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Ил-44

Директор Налибаев Б.А.

Заказчик : *КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области*

Подрядчик : *ТОО Ил-44*

Договор № 25 от 04 апреля 2018 г.

Форма 2

Наименование обьекта : "Текущий ремонт зала борьбы дзюдо"

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-	Стоимость ед, Экспл. машин / в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОТОЛОК								
1	11-0807001-0102	Леса мнаружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	85,4	570,22	1,56	48697	132	16241	0,50025	42,72135
		м2		373,64	0,73	31909	62	50,8	--	--
2	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	315	288,39	--	90843	--	49237	0,39100	123,165
		м2		288,39	--	90843	--	54,2		--
3	11-150403-0311	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	315	338,61	1,28	106663	403	53120	0,39100	123,165
		м2		307,11	0,61	96741	193	54,8	0,00075	0,23625
		РАЗДЕЛ2. СТЕНЫ								
4	12-120101-0706	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2раза с расчисткой старой краски более35%	374,4	659,27	2,45	246831	918	110011	0,66400	248,6016
		м2		495,94	1,24	185681	463	59,1	0,00160	0,59904
		РАЗДЕЛ 3. ТРИБУНА								
5	12-130103-0401	Облицовка из ДСП перегородок. Разборка	36,1	58,14	3,55	2099	128	1200	0,0731	2,63891
		м2		54,6	1,66	1971	60	59,1	0,002	0,0722
6	29-000001-0005(пл	Перегородки пластиковые , изготовление и	36,1	14286		515725				
		установка								
		м2								
7	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	140	78,66	1,81	11013	253	6438	0,1139	15,946
		м2		76,86	0,96	10760	134	59,1	0,0013	0,182
8	110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные								
		Выравнивание поверхностей под полы выравниваю-	140	890,99	16,37	124738	2292	23561	0,36064	50,4896
		щими смесями толщ слоя 5 мм		272,95	3,39	38213	475	60,9	0,00438	0,6132
		м2								
9	11-110101-3601	Покрытия из линолеума.								

		Устройство на клее "Бустилат"	140	1827,4	17,14	255836	2400	27646	0,4393	61,502
		м2		315,82	8,44	44215	1181	60,9	0,01063	1,4882
10	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее								
		КН-2	50	270,2	0,66	13510	33	2670	0,10339	5,1695
		м		87,38	0,32	4369	16	60,9	0,00038	0,019
		РАЗДЕЛ 4 .РАДИАТОРЫ								
11	11-150403-1001	Радиаторы, трубы диам менее 50мм и тому подобное.								
		Окраска масляная, количество окрасок 2	60,8	580,59	0,84	35300	51	18978	0,7429	45,16832
		м2		569,19	0,41	34607	25	54,8	0,0005	0,0304

ИТОГО прямые затраты по акту	1 451 255
в т.ч.	
зарплата рабочих	539 309
затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 610
в том числе зарплата машинистов. Тенге	2 609
материалы, изделия и конструкции , тенге	905 336
Накладные расходы I уровня, тенге	309 102
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 760 357
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	63 373
Итого, тенге	1 823 730
Сметная прибыль (8%), тенге	145 899
Итого по акту, тенге	1 969 628
Коэффициент уменьшения	0,98338
Итого, тенге	1 936 893
Налоги ТОО 3%	58 107
Всего по акту, тенге	1 995 000

ЗАКАЗЧИК :

КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта

Директор _____ Байкенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Ил-44

Директор _____ Налибаев Б.А.