Заказчик : *КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области*

Подрядчик : *ТОО Ил-44*

Наименование обьекта : *"Текущий ремонт зала художественной гимнастики"*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		24	04.04.2018г					

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр .1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном баз.уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт зала художественной гимнастики	1 395 000									1 395 000
ВСЕГО	1 395 000									1 395 000

ЗАКАЗЧИК :

КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта

Директор _____ Байкенов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Ил-44

Директор _____ Налибаев Б.А.

Заказчик : *КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области*

Подрядчик : *ТОО Ил-44*

Договор № 24 от 04 апреля 2018 г.

Наименование обьекта : *"Текущий ремонт зала художественной гимнастики"*

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-	Стоимость ед, Экспл. машин / в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ								
1	12-070101-0301	Плинтусы деревянные .Разборка	41,6	25,43		1058		625	0,03770	1,56832
		м		25,43		1058		59,1	--	--
2	11-110101-3901	Плинтусы деревянные . Устройство	41,6	334,71	1,78	13924	74	1665	0,08798	3,65997
		м		64,88	0,84	2699	35	60,9	0,001	0,04160
3	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные								
		Выравнивание поверхностей под полы выравниваю-	114	890,97	16,38	101571	1867	19185	0,36064	41,11296
		щими смесями толщ слоя 5 мм		272,95	3,39	31116	387	60,9	0,00438	0,49932
		м2								
4	11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные	570	151,16	2,45	86161	1395	5942	0,02174	12,3918
		Выравнивание поверхностей под полы выравниваю-		16,45	0,66	9379	378	60,9	0,00083	0,4731
		щими смесями.Добавлять или исключать на каждый 1мм								
		изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 К=5,000								
		м2								
5	11-110101-3407	Покрытие напольное ламинированное.Укладка по готовому	114	3318,99	9,79	378365	1116	23953	0,4025	45,885
		основанию с устройством звукоизоляционной прокладки		340,18	4,83	38780	551	60,9	0,00613	0,69882
		"плавающим" способом								
		м2								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
6	12-120104-0504	Стены простые.Очистка вручную от краски масляной с	130	173,41		22543		13324	0,257	33,41
		земли и лесов(прим)		173,42		22544		59,1		
		м2								
7	11-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное	130	1445,25	18,56	187883	2413	48998	0,738	95,94
		(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью		623,73	14,02	81085	1822	59,1	0,019	2,47

		толщ до 10мм для последующей окраски или оклейки								
		обоями								
		м2								
8	11-150403-0308	Стены.Окраска улучшенная масляными составми по								
		штукатурке за 2 раза К=2,000	260	951,2	2,61	247311	678	60408	0,5382	139,932
		м2		422,73	1,24	109911	322	54,8	0,0015	0,39
		РАЗДЕЛ 3 .РАДИАТОРЫ								
9	11-150403-1004	Радиаторы, трубы диам менее 50мм и тому подобное.								
		Окраска масляная, количество окрасок 2	6,8	580,74	0,88	3949	6	2123	0,7429	5,05172
		м2		569,26	0,44	3871	3	54,8	0,0005	0,0034
10	12-120103-0106	Поверхности металлические(регистры)								
		.Окраска масляными составами за 2 раза (прим). К=2,000	7,54	513,93	0,13	3875	1	1946	0,592	4,46368
		м2		436,6	0,13	3292	1	59,1	0,0001	0,00075

ИТОГО прямые затраты по акту	1 046 640
в т.ч.	
зарплата рабочих	303 735
затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 550
в том числе зарплата машинистов. Тенге	3 499
материалы, изделия и конструкции , тенге	735 356
Накладные расходы I уровня, тенге	178 169
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 224 809
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	44 093
Итого, тенге	1 268 902
Сметная прибыль (8%), тенге	101 512
Итого по акту, тенге	1 370 414
Коэффициент уменьшения	0,988292
Итого, тенге	1 354 369
Налоги ИП 3%	40 631
Всего по акту, тенге	1 395 000

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Специализированная Степногорская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта

Директор_____ Байкенов А.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Ил-44

Директор_____ Налибаев Б.А.