Заказчик : *ГУ "Управление физической культуры и спорта Акмолинской области"*

Форма 3

Подрядчик : *ТОО Ил-44*

Наименование обьекта : *"Текущий ремонт фасада административного здания"*

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правоваяформа	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		140	26.06.2018 г				

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр .1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном баз.уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт фасада здания	2 675 000	2 675 000								2 675 000
ВСЕГО	2 675 000	2 675 000								2 675 000

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление физической культуры и спорта Акмолинской области"

И.о. Руководителя _____ **Букубаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Ил-44

Директор _____ **Налибаев Б.А.**

Заказчик : *ГУ "Управление физической культуры и спорта Акмолинской области"*

Подрядчик : *ТОО Ил-44*

Договор № 140 от 26 июня 2018 г.

Наименование объекта : *"Текущий ремонт фасада административного здания"*

Форма 2

АКТ

приемки выполненных ремонтных работ за июль 2018г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: сметная прибыль	Затраты труда, чел-час, рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка, м2	158	383,72	1,57	60628	248	30733	0,4991	78,8578
				382,15	0,75	60380	118	50,8	0,0009	0,13904
2	11-340108-0705	Демонтаж облицовки стен и оконных откосов из сайдинга , м2	167,35	677,91	20,83	113448	3486	69014	0,8160	136,534290
				657,08	7	109962	1171	62	0,0082	1,372270
3	11-340108-0301	Демонтаж каркасов стен, м2	167,35	1113,49	54,17	186342	9065	113079	1,31560	220,16566
				1059,32	28,77	177277	4814	62,1	0,03370	5,63970
4	12-080101-0401	Подоконные отливы. Разборка , м	24,5	62,98	0,04	1543	1	911	0,0910	2,2295
				62,94	0	1542	0	59	-	-

2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	12-130103-0105	Разборка облицовки цоколя из керамических плит, м2	23,1	555,37	36,67	12829	847	7308	0,74300	17,16330
				518,7	16,62	11982	384	59	0,01990	0,49690
6	11-150108-1701	Стены фасада зданий. Облицовка керамогранитом на металлическом каркасе. (с учетом цоколя). М2	175	7927,02	24,13	1387228	4223	255232	3,10500	543,37500
				2650,58	10,86	463852	1900	54,8	0,01338	2,34150
7	11-150108-1801	Устройство несущего каркаса с шагом 600мм из Г-образного профиля (длчя наружных откосов) м2	20,14	2290,22	15,99	46125	322	12150	1,38184	27,83026
				1098,56	2,33	22125	47	54,8	0,00200	0,04028
8	11-150108-1808	Облицовка откосов металлосайдингом м2	20,14	644,29	2,14	12976	43	3440	0,40066	8,06929
				310,87	0,79	6261	16	54,8	0,00068	0,01370

9 21-050109-0110	Профилированный лист оцинк высотой профиля 8мм, толщ стали 0,5мм, толщ защ покрытия от 22 до 30 мм , м2	21,147	1274,03		26942				
0 11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинков стали с поимерным покр шир 250 мм.м2	24,5	1297,67	5,1	31793	125	4713	0,45138	11,05881
			350,2	0,85	8580	21	54,8	0,00075	0,01838
1 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка т	1,07	73		78				
2 41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 15 т. Класс гоузха 1. Расстояние перевозки 10 км. . Т	1,07	250,47		268				

3

Итого	1 880 200
в т.ч.	
зарплата рабочих-строителей, тенге	861 961
затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 360
в т.ч. Зарплата машинистов, тенге	8 471
материалы, изделия и конструкции, тенге	999 533
Перевозка грузов , тенге	346
Накладные расходы 1 уровня, тенге	496 580
Сметная прибыль (в %) тенге	2 376 780
Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге	
Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге	100 775
Итого, тенге	2 477 555
Сметная прибыль (7,97%), тенге	197 445
Всего по акту	2 675 000

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Управление физической культуры и спорта Акмолинской области"

И.о. Руководителя _____ Букубаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Ил-44

Директор _____ Налибаев Б.А.