Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор № 2 от «29» марта 2010 г.

Наименование стройки: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	23200447	25984501	23200447	25984501
	Оборудование в т.ч.	1305338	1461979	1305338	1461979
2	Авторский надзор 0,2%	46401	51969	46401	51969
	Всего к оплате ТОО "Комби-Строй-1"	23246848	26036470	23246848	26036470
	Кроме того(оплата ч/з заказчика)				
3	Инжиниринговые услуги 0,49%	113682	127324	113682	127324
4	Всего по объекту	23360530	26163794	23360530	26163794

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района»
_____ А.Нурсейтов

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ Н.Оразкулов

Специалист I категории:
_____

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ Н.А. Абишов

22.04.10

18	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR17 Dв 96 мм	м	4191,5	567	2376581	
42	С130805-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	шт	7	4130	28910	
		КОЛОДЦЫ ДИАМ. 2000 ММ-41 ШТ				0	
44	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 круглые (КЦД-20-1 шт, КЦП-1-20-1-1 шт.)	м3	30	32800	984000	
45	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20до 22,5	м3	30	-134	-4020	
47	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dv 2000 мм КЦ 20-9	м	18,49	10800	199692	
48	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dv 2000 мм КЦ 20-6	м	14,19	11880	168577	
		КОЛОДЦЫ ДИАМ. 1500 ММ-5 ШТ				0	
54	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ 15-9 -1 шт.	м	4,45	8530	37959	
55	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ 15-6 -1 шт.	м	2,95	9383	27680	
86	Е0122-1-6	Укладка футляров водопроводных труб ВТ-6 диам 350 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,1	1542739,1	154274	14639
87	Е0122-1-5	Укладка футляров водопроводных труб ВТ-6 диам 300 мм	км	0,1	1180479,7	118048	10068
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ S=270 Х1,1=297 М2					
95	ЕО127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	20	66,75	1335	668
96	ЕО127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, толщиной 12 см ТОЛЩИНОЙ 20 см	М2	100	373,97	37397	1526
		ИТОГО				**7521142**	
		Накладные расходы				**1353155**	
		непридвиденные затраты				**532458**	
		ВСЕГО				**9406755**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1					
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН)							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	ЕО101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА ППС	м3	6	7,91	47	15
2	ЕО101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 598 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	6	7,32	44	14
3	ЕО101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	34,6	28,89	1000	318

4	ЕО101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	1	423,9	424	479
5	ЕО101-139-1	Устройствогрунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	12,6	89	1121	304
6	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3	23	6,48	149	47
7	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	18,8	6,48	122	38
8	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,8	21,55	190	145
9	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7	134,1	939	1061
10	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,8	14,12	223	67
		ФУНДАМЕНТЫ					
11	ЕО106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН КЛ. В3,5	м3	1,3	9051,97	11768	301
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент.	м3	1,32	94	124	
13	ЕО106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов в МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 НА ССПЦ	м3	10,4	11201,75	116498	8823
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент.	м3	10,61	94	997	
15	ЕО106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0414	5239,08	217	88
16	с12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,0298	100000	2980	
17	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,0116	95500	1108	
18	ЕО108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов из ЦЕМЕНТНОГО Р-РА М200	м2	0,19	232,92	44	13
19	ЕО106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг САЛЬНИКИ	1Т	0,0116	70437,87	817	119
20	С12041-133	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	т	0,0116	18000	209	
21	ЕО116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1 сальник	2	770,63	1541	772
27	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0511	162700	8314	
		АНТИСЕСМОПОЯС					
30	ЕО106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,2	12472,22	14967	1874
31	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,0478	113900	5444	
32	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	т	0,043	118100	5078	
		ПЕРЕКРЫТИЕ					

33	ЕО10746-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	3	1572,33	4717	1852
34	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	13,05	2200	28710	
35	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	13,05	45	587	
36	С143017-60-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу- 1260-1350 кг/м2, пролет до 3 м	м2	13,05	31	405	
37	ЕО107-57-15	Промазка и расшивкап снизу швов панелей перекрытий раствором	м	5,8	55,91	324	431
		СТЕНЫ					
38	ЕО108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,98	6654,64	119650	17519
39	ЕО108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	53	-38,93	-2063	-2435
40	ЕО108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,045	8679,65	391	447
41	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-I, D 3мм	т	0,003	79200	238	
42	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, D 5мм	т	0,042	51500	2163	
43	ЕО106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК БЕТОН КЛ. В15	м3	0,15	16546,47	2482	369
44	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм	т	0,0046	109900	506	
45	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 10мм	т	0,0065	118100	768	
		ИТОГО				**333242**	
		Накладные расходы				**32661**	
		непридвиденные затраты				**21954**	
		ВСЕГО				**387857**	

Здание обслуживающего персонала

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1					
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	ЕО101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА ППС	м3	6	7,91	47	15
2	ЕО101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов доБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 м	м3	6	7,32	44	14
3	ЕО101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	34,6	28,89	1000	318
4	ЕО101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	1	423,9	424	479
5	ЕО101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	12,6	89	1121	304

6	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3	23	6,48	149	47
7	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	18,8	6,48	122	38
8	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,8	21,55	190	145
9	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7	134,1	939	1061
10	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,8	14,12	223	67
		ФУНДАМЕНТЫ					
11	ЕО106-1-1	Устройство бетонной подготовки БЕТОН КЛ. В3,5	м3	1,3	9051,97	11768	301
12	С143001-54	Надбавка к сметной стомости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,32	94	124	
13	ЕО106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 НА ССПЦ	м3	10,4	11201,75	116498	8823
	С143001-54	Надбавка к сметной стомости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10,61	94	997	
15	ЕО106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0414	5239,08	217	88
16	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,0298	100000	2980	
17	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,0116	95500	1108	
18	ЕО108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов из ЦЕМЕНТНОГО Р-РА М 200	м2	0,19	232,92	44	13
		АНТИСЕЙСМОПОЯС					
20	ЕО106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,2	12472,22	14967	1874
21	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А I, d 6мм	т	0,0478	113900	5444	
22	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А III, d 10мм	т	0,043	118100	5078	
		ПЕРЕКРЫТИЕ					
23	ЕО107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	3	1572,33	4717	1852
24	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	13,05	2200	28710	
25	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	13,05	45	587	
26	С143017-60-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу- 1260-1350 кг/м2, пролет до 3 м	м2	13,05	31	405	
27	ЕО107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	5,8	55,91	324	431
		СТЕНЫ					
28	ЕО108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,98	6654,64	119650	17519
29	ЕО108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	53	-38,93	-2063	-2435

	ЕО108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,036	8679,65	312	357
31	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I D 3мм	т	0,0024	79200	190	
32	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 d 5мм	т	0,0336	51500	1730	
33	ЕО106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК БЕТОН КЛ. В15	т	0,13	16546,47	2151	320
34	С12041-53	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0038	109900	418	
35	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса АIII, d 10 мм	т	0,0054	118100	638	
		ИТОГО				**321254**	
		Накладные расходы				**31631**	
		непридвиденные затраты				**17780**	
		ВСЕГО				**370665**	
		Водонапорная стальная башня емкостью 160 м3 высотой опоры 18 м					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1					
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				0	
46	С12021-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой от 0,5 до 1,0 т	т	12,25	153015	1874434	
47	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лесницы	т	0,4433	135037	59862	
		ИТОГО				**1934296**	
		Накладные расходы				**0**	
		непридвиденные затраты				**116058**	
		ВСЕГО				**2050353**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1					
		НА СЕТИ 10КВ					
3	75-4-38	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, мощность номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кв, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу-кабельный исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	шт	1	476800	476800	
4	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и10 Кв, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 у1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 Кв, напряжениеКЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	шт	1	261000	261000	
5	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,04	22000	880	
8	ЕПЭСС-1-91 ТБ12-7	Стоимость оборудования опоры КР-1	К-Т	1	8036,07	8036	
10	ППЭС1-91 ТБ16-5	Стоимость разъединителя с приводом	шт	1	22655	22655	
		ИТОГО				**769371**	
		Накладные расходы				**0**	

		непридвиденные затраты				3699	
		ВСЕГО				773070	
		в том числе оборудование				768491	
		ВСЕГО с оборудованием				12988893	
		в том числе оборудование				768491	
		ВСЕГО без оборудования				12220402	
		Временные здания и сооружения 3,1%:				378832	
		Итого:				12599235	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				114653	
		Затраты на выслугу лет 1%:				125992	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				50397	
		Итого с оборудованием:				13658768	
		СК=1,643-83%				18626325	
		СК=1,774-17%				4119211	
		ВСЕГО				22745537	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				454911	
		Итого:				23200447	
		НДС 12%				2784054	
		ИТОГО:				25984501	
		в том числе оборудование				1461979	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района ЮКО
_____ А.Нурсейтов

Тех. надзор:
_____

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»
Директор
_____Н.Абишов

начальник участка
_____Б.Аликулов

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор № 2 от «29» марта 2010 г.

Наименование стройки: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	33780910	37834619	10580463	11850118
	Оборудование в т.ч.	1305338	1461979	1305338	1461979
2	Авторский надзор 0,2%	67562	75669	21161	23700
	Всего к оплате ТОО "Комби-Строй-1"	33848472	37910288	10601623	11873818
	Кроме того(оплата ч/з заказчика)				
3	Инжиниринговые услуги 0,49%	165526	185390	51844	58066
4	Всего по объекту	34013998	38095678	10653468	11931884

«Заказчик»
«Отдел строительства архитектуры и градостроительства Созакского района»
_____ А.Нурсейтов

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ Н.Оразкулов

Специалист I категории:
_____

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ Н.А. Абишов

20.05.10.

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района ЮКО
Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Договор: № 2 от «29» марта 2010 г.
Объект: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

Акт

О стоимости выполненных работ за май месяц 2010 года

локальная смета 1-1

на подготовку территории строительства

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы
1	ЕО107-24-7	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м Демонтаж	м	122	410,07	50029	49025
		ИТОГО				**50029**	
		Накладные расходы				**49025**	
		непридвиденные затраты				**5943**	
		ВСЕГО				**104997**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2					
		НА ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ					
		земляные работы В9					
1	ЕО101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	30	39,72	1192	374
2	ЕО10333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 3	т	44	29,07	1279	256
3	ЕО101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3"	м3	15000	27,84	417600	128936
4	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	650	262,72	170768	192968
5	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6000	134,1	804600	909198
6	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2000	6,48	12960	4081
7	ЕО101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	2000	9,6	19200	6047
14	ЕО122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	2,1	70811,26	148704	132431
41	С130805-102	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-125 мм	шт	2	5020	10040	
86	Е0122-1-6	Укладка футляров водопроводных труб ВТ-6 диам 350 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,1	1542739,1	154274	14639
87	Е0122-1-5	Укладка футляров водопроводных труб ВТ-6 диам 300 мм	км	0,1	1180479,7	118048	10068
		ИТОГО				**1858664**	

		Накладные расходы				**1398998**	
		непридвиденные затраты				**195460**	
		ВСЕГО				**3453122**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1					
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН)							
		КРОВЛЯ					
46	ЕО112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	6,45	4140,52	26706	3644
47	ЕО112-17-1	Устройство выравнивающих цементно - песчаных стяжек толщиной 15 мм ПО УКЛОНУ ТОЛЩ. 25 мм	м2	64,5	197,92	12766	3117
48	ЕО112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	645	5,84	3767	123
49	ЕО 112-2-1	Устройство кровель плоских четырех слойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	64,5	1325,4	85488	3751
		ИТОГО				**128727**	
		Накладные расходы				**10635**	
		непридвиденные затраты				**8362**	
		ВСЕГО				**147724**	
Здание обслуживающего персонала							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1					
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
19	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	53	245,44	13008	2426
		кровля					
36	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,74	4140,52	7188	981
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих известково-песчаных стяжек толщиной 15(20) мм	м2	17,36	197,92	3436	839
38	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины известково-песчанных стяжек	м2	86,8	5,84	507	17
39	Е0110-5-1	Установка мауэрлата, лежня и опрных брусьев	м3	0,293	22541,72	6605	1268
40	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкции-каркасов, эстакад	м3	0,293	2637,04	773	109
41	Е0110-5-1	Укладка стоек, прогонов	м3	0,271	22541,72	6109	1173
42	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкции-каркасов, эстакад	м3	0,271	2637,04	715	101
43	Е0110-14-	Установка стропил	м3	0,686	21463,82	14724	2901
44	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкции-каркасов, эстакад	м3	0,686	2637,04	1809	254
45	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	28	1966,99	55076	9197
46	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ОБРЕШЕТКА	м3	0,26	12200	3172	
47	Е0110-52-1	Огнезащита под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	0,26	20,48	5	2
48	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	6	228,96	1374	1566
49	С11011-486	Соффит	1000м2	0,006	1048800	.6293	
50	Е0108-12-	Установка скрутки	т	0,002	8679,65	17	20
51	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, ф 4 мм	т	0,002	62100	124	

	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделии массой до 20 кг	т	0,0085	175710,1	1487	104
53	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0142	52657,31	748	712
54	С12041-90	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, ф 16-18 мм	т	0,0142	83500	1186	
		ИТОГО				**124355**	
		Накладные расходы				**21670**	
		непридвиденные затраты				**17780**	
		ВСЕГО				**163805**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3					
		на ограждение					
1	УI-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б5В-1, строительные работы	м	160	9154,62	1464739	159378
		ИТОГО				**1464739**	
		Накладные расходы				**159378**	
		непридвиденные затраты				**97447**	
		ВСЕГО				**1721564**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4					
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	ЕО101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	17	28,89	491	156
2	ЕО101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	1	353,25	353	399
3	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8	134,1	1073	1212
4	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8	21,55	172	132
5	ЕО101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосваля экскаваторами с ковшом с вместимостью 0,4 м3	м3	10	37,55	375	126
6	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалы /работающими вне карьеров/, растояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	17,5	29,07	509	102
7	ЕО111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ. 10 см	м2	8,42	591,83	4983	508
8	ЕО106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ15	м3	0,24	9194,77	2207	56
9	ЕО106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ-100	м3	6,74	12073,18	81373	9950
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,84	94	643	
11	ЕО111-19-3	Устройтво асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	3,53	264,44	933	137
12	ЕО111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	31,77	47,49	1509	162
13	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,28	258,92	590	157
14	ЕО106-36-4	Железнение поверхности	м2	2,28	59,59	136	123
15	ЕО115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	12,56	106,97	1344	801
16	ЕО106-36-4	Железнение поверхности	м2	12,56	59,59	748	678

17	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СНАРУЖИ	м2	18,22	245,44	4472	834
18	ЕО108-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	м3	3,01	2205,82	6640	3900
19	ЕО108-4--1	Гидроизоляция горизонтальная из цементно-песчаного раствора состава 1:2	м2	4,12	316,62	1304	290
20	ЕО106-22-1	Устройство безбалочных пекрытия толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПМ-1 ИЗ БЕnОНА В15	м2	2,4	14189,89	34056	3461
21	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из изкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 d 4 мм	т	0,017	62100	1056	
22	ЕО108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	4,8	1725,51	8282	4155
23	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	шт	300	43	12900	
24	ЕО106-18-9	Устройство перемычек ПРМ-1, ПРМ-2, ПМ1 из бетона кл. В15	м3	2,57	16546,47	42442	6306
25	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля А-III, D16-18	т	0,0223	105900	2362	
26	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,0068	109900	747	
27	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля А-III, D10	Т	0,0029	114300	329	
28	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В I, ВР-1 d 5мм	т	0,0073	51500	373	
29	ЕО110-5-1	Установка стропил, укладка мауэрлата, кобылок	м3	0,082	22541,72	1848	355
30	ЕО110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	м3	0,082	2637,04	216	30
31	ЕО112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5,75	512,05	2944	476
32	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,IV сорта	м3	0,041	8200	336	
33	ЕО110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	5,75	20,48	118	35
34	ЕО111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл. В 12,5	м2	1,23	403,91	497	88
35	ЕО110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,39	440,35	612	312
36	С12062-2	Блоки дверные входные однопольные глухими полотнами ДНГ 21-7 П; ДГ 21-8 П внутренние	м2	1,39	4250	5908	
37	ЕО110-20-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2	м2	0,213	666,8	142	72
38	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,1 до 0,6 м2	м2	0,213	4090	871	
39	ЕО115-203-5	Остекление оконным стеклом фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,213	650,98	139	29
40	ЕО110-5-1	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ	м3	0,074	22541,72	1668	320
41	ЕО110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	м3	0,074	2637,04	195	21

	ЕО110-23-5	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ЛЮКА	м2	0,84	442,3	372	205
43	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,84	1910	1604	
44	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-I, d-12мм	Т	0,0021	85500	183	
45	ЕО111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	18,3	51,34	939	259
46	ЕО 111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоевбетонных ОТМОСТКА	м3	2,75	10040,78	27562	1914
		ИТОГО				**258557**	
		Накладные расходы				**37767**	
		непридвиденные затраты				**17779**	
		ВСЕГО				**314103**	
		в том числе оборудование				**0**	
		ВСЕГО с оборудованием				**5905315**	
		в том числе оборудование				**0**	
		ВСЕГО без оборудования				**5905315**	
		Временные здания и сооружения 3,1%:				**183065**	
		Итого:				**6088380**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**55404**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**60884**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**24354**	
		Итого с оборудованием:				**6229021**	
		СК=1,643-83%				**8494454**	
		СК=1,774-17%				**1878548**	
		ВСЕГО				**10373002**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**207460**	
		Итого:				**10580462**	
		НДС 12%				**1269655**	
		ИТОГО:				**11850118**	
		в том числе оборудование				**0**	

«Заказчик»
Отдел строительства архитектуры и градостроительства Созакского района ЮКО
_____ А.Нурсеитов

Тех.надзор:
_____

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»
Директор
_____ Н.Абишов

начальник участка
_____ Б.Аликулов

Форма № 3

СПРАВКА №3

О стоимости выполненных работ за май месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор № 2 от «29» марта 2010 г.

Наименование стройки: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	56044202	62769506	22263292	24934887
	Оборудование в т.ч.	1305338	1461979	0	0
2	Авторский надзор 0,2%	112088	125539	44527	49870
	Всего к оплате ТОО "Комби-Строй-1"	56156290	62895045	22307819	24984757
	Кроме того(оплата ч/з заказчика)				
3	Инжиниринговые услуги 0,49%	274617	307571	109090	122181
4	Всего по объекту	56430907	63202616	22416909	25106938

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района»
_____ **А.Нурсейтов**

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ **Н.Оразкулов**

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ **Н.А. Абишов**

Ведущий специалист
_____ О.Бейсенбаев

26.05.10

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района ЮКО
Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Договор: № 2 от «29» марта 2010 г.
Объект: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

Акт

О стоимости выполненных работ
за май месяц 2010 года

локальная смета 1-2
На бурение скважины

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы

локальная смета 2-1
На водозабор
Сети В9 Земляные работы

		Колодец прямоугольный 3000х2250					
	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	9,4	1524,04	14326	5489
55	Е0106-33 4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	9,4	12651,73	118926	13877
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,59	266	2550	
57	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм	т	0,0035	118100	416	
58	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, д6 мм	т	0,0011	113900	128	
59	Е0106-11 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0026	93997,62	244	91
60	С12041-132	Металлизация	т	0,0026	40200	105	
61	Е0107-20 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделии массой до 20 кг	т	0,0098	175710,1	1722	121
62	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм	т	0,0128	118100	1512	
63	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, д6 мм	т	0,0019	113900	216	
64	Е0106-22 8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм+ МУ-1	м3	1,35	13864,31	18717	2842
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,38	266	366	

	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, д 12 мм	т	0,0889	115200	10241	
67	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: стальпериодического профиля класса А-III, ф 12 мм	т	0,0484	98800	4782	
68	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	2,17	1524,04	3307	1267
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,17	10040,78	21788	1513
70	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	294,03	294	290
71	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	8060	8060	
72	С12021-267	Стремянка	т	0,0171	133700	2284	
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60	245,44	14726	2746
		ИТОГО				**224711**	
		Накладные расходы				**28236**	
		непридвиденные затраты				**15177**	
		ВСЕГО				**268124**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2					
		НА ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ					
		земляные работы В9					
1	ЕО101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	30	39,72	1192	374
	ЕО10333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 3	т	44	29,07	1279	256
3	ЕО101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3"	м3	15000	27,84	417600	128936
4	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	м3	650	262,72	170768	192968
5	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4000	134,1	536400	606132
6	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	500	6,48	3240	1020
7	ЕО101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	500	9,6	4800	1512
13	ЕО122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	2,9	78245	226918	194022

[illegible]	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ ГОСТ 18599-2001/, Р1МПа, SDR 17, Дв 139,9 мм	м	2929,1	1190	3485629	
25	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	12	6480	77760	
26	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 125 мм	шт	6	9130	54780	
27	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	20	11500	230000	
32	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 125 мм	шт	105	618	64890	
33	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	180	492	88560	
[illegible]	С130805-103	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-150 мм	шт	3	5840	17520	
		Колодцы диам 2000 мм-41 шт					
43	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам 2000 мм (41шт)	м3	50	11315,25	565763	128306
44	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 круглые (КЦД-20-1 шт, КЦП-1-20-1-1шт)	м3	15,1	32800	495280	
45	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	15,1	-134	-2023	
46	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	45,1	-250	-11275	
		Колодцы диам 1500 мм- 5 шт					
50	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам 1500 мм (5шт)	м3	6,68	11315,25	75529	17129
51	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 круглые (КЦД-15-164 шт, КЦП-1-15-1-164шт)	м3	3,25	32800	106600	
52	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,25	-134	-436	
53	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,25	-250	-813	

	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	9,4	1524,04	14326	5489
58	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	9,4	12651,73	118926	13877
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,59	266	2551	
60	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм	т	0,0035	118100	416	
61	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, д6 мм	т	0,0011	113900	128	
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0026	93997,62	244	91
63	С12041-132	Металлизация	т	0,0026	40200	105	
64	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделии массой до 20 кг	т	0,0098	175710,1	1722	121
65	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм	т	0,0128	118100	1512	
66	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, д6 мм	т	0,0019	113900	216	
67	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм+ МУ-1	м3	1,35	13864,31	18717	2842
68	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,38	266	367	
69	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, д 12 мм	т	0,0889	115200	10241	
	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, ф 12 мм	т	0,0484	98800	4782	
71	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	2,17	1524,04	3307	1267
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,17	10040,78	21788	1513
73	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	294,03	294	290
74	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	8060	8060	
75	С12021-267	Стремянка	т	0,0171	133700	2284	
76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	59	245,44	14481	2701

00	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые из бетона М200 (КЦД-10, КЦП-1-10-1)	м3	0,28	32800	9184	
101	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,28	-134	-38	
102	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,28	-250	-70	
103	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1000 мм КЦ10-6	м	0,59	5863	3459	
104	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1000 мм КЦ10-9	м	0,89	5330	4744	
126	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые из бетона М200 (КЦД-10-1-1 шт, КЦП-1-10-1-1шт)	м3	26,6	32800	872480	
127	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	26,6	-134	-3564	
128	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	26,6	-250	-6650	
129	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1000 мм КЦ10-9-1шт	м	236,74	5330	1261824	
		ИТОГО				**8975798**	
		Накладные расходы				**1298846**	
		непридвиденные затраты				**616479**	
		ВСЕГО				**10891122**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1					
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН)							
Проемы							
55	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,73	440,35	1202	614
56	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,73	5610	15315	