	54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,09	94	572	
	ЕО122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д 2000	м3	3,72	19606,7	72937	14440
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,9	94	461	
16	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и иригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5 круглые	м3	1,02	32800	33456	
17	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм КЦО-1-2шт.	м	0,28	4487,5	1257	
18	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3-1шт.	м	0,58	5025	2915	
	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ-20-6, КЦ-20-6а	м	1,18	11880	14018	
20	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ-20-9-1шт.	м	3,56	10800	38448	
21	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 22,5	м3	1,02	-250	-255	
22	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,02	-134	-137	
23	ЕО106-19-2	Устройство поясов без опалубки УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ЗАМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5	м3	0,04	10080,15	403	35
	С11011-774	Скобы ходовые	шт	43,2	129	5573	
25	С12041-133	Лакокрасочные и другие не металлические покрытия	т	0,0432	18000	778	
26	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2	8060	16120	
27	ЕО115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2СКОБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	М2	2,78	165,83	461	316
28	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42,8	245,44	10505	1959
29	ЕО127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смПО ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ	м2	6,16	335,56	2067	203
30	ЕО110-50-8	Устройство КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ КЛД-1	м2	0,68	299,56	204	38
31	С11011-774	Скобы ходовые	кг	0,8	129	103	

	07-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	т	0,0336	13010,1	437	414
	С12041-133	Металлизация	т	0,0336	18000	605	
34	ЕО116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	м3	2	2017,57	4035	1008
35	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20,72	258,92	5365	1426
36	ЕО111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками и подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	2,07	10040,78	20784	1445
37	С143001-51	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого: выше 35 до 40	м3	2,11	415	876	
		ИТОГО				**325971**	
		Накладные расходы				**46453**	
		непридвиденные затраты				**22345**	
		ВСЕГО				**394769**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-3					
		НА ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ КАМЕРЫ-2 ШТ. Т.П. 901-2-0144 с.86					
1	ЕО120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	2	2268,8	4538	1155
2	ЕО120-14-1	Установка заслонов воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	2	255,17	510	478
3	С131306-2 13-6 2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм	шт	2	3600	7200	
4	ЕО120-1-1 20-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	4,8	1790,91	8596	1628
5	ЕО123-2-2 23-2 2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,004	515300,06	2061	386
		ИТОГО				**22906**	
		Накладные расходы				**3647**	
		непридвиденные затраты				**1593**	
		ВСЕГО				**28146**	
		Локальная смета 2-3-4					
		НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЗЕМНОЙ КАМЕРЫ -2 ШТ.					
1	ЦО107-247-1-0	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 8-25-70	шт	2	36802	73604	27672
2	С131001-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-70, подача 25 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2	37800	75600	
3	ЦО108-481-2-2	Подготовка машин электрических со щитовыми подшивниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.5 т	шт	2	702,7	1405	709
4	ЕО109-53-2	ОГОЛОВОК ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ	т	0,336	9850,48	3310	2258

	21-132	ОГОЛОВОК ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ	т	0,336	161100	54130	
	О122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОД	т	0,0116	247994,13	2877	1228
7	ЦО111-30-2	Приборы устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах-приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт	2	311,79	624	555
8	1704-20029	МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП 4 ТУ 25-02-943-74	шт	2	2502,6	5005	
9	ЦО112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного	шт	2	501,7	1003	864
10	С130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч 6 бр для воды и пара, Ру1 Мпа /10кгс/см2/,Dv 50 мм	шт	2	3500	7000	
11	С131103-3	Головки муфтовые до 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	2	194	388	
12	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11 Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа/16кгс/см2/, Dy 15	шт	2	328	656	
		ИТОГО				**225602**	
		Накладные расходы				**33286**	
		непридвиденные затраты				**15533**	
		ВСЕГО				**274421**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-5					
		НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ					
1	ЦО108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	1	782,34	782	615
2	15-14-40-48	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	ШТ	1	1197,67	1198	
3	ЕО120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	шт	1	2268,8	2269	578
4	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	1	1040	1040	
5	ЕО120-14-1	Установка заслонов воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1	255	255	239
6	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм	шт	1	3600	3600	
7	ЕО120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4	1810,91	7244	1357
		ИТОГО				**16387**	
		Накладные расходы				**2789**	
		непридвиденные затраты				**1151**	
		ВСЕГО				**20327**	
		локальная смета 2-3-7					
		НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ (НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН)					
1	ЦО108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ "КАСКАД"	шт	2	2849	5698	1000
2	ЦО108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	38	175,2	6658	3368
3	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000 м	0,02	79100	1582	

	1601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 5х6 мм2	1000 м	0,012	111540	1338	
	С151601-167	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2 5х16 мм2	1000 м	0,006	135200	811	
9	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000 м	0,022	4150	91	
10	ЦО108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10	125,6	1256	544
11	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	10	90	900	
14	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КСК-10	шт	2	1080	2160	
15	ЦО108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15	55	825	343
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-8					
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАЗЕМНОГО ПАВИЛЬОНА.							
НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН С БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКОЙ							
1	ЦО128-548-1	Установка для бактерицидного обеззараживания воды	шт	2	5633,17	11266	9036
2	ПРАЙС ЛИСТ	УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ БАКТЕРИЦИДНЫМИ ЛУЧАМИ УОВ-15-30	шт	2	742637,98	1485276	
3	ЕО116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1 счетчик	1	1705,1	1705	469
4	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВТ-80	шт	1	5760	5760	
5	ЦО112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,343	23181	7951	6278
6	ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,032	59769	1913	1609
7	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	м	20	1720	34400	
8	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3мм	м	8	398	3184	
9	ЦО112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм	м	20	502,5	10050	3443
11	ЦО112-1-1	трубопроводы из газопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	м	3	251,2	754	643
12	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	3	128	384	
13	ЦО112-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	м	3	148,8	446	164
14	ЦО112-808-4	Вентили клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 100 мм	шт	2	795,2	1590	1223
15	ЦО112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 125-150 мм С ЭЛЕКТРОПРИВОРОМ	шт	3	932,3	2797	2259

	112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2	688,9	1378	1151
	2307-11052	Задвижка с ЭЛ. ПРИВОДОМ 87 БО15, 30 Ч906БР, ДУ200, РУ10 ПО БЕЛГОРОДХИММАШ	шт	1	40950,8	40951	
18	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч 6бр для воды и пара, РУ1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	11500	23000	
19	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч 6бр для воды и пара, РУ1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 80мм	шт	2	5190	10380	
20	С130901-117	Вентили запорные муфтовые 15 ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа/16кгс/см2/,Dy 50 мм	шт	8	1260	10080	
21	ЦО112-791-1	Краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	шт	3	565	1695	1501
22	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10 Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа/6кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	2	331	662	
	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15 Д, Dy 15 мм	шт	1	707	707	
24	ЦО112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм ПЕРЕХОДЫ	шт	0,0051	23181	118	94
25	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали маркии 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	шт	2	478	956	
27	ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм Отводы	т	0,0025	59769	149	126
28	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90С с радиусом кривизны R-1,5Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5	227	1135	
29	ЦО112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм Отводы, Тройник	т	0,0607	23181	1407	1111
30	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90С с радиусом кривизны R-1,5Dy1 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	7	711	4977	
31	С130810-140	Тройники/ГОСТ17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	2	1290	2580	
32	СБ.№5.1 СТР.12П.13	Огнетушитель порошковыйи ОП-5-01	шт	1	2460	2460	
33	ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1153 А 2 РАЗА	шт	31	35,13	1089	116
34	2402-2005	МОТОПОМПА М-600 АШ	шт	1	37823,5	37824	
35	2402-2002	ТЕЛЕЖКА Т-44А	шт	1	16445	16445	
36	С130810-52	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d25 мм	шт	3	125	375	
37	2405-3077	ниппель нп-к1/2-к1/ 4 дюйма ту36-1120-75, изм нр2-79	шт	3	41,19	124	
		ИТОГО				**1725968**	
		Накладные расходы				**29223**	
		непридвиденные затраты				**10577**	
		ВСЕГО				**1765768**	
		в том числе оборудование				**1582955**	

		Водонапорная стальная башня емкостью 160 м3 высотой опоры 18 м					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1					
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14	134,1	1877	2121
12	ЕО101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	205	14,12	2895	868
13	ЕО101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 ГРУНТ ДЛЯ НАСЫПИ	м3	116	47,43	5502	1845
14	ЕО10333-А3	Перевозка грузов автомобили самосвалы /работающими вне карьеров/, растояние перевозки км, класс груза 1	т	203	29,07	5901	1180
15	ЕО101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м В насыпь	м3	321	6,48	2080	655
16	ЕО101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	1605	3,2	5135	1617
17	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками	м3	207	21,55	4460	3419
18	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ	м3	114	134,1	15287	17275
19	ЕО101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	170	19,4	3298	3199
20	ЕО101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав ручным способом	м2	122	223,65	27285	6712
21	ЕО101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	122	19,29	2353	709
22	ЕО114-13-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПО НАСЫПИ	М2	3,1	1446,25	4483	209
30	С12041-133	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	т	0,1786	18000	3215	
31	ЕО106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	1 м2	50,2	214,68	10777	3712
	ЕО111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	3,14	51,34	161	44
33	ЕО122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	3,32	32562,7	108108	12887
34	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и каналлизационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных олодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	1,8	10800	19440	
35	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и каналлизационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных олодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	1,8	8530	15354	
36	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и каналлизационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных олодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,6	4020	2412	
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,34	94	314	
38	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	8060	8060	
39	ЕО106-33-1	ЗАДЕЛКА ТРУБ БЕТОНОМ В7.5	М3	0,02	14410,57	288	68
40	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	50,24	245,44	12331	2300

	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	0,465	10040,78	4669	324
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,4743	94	45	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
44	ЕО109-6-1	Монтаж ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	т	12,25	26019,53	318687	95547
46	ЕО109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,656	13711,47	8995	3892
47	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2127	135037	28722	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				0	
48	ЕО115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВНЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	м2	265	84,59	22417	5328
49	ЕО115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНСТИ БАШНИ И СТВОЛА	м2	248	64,21	15923	4987
		ИТОГО				**660475**	168898
		Накладные расходы				**168898**	
		непридвиденные затраты				**49762**	
		ВСЕГО				**879136**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-2					
		НАПРИОБРЕТЕНИЕ ИИ МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ					
1	ЦО112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм (ФЛАНЕЦ)	т	0,2242	23181	5198	4104
2	С130806-262	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 152х6 мм	м	9	2360	21240	
3	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	3	757	2271	
4	ЦО112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (ФЛАНЕЦ)	т	0,1212	33857	4104	3344
5	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	9	1170	10530	
6	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3	492	1476	
11	ЦО112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	1	932,3	932	753
12	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделём 30ч 6бр для воды и пара, РУ1 МПа/10 кгс/см2/, Dv 150 мм	шт	1	11500	11500	
13	ЦО112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1	688,9	689	576
14	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч 6бр для воды и пара, РУ1 МПа/10 кгс/см2/, Dv 100 мм	шт	1	6480	6480	
15	ЕО122-33-5	КЛАПАН ЗАХЛОПКА	т	0,005	247994,13	1240	529

	ЦО112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм ТРОЙНИК, ОТВОД	т	0,0365	23181	846	668
17	ЦО112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм ТРОЙНИК, ПЕРЕХОД	т	0,0017	45827	76	63
18	ЦО112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм ОТВОД	т	0,0013	33857	42	34
19	С130810-140	Тройники/ГОСТ17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру< или равно 16 Мпа, 159х6 мм	шт	2	1290	2580	
20	С130810-137	Тройники/ГОСТ17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	1	646	646	
21	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали маркии 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 80х50мм	шт	1	311	311	
22	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90С с радиусом кривизны R-1,5Dy 150 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2	711	1422	
23	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90С с радиусом кривизны R-1,5Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 100 мм	шт	1	401	401	
		ИТОГО				**71984**	10071
		Накладные расходы				**11572**	
		непридвиденные затраты				**5013**	
		ВСЕГО				**88570**	
		ЛОКАЛЬНА СМЕТА 2-5-3				0	
		На мебель и инвентарь				0	
1	СБ№8.1 СТР5	Стул	шт	4	2150	8600	
2	СБ№8.1 СТР5 п.8	Стол однотумбовый	шт	1	9030	9030	
3	СБ№5.1 СТР2С	Стол компьютерный	шт	1	10320	10320	
4	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1	247,2	247	215
5	СН РК 8.02-13-04	Компьютер	шт	1	57760	57760	
6	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	1	763,4	763	597
7	1514-4048	Электропечь отопительная ПЭТ-4	шт	1	1197,67	1198	
		ИТОГО				**87918**	812
		Накладные расходы				**812**	
		непридвиденные затраты				**109**	
		ВСЕГО				**88840**	
		в том числе оборудование				**86908**	
		ВСЕГО с оборудованием				**13473986**	
		в том числе оборудование				**1669863**	
		ВСЕГО без оборудования				**11804123**	
		Временные здания и сооружения 3,1%:				**365928**	
		Итого:				**12170051**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**110747**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**121701**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**48680**	
		Итого с оборудованием:				**14121042**	
		СК=1,643-83%				**19256723**	
		СК=1,774-17%				**4258624**	

		ВСЕГО				**23515347**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**470307**	
		Итого:				**23985654**	
		НДС 12%				**2878278**	
		ИТОГО:				**26863932**	
		в том числе оборудование				**3014553**	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района ЮКО
_____ А.Нурсейтов

Тех. надзор:

ведущий специалист
_____ О.Бейсенбаев

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»
Директор

_____Н.Абишов

начальник участка

_____Б.Аликулов

Форма № 3

СПРАВКА № 6

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор № 2 от «29» марта 2010 г.

29.07.2010

Наименование стройки: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	108432490	121444389	3219915	3606305
	Оборудование в т.ч.	4004110	4484603	0	0
2	Авторский надзор 0,2%	216865	242889	6440	7213
3	Инжиниринговые услуги 0,49%	531319	595078	15778	17671
4	Всего по объекту	109180674	122282355	3242133	3631189

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района»
_____ **А.Нурсейтов**

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ **Н.Оразкулов**

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ **Н.А. Абишов**

Ведущий специалист
_____ О.Бейсенбаев

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района ЮКО
Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Договор: № 2 от «29» марта 2010 г.
Объект: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

Акт

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2010 года

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2					
		НА ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ					
		земляные работы В9					
11	С111-17-70	Знак информационно-указательный, СВЕТОУКАЗАТЕЛЬ ГИДРАНТА	100шт	0,26	51290	13335	
	ЕО122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150мм	км	2,9	10216,13	29628	36306
21	ЕО122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125мм	км	2,1	10038,75	21081	26290
22	ЕО122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100мм	км	4,15	8287,75	34394	43335
		ИТОГО				**98439**	105931
		Накладные расходы				**105931**	
		непридвиденные затраты				**12262**	
		ВСЕГО				**216632**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1					
		На покрытие (участка №1,2)					
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	360	199,41	71788	5495
		ИТОГО				**71788**	
		Накладные расходы				**5495**	
		непридвиденные затраты				**4637**	
		ВСЕГО				**81920**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3					
		На ограждение					
1	УІ-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б5В-1, строительные работы	м	129,8	9154,62	1188270	129295
2	УІ-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	129,8	31,27	4059	2204
3	УІ-33-8	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металоконструкции	м ограды	129,8	29,27	3799	395
4	УІ-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1	47820	47820	6425
5	УІ-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкции	ворота	1	28439,52	28440	3060
		ИТОГО				**1272387**	
		Накладные расходы				**141379**	
		непридвиденные затраты				**84826**	
		ВСЕГО				**1498592**	
		в том числе оборудование				**0**	
		ВСЕГО с оборудованием				**1797144**	

		в том числе оборудование				0	
		ВСЕГО без оборудования				1797144	
		Временные здания и сооружения 3,1%:				55711	
		Итого:				1852855	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				16861	
		Затраты на выслугу лет 1%:				18529	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				7411	
		Итого с оборудованием:				1895656	
		СК=1,643-83%				2585088	
		СК=1,774-17%				571692	
		ВСЕГО				3156780	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				63136	
		Итого:				3219915	
		НДС 12%				386390	
		ИТОГО:				3606305	
		в том числе оборудование				0	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Сайрамского района ЮКО
А.Нурсейтов

Тех. надзор:

ведущий специалист
О.Бейсенбаев

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»
Директор
Н.Абишов

Форма № 3

СПРАВКА № 7

О стоимости выполненных работ за август месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор № 2 от «29» марта 2010 г.

24.08.2010

Наименование стройки: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	109875729	123060816	1443238	1616427
	Оборудование в т.ч.	4004110	4484603	0	0
2	Авторский надзор 0,2%	219751	246122	2886	3233
3	Инжиниринговые услуги 0,49%	538391	602998	7072	7920
4	Всего по объекту	110633871	123909936	1453197	1627580

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района»
_____ **А.Нурсейтов**

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ **Н.Оразкулов**

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ **Н.А. Абишов**

Ведущий специалист
_____ О.Бейсенбаев

24-08-10

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района ЮКО
Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Договор: № 2 от «29» марта 2010 г.
Объект: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

Акт
О стоимости выполненных работ
за август месяц 2010 года
локальная смета 1-2
На бурение скважины

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы
9	С130806-319	Трубы бурильные из стали группы Д свысаженными внутрь концами без муфт /ГОСТ 631-75 с изм. 1/89х7мм	м	2,08	563	1171	
10	С130806-321	Трубы утяжеленные бурильные с резьбой на концах из стали гурппы Д/ТУ 14-3-839-79/146х36мм	м	0,2133	4170	889	
11	Е0104-47-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	5	719,21	3596	1332
12	С130806-312	Трубы обсадные из стали с короткой резьбой диам 324х10мм	м	5	6530	32650	
13	Е0104-47-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	12	599,6	7195	2663
		ИТОГО				**45502**	
		Накладные расходы				**3995**	
		непридвиденные затраты				**2970**	
		ВСЕГО				**52467**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1					
		НА ВОДОЗАБОР					
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия					
78	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	11	295,55	3251	161
79	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	22	34,01	748	
80	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	11	400,3	4403	161
81	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам 150 мм	км	0,05	10216,13	511	626
		ИТОГО				**8913**	948
		Накладные расходы				**948**	
		непридвиденные затраты				**592**	
		ВСЕГО				**10453**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2					
		НА ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ					

		земляные работы В9					
	О127-84-1	Установка металлических щитков СВЕТОУКАЗАТЕЛЬ ГИДРАНТА	шт	26	157,67	4099	4116
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ					0	
	ЕО127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	440	400,3	176130	6437
94	ЕО127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменений толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ДО ТОЛЩИНЫ 5 см	м2	440	35,18	15479	6
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 20 см S=270X1,1=297 М2					
112	ЕО122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	6,85	8097,13	55465	71529
		ИТОГО				**251174**	82088
		Накладные расходы				**82088**	
		непридвиденные затраты				**19996**	
		ВСЕГО				**353258**	
		локальная смета 2-3-7					
6	ЦО108-412-1	Затягивание проводов в приложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	64	8,5	544	444
7	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В смедной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000 м	0,027	9230	249	
8	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В смедной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,015	13300	200	
16	ЦО108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	35	159,9	5597	2487
17	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2 ,2мм	м	35	160	5600	
18	ЦО108-152-5	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	шт	1	83,8	84	42
20	ЦО108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	5	97,7	489	406
21	1504-45-43	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕ РЕВЕРСИВНЫЙ, БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-1100	шт	1	775,56	776	
22	1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63 А, ОДНОБЛОЧНЫЙ ПМЕ-000, ПМЕ-100, ПМЕ-200, ПАЕ-300, ПАЕ-400 И ДР.	шт	1	651,47	651	
23	1504-1058	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОКА 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25 АЕ2033-10, АЕ2024, АЕ2046 ТУ 16-522.064-75	шт	1	1209,87	1210	
24	1517-1351-2	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 а	шт	1	310,22	310	

	1504-6409	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ УП-5311 16-524.074-75-	шт	1	341,25	341	
	1517-1445	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ УП-5300, ПКУ, П140, КПС-2 И ДР.	шт	1	193,89	194	
27	1504-18011	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, 500В, ЧАСТОТА 50-60 ГЦ, 220 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011 УЗ ТУ 16-526.407-76-	шт	2	124,09	248	
28	1517-1444	КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ КЕ, ПК, КСМ-2, ЛКУ, КЗ И ДР.	шт	2	193,89	388	
		ИТОГО				**16880**	3379
		Накладные расходы				**3379**	
		непридвиденные затраты				**1216**	
		ВСЕГО				**21474**	
		в том числе оборудование				**0**	
Водонапорная стальная башня емкостью 160 м3 высотой опоры 18 м							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1					
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
43	ЕО127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и троткуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,1	335,56	1040	102
52	ЕО126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колон прямоугольных	м3	13,4	7627,27	102205	49687
53	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связывающем, марки 125	м3	13,8	4260	58797	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
56	ЕО127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ИЗ ГРАВИЯ ТОЛЩ. 10 СМ	м2	56,7	180,8	10251	3199
57	ЕО127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	113,4	-12,05	-1366	-125
58	ЕО127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	56,7	324,85	18419	1866
		ИТОГО				**189347**	54729
		Накладные расходы				**54729**	
		непридвиденные затраты				**14645**	
		ВСЕГО				**258720**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2					
		На сети 0,4 кВ					
9	Е0133-115-2	Установка светильников с ртутными лампами	шт	2	1745,38	3491	1203
10	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	2	4460	8920	
11	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	2	537	1074	
12	ЕПЭСС-1-91 П-4-22	Установка опоры ж/б КЗ-5	опора	2	21087,17	42174	4739
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	40	27,7	1108	768
15	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опоре	м	5	34,1	171	121
16	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 5х6 мм2	1000м	0,064	111540	7139	

	С151603-193	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка АКВВГ,тчисло жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,08	157400	12592	
	ЕПЭСС-1-91-6-6	Провод алюминевый АН-25км	опора	0,4	29003,51	11601	2102
	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диам 12 мм	м	20	51,7	1034	528
27	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, счение 160 мм2	м	50	61,9	3095	1111
		ИТОГО				**92399**	10572
		Накладные расходы				**10572**	
		непридвиденные затраты				**6178**	
		ВСЕГО				**109149**	
		ВСЕГО с оборудованием				**805520**	
		в том числе оборудование				**0**	
		ВСЕГО без оборудования				**805520**	
		Временные здания и сооружения 3,1%:				**24971**	
		Итого:				**830492**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**7557**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				8305	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**3322**	
		Итого с оборудованием:				**849676**	
		СК=1,643-83%				**1158695**	
		СК=1,774-17%				**256245**	
		ВСЕГО				**1414940**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**28299**	
		Итого:				**1443239**	
		НДС 12%				**173189**	
		ИТОГО:				**1616427**	
		в том числе оборудование				**0**	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района ЮКО
_____ А.Нурсейтов

Тех. надзор:

ведущий специалист
_____ О.Бейсенбаев

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»
Директор
_____ Н.Абишов

Форма № 3

СПРАВКА № 8

О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор № 2 от «29» марта 2010 г.

22.09.2010

Наименование стройки: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	112704482	126229020	2828754	3168204
	Оборудование в т.ч.	4004110	4484603	0	0
2	Авторский надзор 0,2%	225409	252458	5658	6336
3	Инжиниринговые услуги 0,49%	552252	618522	13861	15524
4	Всего по объекту	113482143	127100000	2848272	3190065

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района»
_____ **А.Нурсейтов**

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ **Н.Оразкулов**

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ **Н.А. Абишов**

Ведущий специалист
_____ О.Бейсенбаев

23.09.10.

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района ЮКО
Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Договор: № 2 от «29» марта 2010 г.
Объект: «Корректировка водоснабжения в с.Акколтык Созакского района ЮКО»

Акт
О стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2010 года

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы
		СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ДОБАВИТЬ					
1	Е0104-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	м	5	2887,15	14436	4981
2	Е0104-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	м	37	28317,51	1047748	291506
3	Е0104-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	м	20	4875,35	97507	33279
		ИТОГО				**1159691**	
		Накладные расходы				**329766**	
		непридвиденные затраты				**89367**	
		ВСЕГО				**1578823**	
		в том числе оборудование				**0**	
		ВСЕГО с оборудованием				**1578823**	
		в том числе оборудование				**0**	
		ВСЕГО без оборудования				**1578823**	
		Временные здания и сооружения 3,1%:				**48944**	
		Итого:				**1627767**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**14813**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**16278**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**6511**	
		Итого с оборудованием:				**1665368**	
		СК=1,643-83%				**2271046**	
		СК=1,774-17%				**502242**	
		ВСЕГО				**2773288**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**55466**	
		Итого:				**2828754**	
		НДС 12%				**339450**	
		ИТОГО:				**3168204**	
		в том числе оборудование				**0**	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Созакского района ЮКО
_____ **А.Нурсейтов**

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»
Директор
_____Н.Абишов

Тех. надзор:

ведущий специалист
_____**О.Бейсенбаев**