СОГЛАСОВАН»
Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» 03 2019 г.

Заказчик *040100 Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства", Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5 тел.87283221262, Жакупов С.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: *Декларации о соответствии от 7.03 2019 года, ТОО «Global Construction kz» 050031, город Алматы, ул.Толе би 293, 4этаж, 407 кабинет в лице Конебаев Б.К. – директор ТОО «Global Construction kz»*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 06.03.2019г.
ТОО «УКС», Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик, 75 тел. 8(7282)27-30-18 Кожахметов С.М.- KZ18VJE00030525 от 18.09.2017 г., KZ56VJE00039347 от 03.07.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по техническому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 06.03.2019г.
ТОО "Ал-Жэ-Тэн", Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Промышленная, 2в, тел. 8(7282)24-36-10, Ким Б.А. - приказ №24 от 04.10.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по авторскому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство индивидуального жилого дома в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу*: с. Жансугуров, улица Т.Калилаханова №110, Аксуского района, Алматинской области;*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *№123 от 19.03.2018 г. выданым Акиматом Аксуского района Алматинской области;*

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *КГУ «Управление государственного*

архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ36REA00109928 от 08.10.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Ал-Же-Тэн», ГСЛ № 01104, РП Альбом I -АР, РП Альбом II- КЖ, РП Альбом III - ВК, РП Альбом IV-ОВ, РП Альбом V -ЭЛ , РП Альбом VI-СС, СД с изменениями согласно протокола от 18.10.2018г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)Рабочий проект, ***ГУ «Аксуский районный отдел строительства»,***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2018 года;***

месяц, год

окончание работ ***март 2019 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5;** фактически, месяц**: 5;**

Жилые дома имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь 1 дома	$м^2$	68,43	68,43
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем 1 дома	$м^3$	201,4	201,4
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число домов	площадь квартир, $м^2$		число домов	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего домов, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	1 1	68,43 68,43	43,3 43,3	1 1	68,43 68,43	43,3 43,3

3.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **:** *Здание индивидуального жилого дома расположенного с.Жансугурова, Аксуского района Алматинской области. Здание одноэтажное, в плане прямоугольной формы с размерами в осях 8,9 х 8,38 м. Высота от пола до балочного перекрытия 2.7 м. Стены выполнены из красного кирпича на цементно-песчанном растворе, толщина наружной стены - 510 мм. Толщина внутренней несущей стены - 380 мм. перегородки выполнены из красного кирпича толщиной - 120 мм. Перекрытия болочные деревянные из бруса 200х50. Дощатый настил толщиной 30 мм. Внутренняя отделка выполнена из простой штукатурки, с последующей побелкой за 2 раза. Обшивка потолка выполнена из ГКЛ с последующим левкасом с водоэмульсионной покраской. Окна выполнены из белого ПХВ профилей с однокамерным стеклопакетом. Наружные двери металлические утепленные, внутренние деревянные глухие. Кровля выполнена вальмовая (четырехскатная) по деревянным конструкциям. Обработанная огнеупорным и антисептическими добавками. Покрытие кровли выполнено из профнастила темно зеленого цвета. Каринизы кровли выполнены из металлосайдинга по профилям. Утепление здания выполнена из минераловатных плит, утепление перекрытия составляет 170 мм. По наружной стене утепление выполнено из минераловатных плит ПТЭ-100, толщиной 70 мм, Отделка фасада выполнена из декоративной штукатурки по сетке с последующей окраской фасадной краской. В здании предусмотрены следующие сети: В-1 - хозяйственно-питьевой водопровод; Т-3 - трубопровод горячего водоснабжения; К-1 - канализация хозяйственно-бытовая. Система отопления однотрубная с нижней разводкой с насосной циркуляцией Источникам тепла служит стальной водогрейный котел на твердом топливе расположенный в топочной, а также, проектом предусмотрен расширительный бак. В качестве теплоносителя использовать воду. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные секционные. В здании предусмотрены: Шкаф учетный ШУ – 3/1-3-IP54 с устанавленными: автоматическим выключателем ВА47- 29 и прибором учета электроэнергии непосредственного включения, Квартирный щит ЩРВ, Групповые сети выполняются кабелем, не распространяющим горение ВВГ нг, в квартире предусмотрены отдельные групповые линии для: Общего освещения; Штепсельных розеток жилых комнат и коридора; Штепсельных розеток для приборов мощностью до 2.2 кВт, требующих заземления, на кухне; Розетки в ванной комнате (для электроводонагревателя) и топочной (для насоса).;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***14 830,28*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***13 755,36*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***115,65*** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***13 833,72*** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***13 067,59*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***109,87*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требования ми государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Строительство жилого дома в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области по адресу: по улице Т.Калилаханова №110***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: _____ ***Жакупов С.А***

подпись руководителя М.П. фамилия, имя, отчество (при наличии)

Эксперт(ы)по техническому надзору: _____ ***Кожахметов С.М.***

подпись М.П. фамилия, имя, отчество (при наличии)

Эксперт(ы) по авторскому надзору _____ ***Ким Б.А.***

подпись М.П. фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ ***Конебаев Б.К.***

подпись М.П. фамилия, имя, отчество (при наличии)

Калимаханова № 110

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Укибаев А. Айбар

(ТАӨ қолы)

Күні 2019 ж. «12» наурыз

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ Пятно №14

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно №14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №14 за октябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,64	0	1410
2	2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	47,36	0	11277
3	3	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	2,21	0	15500
4	4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	68	0	3471
5	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,71	0	7846

6	6	1101-0201-0404	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	68	0	8154
7	7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	68	0	7092
		Раздел 2 Фундаменты					
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	3,08	0	66104
9	9	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	31,2	0	775387
10	10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,1	0	52188
11	11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,1	0	2359
12	12	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	0	481
13	13	1108-0101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	86,52	0	101780
		Раздел 3 Стены, перегородки					
14	14	1108-0201-0502	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	45,55	0	744313
15	16	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50	0	248134
16	17	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02026	0	5697
17	18	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08778	0	21448

18	19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09511	0	77492
19	20	1106-0501-0104	Устройство монолитных сердечников (Мс-1,Мс-2-17шт)	м3	0,71	0	35901
20	21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06086	0	13490
21	22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00571	0	1247
22	23	1106-0701-0109	Устройство перемычек	м3	0,94443	0	57344
23	24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04508	0	9992
24	25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02141	0	4676

Всего	**2 272 783**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 455,05
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	42 103,85
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 706,84**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**2 382 048,74**
НДС (12 %)	285 845,85
Итого	**2 667 894,58**
Скидка 5%	**133 394,73**
Итого к оплате	**2 534 499,85**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Заказ пятно № 14

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №34 за ноябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3 Стены, перегородки					
1	23	1106-0701-0109	Устройство перемычек	м3	1,38557	0	84129
2	26	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,83	0	125242
3	27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2326	0	51559
4	28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12308	0	26881
5	29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=15,000;	т	0,288	0	183819
6	30	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=15,000;	т	0,288	0	34118

		Раздел 4 Перекрытия					
7	31	1110-0104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	74,582	0	225947
8	32	2107-0201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,931	0	134147
9	33	2107-0602-0104	Диагональный настил,толщина 30мм	м2	61,42	0	311105
10	34	2107-0602-0104	Диагональный настил,толщина 30мм	м2	77,93	0	394731
11	35	1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	61,42	0	6787
12	36	1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	77,93	0	8611
13	37	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,26368	0	204646
14	38	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,13	0	26649
15	39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0506	0	11216
16	40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01866	0	4076
		Раздел 5 Кровля					
17	41	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	74,6	0	103595
18	43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	74,6	0	11691
19	44	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	74,6	0	8379
20	45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций.	м3 древесины в конструкции	1,43183	0	188756

Всего	**2 146 083,56**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	19 314,75
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	39 756,71
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 103,10**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**2 249 258,13**
НДС (12 %)	269 911
Итого	**2 519 169**
Скидка 5%	**125 958,46**
Итого к оплате	**2 393 210,65**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ пятно № 14

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №54 за ноябрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	45	1110-0105-0101	Установка деревянных конструкций.	м3 древесины в конструкции	1,55777	131828,67	205358
2	46	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,9896	11694,88	34963
3	47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	121,6	408,76	49705
4	48	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	121,6	6117,16	743847
5	49	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	121,6	156,63	19046

6	50	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	121,6	112,32	13658
7	51	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01676	854832,94	14327
8	52	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0527	776110,06	40901
9	53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06946	118467,36	8229
10	57	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
11	58	2109-0101-9902	Блоки оконные одно-, двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,48	15285,24	7336
12	59	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,4	6117,27	26916
13	60	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	4022,92	1931
14	61	1112-0101-0902	Снегозадержатель. Устройство	м желобов	32	2297,28	73513
		Раздел 6 Оконные проемы					
15	62	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,36	5652,78	2035
16	63	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,36	20880,72	7517
17	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	7,84	4787,63	37535

18	65	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,84	19689,48	154365
19	66	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,52	3605,95	9087
20	67	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	15909,48	40092
21	68	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8,2	1334,88	10946
22	69	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,2	1243,08	10193
23	70	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,46	4021,1	13913
		Раздел 8 Полы					
		8.1 тип-Б					
24	78	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	3,83	1017,23	3896
25	79	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	45,96	94,08	4324
26	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,383	20224,54	7746
27	81	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	3,83	821,15	3145
28	82	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	19,15	16,29	312

29	83	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,83	268,67	1029
		8.2 тип-Б*					
30	84	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	4,47	1016,78	4545
31	85	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	53,64	94,11	5048
32	86	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	2267,79	10137
33	87	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,47	1499,33	6702
34	88	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,447	20223,71	9040
35	89	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	4,47	820,81	3669
36	90	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	22,35	16,24	363
		8.3 тип-Л					
37	92	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (80мм)	м2 стяжки	60,13	1016,8	61140
38	93	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	721,56	94,08	67881
39	94	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,013	20219,52	121580
40	95	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20мм)	м2 стяжки	60,13	821,02	49368
41	96	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	300,65	16,29	4897

		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
42	103	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (176,91+23,4+8,9откосы)	м2 оштукатуриваемой поверхности	209,21	1792,4	374988
		Раздел 10 Фасад					
43	106	1115-0203-0101	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (90,9+22,5цок)	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,4	1567,28	177729
44	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	47,81535	4307,89	205984
45	111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=8,000;	т	0,08768	638286,95	55965
46	112	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000;	т	0,08768	118467,36	10387
		Раздел 11 Шахта дымовых каналов					
47	113	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1,1	46594,55	51254
48	114	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	4022	8044
49	115	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00144	554506,56	798
50	116	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,03	107966,67	3239
51	117	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	7406,64	222
52	118	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,46	365,22	168

		Раздел 12 Крыльцо К-1					
53	119	1106-0401-0102	Устройство фундаментов крыльца, Бетон В7,5	м3	2,93	42362,46	124122
54	120	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0453	240170,4	10880

Всего	**2 939 834,62**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 458,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	54 461,14
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 415,09**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**3 081 169,36**
НДС (12 %)	369 740,32
Итого	**3 450 909,68**
	172 545,48
	3 278 364,20

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 14

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №121 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 5 Кровля					
1	54	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	41,4	3961,3	163998
2	55	2105-0109-0116	Металлический сайдинг (прим.)	м2	41,4	1826,28	75608
3	56	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	39	2285,31	89127
		Раздел 7 Дверные проемы					
4	71	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,36	4738,1	15920
5	72	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,36	56170,8	188734

6	73	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	13,86	3865,01	53569
7	74	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,45	14725,8	139159
8	75	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,41	16136,28	71161
9	76	2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2271,24	15899
10	77	2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1699,92	5100
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
11	99	1110-0403-0101	Потолки на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	68,43	3581,48	245081
12	100	1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,43	1940,1	132761
13	101	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	164,232	100,44	16496
		Раздел 10 Фасад					
14	107	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	55,10465	4307,89	237385
15	110	1115-0404-0404	Цоколь Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	422,22	9500
		Раздел 12 Крыльцо К-1					
16	121	1109-0302-0301	Монтаж каркаса крыльца	т конструкций	0,09203	138052,81	12705

17	122	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09203	266876,64	24560
18	123	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05856	313063,52	18333
19	124	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,05	122,22	495
20	125	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,05	99,26	402
21	126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,01	1412,38	7076
22	127	2110-0103-1204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,7615	3951,72	22767
23	128	1110-0102-0205	Устройство карнизов из металлосайдинга	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	4,5	3961,11	17825
24	129	2105-0109-0116	Металлический сайдинг (прим)	м2	4,5	1826,28	8219
25	130	1111-0101-1508	Покрытия крыльца. Железнение	м2 покрытия	6,6	268,79	1774
		Раздел 13 Отмостка					
		13.1 Отмостка					
26	131	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,3	6906,15	8978
27	132	1106-0101-0101	Бетонная отмостка В7,5. Устройство	м3	1,3	21462,31	27901

Всего	**1 610 533**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	29 836

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 097**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 687 961**
НДС (12 %)	202 555
Итого	**1 890 516**
Скидка 5%	**94 525,80**
Итого к оплате	**1 795 990,20**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Форма 2В
риложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 14
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №122 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водопровод холодной воды					
1	1	1116-0401-0209	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1	0	13394
2	2	1116-0401-0201	Ввод из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	0	4671
3	3	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	0	1140
4	4	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	22	0	60989
5	5	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,778	0	2820

6	6	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	0	2320
7	7	1106-0101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство	м3	0,05	0	1072
8	15	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 15 мм ГОСТ 18698-79	м	20	0	21211
9	16	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15,20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (2+6)	шт.	8	0	147
10	17	2302-0401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x15 СТ РК (3+2)	шт.	5	0	324
11	18	2302-0401-0401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	0	432
12	19	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	36
13	20	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	0	3693
14	21	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	0	4371
		Раздел 2 Водопровод горячей воды					
15	22	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	5	0	13862
16	23	2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,495	0	640
17	29	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0	55
18	30	2302-0401-1401	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0	36

Раздел 3 Канализация -К1-

19	31	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	14	0	69612
20	32	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	0	9204
21	33	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6	0	5404
22	34	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	0	7970
23	35	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5	0	1480
24	36	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	2	0	691
25	37	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	2	0	207
26	38	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	0	1421
27	49	2302-0403-1405	Переход ПХВ DN 100х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	0	207
28	50	1106-0101-0101	Упор бетонный, В7,5. Устройство	м3	0,012	0	258
29	51	1115-0404-0404	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	6,02	0	2540

Всего	**230207**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 072
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	4 265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 731**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**241 275**

НДС (12 %)	28 953
Итого	**270 228**
Скидка 5%	**13 511,40**
Итого к оплате	**256 716,60**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В
приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz" (организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14) (наименование)

Заказ пятно № 14

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №123 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
1	1	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1	0	67765
2	3	1118-0901-0107	Насосы. Установка	узел	1	0	15445
3	4	5102-0605-0101 (об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	0	14020
4	5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	0	8529
5	6	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,5	0	3765

6	9	1115-0403-1004	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21	0	29037
7	10	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	7	0	3192
8	11	2304-0905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	0	7802
9	12	2304-0501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	0	7731
10	13	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,95	0	167061
11	14	1122-0101-0102	Монтаж дымовой трубы	км трубопровода	0,026	0	21033
12	15	2301-1201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,6	0	4029
13	16	1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1	0	24679
14	17	1115-0403-1004	Окраска масляная труб и радиаторов, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21	0	29037
15	18	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,2	0	73
16	19	1126-0101-0101	Трубопроводы и бак. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	0	10794
17	20	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,1	0	741
18	21	1106-0101-0101	Упор бетонный	м3	0,1	0	2147
19	22	2304-1001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0	3033
		Раздел 2 Вентиляция					
20	23	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (150х100)	м2 поверхности воздуховодов	1,5	0	10521

21	24	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (200х150)	м2 поверхности воздуховодов	2,1	0	14732
22	25	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные размер 200х150 мм. Установка	решетка	2	0	5747
23	26	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	0	5816
24	27	1126-0101-0101	Воздуховоды. Изоляция конструкциями теплоизоля-ционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	0	21588
25	28	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2	0	1482

Всего	**479799**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 192
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	8 629
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 572**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**502 192**
НДС (12 %)	60 263
Итого	**562 455**
Скидка 5%	**28 122,75**
Итого к оплате	**534 332,25**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В
риложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 14

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №124 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Электрооборудование					
		1.1 Электротехническое оборудование					
		1.2 Кабельные изделия					
1	7	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	463,2	4632
2	8	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	654981,12	6550
		1.3 Изоляционные изделия					
3	9	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка.	м	9	406,67	3660
4	10	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая д. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	109,08	982
		1.4 Контур защитного заземления					
5	11	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3867,75	15471

6	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8,10 мм. Монтаж оборудования	м	15,544	598,44	9302
		1.5 Электрооборудование групповой сети					
		Раздел 2 Светотехническое оборудование					
		2.0 Подраздел без наименования					
7	23	2306-1709-0202	Колодка клеммная для четырех групп	шт.	3	1531,44	4594
8	24	2306-1709-0202	Колодка клеммная для трех групп	шт.	3	1531,44	4594
		Раздел 3 Электроустановочные изделия					
9	38	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У192ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	284,04	3408
10	39	2307-0202-0606	Коробки для розеток и выключателей скрытой установки	шт.	20	152,28	3046
		Раздел 4 Кабельные изделия					
11	42	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	183	463,06	84740
12	43	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	123599,52	247
13	44	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	182639,88	9680
14	45	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	253533,24	3296
15	46	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	288892,44	31778
16	47	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	130208,04	651
		Раздел 5 Изоляционные изделия					

17	48	1308-0206-1901	Трубы диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	162	636,52	103117
18	49	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	135	31,32	4228
19	50	2306-1705-0103	Металлорукав Р3-ЦХ 18	м	22	191,16	4206
20	51	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 6,8 мм	м	5	25,92	130

Всего	**298312,13**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 685
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	5 526
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 130**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**312 654**
НДС (12 %)	37 518
Итого	**350 172**
Скидка 5%	**17 508,61**
Итого к оплате	**332 663,55**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ пятно № 14

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №125 за декабрь 2018

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Стены, перегородки					
1	1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,844	27597,24	575237
		Раздел 2 Кровля					
2	2	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	13,06246	13345,56	174326
3	3	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11	408,73	4496
4	4	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	11	6117,09	67288
5	5	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладочная из пленки	м2 изолируемой поверхности	11	156,73	1724

6	6	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	11	112,32	1236
		Раздел 3 Полы					
		3.2 тип-Б*					
7	7	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,47	5453,91	24379
		Раздел 4 Внутренняя отделка					
		4.0 Подраздел без наименования					
8	8	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30	178,7	5361
9	9	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,4745	6141,85	15198
		Раздел 5 Фасад					
10	10	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	102,92	1580,09	162623
11	11	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	102,92	247,53	25476
		Раздел 6 Крыльцо К-1					
12	12	1109-0302-0301	Монтаж каркаса крыльца	т конструкций	0,034	138029,41	4693
13	13	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,034	266876,64	9074
14	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,92	121,88	234
15	15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,92	98,96	190
		Раздел 7 Отопление и вентиляция					
16	16	5800-0000-0000 (пл) (об)счет-фактура	Котел "Экономка"	шт	1	45000	45000

17	17	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	812,91	28452
18	18	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	35	702	24570

Всего	**1 169 557**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	20 833
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 110**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 223 621**
НДС (12 %)	146 835
Итого	**1 370 456**
Скидка 5%	**68 522,80**
Итого к оплате	**1 301 933,2**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 14
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №213 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 8 Полы					
		8.3 тип-Л					
1	97	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	60,13	3880,46	233332
2	98	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	52,6	479,32	25212
		Раздел 9 Внутренняя отделка					
		9.0 Подраздел без наименования					
3	102	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	68,43	504,06	34493
4	104	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209,21	178,7	37385
		Всего					**330 422**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 974

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	6 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 790**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**346 307**
НДС (12 %)	41 557
Итого	**387 864**
Скидка 5%	**19 393**
Итого к оплате	**368 471**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 14
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №214 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водопровод холодной воды					
1	10	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	0	2125
2	11	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0	895
3	12	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	2	0	2134
4	13	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1	0	1003
5	14	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0	773
		Раздел 2 Водопровод горячей воды					
6	24	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные. Установка	комплект	1	0	20682

7	25	5104-0106-0125 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	0	60710
8	26	2303-0102-1227	Смеситель для ванны, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	0	7195
9	27	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника	шт.	1	0	4380
10	28	2303-0102-1204	Смеситель для моек	шт.	1	0	2838
		Раздел 3 Канализация -К1-					
11	39	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	0	5860
12	40	2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	0	20110
13	41	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	0	5477
14	42	2303-0102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	0	6788
15	43	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	0	920
16	44	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	0	6574
17	45	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	0	17459
18	46	1117-0501-0101	Мойка стальная. Установка	комплект	1	0	4538
19	47	2303-0102-1104	Мойка стальная ГОСТ 23695-94	шт.	1	0	4253
20	48	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	0	920

Всего	**175 635**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 034
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 129
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 362**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**181 160,0644**
НДС (12 %)	21 739,2077
Итого	**202 899,2721**
Скидка 5%	**10 144,9636**
Итого к оплате	**192 754,3085**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 14
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №215 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Электрооборудование				
			1.1 Электротехническое оборудование				
1	1	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распред-елительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	11577	11577
2	2	2307-0201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15609,24	15609
3	3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	942	942
4	4	2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	22727,52	22728
5	5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6780	6780
6	6	2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1096,2	1096

		1.4 Контур защитного заземления					
7	12	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8,10 мм. Монтаж оборудования	м	11,456	598,44	6856
		1.5 Электрооборудование групповой сети					
8	13	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5308	5308
9	14	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-12-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5142,96	5143
10	15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3704	3704
11	16	2307-0204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1058,4	1058
12	17	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2756,67	8270
13	18	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4253,04	8506
14	19	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5556,6	5557
15	20	2307-0222-0104	Шина PE 6х9,14/1 с изолятором на DIN рейку, прим	шт.	1	1251,72	1252
		Раздел 2 Светотехническое оборудование					
		2.0 Подраздел без наименования					
16	21	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помеще-ний с нормальными условиями среды, однолампо-вый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	3059,33	9178
17	22	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2104,92	6315
18	25	2307-0219-0103	Патрон подвесной Е27, УБЦ02	шт.	3	158,76	476
19	26	2307-0219-0101	Патрон настенный Е27, Ф-004	шт.	1	203,04	203
20	27	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, цоколь Е27	шт.	3	704,16	2112

Раздел 3 Электроустановочные изделия

21	28	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	832,1	8321
22	29	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	456,84	4568
23	30	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1767,33	5302
24	31	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	515,16	1545
25	32	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	864,5	1729
26	33	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	402,84	806
27	34	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	703	703
28	35	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС10-1-0-КБ	шт.	1	330,48	330
29	36	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	704,17	4225
30	37	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 - ВС-2-0-КБ	шт.	6	340,2	2041
31	40	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	1557	1557

32	41	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	806,76	807

Всего	**154 604**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 391
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 864
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 177**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**162 036**
НДС (12 %)	19 444
Итого	**181 480**
Скидка 5%	**9 074**
Итого к оплате	**172 406**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Заказ пятно № 14
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство 20 индивидуальных жилых домов по улице Калилаханова в селе Джансугурово Аксуского района Алматинской области" (пятно № 14)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 27.09.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №216 за февраль 2019

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Монтажные работы					
1	1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	0	1852
2	2	2306-0401-3001	Кабель телефонный однопарный с медными жилами МКППэп3Т 1х2х0,4,прим	км	0,004	0	183
3	3	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка.	м	4	0	1629
4	4	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая д. 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	0	436
5	5	1310-0902-0702	Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	0	8520
6	6	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплекс-ные постоянным током до и после включения в оконеч-ные устройства	пара	2	0	557
7	7	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	0	864

8	8	2307-0220-0703	Розетка телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	0	414

Всего	**14 455**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	268
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**297**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**15 150**
НДС (12 %)	1 818
Итого	**16 968**
Скидка 5%	**848**
Итого к оплате	**16 120**

Заказчик _____

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "УКС" _____

Подрядчик _____