Заказчик : *ГУ "Аппарат акима Шортандинского района"*
Подрядчик : *ТОО Ил-44*
Наименование объекта : *"Текущий ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шортандинского района"*

Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		70	04.09.2018 г					

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр .1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном баз.уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шортандинского района	2 865 000	2 865 000								2 865 000
ВСЕГО	2 865 000	2 865 000								2 865 000

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Аппарат акима Шортандинского района"

Вр.и.о. руководителя аппарата акима_____Тынынбаев Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Ил-44

Директор_____Налибаев Б.А.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Шортандинского района"

Подрядчик: ТОО "Ил-44"

Наименование объекта: "Текущий ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шортандинского района"

Договор: №70 от 04.09.2018 г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2018 г
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт здания ГУ "Аппарат акима Шортандинского района

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделка фасада								
1	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	371	123,13	–	45681	–	26997	0,178	66,038
		м2		123,13	–	45680	–	59,1	–	–
2	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративным слоем	371	68,82	0,02	25533	7	6349	0,0413	15,3223
		м2		31,23	–	11585	–	54,8	–	–
3	11-150212-0201	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	371	2216,92	5,08	822476	1885	61407	0,3218	119,3878
		м2 отделываемой поверхности		299,73	2,3	111201	855	54,8	0,0027	1,0017
4	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, зерно 0,7 мм	23	2393,61	31	55053	713	5162	0,4552	10,4696
		м2 оштукатуриваемой поверхности		384,22	25,3	8837	582	54,8	0,0333	0,7659
5	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	431	529,37	1,26	228158	542	73056	0,435	187,485

		м2 вертикальной проекции		333,07	0,6	143554	258	50,8	0,0007	0,3017
6	11-110101-0405	Окраска цоколя битумом толщиной 2 мм. Устройство в один слой	21	427,24	29,1	8972	611	3061	0,243	5,103
		м2 изолируемой поверхности		235,81	3,52	4952	74	60,9	0,0043	0,0903
	Раздел 2 Полы керамические									
7	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (коридор ,холл, тамбур)	62	3639,84	88,24	225670	5471	27767	0,8945	55,459
		м2 покрытия		702,58	32,81	43560	2034	60,9	0,0388	2,4056
	Раздел 3 Отделка стен									
8	12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка обшивки декорпанелью	84	82,42	–	6923	–	4091	0,123	10,332
		м2 стен		82,42	–	6923	–	59,1	0,0045	0,378
9	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	75	26,08	–	1956	–	1156	0,0377	2,8275
		м		26,08	–	1956	–	59,1	–	–
10	11-100102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (декорапнелью)	84	1074,64	0,02	90270	2	6716	0,183	15,372
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		133,7	–	11231	–	59,8	0,0052	0,4368
11	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	75	296,56	0,52	22242	39	2536	0,0666	4,995
		м плинтусов		55,53	–	4165	–	60,9	0,0007	0,0525
	Раздел 4 Окна									
12	12-060101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	6	2644,83	–	15869	–	9379	3,8236	22,9416
		шт.		2644,83	–	15869	–	59,1	0,0362	0,2172
13	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	15,5	1864,39	5,1	28898	79	5872	0,8165	12,65575
		м2 проемов		633,48	–	9819	–	59,8	0,0669	1,03695

14	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	15,5	17250,91		267389				
		м2								
15	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	5,22	675,1	–	3524	–	2083	0,9497	4,95743
		м2		675,1	–	3524	–	59,1	–	–
16	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	8,7	1181,15	–	10276	–	841	0,2138	1,86006
		п/м		161,61	–	1406	–	59,8	0,0037	0,03219
17	21-090205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	8,7	3869,19		33662				
		м								
18	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	8,4	62,98	–	529	–	313	0,091	0,7644
		м		62,98	–	529	–	59,1	–	–
19	12-080101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство оконных сливов	8,4	1103,81	–	9272	–	784	0,2125	1,785
		м		157,98	–	1327	–	59,1	0,0018	0,01512
20	11-100405-0101	Откосы оконных проемов. Облицовка пластиком	34,8	1920,17	–	66822	–	5313	0,3171	11,03508
		м откоса		255,32	–	8885	–	59,8	0,00126	0,04385
	Раздел 5 Лестница									
21	11-150108-1001	Ступени. Облицовка керамогранитом	20,6	19802,18	2134,37	407925	43968	159032	13	267,8
		м2 облицовки		12440,1	1647,52	256266	33939	54,8	1,9746	40,67676
22	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	5,2	4748,27	1,73	24691	9	2225	0,8945	4,6514
		м2 покрытия		702,5	–	3653	–	60,9	0,0388	0,20176
23	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	60	2157,87	8,12	129472	487	6787	0,23	13,8
		м		182,85	2,88	10971	173	60,9	0,0033	0,198
	Раздел 6 Разные работы									
24	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	5,4	430		2322				
		т								

25 41-020101-1005				
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км-вывоз мусора	5,4	222,23	1200	
	т			
Всего прямые затраты			**2534785**	**835**
				48
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге			705 893	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			53 813	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			37 915	
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 771 556	
- перевозка грузов, тенге			3 522	
Накладные расходы I уровня, тенге			410 927	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 945 712	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			124 898	
Итого, тенге			3 070 610	
Сметная прибыль (8 %), тенге			245 649	
Всего			**3 316 259**	
Коэфициент скидок на понижение			0,8639253	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**2 865 000**	

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Аппарат акима Шортандинского района"

Вр.и.о. руководителя аппарата акима _____ **Тынынбаев Т.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Ил-44

Директор _____ **Налибаев Б.А.**