Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"
Договор №433-РП от 19.10.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство вторых путей участка ж.д. линии Шу- Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -Строительство 3 (трех) металлических мостов

Дата начала работ по договору:	19.10.15г	
Дата окончания работ по договору:	15.12.18г	
Сумма аванса по договору:		373 280 232
Сумма обеспечения исполнения договора :(3%)		37 328 023,20

С П Р А В К А №6 ТОО"Мостоотряд-8" XI -2018г.
о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате за ноябрь 2018г.

1.	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства, в том числе за отчетный месяц	тг	1 323 450 184
1.1	в том числе НДС, 12%	тг	141 798 234
2.	Выполнено по акту Ф-2в в текущем месяце	тг	40 921 737
2.1	в том числе НДС, 12%	тг	4 384 472
3	Удержание:		
3.1	Сумма погашаемого аванса 30% по настоящему акту п. 3.1.1 Договора	тг	0
3.2	3% на окончание работ (гарантия качества)п.3.1.3.Договора.	тг	1 227 652
3.3	Итого удержаний	тг	1 227 652
4.	Сумма к оплате за выполненные работы по настоящему акту за вычетом удержаний	тг	39 694 085
4.1	в том числе НДС, 12%	тг	4 252 938
5.	Остаток аванса	тг	0

ЗАКАЗЧИК: _____ **Кабиев С.А.**

Заместитель генерального директора ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство вторых путей участка ж.д. линии Шу- Алматы
Наименование объекта: Строительство 3 (трёх) мостов

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 г.

код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	источник финанс. код	организ.-правовая форма наименование	организ.-правовая форма код
			№433-РП	**19.10.2015 Г.**				
			Д.С.№1	11.05.2016 г.				
			Д.С.№2	18.08.2016 г.				
			Д.С.№3	19.10.2016 г.				
			Д.С.№4	20.01.2017 г.				
			Д.С. №5	09.08.2017 г.				
			Д.С. №6	25.10.2017 г.				
			Д.С. №7	03.10.2018 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	1 181 651 950									
	В том числе:									141 798 234	1 323 450 184
	за отчетный месяц		36 537 265								
										4 384 472	40 921 737
	Всего к оплате:	40 921 737	*Сорок миллионов девятьсот двадцать одна тысяча семьсот тридцать семь тенге*								

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Integra Construction KZ"
Заместитель генерального директора _____ Кабиев С.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Мостоотряд-8"
Генеральный директор _____ Аксёнов В.Ю.

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство вторых путей участка ж.д. линии Алматы-1-Шу
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Строительство 3 (трех) металлических мостов
Договор №433-РП от 19.10.2015г.

Сводная справка Форма №2 за НОЯБРЬ месяц 2018 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001 г., тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
1	2-146-1Б	ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР (ст.САЗ).Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.АВТОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД на ПК39599+00,00. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.	5 466 254	15 281 897
2	2-198-1Б	ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. РАЗБИВКА ОСЕЙ	14 276	39 911
3	2-198-3Б	ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ЗЕМПОЛОТНО	77 018	215 318
4	2-198-4Б	ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	3 836 652	10 726 051
5	2-198-5Б	ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ОБУСТРОЙСТВО	3 627 712	10 141 922
6	2-198-6Б	ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА	47 275	132 166
		ИТОГО	13 069 187	36 537 265
		НДС, 12%		**4 384 472**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**40 921 737**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бекжанов Н.Т.**
И.о.исполнительного директора филиала ТОО "Integra Construction KZ"-"Дирекция по инфраструктурным проектам"

_____/_____/
_____/_____/
_____/_____/

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Согласовано:
Руководитель проекта _____ Иващенко А.А
Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Заказчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Подрядчик ТОО "Мостоотряд-8"

702148090

Наименование стройки Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР (ст.САЗ).Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. АВТОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД по схеме 18,0+21,0+18,0 на ПК39599+00,00.

Договор №433-РП от 19.10.2015г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за НОЯБРЬ 2018 года
Объект номер - Смета №2-146-1Б

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (взамен сметы 2-146-1А)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В смете принят коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработную плату рабочих, обслуживающих машины, согласно СН РК 8.02-05-2002, прил.4, п.4 "Производство строительных работ в охранной зоне действующей контактной сети"								
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства								
5	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**								
		т	58,2	152,80	--	8893	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С01031-А11-21	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**								
		т	58,2	140,00	--	8148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А5-1	**Перевозка грузов НА БАЗУ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**								
		т	58,2	46,80	--	2724	--	--	--	--
				10,80	--	629	--	--	--	--
8	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
		т	14,55	27,10	--	394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С01031-А26-2	**Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
		т	14,55	38,60	--	562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С010333-А50-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1**								
		т	14,55	278,41	--	4051	--	--	--	--
				64,25	--	935	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**24771**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1563**	**--**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24771**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1486**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**26258**				
			Тенге			**26258**				
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
192	**Е0130-83-2**	**Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов**	**1219,54**	**110,82**	**17,65**	**135154**	**21527**	**67874**	**0,25**	**300**
		м2		**44,56**	**6,50**	**54338**	**7932**	**109**	**0,03**	**39**
193	**Е0130-83-1**	**Окраска ж/б пролетных строений мостов**	**1219,54**	**103,39**	**5,65**	**126086**	**6893**	**50503**	**0,19**	**233**
		м2		**35,92**	**2,08**	**43801**	**2532**	**109**	**0,01**	**12**
204	**Е0127-53-2**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	**Проезжая часть мостового полотна**							
		м2	**468**	**28,78**	**18,42**	**13469**	**8621**	**8216**	**0,04**	**19**
205	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**		**7,13**	**6,07**	**3336**	**2842**	**133**	**0,02**	**10**
		т	**0,133**	**39444,51**	**407,51**	**5246**	**54**	**30**	**0,70**	**--**
206	**Е0127-53-2**	**Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**		**--**	**169,13**	**--**	**22**	**133**	**0,70**	**--**
		м2	**468**	**28,78**	**18,42**	**13469**	**8621**	**8216**	**0,04**	**19**
207	**Е0127-54-2к=2**	**Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**		**7,13**	**6,07**	**3336**	**2842**	**133**	**0,02**	**10**
		м2	**468**	**-0,04**	**--**	**-21**	**--**	**-15**	**--**	**--**
208	**С143010-10 Изм. и доп. вып. 29**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II**		**-0,02**	**--**	**-11**	**--**	**133**	**--**	**--**
		т	**38,376**	**4750,00**	**--**	**182286**	**--**	**--**	**--**	**--**
209	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной БII смеси толщиной 3 см**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2	**163**	**395,90**	**--**	**64532**	**--**	**6439**	**0,17**	**28**
212	**Е0127-83-2**	**Установка вертикальных щитов ограждения**		**29,70**	**--**	**4841**	**--**	**133**	**--**	**--**
		шт	**8**	**794,87**	**175,43**	**6359**	**1403**	**5445**	**2,84**	**23**
213	**С12021-145 Изм. и доп. вып. 25**	**Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения**		**477,90**	**33,86**	**3823**	**271**	**133**	**0,13**	**1**
		т	**0,368**	**92190,00**	**--**	**33926**	**--**	**--**	**--**	**--**
214	**Е0115-163-1к=2**	**Простая окраска колером масляным разбеленным**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2	**22,8**	**188,62**	**2,86**	**4301**	**65**	**2392**	**0,61**	**14**
215	**Е0127-84-1**	**Установка знаков на вертикальные щиты ограждения**		**98,83**	**1,08**	**2253**	**25**	**105**	**--**	**--**
		шт	**8**	**181,48**	**--**	**1452**	**--**	**1520**	**0,83**	**7**
				142,84	**--**	**1143**	**--**	**133**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С11011-8483 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002								
		шт.	8	1920,00	--	15360	--	--	--	--
217	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление креплений щитов ограждения		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,32	30836,17	5333,94	9868	1707	7083	132,00	42
218	С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)		23760,00	835,22	7603	267	90	3,06	1
		т	0,3392	60617,00	--	20561	--	--	--	--
219	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,00143	149300,00	--	213	--	--	--	--
220	Е0109-61-13	Монтаж креплений щитов ограждения		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,32	11715,89	3432,51	3749	1098	2432	43,56	14
221	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		7560,00	883,72	2419	283	90	4,21	1
		м2	14,4	17,53	0,06	252	1	91	0,04	1
222	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		6,97	0,02	100	--	90	--	--
		м2	14,4	34,88	0,10	502	1	129	0,05	1
223	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения на мосту		9,98	--	144	--	90	--	--
		м	144	491,38	25,95	70759	3737	43930	1,36	195
224	СПРАЙС ТОО "КТЦ"	Барьеры безопасности металлические оцинкованные		223,02	6,36	32115	915	133	0,03	4
		м	144	4305,49	--	619990	--	--	--	--
225	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках		--	--	--	--	--	--	--
		т	4,77	234,30	--	1118	--	--	--	--
226	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках		--	--	--	--	--	--	--
		т	4,77	232,80	--	1110	--	--	--	--
227	С010332-А120-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 116-120 км, класс груза 2		--	--	--	--	--	--	--
		т	4,77	620,98	--	2962	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	143,30	--	684	--	--	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1332703	53730			895
		Накладные расходы -	Тенге			159925	17931			78
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1285161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194770				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88796				
		Накладные расходы -	Тенге			1568726				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47543				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9515				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3423				
			Тенге			60481				
						1629207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Сопряжение путепровода с насыпью								
				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА на сопряжениях						
265	Е0127-53-7	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	128	28,78	18,42	3684	2358	2247	0,04	5
		м2		7,13	6,07	912	777	133	0,02	3
266	Е0127-54-7к=8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более - до 8 см**	128	0,18	--	23	--	16	--	--
		м2		0,10	--	12	--	133	--	--
267	Е0127-53-2	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	128	28,78	18,42	3684	2358	2247	0,04	5
		м2		7,13	6,07	912	777	133	0,02	3
268	С143010-16 Изм. и доп. вып. 29	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003**	24,6016	3780,00	--	92994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0127-53-2	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	128	28,78	18,42	3684	2358	2247	0,04	5
		м2		7,13	6,07	912	777	133	0,02	3
270	Е0127-54-2к=6	**Добавить: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более - до 7 см**	128	0,13	--	17	--	12	--	--
		м2		0,07	--	9	--	133	--	--
271	С143010-10 Изм. и доп. вып. 29	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II**	22,8864	4750,00	--	108710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см**	170	86,90	24,44	14772	4156	2764	0,04	6
		м2		5,75	6,48	977	1101	133	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			227568	11230			22
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			3736	3432			12
		Накладные расходы -	Тенге			227568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			251328				
						251328				
		РАЗДЕЛ 6.Устройство лестничных сходов								
				Устройство лестничных сходов h=11м (2шт)						
274	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	30	353,70	--	10611	--	11990	2,27	68
		м3		353,70	--	10611	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	30	57,96	56,25	1739	1688	289	0,01	--
				1,64	8,28	49	249	97	0,03	1
276	С010333-А1-1	Перевозка в НАКОПИТЕЛЬ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	52,8	20,49	--	1082	--	--	--	--
				4,73	--	250	--	--	--	--
277	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)								
		м3	30	3,44	3,29	103	99	36	--	--
				--	1,22	--	37	97	0,01	--
278	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	30	3,67	3,19	110	96	46	--	--
				0,47	1,12	14	33	97	--	--
279	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты с пропиткой битумом								
		м3	1,24	5376,60	46,40	6667	58	527	2,39	3
				372,60	17,09	462	21	109	0,08	--
280	Е0107-1-12	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
		шт	24	714,85	476,71	17156	11441	13520	1,45	35
				238,14	164,24	5715	3942	140	0,62	15
281	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3	8,76	14493,00	--	126959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
282	Е0130-76-10	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м шириной лестничных маршей до 1 м								
		м3	7,753	9053,35	5286,17	70191	40984	36701	15,84	123
				2754,00	1588,96	21352	12319	109	6,49	50
283	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции лестниц (применительно)								
		м3	7,753	14493,00	--	112364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
284	Е0130-78-5	Устройство обмазочной гидроизоляции блоков фундамента на основе лака ХП-734 двухслойной								
		м2	82,1	490,87	--	40300	--	13192	0,88	72
				147,42	--	12103	--	109	--	--
285	Е0130-78-5	Устройство обмазочной гидроизоляции блоков косоуров на основе лака ХП-734 двухслойной								
		м2	8,9	490,87	--	4369	--	1430	0,88	8
				147,42	--	1312	--	109	--	--
286	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил								
		т	0,863	19469,56	149,84	16802	129	12166	73,20	63
				12879,00	54,00	11115	47	109	0,26	--
287	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестниц								
		т	0,863	110909,00	--	95714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
288	Е0115-163-1к=2	Простая окраска колером масляным разбеленным								
		м2	43,15	188,62	2,86	8139	123	4527	0,61	26
				98,83	1,08	4265	47	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	23,5	57,96	56,25	1362	1322	226	0,01	--
				1,64	8,28	39	195	97	0,03	1
290	С010333-А1-1	Перевозка из НАКОПИТЕЛЯ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	41,36	20,49	--	847	--	--	--	--
				4,73	--	196	--	--	--	--
291	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)								
		м3	23,5	3,44	3,29	81	77	28	--	--
				--	1,22	--	29	97	0,01	--
292	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	23,5	160,92	--	3782	--	4273	1,17	27
				160,92	--	3782	--	113	--	--
293	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	Устройство лестничных сходов h=10м (2шт)							
		м3	27	353,70	--	9550	--	10791	2,27	61
				353,70	--	9550	--	113	--	--
294	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	27	57,96	56,25	1565	1519	260	0,01	--
				1,64	8,28	44	224	97	0,03	1
295	С010333-А1-1	Перевозка в НАКОПИТЕЛЬ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	47,52	20,49	--	974	--	--	--	--
				4,73	--	225	--	--	--	--
296	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)								
		м3	27	3,44	3,29	93	89	32	--	--
				--	1,22	--	33	97	0,01	--
297	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	27	3,67	3,19	99	86	41	--	--
				0,47	1,12	13	30	97	--	--
298	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты								
		м3	1,24	1586,60	46,40	1967	58	527	2,39	3
				372,60	17,09	462	21	109	0,08	--
299	Е0127-72-1	Пропитка щебеночных оснований битумом								
		т	0,12772	40165,51	407,51	5130	52	29	0,70	--
				--	169,13	--	22	133	0,70	--
300	Е0107-1-12	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
		шт	20	714,85	476,71	14297	9534	11267	1,45	29
				238,14	164,24	4763	3285	140	0,62	12
301	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3	7,3	14493,00	--	105799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
302	Е0130-76-10	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м шириной лестничных маршей до 1 м								
			6,968	9053,35	5286,17	63084	36834	32985	15,84	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции лестниц (применительно)	м3	2754,00	1588,96	19190	11072	109	6,49	45
			6,968	14493,00	--	100987	--	--	--	--
304	Е0130-78-5	Устройство обмазочной гидроизоляции блоков фундамента на основе лака ХП-734 двухслойной	м3	--	--	--	--	--	--	--
			68,4	490,87	--	33576	--	10991	0,88	60
305	Е0130-78-5	Устройство обмазочной гидроизоляции блоков косоуров на основе лака ХП-734 двухслойной	м2	147,42	--	10084	--	109	--	--
			10,8	490,87	--	5301	--	1735	0,88	9
306	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	м2	147,42	--	1592	--	109	--	--
			0,759	19469,56	149,84	14777	114	10700	73,20	56
307	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестниц	т	12879,00	54,00	9775	41	109	0,26	--
			0,759	110909,00	--	84180	--	--	--	--
308	Е0115-163-1к=2	Простая окраска колером масляным разбеленным	т	--	--	--	--	--	--	--
			37,95	188,62	2,86	7158	108	3981	0,61	23
309	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м2	98,83	1,08	3751	41	105	--	--
			19,7	57,96	56,25	1142	1108	190	0,01	--
310	С010333-А1-1	Перевозка из НАКОПИТЕЛЯ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	1,64	8,28	32	163	97	0,03	1
			34,672	20,49	--	710	--	--	--	--
311	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	т	4,73	--	164	--	--	--	--
			19,7	3,44	3,29	68	65	23	--	--
312	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	--	1,22	--	24	97	0,01	--
			19,7	160,92	--	3170	--	3582	1,17	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	м3	160,92	--	3170	--	113	--	--
			Тенге			972006	105583			801
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134078	31873			128
		Накладные расходы -	Тенге			760532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55425				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			979179				
		Накладные расходы -	Тенге			211474				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22865				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			248400				
			Тенге			1227578				
		РАЗДЕЛ 7.Укрепительные работы								
313	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	м2	479,97	90,72	321101	60694	196680	1,84	1228
			669	278,10	24,98	186049	16714	97	0,09	61
314	Е0101-158-2	Добавить до толщины плиты 10см	м2	27,53	0,22	18415	145	8519	0,08	56
			669	13,01	0,12	8702	80	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	С143023-142 Изм. и доп. вып. 25	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/								
		шт	300	3034,00	--	910200	--	--	--	--
316	С143002-27 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2								
		м3	13,4	4978,00	--	66705	--	--	--	--
317	Е0101-158-5	Укрепление откосов и русла монолитным бетоном В20,F200,W6 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см								
		м2	196,766667	999,51	36,71	196670	7223	43343	1,46	288
318	Е0101-158-6	Добавлять бетон В20,F200,W6 на каждый 1см изменения толщины до 12см								
		м2	196,766667	150,40	0,38	29594	76	5373	0,18	36
319	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток								
		т	0,051946	9910,96	--	515	--	547	58,08	3
320	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,051946	65000,00	--	3376	--	--	--	--
321	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под плиты и монолитный бетон								
		м3	78,705	1503,20	46,40	118310	3652	33431	2,39	188
		ВОДООТВОД с проезжей части								
335	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	27,25	57,96	56,25	1579	1533	262	0,01	--
336	С010333-А1-1	Перевозка в НАКОПИТЕЛЬ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	47,96	20,49	--	983	--	--	--	--
337	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)								
		м3	27,25	3,44	3,29	94	90	32	--	--
338	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	27,25	3,67	3,19	100	87	42	--	--
339	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты								
		м3	7	1503,20	46,40	10522	325	2973	2,39	17
340	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона								
		м3	3,89	2918,67	1264,25	11354	4918	4858	3,88	15
342	С143023-148 Изм. и доп. вып. 25	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/								
		шт	82	591,00	--	48462	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	С143023-148 Изм. и доп. вып. 25	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/-Блок Б-2 (применительно)	30	591,00	--	17730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	Е0130-77-6	Монолитный участок В20,F200,W6	0,5	17779,19	8339,68	8890	4170	2730	17,88	9
		м3		2916,00	2093,78	1458	1047	109	7,19	4
346	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,5	111,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
347	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5	259,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой БМ-3 двухслойной (блоков)	70,35	337,10	16,44	23715	1157	9926	0,73	51
		м2		123,40	6,05	8681	425	109	0,03	2
349	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16,25	57,96	56,25	942	914	156	0,01	--
		м3		1,64	8,28	27	135	97	0,03	--
350	С010333-А1-1	Перевозка из НАКОПИТЕЛЯ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	28,6	20,49	--	586	--	--	--	--
		т		4,73	--	135	--	--	--	--
351	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	16,25	3,44	3,29	56	53	19	--	--
		м3		--	1,22	--	20	97	0,01	--
352	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,25	160,92	--	2615	--	2955	1,17	19
		м3		160,92	--	2615	--	113	--	--
				Устройство колодцев у подошвы						
353	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	25	353,70	--	8843	--	9992	2,27	57
		м3		353,70	--	8843	--	113	--	--
354	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	25	57,96	56,25	1449	1406	241	0,01	--
		м3		1,64	8,28	41	207	97	0,03	1
355	С010333-А1-1	Перевозка в НАКОПИТЕЛЬ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	44	20,49	--	901	--	--	--	--
		т		4,73	--	208	--	--	--	--
356	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)	25	3,44	3,29	86	82	30	--	--
		м3		--	1,22	--	31	97	0,01	--
357	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	25	3,67	3,19	92	80	38	--	--
		м3		0,47	1,12	12	28	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм В25,F200,W6								
		м3	1,24	7225,58	603,83	8960	749	1243	4,63	6
359	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	1,24	259,00	--	321	--	--	0,81	1
360	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,1312	65900,00	--	8646	--	--	--	--
361	Е0101-156-1	Устройство фильтра из камня								
		м3	1,36	1215,32	1,03	1653	1	684	3,37	5
362	Е0101-156-1	Устройство фильтра из песка								
		м3	1,36	1305,21	1,03	1775	1	97	--	--
363	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек								
		м3	3,5	1503,20	46,40	5261	162	1487	2,39	8
364	Е0130-78-5	Устройство обмазочной гидроизоляции колодца на основе лака ХП-734 двухслойной								
		м2	14,4	490,87	--	7069	--	2314	0,88	13
365	Е0101-17-31 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	21,9	57,96	56,25	1269	1232	211	0,01	--
366	С010333-А1-1	Перевозка из НАКОПИТЕЛЯ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	38,544	20,49	--	790	--	--	--	--
367	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 1км)								
		м3	21,9	3,44	3,29	75	72	26	--	--
368	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	21,9	160,92	--	3524	--	3982	1,17	26
369	С010333-А40-1	Дополнительный транспорт бетона свыше 30км от п.Фабричный до ст.Саз автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1								
		т	50	241,80	--	12090	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	55,80	--	2790	--	--	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1855502	88821			2029
		Накладные расходы -	Тенге			312467	24162			93
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1855502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			131297				
			Тенге			2319581				
						2319581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.Дополнительный транспорт бетона								
376	**С010333-А40-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1**	**48**	**241,80**	**--**	**11606**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**55,80**	**--**	**2678**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**11606**	**--**			**--**
			Тенге			**2678**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11606**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**696**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12303**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**12303**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4424157**	**259363**			**3748**
			Тенге			**614447**	**77399**			**311**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4165140**				
		Накладные расходы -	Тенге			**700306**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291927**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5157373**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**259017**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32381**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17484**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**308881**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5466254**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бекжанов Н.Т.**

И.о.исполнительного директора ТОО "Integra Construction KZ"-"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Согласовано:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Иващенко А.А

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Заказчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Подрядчик ТОО "Мостоотряд-8"

Наименование стройки Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Договор №433-РП от 19.10.2015г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за НОЯБРЬ 2018 года
Объект номер - Смета №2-198-1Б

на Подходы к путепроводу.РАЗБИВКА ОСЕЙ(взамен сметы 2-198-1А)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е РДС РК 8.02-03-2002 прил.3 таб.17 К=1,5	**Восстановление трассы земляного полотна в местности 2 категории сложности**	0,78	12774,60	--	9964	--	--	--	--
		км		12774,60	--	9964	--	--	--	--
2	Е РДС РК 8.02-03-2002 прил.3 таб.17	**Закрепление трассы в местности 2 категории сложности**	0,78	5528,40	--	4312	--	--	--	--
		км		5528,40	--	4312	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			14276	--			--
			тенге			14276	--			--
	Стоимость прочих работ -									
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		тенге			14276				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			14276				
			тенге			14276				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бекжанов Н.Т.**

И.о.исполнительного директора ТОО "Integra Construction KZ"-"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Согласовано:

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Иващенко А.А

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Заказчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Подрядчик: ТОО "Мостоотряд-8"

Наименование стройки Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Договор №433-РП от 19.10.2015г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за НОЯБРЬ 2018 года
Объект номер - Смета №2-198-3Б

на ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ЗЕМПОЛОТНО(взамен сметы 2-198-3А)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-16-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка В ГРУНТОВОМ РЕЗЕРВЕ № 5 грунта 1 (36б) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3 для устройства присыпных обочин**	318	37,20	36,36	11831	11562	1546	--	2
		м3		0,78	4,23	248	1346	97	0,02	5
22	С010333-А8-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1**	486,54	66,46	--	32334	--	--	--	--
		т		15,34	--	7462	--	--	--	--
23	Е0101-19-1 К=16	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 8 км**	318	25,23	24,19	8024	7693	2784	--	--
		м3		--	9,02	--	2870	97	0,04	14
24	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	318	3,67	3,19	1168	1015	489	--	1
		м3		0,47	1,12	149	355	97	--	1
25	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	260	15,01	15,01	3902	3902	1296	--	--
		м3		--	5,14	--	1336	97	0,02	4
26	Е0101-130-8 К=7	**Добавлять ДО 8 ПРОХОДОВ за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	260	10,68	10,68	2776	2776	810	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,21	--	835	97	0,01	3
27	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	260	16,84	14,40	4379	3743	1321	0,01	4
		м3		1,94	3,29	505	856	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			64413	30692			6
			тенге			8364	7598			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			64413				
		Накладные расходы -	тенге			8245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			4360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			77018				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			77018				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бекжанов Н.Т.**

И.о.исполнительного директора ТОО "Integra Construction KZ"-"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Согласовано:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Иващенко А.А

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Заказчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Подрядчик: ТОО "Мостоотряд-8"

Наименование стройки Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Договор №433-РП от 19.10.2015г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за НОЯБРЬ 2018 года
Объект номер - Смета №2-198-4Б

на ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА(взамен сметы 2-198-4А)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**								
			4,3	40165,51	407,51	172712	1752	967	0,70	3
		т		--	169,13	--	727	133	0,70	3
4	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б II**								
			5365	487,63	18,42	2616134	98833	94188	0,04	216
		м2		7,13	6,07	38242	32576	133	0,02	114
5	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до толщины 5 см**								
			5365	114,99	--	616943	--	171	--	1
		м2		0,02	--	129	--	133	--	--
6	Е0127-63-11 К=0,5	**Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 5 см**								
			2295	43,45	12,22	99713	28050	18655	0,02	44
		м2		2,87	3,24	6596	7431	133	0,01	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			3505501	128635			264
			тенге			44966	40734			145
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			3505501				
		Накладные расходы -	тенге			113982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			217169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			3836652				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			3836652				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			3505501	128635			264
			тенге			44966	40734			145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ		тенге			3505501				
		Накладные расходы -	тенге			113982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			217169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			3836652				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			3836652				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бекжанов Н.Т.**

И.о.исполнительного директора ТОО "Integra Construction KZ"-"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Согласовано:

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Иващенко А.А

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Заказчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Подрядчик ТОО "Мостоотряд-8"

Наименование стройки Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Договор №433-РП от 19.10.2015г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за НОЯБРЬ 2018 года
Объект номер - Смета №2-198-5Б

на ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ. ОБУСТРОЙСТВО(взамен сметы 2-198-5А)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Присыпные бермы из грунта для установки дорожных знаков						9	10	11
1	Е0101-16-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка В ГРУНТОВОМ РЕЗЕРВЕ № 5 грунта 1 (36б) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3 для устройства присыпных берм**								
		м3	13,44	37,20	36,36	500	489	65	--	--
2	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1								
		т	20,5632	27,04	--	556	--	--	--	--
3	Е0101-19-1 К=4	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2 км								
		м3	13,44	6,31	6,05	85	81	29	--	--
4	Е0101-20-1	Разравнивание 1 группы грунтов								
		м3	13,44	3,67	3,19	49	43	21	--	--
5	Е0101-164-1	Устройство присыпных берм вручную из грунтов 1 группы								
		м3	13,44	200,88	--	2700	--	3051	1,42	19
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	11	25,86	5,42	284	60	218	0,13	1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	11	16,84	14,40	185	158	56	0,01	--
8	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы								
			4,16	200,88	--	836	--	944	1,42	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	200,88	--	836	--	113	--	--
			4,16	146,62	--	610	--	689	1,06	4
10	Е0130-3-2	Устройство оснований из песка толщиной 0,1м	м3	146,62	--	610	--	113	--	--
			1,36	1006,64	40,64	1369	55	490	2,33	3
11	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15 под фундаметы Ф1	м3	315,90	14,96	430	20	109	0,07	--
			2,8	6044,58	309,26	16925	866	2562	4,86	14
12	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	761,40	110,03	2132	308	105	0,48	1
			2,8	161,00	--	451	--	--	--	--
13	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматура класса А-III, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,05	55134,00	--	2757	--	--	--	--
14	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	702,92	--	5623	--	6464	3,84	31
			8	607,50	--	4860	--	133	0,13	1
15	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт	181,48	--	363	--	380	0,83	2
			2	142,84	--	286	--	133	--	--
16	Е0106-1-13	Замоноличивание стоек бетоном В15	м3	6156,04	115,16	3940	74	652	5,88	4
			0,64	926,10	43,50	593	28	105	0,21	--
17	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Металлические стойки	т	214942,50	--	23644	--	--	--	--
			0,11	--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2110,00	--	8440	--	--	--	--
			4	--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-8539 Изм. и доп. вып. 26	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2777,00	--	16662	--	--	--	--
			6	--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	1404,97	143,82	28099	2876	4151	0,77	15
			20	120,42	35,64	2408	713	133	0,14	3
		Барьерное ограждение								
22	Е0127-59-5	Установка барьерного ограждения	м	491,38	25,95	399000	21071	247717	1,36	1101
			812	223,02	6,36	181092	5161	133	0,03	21
23	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "КТЦ КАЗАХСТАН"	Оцинкованное металлическое барьерное ограждение 11 ДО-2	м	3175,24	--	2425885	--	--	--	--
			764	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "КТЦ КАЗАХСТАН"	Оцинкованное металлическое барьерное ограждение 11 ДО-Н	24	4180,08	--	100322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "КТЦ КАЗАХСТАН"	Оцинкованное металлическое барьерное ограждение 11 ДО-К	24	3850,79	--	92419	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	21,3	234,30	--	4991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	21,3	232,80	--	4959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С010332-А120-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 116-120 км, класс груза 2	21,3	620,98	--	13227	--	--	--	--
		т		143,30	--	3052	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			3154880	25773			1200
			тенге			199390	6368			27
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			3154880				
		Накладные расходы -	тенге			267489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			205342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			3627712				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			3627712				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бекжанов Н.Т.**

И.о исполнительного директора ТОО "Integra Construction KZ"-"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Согласовано:

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Иващенко А.А

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Заказчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Подрядчик ТОО "Мостоотряд-8"

702220010

Наименование стройки Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта ПЕРЕГОН ст.КОПА-ст.ЖИРЕН-АЙГЫР.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Договор №433-РП от 19.10.2015г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за НОЯБРЬ 2018 года
Объект номер - Смета №2-198-6Б

на ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ.ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА(взамен сметы 2-198-6А)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	**Е0127-65-1 К=1,5 к объему**	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,15 м**	**3,228**	**12089,28**	**2030,70**	**39024**	**6555**	**5575**	**3,82**	**12**		
		км		**540,00**	**758,48**	**1743**	**2448**	**133**	**3,42**	**11**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**тенге**			**39024**	**6555**			**12**		
			тенге			**1743**	**2448**			**11**		
	Стоимость общестроительных работ -											
		Накладные расходы -	тенге			**39024**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**5575**						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			**2676**						
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**47275**						
			тенге			**47275**						

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бекжанов Н.Т.**

И.о.исполнительного директора ТОО "Integra Construction KZ"-"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Согласовано:

_____ /_____/

_____ /_____/

_____ /_____/

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Иващенко А.А

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.