Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

Заказчик Государственное Коммунальное Предприятие на Праве Хозяйственного Ведения «Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К. Курманбаева г.
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
960440000508

Исполнитель ТОО «Ил - 44», г. Нур-Султан, Е522, 7, 238
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Договор (контракт) Договор № 335. 27.05.2019г.

110540006653

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2	19.06.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений отделений Степногорского ЛТО Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева			работа	1	2950000-00	2950000-00
				Итого			2950000-00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель Налибаев Б.А. / Принял (Заказчик) _____/_главный врач / Ташметов К.К._____
должность подпись расшифровка подписи
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19. 06.2019г.

М.П.

Есмаанова С.К.

Заказчик: Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им. К. Курманбаева

Форма КС 3

Подрядчик: ТОО "Ил - 44"
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений отделений Степногорского ЛТО Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева

Утверждена

Приказом председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Справка от июнь 2019 г.
О стоимости выполненных работ за июнь 2019 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер 335	Дата 27.05.2019г.	наименование	код	номер	дата

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов блоков	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь с НДС	СМР (в сметном базовом уровне цен 2001года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт помещений отделений Степногорского ЛТО Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева	**2950000**	**2950000**		**2950000**					**2950000**	**2950000**
Итого к оплате:	**2950000**								**2950000**	**2950000**

Заказчик:

Главный врач АОПТД

_____ **Ташметов К.К.**

Подрядчик:

директор ТОО «Ил - 44»

_____ **Налибаев Б.А.**

Заказчик : Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева **Форма 2 В**
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений отделений Степногорского ЛТО, АОПТД им.К.Курманбаева
Подрядчик: ТОО "Ил - 44"

Договор № 335 от 27.05.2019г.

Акт выполненных работ от 19 июня 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Второй и третий этаж ЛТО									
1	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб д-100мм. Разборка (палата №6,7)	м	3	878,33	6,67	2635	20	0	1890	4887
					871,67	3,33	2615	10	0	362	
2	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, д-100мм. Прокладка	м	3	1700,67	3,33	5102	10	2923	2129	7809
					723	1	2169	3	–	578	
3	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб д-50мм. Разборка (палата №3,4)	м	6	706,5	3,33	4239	20	0	3045	7867
					703,17	1,67	4219	10	–	583	
4	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, д-50мм. Прокладка	м	6	1076,17	1,5	6457	9	1924	4436	11764

				754	0,5	4524	3	0	871	
5	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт	2	1918	112,5	3836	225	0	2671	7028
					1805,5	49,5	3611	99	0	521	
6	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	3,78	328,04	0	1240	0	0	893	2304
					328,04	0	1240	0	–	171	
7	1110-0402-0502	Монтаж металлических коробок и полотен	м2	3,78	2492,59	161,9	9422	612	448	7754	18550
					2212,17	66,93	8362	253	–	1374	
8	2109-0402-0301	Коробки и полотна дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78	51991		196526		196526	–	21248
					–		–		–	15722	
9	2109-0404-0305	Замок целиндровый врезной с защелкой, управляемой ручкой и от ключа	шт	2	7226		14452		14452	–	15608
					–		–		–	1156	
10	1211-0101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно известковым. Поверхности прямолинейные.	м2	1,131	5143,24	23,87	5817	27	902	3529	10094
					4321,84	12,38	4888	14	0	748	
11	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщ.10мм	м2	3,77	2679,31	26,26	10101	99	2041	6393	17814

				2111,67	7,96	7961	30	0	1320	
12	1115-0405-0105	Окраска двеБрных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3,77	471,35	3,45	1777	13	640	904	2895
					298,14	1,59	1124	6	–	214	
13	1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов-замена взрослых унитазов	прибор	13	4166,23	18,85	54161	245	1257	38000	99534
					4050,69	9,15	52659	119	0	7373	
14	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	комплект	13	20917	0	271921	0	271921	0	293675
					0	0	0	0	–	21754	
15	1215-0101-0623	Умывальник.Смена санитарно-технических приборов	прибор	12	2656,75	32,92	31881	395	2434	21055	57171
					2421	15,92	29052	191	–	4235	
16	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива	шт	12	8145	0	97740	0	97740	0	105559
					0	0	0	0	–	7819	
17	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	12,5	397	0	4963	0	4963	0	5360
					0	0	0	0	–	397	
18	1117-0201-0103	Смесители. Демонтаж	шт	12	400,33	0,08	4804	1	0	4707	10272
					400,25	0	4803	0	0	761	
19	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт	12	1040,83	0,17	12490	2	481	11767	26198
					1000,58	0	12007	0	0	1941	

20	2303-0102-1240	Смесители для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортной, изливс аэратором	шт	12	2382		28584		28584	–	30871
					–		–		–	2287	
21	1215-0101-0603	Сифон чугунный. Смена санитарно-технических приборов	прибор	20	1936,45	6,4	38729	128	21174	12592	55427
					871,35	3,1	17427	62	0	4106	
22	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ	шт.	20	957		19140		19140	–	20671
		Раздел 2. Рентген кабинет			–		–		–	1531	
23	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия.	м2 площади	80	101,9	2,69	8152	215	0	5792	15060
					99,21	1,35	7937	108	0	1116	
24	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщ.20мм. Устройство.	м2 стяжки	80	690,01	27,75	55201	2220	27235	25195	86828
					321,83	13,21	25746	1057	0	6432	
25	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее бустилат	м2	80	3630,03	20,39	290402	1631	258578	29122	345086
					377,41	9,85	30193	788	–	25562	
		Раздел 3. Пищеблок									
26	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт	3	1283,67	55,67	3851	167	0	2707	7083
					1228	25,33	3684	76	0	525	
27	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие.	м2	14,58	443,96	19,27	6473	281	0	4560	11916

				424,69	9,67	6192	141	0	883	
28	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие.	м2	1,93	874,61	0	1688	0	0	1215	3135
					874,61	0	1688	0	0	232	
29	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка коробок и створок из ПВХ профилей поворотно откидных трехстворчатых	м2	7,29	2454,6	166,12	17894	1211	8618	7768	27715
					1106,31	77,64	8065	566	0	2053	
30	2109-0201-0604	Коробки и створки оконные из ПВХ профилей толщ. 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2	7,29	23303	0	169879	0	169879	0	183469
					0	0	0	0	–	13590	
31	2105-0308-1201	Сетка москитная	м2	2,43	1737		4221		4221	–	4559
					–		–		–	338	
32	1110-0501-0402	Доски подконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщ.0,51м	м	4,29	1817,72	11,66	7798	50	6651	1009	9512
					255,71	5,59	1097	24	–	705	
33	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450мм	м	4,38	2284	0	10004	0	10004	0	10804
					0	0	0	0	–	800	
34	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4м	м	4,29	1042,66	2,8	4473	12	2613	1335	6273
					430,77	1,4	1848	6	0	465	

35	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные.	м2	2,31	5143,72	23,81	11882	55	1843	7209	20618
					4322,08	12,12	9984	28	0	1527	
35	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные.	м2	2,31	5143,72	23,81	11882	55	1843	7209	20618
					4322,08	12,12	9984	28	0	1527	
36	1211-0101-0109	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Выравнивание сплошное сухой смесью толщ. 10мм	м2	7,7	1896,62	25,58	14604	197	7207	5293	21489
					935,06	19,74	7200	152	0	1592	
37	1115-0405-0105	Окраска откосов водоэмульсионными составми	м2	7,7	436,75	2,86	3363	22	1345	1606	5367
					259,22	1,43	1996	11	0	398	
38	1211-0102-1101	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные.	м2	0,732	4624,32	0	3385	0	584	2017	5834
					3826,5	0	2801	0	0	432	
39	1115-0402-0203	Окраска откосов водоэмульсионными составми	м2	2,44	206,15	1,23	503	3	246	205	765
					104,1	0,82	254	2	0	57	
40	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	м2	60	756,47	29,82	45388	1789	0	32039	83621

				726,65	14,98	43599	899	0	6194	
41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщ. 20мм	м2	60	690	27,75	41400	1665	20426	18895	65119
				321,82	13,2	19390	792	0	4824	
42	1111-0101-1101	Покрытия из плиток керамических полов для многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.	м2	60	3709,82	70,92	222589	4255	149582	66424	312134
				1145,87	31,87	68752	1912	0	23121	
43	1115-0107-0101	Стены. Облицовка гладкая керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону.	м2	40	4914,73	19	196589	760	102789	74722	293016
				2326	9,05	93040	362	0	21705	
Раздел 4. Аварийный выход в подвальном помещении										
44	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт	2	1918	112,5	3836	225	0	2671	7028
				1805,5	49,5	3611	99	0	521	
45	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	3,78	328,04	0	1240	0	0	893	2304
				328,04	0	1240	0	–	171	
46	1110-0402-0502	Монтаж металлических коробок и полотен	м2	3,78	2492,59	161,9	9422	612	448	7754	18550
				2212,17	66,93	8362	253	–	1374	
47	2109-0402-0401	Коробки и полотна дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,78	66139	0	250005	0	250005	0	270005

				0	0	0	0	0	20000	
48	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и ключом.	шт	2	7226	0	14452	0	14452	0	15608
					0	0	0	0	0	1156	
49	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные.	м2	1,131	5143,24	23,87	5817	27	902	3529	10094
					4321,84	12,38	4888	14	0	748	
50	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание сухими смесями толщ. До 10мм	м2	3,77	2679,31	26,26	10101	99	2041	6393	17814
					2111,67	7,96	7961	30	0	1320	
51	1115-0405-0105	Окраска дверных откосов водоэмульсионными составми	м2	3,77	471,35	3,45	1777	13	640	904	2895
					298,14	1,59	1124	6	0	214	
52	1211-0102-1101	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов.	м2	0,399	4624,06	0	1845	0	318	1099	3180
					3827,07	0	1527	0	0	236	
53	1115-0402-0203	Окраска наружных дверных откосов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2	1,33	205,26	1,5	273	2	133	111	415
					103,76	0,75	138	1	0	31	
		Раздел 5. Прочие работы									
54	4131-0104-0501	Мусор строительный погрузка.	т	5,46	92	0	502	0	0	0	542

				0	0	0	0	0	40	
4102-0102-1005	Перевозка строительного груза.Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км.									
55		т	5,46	124	0	677	0	0	0	731
				0	0	0	0	0	54	

Итого по смете 2 892 175

Непредвиденные работы и затраты - 2% 57 844

Итого в текущих ценах с 01.01.2019г. 2 950 000

Итого к оплате 2 950 000

Заказчик:
Главный врач АОПТД
_____ **Ташметов К.К.**

ТОО "Ип - 44"
Руководитель
_____ **Налибаев Б.А.**

тексеск - стр: Есмаилова С.К.