Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик

Договор № 25 от 20.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-4

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода и канализации по ул.Казыбекова, по ул.Момыш улы, по ул.Белибаева

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
		Водопровод по ул.Казыбекова (от колодца 115ПГ до колодца 482ПГ)/локальная смета 2-16-1/													
		Трубопроводы													
1	С130809-36	-Фланцы стальные свободные, Dy 100 мм	15	572	-	-	-	8580	-	-	-	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	15	178,55	24,65	-	-	2678	370	-	-	2826	0,69	10	-
		фланец		144,9	-	-	-	2174	-	-	-	130	-	-	-
3	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	492	-	-	-	7380	-	-	-	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	прайс-лист	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR17 110х6.6	30	715,95	-	-	-	21479	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	прайс-лист	-Отвод сварной полиэтиленовый 170° ПЭ 100SDR 17 диам.110х6.6мм	1	1009,15	-	1009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	прайс-лист	-Отвод сварной полиэтиленовый 130° ПЭ 100SDR 17 диам.110х6.6мм	1	1009,15	-	1009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водопровод по ул.Момышулы (от колодца 132ПГ до колодца 483ПГ)/локальная смета 2-4-1/								
		Земляные работы								
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	10	-154,22	-	-1542	-	-1743	-1,12	-11
				-154,22	-	-1542	-	113	-	-
		м3								
		Трубопровод								
8	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	71	85	11,42	6035	811	6687	0,37	26
				72,45	-	5144	-	130	-	-
		фланец								
9	прайс-лист ТОО "Инжиниринг+Е"стр.6	-Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ100 SDR17 160х9.5	61	1626,24	-	99202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водопроводные колодцы /локальная смета 2-1-2/								
		Водопроводный колодец Ду-2000 (80 шт)								
10	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	30	13400	-	402000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Водопроводный колодец Ду-1500 (18 шт)								
11	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,59	8220,18	2161,85	62391	16408	22398	10,19	77
				1650,83	619,19	12530	4700	130	2,37	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8,86	7530 - -	- - -	66716 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м								
13	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,45	8283 - -	- - -	3727 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м								
14	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,12	4475 - -	- - -	5012 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м								
15	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	7	999 - -	- - -	6993 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3,5	29600 - -	- - -	103600 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		м3								
17	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	5	13400 - -	- - -	67000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		комплект								
18	С12021-267	-Стремянка	0,09	133700 - -	- - -	12033 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		т								
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	61,77	251,62	4,39	15542	271	3251	0,24	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		42,95	1,66	2653	102	118	0,01	-
		м2								
		Канализация по ул.Момышулы (от колодца 377 до колодца 113) /локальная смета 2-4-2/								
20	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,3	523617,35 72801,9	22847 8556,87	157085 21841	6854 2567	31730 130	431,25 41,79	129 13
		км								
21	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,162	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	10967 6162	4787 1269	9661 130	223,1 30,34	36 5
		км								
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов т.д.	13	344,84 79,96	259,48 67,83	4483 1039	3373 882	2498 130	0,48 0,26	6 3
		шт								
		Перепадный колодец 113								
23	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	1*	2558,26 333,79	52,13 19,52	2558 334	52 20	452 128	1,91 0,1	2 -
		м								
24	С130810-162	-Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° диам.219х6 мм	0,015	126700 -	- -	1901 -	- -	- -	- -	- -
		т								
25	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,2	200 -	- -	640 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
26	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/переход Э377х12-219х8 - приемная воронка/	0,022	215251,79 34931,25	45223,54 17082,68	4736 768	995 376	1488 130	169,86 83,43	4 2
		т								
27	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,018	6976,51 887,51	110,37 41,69	126 16	2 1	18 105	5,64 0,2	- -
		м3								
28	Е0122-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции "БИОМ" на стальные	0,001	1487243,63 55708,88	93086,47 35164,12	1487 56	93 35	118 130	320,28 171,74	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы диам. 200 мм								
		км								
		Канализационные колодцы Ду-1500 (28 шт.) /локальная смета 2-1-3/								
29	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	44,76	7686,07 1858,34	1769,68 662,66	344028 83179	79211 29661	146692 130	11,1 3,24	497 145
		м3								
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КС15-9	35,02	7530 -	- -	263701 -	- -	- -	- -	- -
		м								
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59/ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 /КС15-6 мм/	20,64	8283 -	- -	170961 -	- -	- -	- -	- -
		м								
32	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89/ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/КС7.3/	1,33	4475 -	- -	5952 -	- -	- -	- -	- -
		м								
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	61	998 -	- -	60878 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	17,7	29600 -	- -	523920 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
35	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/	68	13400	-	911200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
36	С12021-267	-Стремянка	0,56	133700	-	74872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Антисейсмические мероприятия/	1,42	177199,02	2100,01	251623	2982	20097	49,11	70
				9315	794,36	13227	1128	140	3,88	6
		т								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	304,99	251,62	4,39	76740	1340	16054	0,24	74
				42,95	1,66	13100	505	118	0,01	2
		м2								
39	Е0108-2-1	-Устройство стен горловин из бутового камня	0,9	3464,31	97,35	3118	88	775	4,53	4
				693,45	36,23	624	33	118	0,17	-
		м3								
40	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	102	362,78	171,61	37003	17505	26110	1,1	112
				191,16	64,81	19499	6611	100	0,32	32
		отверст.								
41	Е0106-11-8	-Установка футляров весом до 20 кг	0,95	11634,76	349,88	11053	332	11230	66,7	63
				11126,25	131,96	10570	125	105	0,64	1
		1т								
42	Е0106-11-9	-Установка футляров весом более 20 кг	0,2	4338,01	349,88	868	70	832	23	5
				3829,5	131,96	766	26	105	0,64	-
		1т								
43	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 325х6	10,9	3560	-	38804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	С130806-126	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 426х8	9	6372	-	57348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С130806-130	-Трубы электросварные	0,3	8165	-	2450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 530х8		-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С130806-136-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 630х10	2	14100	-	28200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	С130806-141-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 720х10	0,02	16200	-	324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Водопровод по ул.Белибаева (от колодца 109ПГ до колодца 141ПГ)/локальная смета 2-16-2/								
48	Е0101-18-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	625,335306	124,37	120,57	77772	75399	12900	0,02	14
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06			3,65	17,62	2280	11019	97	0,06	39
		м3								
49	Е0101-162-9-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	20,550186	717,88	-	14753	-	16670	4,21	86
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8			717,88	-	14753	-	113	-	-
		м3								
50	Е0101-162-9-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	39,125	687,96	-	26917	-	30416	4,03	158
	т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб		687,96	-	26917	-	113	-	-
		м3								
51	Е0101-18-8	-Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом	59,6753188	92,43	89,59	5516	5347	914	0,02	1
	Изм. и доп. вып.			2,7	13,09	161	781	97	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	вместимостью 0,4 м3								
		м3								
52	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1335,77072	176,4	176,4	235630	235630	47126	-	-
				-	35,28	-	47126	100	0,74	990
		т								
53	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	685,010625	3,77	3,24	2580	2222	1063	-	2
				0,48	1,12	329	767	97	-	3
		м3								
54	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки	81,48375	80,39	77,91	6550	6348	1086	0,01	1
				2,35	11,39	191	928	97	0,04	3
		м3								
55	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	142,596563	176,4	176,4	25154	25154	5031	-	-
				-	35,28	-	5031	100	0,74	106
		т								
56	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	39,795	32,06	32,06	1276	1276	219	-	-
				-	5,68	-	226	97	0,02	1
		м3								
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	81,48375	154,22	-	12566	-	14200	1,12	91
				154,22	-	12566	-	113	-	-
		м3								
58	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС	628,256909	7,45	7,45	4681	4681	1474	-	-
				-	2,42	-	1520	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
59	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	722,495446	630	-	455172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	628,256909	24,78	5,19	15567	3263	11935	0,12	78
				19,58	-	12304	-	97	-	-
		м3								
61	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	628,256909	16,16	13,8	10153	8668	3059	0,01	9
				1,86	3,16	1170	1983	97	0,01	9
		м3								
62	Е0101-171-2	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	495	480,08	7,84	237637	3882	21896	0,23	115
				36,23	2,92	17931	1446	113	0,01	7
		м2								
		Трубопроводы								
63	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,265	1441,13	175,4	19117	2327	4181	1,17	16
				176,73	65,72	2344	872	130	0,32	4
		м3								
64	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	0,009	231220,36	98793,23	2081	889	1726	579,6	5
				* 110227,5	37319,51	992	336	130	182,28	2
		км								
65	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	9	267,06	0,32	2404	3	1978	0,97	9
				168,97	0,13	1521	1	130	-	-
		м								
66	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм /300:800=0,375/	1	1837,79	241,41	1838	241	746	3,45	3
				569,57	4,01	570	4	130	0,01	-
		футляр								
67	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,022	54747,66	20558,66	1204	452	1131	198,95	4
				34155	5403,48	751	119	130	20,82	-
		км								
68	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,181	67697,24	29549,61	12253	5348	10794	223,1	40
				38036,25	7835,47	6885	1418	130	30,34	5
		км								
69	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,001	70436,41	7806,78	70	8	72	290,95	-
				52526,25	2949,75	53	3	130	14,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
70	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,001	79078,47	12276,22	79	12	79	310,5	-
				56148,75	4636,8	56	5	130	22,64	-
		км								
71	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулок и заглушек	14	344,84	259,48	4828	3633	2690	0,48	7
				79,96	67,83	1119	950	130	0,26	4
		шт								
72	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	85	11,42	170	23	188	0,37	1
				72,45	-	145	-	130	-	-
		фланец								
73	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	178,55	24,65	1785	246	1884	0,69	7
				144,9	-	1449	-	130	-	-
		фланец								
74	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	263,54	38,54	527	77	545	1,04	2
				207	2,59	414	5	130	0,01	-
		фланец								
75	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 175 мм	2	445,18	65,83	890	132	908	1,64	3
				346,73	2,59	693	5	130	0,01	-
		фланец								
76	Е0122-36-3	-Установка затворов поворотных диам. 150 мм	1	1107,58	431,34	1108	431	807	2,83	3
				457,99	163,01	458	163	130	0,79	1
		шт								
77	Е0122-36-2	-Установка затворов поворотных диам. 100 мм	4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9
				393,3	12,94	1573	52	130	0,06	-
		шт								
78	Е0122-36-3	-Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 150 мм	1	1107,58	431,34	1108	431	807	2,83	3
				457,99	163,01	458	163	130	0,79	1
		шт								
79	Е0122-36-2	-Установка монтажной проставки /вставки/ диам. 100 мм	4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9
				393,3	12,94	1573	52	130	0,06	-
		шт								
80	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0359	138118,84	56798,21	4958	2039	4370	359,61	13
				72191,25	21455,55	2592	770	130	104,79	4
		т								
81	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	18124,62	42,54	36249	85	901	2,09	4
		шт		331,2	15,52	662	31	130	0,08	-
82	Е0134-108-4	-Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей	2	123,31	-	247	-	239	0,7	1
				108,68	-	217	-	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИЗОЛЯЦИЯ								
83	Е0122-20-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,009	2184426,98 71440,88	120032,08 45343,35	19660 643	1080 408	1366 130	410,21 221,46	4 2
		км								
84	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2	22,68 6,68	0,06 0,02	5 1	- -	1 90	0,03 -	- -
		м2								
85	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ВТ-177 за 2 раза	0,2	40,23 7,2	0,05 -	8 1	- -	1 90	0,04 -	- -
		м2								
		Востановление асфальтобетонного покрытия по ул.Казыбекова. Тип2								
86	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1558	393,37 7,45	16,63 4,76	612870 11610	25906 7418	25307 133	0,04 0,02	68 25
		м2								
87	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя до 12см.	1558	392,18 -	- -	611010 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
88	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	1558	386 6,83	16,11 5,82	601382 10643	25100 9066	26213 133	0,04 0,02	60 32
		м2								
89	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1558	180,58 0,05	- -	281347 72	- -	95 133	- -	1 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Востановление асфальтобетонного покрытия по ул.Момыш улы. Тип2								
90	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1007,192	444,5	170,22	447694	171447	373680	1,78	1795
				274,28	4,68	276248	4715	133	0,02	16
		м3								
91	Е01031-А26-1-	-Погрузка мусорастроительногопри автомобильных перевозках	1812,9456	29,95	29,95	54290	54290	39550	-	-
				-	21,82	-	39550	100	0,46	834
		т								
92	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки 30 км, класс груза 1	1812,9456	176,4	176,4	319804	319804	63961	-	-
				-	35,28	-	63961	100	0,74	1343
		т								
93	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1603	393,37	16,63	630571	26654	26038	0,04	70
				7,45	4,76	11946	7632	133	0,02	26
		м2								
94	Е0127-48-3 Т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя до 12см.	1603	392,18	-	628658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			9372430	1148335			3815
			Тенге			616431	256565			3692

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1063631
Всего накладных расходов:	1063631
Итого с накладными	10436061

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	626164
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11062225
Итого с временными, 1,5 %	11228158
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	11460581
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11505494
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11617776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	29711299
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	594226
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30305525
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3636663
Итого с НДС	33942188

Принял: 20 г.

Сдал:

28.09.2015г.