Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик

Договор № 25 от 20.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода по ул.Казыбекова, ул.Белибаева, водопровода и канализации по ул.Момыш улы в микрорайоне Калкаман-4

Наименование объекта: Строительство разводящих сетей водопровода и канализации по ул.Момыш улы

# А К Т N 1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2017 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Водопровод по ул.Момышулы (от колодца 132ПГ до колодца 483ПГ) | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3 | 4616 | 124,37 | 120,57 | 574085 | 556566 | 95220 | 0,02 | 102 |
| | | | | 3,65 | 17,62 | 16828 | 81337 | 97 | 0,06 | 289 |
| 2 | Е0101-162-9-т.ч. п-1.55 | -Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | 147 | 717,88 | - | 105528 | - | 119246 | 4,21 | 618 |
| | | | | 717,88 | - | 105528 | - | 113 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-3.180<br>к=1,2<br>т.ч.<br>п-3.185<br>к=0,8 | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-162-9<br>т.ч.<br>п-3.182<br>к=1,15<br>т.ч.<br>п-3.185<br>к=0,8 | -Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м нарастоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб | 147 | 687,96<br>687,96 | -<br>- | 101131<br>101131 | -<br>- | 114278<br>113 | 4,03<br>- | 593<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-18-8<br>Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 294 | 92,43<br>2,7 | 89,59<br>13,09 | 27173<br>795 | 26341<br>3849 | 4505<br>97 | 0,02<br>0,05 | 5<br>14 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е010333-А30-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 9574 | 176,4<br>- | 176,4<br>35,28 | 1688854<br>- | 1688854<br>337771 | 337771<br>100 | -<br>0,74 | -<br>7093 |
| | | т | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 4910 | 3,77<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 18495<br>2357 | 15928<br>5499 | 7620<br>97 | -<br>- | 16<br>18 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-18-8<br>Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для обратной засыпки | 3017 | 80,39<br>2,35 | 77,91<br>11,39 | 242526<br>7090 | 235049<br>34350 | 40197<br>97 | 0,01<br>0,04 | 43<br>122 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е010333-А30-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 5279 | 176,4<br>- | 176,4<br>35,28 | 931216<br>- | 931216<br>186243 | 186243<br>100 | -<br>0,74 | -<br>3911 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-133-1 | -Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см | 209 | 32,06 | 32,06 | 6701 | 6701 | 1152 | - | - |
| | | | | - | 5,68 | - | 1188 | 97 | 0,02 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений | 1508 | 154,22 | - | 232556 | - | 262789 | 1,12 | 1686 |
| | | | | 154,22 | - | 232556 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м и ПГС | 4564 | 7,45 | 7,45 | 34008 | 34008 | 10710 | - | - |
| | | | | - | 2,42 | - | 11041 | 97 | 0,01 | 42 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 4564 | 24,78 | 5,19 | 113087 | 23703 | 86702 | 0,12 | 567 |
| | | | | 19,58 | - | 89384 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 4564 | 16,16 | 13,8 | 73755 | 62970 | 22223 | 0,01 | 64 |
| | | | | 1,86 | 3,16 | 8503 | 14407 | 97 | 0,01 | 64 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0101-171-2 | -Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах | 2748 | 480,08 | 7,84 | 1319246 | 21553 | 121558 | 0,23 | 638 |
| | | | | 36,23 | 2,92 | 99546 | 8027 | 113 | 0,01 | 39 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 15 | Е0123-1-1 | -Устройство песчаного основания под трубопроводы | 47 | 1441,13 | 175,4 | 67733 | 8244 | 14814 | 1,17 | 55 |
| | | | | 176,73 | 65,72 | 8306 | 3089 | 130 | 0,32 | 15 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | Е0122-8-10 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/ | 0,2 | 305153,06 | 132979,68 | 61031 | 26596 | 50735 | 761,3 | 152 |
| | | | | 144900 | 50233,73 | 28980 | 10047 | 130 | 245,34 | 49 |
| | | км | | | | | | | | |
| 17 | Е0122-47-2 | -Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм | 20 | 306,37 | 0,43 | 6127 | 9 | 4680 | 1,03 | 21 |
| | | | | 179,84 | 0,16 | 3597 | 3 | 130 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 18 | Е0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм /400:800=0,5/ | 4 | 2450,38 | 321,89 | 9802 | 1288 | 3977 | 4,59 | 18 |
| | | | | 759,43 | 5,34 | 3038 | 21 | 130 | 0,01 | - |
| | | футляр | | | | | | | | |
| 19 | Е0122-11-5 | -Укладка трубопроводов из | 0,6 | 89942,55 | 41553,67 | 53966 | 24932 | 46162 | 284,05 | 170 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полиэтиленовых труб диам. 150 мм | | 48127,5 | 11054,83 | 28877 | 6633 | 130 | 42,9 | 26 |
| | | км | | | | | | | | |
| | | Водопроводные колодцы Ду-2000 /19 шт/ | | | | | | | | |
| 20 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 45,58 | 8220,18<br>1650,83 | 2161,85<br>619,19 | 374676<br>75245 | 98537<br>28223 | 134508<br>130 | 10,19<br>2,37 | 464<br>108 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм | 9 | 9450<br>- | -<br>- | 85050<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм | 0,21 | 10395<br>- | -<br>- | 2183<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м | | | | | | | | |
| 23 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | 1,3 | 4475<br>- | -<br>- | 5818<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м | | | | | | | | |
| 24 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 6 | 998<br>- | -<br>- | 5988<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 6 | 29600<br>- | -<br>- | 177600<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | С12021-267 | -Стремянка | 0,9 | 133700 | - | 120330 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 13 | 41,97 | 0,05 | 546 | 1 | 112 | 0,05 | 1 |
| | | | | 9,57 | - | 124 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 28 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 341 | 251,62 | 4,39 | 85801 | 1498 | 17950 | 0,24 | 83 |
| | | | | 42,95 | 1,66 | 14647 | 565 | 118 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Водопроводный колодец Ду-1500 /5 шт/ | | | | | | | | |
| 29 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 7,57 | 8220,18 | 2161,85 | 62227 | 16365 | 22339 | 10,19 | 77 |
| | | | | 1650,83 | 619,19 | 12497 | 4687 | 130 | 2,37 | 18 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 8 | 7530 | - | 60240 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 31 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 0,5 | 8283 | - | 4142 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 32 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | 1 | 4475 | - | 4475 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 33 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 6 | 998 | - | 5988 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | С143018-24 | -Плиты покрытий, перекрытий и | 3 | 29600 | - | 88800 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 5 | 13400 | - | 67000 | - | - | - | - |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | С12021-267 | -Стремянка | 0,1 | 133700 | - | 13370 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2 | 41,97 | 0,05 | 84 | - | 17 | 0,05 | - |
| | | | | 9,57 | - | 19 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 38 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 61 | 251,62 | 4,39 | 15349 | 268 | 3211 | 0,24 | 15 |
| | | | | 42,95 | 1,66 | 2620 | 101 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Канализация по ул.Момышулы (от колодца 377 до колодца 113) | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 39 | Е0123-2-2 | -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм | 0,582 | 523617,35 | 22847 | 304745 | 13297 | 61556 | 431,25 | 251 |
| | | | | 72801,9 | 8556,87 | 42371 | 4980 | 130 | 41,79 | 24 |
| | | км | | | | | | | | |
| 40 | Е0122-11-3 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,5 | 67697,24 | 29549,61 | 33849 | 14775 | 29817 | 223,1 | 112 |
| | | | | 38036,25 | 7835,47 | 19018 | 3918 | 130 | 30,34 | 15 |
| | | км | | | | | | | | |
| 41 | Е0122-34-1 | -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 78 | 344,84 | 259,48 | 26898 | 20240 | 14986 | 0,48 | 37 |
| | | | | 79,96 | 67,83 | 6237 | 5291 | 130 | 0,26 | 20 |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Канализационные колодцы Ду-1500 /29 шт/ | | | | | | | | |
| 42 | Е0123-13-5 | -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | 46,36 | 7686,07 | 1769,68 | 356326 | 82042 | 151936 | 11,1 | 515 |
| | | | | 1858,34 | 662,66 | 86153 | 30721 | 130 | 3,24 | 150 |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КС15-9/ | 13 | 7530 | - | 97890 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500/КС15-6 мм | 7 | 8283 | - | 57981 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм | 1 | 4475 | - | 4475 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6 | 22 | 998 | - | 21956 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые | 6,5 | 29600 | - | 192400 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | С12021-267 | -Стремянка | 0,2 | 133700 | - | 26740 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Е0107-20-3 | -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/Антисейсмическое | 2 | 177199,02 | 2100,01 | 354398 | 4200 | 28306 | 49,11 | 98 |
| | | | | 9315 | 794,36 | 18630 | 1589 | 140 | 3,88 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мероприятия/ | | | | | | | | |
| 50 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | т 316 | 251,62 | 4,39 | 79510 | 1388 | 16634 | 0,24 | 77 |
| | | | | 42,95 | 1,66 | 13573 | 523 | 118 | 0,01 | 3 |
| 51 | Е0108-2-1 | -Устройство стен горловин из бутового камня | м2 1,3 | 3464,31 | 97,35 | 4504 | 127 | 1119 | 4,53 | 6 |
| | | | | 693,45 | 36,23 | 901 | 47 | 118 | 0,17 | - |
| 52 | Е0146-30-3 | -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 | м3 146 | 362,78 | 171,61 | 52966 | 25056 | 37373 | 1,1 | 160 |
| | | | | 191,16 | 64,81 | 27910 | 9463 | 100 | 0,32 | 46 |
| 53 | Е0106-11-8 | -Установка закладных деталей весом до 20 кг | отверст. 2 | 11634,76 | 349,88 | 23270 | 700 | 23642 | 66,7 | 133 |
| | | | | 11126,25 | 131,96 | 22253 | 264 | 105 | 0,64 | 1 |
| 54 | Е0106-11-9 | -Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1т 0,2 | 4338,01 | 349,88 | 868 | 70 | 832 | 23 | 5 |
| | | | | 3829,5 | 131,96 | 766 | 26 | 105 | 0,64 | - |
| 55 | С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | 1т м 15 | 3560 | - | 53400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм | 12 | 6372 | - | 76464 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм | 0,3 | 8165 | - | 2450 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | С130806-136 Изм. и доп.вып.9 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 | 1 | 14100 | - | 14100 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8. 02-04-2002 | мм, толщина стенки 10,0 мм | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-04С-2004 | м | | | | | | | | |
| 59 | С130806-141-Изм. и доп.вып.9 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм | 0,02 | 16200<br>- | -<br>- | 324<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | СН РК 8. 02-04-2002 | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-04С-2004 | м | | | | | | | | |
| 60 | Е0113-26-18- | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | 69 | 35,09<br>9,52 | 0,05<br>- | 2421<br>657 | 3<br>- | 591<br>90 | 0,05<br>- | 3<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | Тенге | | | 8634616 | 3942521 | | | 6786 |
| | | | Тенге | | | 1080134 | 793904 | | | 12084 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 2075509 |
| Всего накладных расходов: | 2075509 |
| Итого с накладными | 10710125 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 642608 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 11352733 |
| Итого с временными, 1,5 % | 11523024 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % | 11761551 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 11807643 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 11922873 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,5574 | 30491555 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 609831 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 31101386 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 3732166 |
| Итого с НДС | 34833552 |

Принял: Сдал: