Заказчик : КГУ «Центр по работе с одаренными детьми «Көкшетау дарыны» при акимате города Кокшетау

Подрядчик: ТОО "ИЛ-44"

Форма 3кс

Наименование обьекта:"Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений" (Текущий ремонт здания)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма		
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код	
		32	06.06.2019г.					

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года отчетный мес включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр .1							
			СМР в сметном уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входя в состав СМР в баз.уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре материало	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений" (Текущий ремонт здания)	6 195 000	6 195 000								6 195 000
	з									
ВСЕГО	6 195 000	6 195 000								6 195 000

Итого к оплате : 6 195 000 (Шесть миллионов сто девяносто пять тысяч тенге)

ЗАКАЗЧИК :
КГУ «Центр по работе с одаренными детьми «Көкшетау дарыны» при акимате города Кокшетау

Вр. и. о. директора_____Артыкпаева Р.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Ил-44

Директор_____Налибаев Б.А.

Заказчик: КГУ «Центр по работе с одаренными детьми «Көкшетау дарыны» при акимате города Кокшетау

Подрядчик: ТОО "Ил-44"

Наименование объекта: "Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений" (Текущий ремонт здания)

Договор №32 от 06.06.2019г.

Акт

приемки выполненных работ за июль 2019г.

Текущий ремонт помещений центра по работе с одаренными детьми "Кошетау-Дарын" при акимате г.Кокшетау по ул.Пушкина 17

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Потолки								
1	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	17,8	123,15	–	2192	–	1295	0,178	3,1684
		м2		123,15	–	2192	–	59,1	–	–
2	11-340108-0502	Очистка потолков от пенопластовой плитки	7	1646	0,71	11522	5	1498	0,4278	2,9946
		м2 поверхности		344,43	0,29	2411	2	62,1	0,00038	0,00266
3	11-100403-0101	Демонтаж потолков из ГКЛ с каркасом ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	220,7	733,91	9,5	161975	2097	96056	0,89967	198,55717
		м2 потолка		724,41	3,4	159878	750	59,8	0,0034	0,75038
4	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	220,7	1969,9	11,88	434756	2623	120069	1,12459	248,19701
		м2 потолка		905,52	4,25	199848	937	59,8	0,00425	0,93798
5	12-110101-0107	Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	257,9	411,06	4,23	106012	1091	50663	0,4441	114,53339
		м2		330,13	2,27	85140	585	59,1	0,003	0,7737
6	22-050101-0201	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	1459,71	72,11		105260				

		кг							
7	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	257,9	333,71	2,42	86063	624	33758	0,299	77,1121
	м2 окрашиваемой поверхности								
			237,7	1,16	61304	299	54,8	0,00138	0,3559
8	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	273,51	272,42	0,67	74510	184	14974	0,10339	28,2782
		м плинтусов							
				89,58	0,32	24500	88	60,9	0,00038	0,10393

Раздел 2 Стены

9	12-120104-0504	. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	44,37	177,78	–	7888	–	4662	0,257	11,40309
		м2							
				177,78	–	7888	–	59,1	–	–
10	12-030101-0101	Демонтаж декор панели со стен	49,37	96,61	14,2	4770	701	2555	0,123	6,07251
		м2 стен							
				82,42	5,14	4069	254	59,1	0,0045	0,22217
11	12-030101-0104								
		Стены. Разборка элементов каркаса из брусьев	49,37	494,07	90,5	24392	4468	12734	0,6122	30,22431
		м2 стен							
				403,56	32,85	19924	1622	59,1	0,0287	1,41692
12	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	34,55	80,93	–	2796	–	1652	0,117	4,04235
		м2 оклеенной поверхности							
				80,93	–	2796	–	59,1	–	–
13	12-110101-0201								
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	66,05848	1986,57	9,45	131230	624	63244	2,056	135,81623
		м2							
				1614,87	5,07	106676	335	59,1	0,0067	0,44259
14	11-150201-0501	Частичный ремонт декоративной иштукатурки "Дождь" -прим.	63,25	1861,82	32,98	117760	2086	50934	1,6445	104,01463
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				1446,81	22,69	91511	1435	54,8	0,03	1,8975
15	11-150403-0506	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке "Дождь"	210,84	923,69	3,49	194750	736	83109	0,84065	177,24265
		м2 окрашиваемой поверхности							
				717,62	1,68	151303	355	54,8	0,002	0,42168
16	12-110101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	636,63	342,65	4,09	218141	2604	100758	0,3573	227,4679
		м2							
				265,6	2,19	169091	1396	59,1	0,0029	1,84623

17	22-050101-0201	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	3087,66	72,11		222651				
		кг								
18	11-150405-0105									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	636,63	299,2	2,42	190478	1540	74084	0,26565	169,12076
		м2 окрашиваемой поверхности								
				211,19	1,16	134451	739	54,8	0,00138	0,87855
19	11-090403-0203									
		Монтаж ПВХ панелей глухих с дверью 0,6*2м из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке (Закрыть ниши для канализационных стояков-3шт)	3,6	5427,5	385	19539	1386	11465	5,727	20,6172
		м2								
				5038,61	190,83	18139	687	60,9	0,24438	0,87977
20	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,7	11626,75		31392				
		м2								
21	11-100501-0203	Установка блоков из ПВХ профилей 0,6*2м (двери в ниши) К=4,000.	4,8	1795,83	158,75	8620	762	2535	1,058	5,0784
		м2 проемов								
				810	73,13	3888	351	59,8	0,09088	0,43622
22	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	4,8	22371,23		107382				
		м2								
23	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка дверного проема дя двери ДГ 21-8(каб№27) м расширение дверного проема с ДГ21-6 до ДГ 21-8(каб.№19)	0,92	13339,13	4911,96	12272	4519	4952	10,6	9,752
		м3								
				8427,17	2168,48	7753	1995	50,8	2,54	2,3368
24	12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (оконые проемы в коридор - каб№27)	0,36	28277,78	1347,22	10180	485	962	5,63	2,0268
		м3 кладки								
				4186,11	333,33	1507	120	59,1	0,39	0,1404
25	11-100103-0204	Устройство каркаса и короба по полу с обшивкой ЛДСП-зашивка труб отопления и водоснабжеия (300*1500мм)-прим	27,36	1266,37	4,46	34648	122	15589	1,242	33,98112
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				950,99	1,83	26019	50	59,8	0,00213	0,05828

26	21-070508-0401								
	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	28,728	662,15		19022				
	м2								
27	12-030101-0101	Демонтаж и общивка шкафа (Щитовая №17,кабинет№5,коридор№22)	17,89	96,59	14,2	1728	254	926	0,123	2,20047
	м2 стен								
				82,39	5,14	1474	92	59,1	0,0045	0,08051
28	12-030101-0104	Разборка элементов каркаса демонтируемых из брусьев	17,89	494,07	90,5	8839	1619	4615	0,6122	10,95226
	м2 стен								
				403,58	32,87	7220	588	59,1	0,0287	0,51344
29	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	57,67	555,35	36,66	32027	2114	18246	0,743	42,84881
	м2 облицовки								
				518,69	16,65	29913	960	59,1	0,0199	1,14763
30	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).	77,7	4378,33	16,41	340196	1275	80141	2,3	178,71
	м2 поверхности облицовки								
				1873,95	8,19	145606	636	54,8	0,01075	0,83528
31	11-100103-0301	Устройство торцевой перегородки 1,8х1,9 из ПВХ глухойпанели в сан .узле (с дверями)	1,14	1020,18	85,96	1163	98	568	1,02235	1,16548
	м2 перегородок								
				792,98	40,35	904	46	59,8	0,04775	0,05444
32	21-090201-0101	Панели из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции глухим заполнением (прим.)	1,14	11626,75		13254				
	м2								
33	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	2,28	22371,23		51006				
	м2								
	Раздел 3 Полы								
34	12-070101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	102,2	78,41	1,69	8013	173	4688	0,1109	11,33398
	м2								
				76,71	0,91	7840	93	59,1	0,0012	0,12264
35	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	20,6	548,59	20,29	11301	418	6564	0,6987	14,39322
	м2								
				528,3	10,87	10883	224	59,1	0,0144	0,29664
36	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	126,6	80,62	1,83	10206	232	5968	0,1139	14,41974
	м2								
				78,78	0,98	9974	124	59,1	0,0013	0,16458

37	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	155,8	244,55	12,13	38101	1890	21999	0,336	52,3488
		м2		232,42	6,5	36211	1013	59,1	0,0086	1,33988
38	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	214,86	26,08	–	5603	–	3311	0,0377	8,10022
		м		26,08	–	5603	–	59,1	–	–
39	12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	155,8	98,64	–	15368	–	9082	0,1426	22,21708
		м2		98,64	–	15368	–	59,1	–	–
40	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	155,8	53,06	–	8266	–	4885	0,0767	11,94986
		м2		53,06	–	8266	–	59,1	–	–
41	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	155,8	211,65	27,93	32975	4352	6416	0,07832	12,20226
		м2 площади уплотнения		58,22	9,4	9071	1464	60,9	0,011	1,7138
42	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками Н-0,3м	46,74	7905,01	1488,47	369480	69571	93518	3,726	174,15324
		м3 подстилающего слоя		2698,52	586,88	126129	27431	60,9	0,6875	32,13375
43	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные (В3,5). Устройство с уплотнением трамбовками (Н-0,1м)	15,58	21066,43	7,32	328215	114	28923	4,209	65,57622
		м3 подстилающего слоя		3048,33	–	47493	–	60,9	–	–
44	11-110101-1406	Полы бетонные (В 12,5) армированные(Сетка 100х100мм,Вр1,Д-5мм,вес 1м2=2,8кг) с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство (всего 0,2м)	155,8	3703,66	188,8	577031	29415	29406	0,45471	70,84382
		м2 пола		289,89	20,03	45165	3120	60,9	0,01738	2,7078
45	11-110101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406 К=9,000.	1402,2	196,99	5,87	276219	8231	14714	0,02427	34,03139
		м2 пола		15,47	1,76	21696	2465	60,9	0,00153	2,14537
46	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	249,4	708,56	23,77	176716	5928	45628	0,4094	102,10436
		м2 стяжки		288,41	12	71929	2994	60,9	0,01588	3,96047

47	11-110101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	173,4	2752,06	9,94	477208	1723	37350	0,4025	69,7935
		м2 покрытия		348,73	4,97	60469	861	60,9	0,00613	1,06294
48	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	179,33	272,43	0,67	48854	121	9818	0,10339	18,54093
		м плинтусов		89,58	0,32	16064	57	60,9	0,00038	0,06815
49	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	70,4	4422,74	62,13	311361	4374	41774	1,219	85,8176
		м2 покрытия		945,8	28,55	66584	2010	60,9	0,03675	2,5872
50	11-090306-0501	Устройство алюминмевых порожков (прим)	8,2	125,49	2,44	1029	20	608	0,1472	1,20704
		м		121,34	0,49	995	4	60,9	0,00063	0,00517
51	21-061001-0401	Стоимость порожков алюминевых	8,2	154,15		1264				
		м								
52	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	89,67	482,9	1,35	43302	121	12545	0,2714	24,33644
		м плинтусов		229,08	0,64	20542	57	60,9	0,00075	0,06725

Раздел 4 Проемы

53	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (ДГ 21-8-11шт,ДГ-6-3шт,ДГ21-11-1шт)	15	1470,27	76,8	22054	1152	12653	1,9603	29,4045
		шт.		1393,47	33,87	20902	508	59,1	0,0397	0,5955
54	12-060101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж (2,1х6м-2шт в сан. узле)	2	538	–	1076	–	636	0,7638	1,5276
		шт.		538	–	1076	–	59,1	–	–
55	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	27,09	255,59	–	6924	–	4092	0,3628	9,82825
		м2		255,59	–	6924	–	59,1	–	–
56	11-100402-0502	Демонтаж металлиеской двери (1*2м - 1шт) с коробкой (каб. №5) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	2	1292	86	2584	172	1485	1,3708	2,7416
		м2 проемов		1206	36	2412	72	59,8	0,0368	0,0736
57	11-100107-0101	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (ДГ21-8-12шт, ДГ21-6-2шт,ДО 21-11-1шт,ДГ21-1-1шт)	26,99	2059,13	414,19	55576	11179	15405	1,03385	27,90361
		м2								

			842,35	112,12	22735	3026	59,8	0,12625	3,40749
58 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	20,16	8125,96		163819				
	м2								
59 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	2,52	8125,96		20477				
	м2								
60 21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-11П внутренние СТ РК 943-92	2,31	11441,43		26430				
	м2								
61 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	2	6636,33		13273				
	м2								
62 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	34	428,37		14565				
	шт.								
63 21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	16	4507,98		72128				
	шт.								
64 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	5,87	3814,31	16,35	22390	96	10654	3,852	22,61124
	м2								
			3062,35	8,69	17976	51	59,1	0,0116	0,06809
65 12-110101-0103	Сплошное выравнивание откосов раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	14,2	342,61	4,08	4865	58	2248	0,3573	5,07366
	м2								
			265,63	2,18	3772	31	59,1	0,0029	0,04118
66 22-050101-0201	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006К=14,200;	68,87	72,11		4966				
	кг								
67 11-150405-0105	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	14,2	299,23	2,46	4249	35	1652	0,26565	3,77223
	м2 окрашиваемой поверхности								
			211,2	1,13	2999	16	54,8	0,00138	0,0196
68 11-100405-0101	Устройство откосов на существующие ПВХ окна	103	353,29	–	36389	–	18086	0,36467	37,56101
	м откоса								
			293,63	–	30244	–	59,8	0,00158	0,16274
69 21-130502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	103	412,87		42526				
	м								
70 21-130502-0504	Панель пластиковая для откосов типа " Сэндвич" толщина 10мм К=1,050;	54,327	2428,07		131910				

		м2				
71	21-130502-0802	Профиль соединительный разъемный "крышка откоса"	103	289,35	29803	
		м				
72	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	22,4	73	1635	
		т				
73	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	22,4	250,47	5611	
		т				
	Всего прямые затраты				**6212119**	**2779**
						69
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 154 727	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				171 392	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				59 943	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 878 754	
	- перевозка грузов, тенге				7 246	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 296 152	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 508 271	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				318 351	
	Итого, тенге				7 826 622	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				626 130	
	Всего				**8 452 752**	
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**8 452 752**	
	с понижающим коэф. К= 0,7328974				6 195 000	
	Всего по акту с учетом НДС				**6 195 000**	

ЗАКАЗЧИК :
КГУ «Центр по работе с одаренными детьми «Көкшетау дарыны» при акимате города Кокшетау

Вр. и. о. директора_____Артыкпаева Р.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Ил-44

Директор_____Налибаев Б.А.