Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй БИН: 060440009800	ИИК KZ5384903KZ000976677	Кбе 17
Банк бенефициара: АО Нурбанк	БИК NURSKZKX	Код назначения платежа 821

Счет на оплату № 18 от 28 августа 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 296 от 12.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	1,000	услуга	67 784 597,56	67 784 597,56

Итого: 67 784 597,56

В том числе НДС: 7 262 635,45

Всего наименований 1, на сумму 67 784 597,56 KZT

Всего к оплате: Шестьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь тенге 56 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Счет-фактура № 77 от 28 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 296 от 12.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	услуга	1	128 770 132,14	128 770 132,14	12%	15 452 415,86	144 222 548,00		
Всего по счету:					**128 770 132,14**		**15 452 415,86**	**144 222 548,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** ИИН/БИН **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 296 от 12.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
77	28.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау			услуга	1	144 222 548,00	144 222 548,00
				Итого	1	x	144 222 548,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2017

М.П.

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***август*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***август***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 384 837 878**	**128 770 132,14**							**15 452 415,86**	**144 222 548**
в том числе:										
БЛОК 1-10	312 471 277	29 125 324,11							3 495 038,89	32 620 363
Блок 1	112 558 476	18 897 358,04							2 267 682,96	21 165 041
Блок 2	112 885 188	16 240 208,04							1 948 824,96	18 189 033
Блок 3	97 735 035	2 644 146,43							317 297,57	2 961 444
Блок 4	104 293 973	5 874 115,18							704 893,82	6 579 009
Блок 5	105 543 883	9 663 225,89							1 159 587,11	10 822 813
Блок 6	114 991 481	8 596 172,32							1 031 540,68	9 627 713
Блок 7	108 712 705	11 455 750,89							1 374 690,11	12 830 441
Блок 8	98 053 067	6 171 539,29							740 584,71	6 912 124
Блок 9	107 185 761	11 287 358,04							1 354 482,96	12 641 841
Блок 10	110 407 032	8 814 933,93							1 057 792,07	9 872 726

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №41
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР (блок секция 1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ +27,250.+29,950,РМ7-2шт,РМ8-1шт,РМ9-1шт,РМ10-2шт,РМ11-2шт,Р12-1шт								
28	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	22	15728,02	407,30	346016	8961	58648	14,40	317
		м3		2385,00	153,86	52470	3385	105	0,75	17
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,5659	66000,00	--	37349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,10902	64400,00	--	71421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,5111	59900,00	--	30615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			488108		59652		
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-36шт,ПрМ-2-27шт,ПрМ-2а-29шт,ПрМ-3-36шт,ПрМ-4-36шт,ПрМ-5-1шт								
33	Е0106-18-9	**Устройство перемычек**	4,446	15432,98	367,51	68615	1634	10931	13,10	58
		м3		2202,75	138,83	9793	617	105	0,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42618	65900,00	--	28085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,58182	61300,00	--	35666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25698	65000,00	--	16704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			149070		10931		
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-72)-для блок секций 1,5								
105	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5 для стены	2	10966,63	360,48	21933	721	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1
106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
107	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13222	4646,85	2285,57	614	302	261	9,35	1
		т		1579,50	617,13	209	82	90	2,34	--
108	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13222	542,84	144,52	72	19	35	1,34	--
		т		292,50	--	39	--	90	--	--
109	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1125	172800,00	--	19440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 мпоз 8,9	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--
112	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04458	2452,13	545,76	109	24	49	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
113	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04458	172800,00	--	7703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мн-1								
114	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 85/								
121	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2
122	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
125	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			110607		14181		

Общестроительные работы по чертежам АР

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ(АР-10)

1	Е0108-22-1	Кладка стен из ракушечника при высоте этажа до 4 м	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3
2	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--
3	СПрайс-лист	Камень ракушечник	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11809		1697		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК 1								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	447	1608,25	372,83	718888	166655	386892	3,72	1848
		м3		594,00	139,50	265518	62357	118	0,68	338
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	447	4352,35	--	1945500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,38	72778,50	422,15	27656	160	3773	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3138	60	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	56,2	175,98	88,16	9890	4955	7704	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	4780	2925	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	163,6	1608,25	372,83	263110	60995	141601	3,72	676
		м3		594,00	139,50	97178	22822	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	163,6	6280,97	--	1027567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	351,1	400,78	27,64	140714	9704	84641	1,25	488
		м2		193,95	10,35	68096	3634	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	35,1	2975,20	--	104430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	956,9	400,78	27,64	383506	26449	230684	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	185591	9904	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	95,6	2975,20	--	284429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4905689		855295		

	ИТОГО:	5 665 283
	Накладные расходы :	
	Всего накладных расходов:	941 756
	Итого с накладными	6 607 040
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	396 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7 003 462**				
		Итого с временными, 1,1 %				**7 080 500**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**40 890**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**28 322**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**70 805**				
		ИТОГО:				**7 220 517**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**19 501 917**				
		2015 год 20% К=2,5574194				3 693 178				
		2016 год 80% К=2,7367742				15 808 739				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**18 526 822**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				370 536				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**18 897 358,04**				
		НДС 12%				**2 267 682,96**				
		Итого с НДС				**21 165 041**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 42
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР (блок секция 2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-45шт,ПрМ-2-18шт,ПрМ-2а-47шт,ПрМ-3-36шт,ПрМ-4-36шт,ПрМ-5-3шт								
32	Е0106-18-9	**Устройство перемычек**	4,879	15432,98	367,51	75298	1793	11996	13,10	64
		м3		2202,75	138,83	10747	677	105	0,68	3
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,47438	65900,00	--	31262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,64764	61300,00	--	39700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,28506	65000,00	--	18529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			164789		11996		
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-73)-для блок секции 2,4,6								
106	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5 для стены**	2	10966,63	360,48	21933	721	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
108	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13222	4646,85	2285,57	614	302	261	9,35	1
		т		1579,50	617,13	209	82	90	2,34	--
109	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13222	542,84	144,52	72	19	35	1,34	--
		т		292,50	--	39	--	90	--	--
110	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1125	172800,00	--	19440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 мпоз 8,9	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--
113	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04478	2452,13	545,76	110	24	50	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
114	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04478	172800,00	--	7738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 85/								
122	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2
123	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
126	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			110643		14182		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ(АР-10)								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из ракушечника при высоте этажа до 4 м	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3
2	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--
3	СПрайс-лист	Камень ракушечник	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11809		1697		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	396,8	1608,25	372,83	638154	147939	343442	3,72	1845
		м3		594,00	139,50	235699	55354	118	0,68	337
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	396,8	4968,67	--	1971568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,34	72779,65	422,15	24745	144	3376	56,40	24
		т		8257,50	157,50	2808	54	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	49,92	175,98	88,16	8785	4401	6844	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	4246	2598	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	145,5	1608,25	372,83	234000	54247	125935	3,72	676
		м3		594,00	139,50	86427	20297	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	145,5	6280,97	--	913881	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	312,1	400,78	27,64	125083	8626	75239	1,25	488
		м2		193,95	10,35	60532	3230	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	31,2	2975,20	--	92826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	850,6	400,78	27,64	340903	23511	205058	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	164974	8804	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	85,06	2975,20	--	253071	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4603017		759893		

ИТОГО:	4 890 258
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	787 768
Итого с накладными	5 678 026
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	340 682
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6 018 708
Итого с временными, 1,1 %	6 084 914
Зимние удорожания, 0,5775 %	35 140
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	24 340
Затраты на выслугу лет, 1 %	60 849
ИТОГО:	6 205 243
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	16 759 761
2015 год 20% К=2,5574194	3 173 882
2016 год 80% К=2,7367742	13 585 879
Итого с учетом договроного коэффициента	15 921 773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				318 435				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**16 240 208,04**				
		НДС 12%				1 948 824,96				
		Итого с НДС				**18 189 033**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 43
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР (блок секция 3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-36шт,ПрМ-2-27шт,ПрМ-2а-29шт,ПрМ-3-36шт,ПрМ-4-36шт,ПрМ-5-1шт								
33	Е0106-18-9	**Устройство перемычек**	4,446	15432,98	367,51	68615	1634	10931	13,10	58
		м3		2202,75	138,83	9793	617	105	0,68	3
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,42618	65900,00	--	28085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,58182	61300,00	--	35666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,25698	65000,00	--	16704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**149070**		**10931**		
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-74)-для блок секции 3								
105	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5 для стены**	2	10966,63	360,48	21933	721	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1
106	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13222	4646,85	2285,57	614	302	261	9,35	1
		т		1579,50	617,13	209	82	90	2,34	--
108	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13222	542,84	144,52	72	19	35	1,34	--
		т		292,50	--	39	--	90	--	--
109	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1125	172800,00	--	19440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 мпоз 8,9	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--
112	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04458	2452,13	545,76	109	24	49	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
113	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04458	172800,00	--	7703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мн-1								
114	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 85/								
121	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2
122	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
125	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			110607		14181		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК 3								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	49,6	1608,25	372,83	79769	18492	42930	3,72	1848
		м3		594,00	139,50	29462	6919	118	0,68	338
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	49,6	4352,47	--	215883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,04	72779,65	422,15	2911	17	397	56,40	24
		т		8257,50	157,50	330	6	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	6,24	175,98	88,16	1098	550	855	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	531	325	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	18,2	1608,25	372,83	29270	6786	15753	3,72	676
		м3		594,00	139,50	10811	2539	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	18,2	6280,97	--	114314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	39,01	400,78	27,64	15634	1078	9404	1,25	488
		м2		193,95	10,35	7566	404	118	0,05	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	3,9	2975,20	--	11603	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	106,3	400,78	27,64	42603	2938	25626	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	20617	1100	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	10,63	2975,20	--	31626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			544712		94966		

ИТОГО:	804 389
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	120 078
Итого с накладными	924 467
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55 468
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	979 935
Итого с временными, 1,1 %	990 714
Зимние удорожания, 0,5775 %	5 721
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	3 963
Затраты на выслугу лет, 1 %	9 907
ИТОГО:	1 010 306
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	2 728 737
2015 год 20% К=2,5574194	516 755
2016 год 80% К=2,7367742	2 211 982
Итого с учетом договроного коэффициента	2 592 301
Налог на добавленную стоимость, 2 %	51 846
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	2 644 146,43
НДС 12%	317 297,57
Итого с НДС	2 961 444

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 44
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 4)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
16	Е0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20** м3	-36	12758,89	884,81	-459320	-31853	-72339	9,96	797
				1579,50	334,24	-56862	-12033	105	1,63	131
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	-4,04634	59900,00	--	-242376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** т	-1,45814	62100,00	--	-90550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	-1,4135	66000,00	--	-93291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	-0,05428	64400,00	--	-3496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** 1т	-0,0212	93997,62	304,24	-1993	-6	-739	198,00	10
				33075,00	114,75	-701	-2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-891026		-73078		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-45шт,ПрМ-2-18шт,ПрМ-2а-47шт,ПрМ-3-36шт,ПрМ-4-36шт,ПрМ-5-3шт								
32	Е0106-18-9	Устройство перемычек	4,879	15432,98	367,51	75298	1793	11996	13,10	64
		м3		2202,75	138,83	10747	677	105	0,68	3
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,47438	65900,00	--	31262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,64764	61300,00	--	39700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,28506	65000,00	--	18529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			164788		11996		
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-73)-для блок секции 2,4,6								
101	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--
102	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00288	29400,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5 для стены	2	10966,63	360,48	21933	721	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1
107	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
108	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13222	4646,85	2285,57	614	302	261	9,35	1
		т		1579,50	617,13	209	82	90	2,34	--
109	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13222	542,84	144,52	72	19	35	1,34	--
		т		292,50	--	39	--	90	--	--
110	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1125	172800,00	--	19440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 мпоз 8,9	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--
113	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04478	2452,13	545,76	110	24	50	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
114	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04478	172800,00	--	7738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 85/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2
123	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
126	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук	3,96	575,05	1,24	2277	5	724	0,97	4
		м2		153,23	0,47	607	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			132913		16582		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК 4

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	198,4	1608,25	372,83	319077	73969	171721	3,72	1845
		м3		594,00	139,50	117850	27677	118	0,68	337
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	198,4	4963,24	--	984707	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,17	72779,65	422,15	12373	72	1688	56,40	24
		т		8257,50	157,50	1404	27	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	25	175,98	88,16	10981	5501	8554	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	5307	3247	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	72,7	1608,25	372,83	116920	27105	62924	3,72	676
		м3		594,00	139,50	43184	10142	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	72,7	6280,97	--	456627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	156,06	400,78	27,64	62546	4313	37622	1,25	488
		м2		193,95	10,35	30268	1615	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	15,6	2975,20	--	46413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	425,3	400,78	27,64	170452	11755	102529	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	82487	4402	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	42,5	2975,20	--	126446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2306540		385038		

ИТОГО:	1 713 215
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	340 538
Итого с накладными	2 053 753
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	123 225
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2 176 978
Итого с временными, 1,1 %	2 200 925
Зимние удорожания, 0,5775 %	12 710
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	8 804
Затраты на выслугу лет, 1 %	22 009
ИТОГО:	2 244 448
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	6 062 038
2015 год 20% К=2,5574194	1 147 999
2016 год 80% К=2,7367742	4 914 039
Итого с учетом договроного коэффициента	5 758 936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				115 179				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5 874 115,18**				
		НДС 12%				704 893,82				
		Итого с НДС				**6 579 009**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Тенатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Наименование стройки - Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау

Наименование объекта - Блок секция 5

Объект номер - 2-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 5)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-36шт,ПрМ-2-27шт,ПрМ-2а-29шт,ПрМ-3-36шт,ПрМ-4-36шт,ПрМ-5-1шт								
33	Е0106-18-9	**Устройство перемычек**	4,446	15432,98	367,51	68615	1634	10931	13,10	58
		м3		2202,75	138,83	9793	617	105	0,68	3
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,42618	65900,00	--	28085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,58182	61300,00	--	35666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,25698	65000,00	--	16704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**149070**		**10931**		
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-72)-для блок секций 1,5								
100	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы**	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 ммСетка С-1	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00288	29400,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5 для стены	2	10966,63	360,48	21933	721	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1
106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
107	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13222	4646,85	2285,57	614	302	261	9,35	1
		т		1579,50	617,13	209	82	90	2,34	--
108	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13222	542,84	144,52	72	19	35	1,34	--
		т		292,50	--	39	--	90	--	--
109	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1125	172800,00	--	19440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 мпоз 8,9	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--
112	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04458	2452,13	545,76	109	24	49	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
113	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04458	172800,00	--	7703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мн-1								
114	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 85/								
121	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2
122	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
125	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			130600		15857		

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК 5

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	230	1608,25	372,83	369898	85751	199072	3,72	1848
		м3		594,00	139,50	136620	32085	118	0,68	338
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	230	4352,47	--	1001068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,21	72779,65	422,15	15284	89	2085	56,40	24
		т		8257,50	157,50	1734	33	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	31,2	175,98	88,16	5491	2751	4277	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	2654	1624	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	90,5	1608,25	372,83	145547	33741	78330	3,72	676
		м3		594,00	139,50	53757	12625	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	90,5	6280,97	--	568428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	195,07	400,78	27,64	78180	5392	47026	1,25	488
		м2		193,95	10,35	37834	2019	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	19,5	2975,20	--	58016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	531,6	400,78	27,64	213055	14693	128155	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	103104	5502	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	53,16	2975,20	--	158162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2613127		458946		

		ИТОГО:				2 892 797				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				485 734				
		Итого с накладными				3 378 531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				202 712				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 581 243				
		Итого с временными, 1,1 %				3 620 637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимние удорожания, 0,5775 %				20 909				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				14 483				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				36 206				
		ИТОГО:				**3 692 235**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**9 972 369**				
		2015 год 20% К=2,5574194				1 888 519				
		2016 год 80% К=2,7367742				8 083 850				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**9 473 751**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				189 475				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9 663 225,89**				
		НДС 12%				1 159 587,11				
		Итого с НДС				**10 822 813**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 46
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ, АР(БЛОК СЕКЦИЯ 6)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-45шт,ПрМ-2-18шт,ПрМ-2а-47шт,ПрМ-3-36шт,ПрМ-4-36шт,ПрМ-5-3шт								
32	Е0106-18-9	**Устройство перемычек**	4,879	15432,98	367,51	75298	1793	11996	13,10	64
		м3		2202,75	138,83	10747	677	105	0,68	3
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,47438	65900,00	--	31262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,64764	61300,00	--	39700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,28506	65000,00	--	18529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			164789		11996		
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-73)-для блок секции 2,4,6								
101	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы**	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00288	29400,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5 для стены	2	10966,63	360,48	21933	721	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1
107	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
108	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13222	4646,85	2285,57	614	302	261	9,35	1
		т		1579,50	617,13	209	82	90	2,34	--
109	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13222	542,84	144,52	72	19	35	1,34	--
		т		292,50	--	39	--	90	--	--
110	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1125	172800,00	--	19440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 мноз 8,9	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--
113	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04478	2452,13	545,76	110	24	50	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
114	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04478	172800,00	--	7738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
121	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	833,07	8,20	2916	29	1150	1,71	6
		м2		272,95	3,08	955	11	119	0,02	--
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 85/								
122	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2
123	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
126	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			133552		17008		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	198	1608,25	372,83	318434	73820	171375	3,72	1845
		м3		594,00	139,50	117612	27621	118	0,68	337
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	198	4968,67	--	983797	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,17	72779,65	422,15	12373	72	1688	56,40	24
		т		8257,50	157,50	1404	27	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	25	175,98	88,16	4400	2204	3427	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	2126	1301	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	72,7	1608,25	372,83	116920	27105	62924	3,72	676
		м3		594,00	139,50	43184	10142	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	72,7	6280,97	--	456627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	156	400,78	27,64	62522	4312	37608	1,25	488
		м2		193,95	10,35	30256	1615	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	15,6	2975,20	--	46413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	425,4	400,78	27,64	170492	11758	102553	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	82506	4403	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	42,54	2975,20	--	126565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2298540		379575		
		ИТОГО:				2 596 881				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				408 579				
		Итого с накладными				3 005 460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**180 328**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 185 787**				
		Итого с временными, 1,1 %				**3 220 831**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**18 600**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**12 883**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**32 208**				
		ИТОГО:				**3 284 523**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**8 871 179**				
		2015 год 20% К=2,5574194				1 679 981				
		2016 год 80% К=2,7367742				7 191 198				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**8 427 620**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				168 552				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**8 596 172,32**				
		НДС 12%				1 031 540,68				
		Итого с НДС				**9 627 713**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 47
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ, АР(БЛОК СЕКЦИЯ 7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-35шт, ПрМ-2-14шт, ПрМ-2а-51шт, ПрМ-3-28шт, ПрМ-4-21шт, ПрМ-5-1шт								
30	Е0106-18-9	**Устройство перемычек**	3,849	15432,98	367,51	59402	1415	9463	13,10	50
		м3		2202,75	138,83	8478	534	105	0,68	3
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,37932	65900,00	--	24997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,51806	61300,00	--	31757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,22518	65000,00	--	14637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			130793		9463		
		Люк Л-1(12шт)(КЖ-60)								
87	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	0,20268	14806,01	1133,15	3001	230	2424	82,10	17
		т		12892,50	398,25	2613	81	90	1,95	--
88	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,44076	172800,00	--	76163	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00168	52102,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-818	Петля ПН3-150	24	21,00	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН743-2	0,7344	70437,87	304,24	51730	223	7549	58,00	43
		1т		9675,00	114,75	7105	84	105	0,56	--
92	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН743-2	0,7344	40200,00	--	29523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		стремянка ЛС-1 -12 шт								
93	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2952	13711,47	5475,87	4048	1616	1752	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1488	458	90	5,46	2
94	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2952	133700,00	--	39468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			204525		11725		
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-67)								
96	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--
97	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5для стены	2	5002,49	1609,95	10005	3220	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
102	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13672	4646,85	2285,57	635	312	270	9,35	1
		т		1579,50	617,13	216	84	90	2,34	--
103	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13672	542,84	144,52	74	20	36	1,34	--
		т		292,50	--	40	--	90	--	--
104	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,117	172800,00	--	20218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 мпоз 8,9	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--
107	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04478	2452,13	545,76	110	24	50	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
108	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04478	172800,00	--	7738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Закладная деталь Мн-1								
109	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
110	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0284	40200,00	--	1142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			67821		6826		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР								
		РАЗДЕЛ 3. Полы(АР-18)								
		Тип-К покрытие-бетон								
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	267,5	376,16	14,76	100622	3948	19074	0,36	97
		м2		52,43	5,54	14025	1482	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	267,5	-84,00	-1,34	-22471	-358	-1277	-0,02	-6
		м2		-3,38	-0,50	-904	-134	123	--	-1
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	280,875	28,65	0,22	8047	62	6422	0,10	29
		м		18,50	0,09	5196	25	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон								
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	25,5	340,45	18,42	8681	470	2913	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2192	176	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	25,5	376,16	14,76	9592	376	1818	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1337	141	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,5	-84,00	-1,34	-2142	-34	-122	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-86	-13	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	26,775	28,65	0,22	767	6	612	0,10	3
		м		18,50	0,09	495	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			103097		29440		
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
38	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)	150,51	348,93	18,88	52518	2841	32074	1,02	154
		м2		171,01	6,57	25739	989	120	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)	112,5	5781,00	--	650363	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	38,01	5618,00	--	213540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2(Ок-4)	8,456	387,83	18,74	3280	159	1608	0,91	8
		м2		152,26	6,18	1288	52	120	0,03	--
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-5)	93,17	427,50	19,32	39830	1800	21491	1,11	104
		м2		185,83	6,39	17314	595	120	0,03	3
43	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4,ОК-5)	101,626	5618,00	--	570935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(ОК-6,ОК-7)	27,734	498,09	19,17	13814	532	7893	1,38	38
		м2		230,97	6,18	6406	172	120	0,03	1
45	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-6,ОК-7)	27,734	4884,00	--	135453	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-8)	1,4	427,50	19,32	599	27	323	1,11	2
		м2		185,83	6,39	260	9	120	0,03	--
47	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-8)	1,4	5618,00	--	7865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	281,27	231,90	5,58	65228	1569	32460	0,59	165
		м2		94,05	2,12	26453	596	120	0,01	3
49	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	205,3	2030,00	--	416759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2170184		95849		

РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	90	1608,25	372,83	144743	33555	77898	3,72	1652
		м3		594,00	139,50	53460	12555	118	0,68	302
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	90	5879,25	--	529133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06	72779,65	422,15	4367	25	596	56,40	16
		т		8257,50	157,50	495	9	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	68	175,98	88,16	11967	5995	9322	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	5783	3539	100	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	23	3311,62	432,92	76167	9957	43478	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	33120	3726	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	23	6280,97	--	144462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменены норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	149	356,66	27,64	53142	4118	35920	1,25	931
		м2		193,95	10,35	28899	1542	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	14,9	2975,20	--	44330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1008311		167214		

ИТОГО:	3 684 731
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	320 517
Итого с накладными	4 005 248
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	240 315
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4 245 563
Итого с временными, 1,1 %	4 292 264
Зимние удорожания, 0,5775 %	24 788
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	17 169
Затраты на выслугу лет, 1 %	42 923
ИТОГО:	4 377 143
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	11 822 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2015 год 20% К=2,5574194				2 238 838				
		2016 год 80% К=2,7367742				9 583 402				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**11 231 128**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				224 623				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**11 455 750,89**				
		НДС 12%				1 374 690,11				
		Итого с НДС				**12 830 441**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 48
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ, АР (БЛОК СЕКЦИЯ 8)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-35шт, ПрМ-2-14шт, ПрМ-2а-51шт, ПрМ-3-28шт, ПрМ-4-21шт, ПрМ-5-1шт									
30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	3,849	15432,98	367,51	59402	1415	9463	13,10	50	
		м3		2202,75	138,83	8478	534	105	0,68	3	
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,37932	65900,00	--	24997	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
32	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,51806	61300,00	--	31757	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,22518	65000,00	--	14637	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			130793		9463			
		Люк Л-1(12шт)(КЖ-60)									
86	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,20268	14806,01	1133,15	3001	230	2424	82,10	17	
		т		12892,50	398,25	2613	81	90	1,95	--	
87	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,44076	172800,00	--	76163	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
88	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00168	52102,00	--	88	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2 --	--	--	--	--	--	--
89	С11011-818	Петля ПН3-150	24	21,00	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН743-2	0,7344	70437,87	304,24	51730	223	7549	58,00	43
		1т		9675,00	114,75	7105	84	105	0,56	--
91	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН743-2	0,7344	40200,00	--	29523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		стремянка ЛС-1 -12 шт								
92	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2952	13711,47	5475,87	4048	1616	1752	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1488	458	90	5,46	2
93	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2952	133700,00	--	39468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			204525		11725		
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-67)								
95	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--
96	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетка С-1/	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5для стены	2	5002,49	1609,95	10005	3220	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
101	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13362	4646,85	2285,57	621	305	264	9,35	1
		т		1579,50	617,13	211	82	90	2,34	--
102	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13362	542,84	144,52	73	19	35	1,34	--
		т		292,50	--	39	--	90	--	--
103	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1139	172800,00	--	19682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--
106	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04458	2452,13	545,76	109	24	49	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
107	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04458	172800,00	--	7703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Закладная деталь Мн-1								
108	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
109	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0284	40200,00	--	1142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			67234		6818		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

РАЗДЕЛ 3. Полы(АР-18)

Тип-К покрытие-бетон

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	267,5	376,16	14,76	100622	3948	19074	0,36	97
		м2		52,43	5,54	14025	1482	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	267,5	-84,00	-1,34	-2247+	-358	-1277	-0,02	-6
		м2		-3,38	-0,50	-904	-134	123	--	-1
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	280,875	28,65	0,22	8047	62	6422	0,10	29
		м		18,50	0,09	5196	25	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон+								
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	25,5	340,45	18,42	8681	470	2913	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2192	176	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	25,5	376,16	14,76	9592	376	1818	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1337	141	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,5	-84,00	-1,34	-2142	-34	-122	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-86	-13	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	26,775	28,65	0,22	767	6	612	0,10	3
		м		18,50	0,09	495	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			103097		29440		
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	132,9	1608,25	372,83	213736	49549	115029	3,72	1641
		м3		594,00	139,50	78943	18540	118	0,68	300
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	132,9	4747,06	--	630884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,08	72779,65	422,15	5822	34	794	56,40	16
		т		8257,50	157,50	661	13	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	102,3	175,98	88,16	18003	9019	14024	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	8701	5324	100	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	34,5	3311,62	432,92	114251	14936	65217	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	49680	5589	118	0,79	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	34,5	6280,97	--	216693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	223,62	356,66	27,64	79756	6181	53909	1,25	931
		м2		193,95	10,35	43371	2314	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	22,36	2975,20	--	66525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1345672		248974		

ИТОГО:	1 851 321
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	306 420
Итого с накладными	2 157 741
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129 464
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2 287 205
Итого с временными, 1,1 %	2 312 365
Зимние удорожания, 0,5775 %	13 354
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	9 249
Затраты на выслугу лет, 1 %	23 124
ИТОГО:	2 358 092
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	6 368 978
2015 год 20% К=2,5574194	1 206 126
2016 год 80% К=2,7367742	5 162 852
Итого с учетом договроного коэффициента	6 050 529
Налог на добавленную стоимость, 2 %	121 011
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	6 171 539,29
НДС 12%	740 584,71
Итого с НДС	6 912 124

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганагаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 49
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК СЕКЦИЯ 9)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-35шт, ПрМ-2-14шт, ПрМ-2а-51шт, ПрМ-3-28шт, ПрМ-4-21шт, ПрМ-5-1шт								
30	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	3,849	15432,98	367,51	59402	1415	9463	13,10	50
				2202,75	138,83	8478	534	105	0,68	3
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,37932	65900,00	--	24997	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,51806	61300,00	--	31757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,22518	65000,00	--	14637	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			130793		9463		
		Люк Л-1(12шт)(КЖ-60)								
87	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер т	0,20268	14806,01	1133,15	3001	230	2424	82,10	17
				12892,50	398,25	2613	81	90	1,95	--
88	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,44076	172800,00	--	76163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00168	52102,00	--	88	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-818	Петля ПН3-150	24	21,00	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН743-2	0,7344	70437,87	304,24	51730	223	7549	58,00	43
		1т		9675,00	114,75	7105	84	105	0,56	--
92	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН743-2	0,7344	40200,00	--	29523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		стремянка ЛС-1 -12 шт								
93	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2952	13711,47	5475,87	4048	1616	1752	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1488	458	90	5,46	2
94	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2952	133700,00	--	39468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			204525		11725		
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-67)								
96	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--
97	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5для стены	2	5002,49	1609,95	10005	3220	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
102	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13672	4646,85	2285,57	635	312	270	9,35	1
		т		1579,50	617,13	216	84	90	2,34	--
103	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13672	542,84	144,52	74	20	36	1,34	--
		т		292,50	--	40	--	90	--	--
104	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,117	172800,00	--	20218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 мпоз 8,9	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--
107	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04478	2452,13	545,76	110	24	50	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
108	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04478	172800,00	--	7738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Закладная деталь Мн-1								
109	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
110	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0284	40200,00	--	1142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			67821		6826		
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 75/								
175	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
179	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			52745		9042		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

РАЗДЕЛ 3. Полы(АР-18)

		Тип-К покрытие-бетон								
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	267,5	376,16	14,76	100622	3948	19074	0,36	97
		м2		52,43	5,54	14025	1482	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	267,5	-84,00	-1,34	-22471	-358	-1277	-0,02	-6
		м2		-3,38	-0,50	-904	-134	123	--	-1
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	280,875	28,65	0,22	8047	62	6422	0,10	29
		м		18,50	0,09	5196	25	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон+								
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	25,5	340,45	18,42	8681	470	2913	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2192	176	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	25,5	376,16	14,76	9592	376	1818	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1337	141	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,5	-84,00	-1,34	-2142	-34	-122	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-86	-13	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	26,775	28,65	0,22	767	6	612	0,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,50	0,09	495	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			103097		29440		
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
38	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)	150,51	348,93	18,88	52518	2841	32074	1,02	154
		м2		171,01	6,57	25739	989	120	0,03	5
39	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)	112,5	5781,00	--	650363	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	38,01	5618,00	--	213540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2(Ок-4)	8,456	387,83	18,74	3280	159	1608	0,91	8
		м2		152,26	6,18	1288	52	120	0,03	--
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-5)	93,17	427,50	19,32	39830	1800	21491	1,11	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		185,83	6,39	17314	595	120	0,03	3
43	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4,ОК-5)	101,626	5618,00	--	570935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(ОК-6,ОК-7)	27,734	498,09	19,17	13814	532	7893	1,38	38
		м2		230,97	6,18	6406	172	120	0,03	1
45	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-6,ОК-7)	27,734	4884,00	--	135453	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-8)	1,4	427,50	19,32	599	27	323	1,11	2
		м2		185,83	6,39	260	9	120	0,03	--
47	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-8)	1,4	5618,00	--	7865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	281,27	231,90	5,58	65228	1569	32460	0,59	165
		м2		94,05	2,12	26453	596	120	0,01	3
49	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	205,3	2030,00	--	416759	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2170184		95849		
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	88,1	1608,25	372,83	141687	32846	76253	3,72	1641
		м3		594,00	139,50	52331	12290	118	0,68	300
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	88,1	4747,06	--	418216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06	72779,65	422,15	4367	25	596	56,40	16
		т		8257,50	157,50	495	9	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	67,7	175,98	88,16	11914	5968	9281	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	5758	3523	100	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	22,6	3311,62	432,92	74843	9784	42722	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	32544	3661	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	22,6	6280,97	--	141950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	148,6	356,66	27,64	53000	4107	35824	1,25	931
		м2		193,95	10,35	28821	1538	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	14,86	2975,20	--	44211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			890187		164676		

ИТОГО:	3 619 352
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	327 021
Итого с накладными	3 946 373
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	236 782
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4 183 155
Итого с временными, 1,1 %	4 229 170
Зимние удорожания, 0,5775 %	24 423
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	16 917
Затраты на выслугу лет, 1 %	42 292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				4 312 802				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				11 648 460				
		2015 год 20% К=2,5574194				2 205 929				
		2016 год 80% К=2,7367742				9 442 532				
		Итого с учетом договроного коэффициента				11 066 037				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				221 321				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				11 287 358,04				
		НДС 12%				1 354 482,96				
		Итого с НДС				12 641 841				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 50
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ, АР (БЛОК СЕКЦИЯ 10)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1-35шт, ПрМ-2-14шт, ПрМ-2а-51шт, ПрМ-3-28шт, ПрМ-4-21шт, ПрМ-5-1шт								
30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	3,849	15432,98	367,51	59402	1415	9463	13,10	50
		м3		2202,75	138,83	8478	534	105	0,68	3
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,37932	65900,00	--	24997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,51806	61300,00	--	31757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,22518	65000,00	--	14637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			130793		9463		
		Люк Л-1(12шт)(КЖ-60)								
86	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,20268	14806,01	1133,15	3001	230	2424	82,10	17
		т		12892,50	398,25	2613	81	90	1,95	--
87	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,44076	172800,00	--	76163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00168	52102,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-818	Петля ПП3-150	24	21,00	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН743-2	0,7344	70437,87	304,24	51730	223	7549	58,00	43
		1т		9675,00	114,75	7105	84	105	0,56	--
91	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН743-2	0,7344	40200,00	--	29523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		стремянка ЛС-1 -12 шт								
92	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2952	13711,47	5475,87	4048	1616	1752	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1488	458	90	5,46	2
93	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2952	133700,00	--	39468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			204525		11725		
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-67)								
101	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,13362	4646,85	2285,57	621	305	264	9,35	1
		т		1579,50	617,13	211	82	90	2,34	--
102	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13362	542,84	144,52	73	19	35	1,34	--
		т		292,50	--	39	--	90	--	--
103	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,1139	172800,00	--	19682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01972	154200,00	--	3041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,04458	5030,50	2020,02	224	90	111	14,10	1
		т		2272,50	502,43	101	22	90	1,79	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04458	2452,13	545,76	109	24	49	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
107	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04458	172800,00	--	7703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Закладная деталь Мн-1								
108	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
109	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0284	40200,00	--	1142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			35265		1449		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

		РАЗДЕЛ 3. Полы(АР-18)								
		Тип-К покрытие-бетон								
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	267,5	376,16	14,76	100622	3948	19074	0,36	97
		м2		52,43	5,54	14025	1482	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	267,5	-84,00	-1,34	-22471	-358	-1277	-0,02	-6
		м2		-3,38	-0,50	-904	-134	123	--	-1
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	280,875	28,65	0,22	8047	62	6422	0,10	29
		м		18,50	0,09	5196	25	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон								
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	25,5	340,45	18,42	8681	470	2913	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2192	176	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	25,5	376,16	14,76	9592	376	1818	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1337	141	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,5	-84,00	-1,34	-2142	-34	-122	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-86	-13	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	26,775	28,65	0,22	767	6	612	0,10	3
		м		18,50	0,09	495	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			103097		29440		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04458	2452,13	545,76	109	24	49	5,25	--
		т		1230,75	--	55	--	90	--	--
107	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,04458	172800,00	--	7703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Закладная деталь Мн-1								
108	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
109	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0284	40200,00	--	1142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			35265		1449		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР

РАЗДЕЛ 3. Полы(АР-18)

		Тип-К покрытие-бетон								
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	267,5	376,16	14,76	100622	3948	19074	0,36	97
		м2		52,43	5,54	14025	1482	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	267,5	-84,00	-1,34	-22471	-358	-1277	-0,02	-6
		м2		-3,38	-0,50	-904	-134	123	--	-1
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	280,875	28,65	0,22	8047	62	6422	0,10	29
		м		18,50	0,09	5196	25	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон								
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	25,5	340,45	18,42	8681	470	2913	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2192	176	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	25,5	376,16	14,76	9592	376	1818	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1337	141	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,5	-84,00	-1,34	-2142	-34	-122	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-86	-13	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	26,775	28,65	0,22	767	6	612	0,10	3
		м		18,50	0,09	495	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			103097		29440		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
38	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)								
			150,51	348,93	18,88	52518	2841	32074	1,02	154
		м2		171,01	6,57	25739	989	120	0,03	5
39	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)								
			112,5	5781,00	--	650363	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/								
			38,01	5618,00	--	213540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2(Ок-4)								
			8,456	387,83	18,74	3280	159	1608	0,91	8
		м2		152,26	6,18	1288	52	120	0,03	--
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-5)								
			93,17	427,50	19,32	39830	1800	21491	1,11	104
		м2		185,83	6,39	17314	595	120	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4,ОК-5)	101,626	5618,00	--	570935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(ОК-6,ОК-7)	27,734	498,09	19,17	13814	532	7893	1,38	38
		м2		230,97	6,18	6406	172	120	0,03	1
45	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-6,ОК-7)	27,734	4884,00	--	135453	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-8)	1,4	427,50	19,32	599	27	323	1,11	2
		м2		185,83	6,39	260	9	120	0,03	--
47	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-8)	1,4	5618,00	--	7865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	281,27	231,90	5,58	65228	1569	32460	0,59	165
		м2		94,05	2,12	26453	596	120	0,01	3
49	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	205,3	2030,00	--	416759	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2170184		95849		
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	21,911	1608,25	372,83	35238	8169	18965	3,72	1652
		м3		594,00	139,50	13015	3057	118	0,68	302
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	21,911	5879,25	--	128820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0195868	72779,65	422,15	1426	8	194	56,40	16
		т		8257,50	157,50	162	3	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	17,033333	175,98	88,16	2998	1502	2335	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	1449	886	100	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	5,82	3311,62	432,92	19274	2520	11002	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	8381	943	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	5,82	6280,97	--	36555	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	37,25	356,66	27,64	13286	1030	8980	1,25	931
		м2		193,95	10,35	7225	386	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	3,725	2975,20	--	11083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			248679		41476		

ИТОГО:	2 892 543
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	189 402
Итого с накладными	3 081 945
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	184 917
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3 266 862
Итого с временными, 1,1 %	3 302 797
Зимние удорожания, 0,5775 %	19 074
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	13 211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**33 028**				
		ИТОГО:				**3 368 110**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**9 096 939**				
		2015 год 20% К=2,5574194				1 722 734				
		2016 год 80% К=2,7367742				7 374 205				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**8 642 092**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				172 842				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**8 814 933,93**				
		НДС 12%				1 057 792,07				
		Итого с НДС				**9 872 726**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 51
приемки выполненных работ

за август 2017 года

НА ЛИФТЫ.БЛОК СЕКЦИЯ 1-10

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ 9-ЭТ ДОМОВ								
5	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	5	397320	115630	1986600	578150	1171488	1427	8562
				232200	28130,47	1161000	140653	90	163,16	979
		лифт								
6	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	15	-13878	-4455	-208170	-66825	-115155	-46	-828
				-7403	-1126,98	-111045	-16905	90	-6,54	-118
		остан.								
7	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	79,25	-2213,8	-90	-175444	-7132	-149875	-13	-1236
				-2099	-2,3	-166346	-182	90	-0,01	-1
		м								
8	Прайс-лист завод "Могилевлифтмаш",ТОО ЛИФТЭК	Лифт пассажирский г/п 630 кг,количество остановок 9,размер шахты-2550х1700 мм	5	1677216,7	-	8386083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			9 989 069		906 458		

ИТОГО:	**9 989 069**
В т.ч. Оборудование	**8 386 083**
Стоимость СМР без оборудования	**1 602 986**

Накладные расходы	**906 458**
Ненормируемые и непредвиденные затраты	**150 567**
Всего СМР	**2 660 011**
Итого	**11 046 094**
Временные здания и сооружения (1,1%)	**29 260**
итого с временными	**2 689 271**
Доп.затраты в зимнее время 0,5775%	**15 531**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**26 893**
На оплату доп.отпусков (0,4%)	**10 757**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 128 534**
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	**30 057 094**
2015 год 20% К=2,5574194	5 692 066
2016 год 80% К=2,7367742	24 365 028
Итого с учетом договорного коэффициента	**28 554 239**
Налог на добавленную стоимость, 2 %	571 085
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**29 125 324,11**
НДС 12%	3 495 038, 89
Итого с НДС	**32 620 363**

М.П. Заказчик:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор:

ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор

ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года