Счет-фактура № 113 от 20 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 296 от 12.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	услуга	1	284 143 946,62	284 143 946,62	12%	34 097 273,59	318 241 220,21		
Всего по счету:					**284 143 946,62**		**34 097 273,59**	**318 241 220,21**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** — **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 296 от 12.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
113	20.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау			услуга	1	318 241 220,21	318 241 220,21
				Итого	1	x	318 241 220,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2017

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 27 от 20 декабря 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 296 от 12.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	1,000	услуга	149 573 373,50	149 573 373,50

Итого: 149 573 373,50

В том числе НДС: 16 025 718,59

Всего наименований 1, на сумму 149 573 373,50 KZT

Всего к оплате: Сто сорок девять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят три тенге 50 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***декабрь*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***декабрь***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 384 260 923,51**	**284 143 946,62**							**34 097 273,59**	**318 241 220,21**
в том числе:										
БЛОК 1-10	312 471 277,00	0,00							0,00	0,00
Блок 1	212 741 198,23	31 357 579,34							3 762 909,52	35 120 488,86
Блок 2	227 499 031,98	39 608 564,49							4 753 027,74	44 361 592,23
Блок 3	220 608 209,40	31 208 332,98							3 744 999,96	34 953 332,94
Блок 4	219 428 892,86	32 155 817,80							3 858 698,14	36 014 515,94
Блок 5	217 507 039,01	28 972 860,71							3 476 743,29	32 449 604,00
Блок 6	220 147 857,84	34 164 961,29							4 099 795,36	38 264 756,65
Блок 7	192 839 589,78	24 260 605,48							2 911 272,66	27 171 878,14
Блок 8	187 411 755,36	23 920 632,40							2 870 475,89	26 791 108,29
Блок 9	182 359 115,67	20 208 575,11							2 425 029,01	22 633 604,12
Блок 10	191 246 956,38	18 286 017,00							2 194 322,04	20 480 339,04

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг" Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №81
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 1)								
97	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,492	13711,47	5475,87	6746	2694	2919	28,90	14
		т		5040,00	1552,87	2480	764	90	5,46	3
98	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,492	133700,00	--	65780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	24,0642	40,72	0,04	980	1	180	0,04	1
		м2		8,32	--	200	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Прочие работы								
		Ограждение ОГ-1								
212	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	5,4	89,04	5,89	481	32	560	0,42	2
		м		71,78	2,23	388	12	140	0,01	--
213	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,03793	133700,00	--	5071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	1,09997	148,40	0,07	163	--	125	0,65	1
		м2		108,00	0,02	119	--	105	--	--
215	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	11,2	956,07	11,72	10708	131	2426	1,06	12
		м2		171,68	4,39	1923	49	123	0,02	--
		Навес для крыльца Кр-1								
216	Е0109-25-1	**Монтаж балок Б-1 из труб**	0,0584	5030,50	2020,02	294	118	146	14,10	1
		т		2272,50	502,43	133	29	90	1,79	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0584	172800,00	--	10092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст-1,Ст-2 из труб	0,116	4646,85	2285,57	539	265	229	9,35	1
		т		1579,50	617,13	183	72	90	2,34	--
219	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,116	172800,00	--	20045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1744	542,84	144,52	95	25	46	1,34	--
		т		292,50	--	51	--	90	--	--
221	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С255	0,1744	3385,00	--	590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8,8	993,79	8,20	8745	72	2891	1,71	15
		м2		272,95	3,08	2402	27	119	0,02	--
223	Е0109-53-2	Монтаж и крепления стойки навеса из полосовой и тонколистовой стали	0,0108	9850,48	1162,95	106	13	73	46,60	1
		т		7357,50	108,00	79	1	90	0,53	--
224	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0108	72495,00	--	783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,3708	100,70	0,07	541	--	340	0,37	2
		м2		60,30	0,02	324	--	105	--	--
		Пандус ПН-1 КЖ-71-для блок секций 1,5								
229	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,4	245,44	3,82	5252	82	980	0,21	5
		м2		37,35	1,44	799	31	118	0,01	--
230	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	24,8	89,04	5,89	2208	146	2570	0,42	10
		м		71,78	2,23	1780	55	140	0,01	--
231	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1402	133700,00	--	18745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	19,47	956,07	11,72	18615	228	4217	1,06	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	3343	85	123	0,02	--
233	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,0658	148,40	0,07	603	--	461	0,65	3
		м2		108,00	0,02	439	--	105	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			177182		18163		

Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 1)

РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ (АР-5,17)

4	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2(Д-11)	2,52	363,03	22,07	915	56	488	0,92	2
		м2		153,73	7,58	387	19	120	0,04	--
5	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные(Д-11)	2,52	13000,00	--	32760	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2(Д-12,Д-13)	3,78	636,69	31,85	2407	120	920	1,15	4
		м2		190,80	12,04	721	46	120	0,06	--
7	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние(Д-12,Д-13)	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка металлических дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2(Д-16)	1,763	367,11	19,34	647	34	309	0,83	1
		м2		139,39	6,57	246	12	120	0,03	--
10	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные размером 2,1х1,2/Д-16	1	22440,00	--	22440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			80650		1717		
		РАЗДЕЛ 4. Внутрення отделка(АР-19)								
		Потолок								
20	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	41,27	17,43	0,12	719	5	597	0,09	4
		м2		13,73	0,05	567	2	105	--	--
		Стены и перегородки								
21	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	109,54	231,12	3,39	25317	371	13540	0,65	71
		м2		117,00	0,72	12816	79	105	0,05	6
22	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	42,13	17,43	0,12	734	5	610	0,09	4
		м2		13,73	0,05	578	2	105	--	--
23	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	67,41	88,67	1,42	5977	96	2189	0,19	13
		м2		30,38	0,54	2048	36	105	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			32747		16936		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	50,64	575,05	1,24	29121	63	9262	0,97	49
		м2		153,23	0,47	7760	24	119	--	--
54	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 (Д-5,Д-6)	47,04	447,28	20,21	21040	951	12534	1,29	61
		м2		215,16	6,88	10121	324	120	0,03	2
55	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой(Д-5,Д-6)	47,04	10900,00	--	512736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2(Д-10,Д-11)	20,16	363,03	22,07	7319	445	3902	0,92	19
		м2		153,73	7,58	3099	153	120	0,04	1
60	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные(Д-10)	20,16	13000,00	--	262080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2/Д-14,Д-15/	20,82	367,11	19,34	7643	403	3647	0,83	17
		м2		139,39	6,57	2902	137	120	0,03	1
62	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные/Д-14,Д-15/	20,82	12700,00	--	264414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1104353		29345		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
76	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	33,18	925,06	4,90	30693	163	2463	0,38	13
		м2		58,50	1,85	1941	61	123	0,01	--
77	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	35,5026	123,31	0,16	4378	6	710	0,09	3
		м		16,18	0,07	574	2	123	--	--
87	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100,82	925,06	4,90	93265	494	7484	0,38	39
		м2		58,50	1,85	5898	187	123	0,01	1
88	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	107,8774	123,31	0,16	13302	17	2156	0,09	10
		м		16,18	0,07	1745	8	123	--	--
98	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	55,99	925,06	4,90	51794	274	4156	0,38	21
		м2		58,50	1,85	3275	104	123	0,01	1
99	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	59,9093	123,31	0,16	7387	10	1197	0,09	5
		м		16,18	0,07	969	4	123	--	--
121	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	265,44	925,06	4,90	245548	1301	19704	0,38	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,50	1,85	15528	491	123	0,01	2
122	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	284,0208	123,31	0,16	35023	45	5677	0,09	26
		м		16,18	0,07	4595	20	123	--	--
135	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	806,56	925,06	4,90	746116	3952	59871	0,38	308
		м2		58,50	1,85	47184	1492	123	0,01	7
136	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	863,0192	123,31	0,16	106420	138	17250	0,09	78
149	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	447,92	925,06	4,90	414353	2195	33249	0,38	171
		м2		58,50	1,85	26203	829	123	0,01	4
150	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	479,2744	123,31	0,16	59100	77	9579	0,09	43
		м		16,18	0,07	7755	34	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1807379		163496		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
166	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	229,02	196,95	1,65	45105	378	6050	0,15	35
		м2		24,53	0,63	5618	144	105	--	1
167	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными влагостойкими составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	121,14	254,15	1,65	30788	200	3200	0,15	19
		м2		24,53	0,63	2972	76	105	--	--
170	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	707,33	194,24	1,19	137392	842	16881	0,14	98
		м2		22,28	0,45	15759	318	105	--	2
171	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными влагостойкими составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	271,7	251,44	1,19	68316	323	6485	0,14	37
		м2		22,28	0,45	6053	122	105	--	1
173	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1700мм	134,21	141,48	1,88	18988	252	11136	0,47	63
		м2		78,30	0,72	10509	97	105	--	--
176	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	768,78	196,95	1,65	151411	1268	20310	0,15	118
		м2		24,53	0,63	18858	484	105	--	2
177	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными влагостойкими составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	231,3	254,15	1,65	58785	382	6110	0,15	36
		м2		24,53	0,63	5674	146	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1808	194,24	1,19	351186	2152	43151	0,14	250
		м2		22,28	0,45	40282	814	105	--	4
181	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными влагостойкими составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	401,65	251,44	1,19	100991	478	9586	0,14	55
		м2		22,28	0,45	8949	181	105	--	1
183	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1700мм	262,91	141,48	1,88	37196	494	21814	0,47	123
		м2		78,30	0,72	20586	189	105	--	1
186	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	432,51	196,95	1,65	85183	714	11426	0,15	67
		м2		24,53	0,63	10609	272	105	--	1
187	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными влагостойкими составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	122,76	254,15	1,65	31199	203	3243	0,15	19
		м2		24,53	0,63	3011	77	105	--	--
190	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1137,49	194,24	1,19	220946	1354	27148	0,14	157
		м2		22,28	0,45	25343	512	105	--	3
191	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными влагостойкими составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	366,2	251,44	1,19	92077	436	8740	0,14	51
		м2		22,28	0,45	8159	165	105	--	1
193	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1700мм	139,74	141,48	1,88	19770	263	11594	0,47	65
		м2		78,30	0,72	10942	101	105	--	--
196	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	495,22	196,95	1,65	97534	817	13083	0,15	76
		м2		24,53	0,63	12148	312	105	--	1
199	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	457,2	194,24	1,19	88807	544	10912	0,14	63
		м2		22,28	0,45	10186	206	105	--	1
201	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1600мм	812,79	141,48	1,88	114993	1528	67438	0,47	380
		м2		78,30	0,72	63641	585	105	--	3
		Отделка откосов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	143,394	596,38	6,33	85518	908	47449	1,79	257
		м2		312,75	2,39	44846	343	105	0,01	2
204	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	143,394	194,24	1,19	27853	171	3422	0,14	20
		м2		22,28	0,45	3195	65	105	--	--
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
205	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками (керамогранит) на цементном растворе стен/цоколя	36,41	1954,27	2,56	71155	93	17929	2,70	98
		м2		468,00	0,97	17040	35	105	--	--
5	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1039,496	125,15	0,62	130094	644	84734	0,43	451
		м2		68,85	0,23	71569	239	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1039,496	55,31	--	57490	--	25734	0,13	137
		м2		20,98	--	21809	--	118	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	1039,496	117,55	1,28	122192	1330	110577	0,54	557
		м2		101,03	0,28	105020	291	105	--	2
8	СпрайсТОО Алина	Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	3638,236	24,79	--	90204	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	Кафельный клей	1143,4456	29,75	--	34020	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СпрайсТОО Алина	Сетка малярная	1091,4708	3,64	--	3969	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1039,496	11,89	1,65	12360	1715	11864	0,06	64
		м2		10,24	0,63	10644	655	105	--	3
12	СпрайсТОО Алина	Краска фасадная/колерованная	1559,244	89,26	--	139172	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			2524694		600016		
		РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ (АР-15)								
218	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитобетоном средней толщиной 65мм	0,936	12059,27	207,16	11287	194	654	3,63	3
		м3		508,50	78,75	476	74	119	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм	7,2	203,75	15,94	1467	115	348	0,24	2
		м2		34,65	5,96	249	43	119	0,03	--
220	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменениятолщины цементно-песчанных стяжек	7,2	83,94	2,10	604	15	21	0,01	--
		м2		1,65	0,75	12	5	119	--	--
221	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	7,2	84,88	3,28	611	24	180	0,12	1
		м2		20,22	0,78	146	6	119	--	--
222	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	8,28	158,00	--	1308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
223	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	8,28	156,00	--	1292	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА (АР-12)								
224	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	17,46	8392,68	--	146536	--	12177	3,66	64
		м3		567,00	--	9900	--	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			163105		13380		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска радиаторов эмалью ПФ-115 за 2 раза	128	40,72	0,04	5212	5	958	0,04	5
		м2		8,32	--	1065	--	90	--	--
20	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	9	192,46	52,42	1732	472	1762	0,77	7
		1фильтр		134,42	18,54	1210	167	128	0,09	1
21	С130905-1807 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	9	2592,00	--	23328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
29	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15185,00	--	15185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	60	10,99	--	659	--	821	0,05	3
		м		10,69	--	641	--	128	--	--
38	Е0113-26-6 К=2	Окраска труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,97	40,72	0,04	365	--	67	0,04	--
		м2		8,32	--	75	--	90	--	--
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
41	Е0113-44-7	Очистка щетками	13,3	60,75	--	808	--	727	0,34	5
		м2		60,75	--	808	--	90	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,3	21,80	0,05	290	1	70	0,03	--
		м2		5,81	0,02	77	--	90	--	--
43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,3	148,40	0,07	1974	1	1508	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1436	--	105	--	--
44	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм (диам. 20 мм)полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	79,90	5,31	1119	74	592	0,24	3
		м		40,28	2,03	564	28	100	0,01	--
45	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диам. 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	68	103,03	8,47	7006	576	3963	0,33	22
		м		55,13	3,15	3749	214	100	0,02	1
46	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1	14800,00	--	14800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	82	114,31	6,39	9374	524	2658	0,19	16
		м		29,93	2,48	2454	203	100	0,01	1
48	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0311	179500,00	--	5582	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,556	200,00	--	3111	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2975	10,99	--	32695	--	40708	0,05	149
		м		10,69	--	31803	--	128	--	--
51	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	68	11,13	--	757	--	930	0,05	3
		м		10,69	--	727	--	128	--	--
		УЗЕЛ ВВОДА								
52	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5мм)	8	623,70	14,12	4990	113	1082	0,55	4
		м		100,35	5,29	803	42	128	0,03	--
53	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
54	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12277,53	78,52	24555	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
56	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
57	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - тепловычислитель; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
58	ПРАЙС-ЛИСТ "Взлет"/Россия стр.8	Тепловычислитель "Взлет ТСР(ИСП.ТСР-024)"	1	21840,11	--	21840	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	370,72	115,00	741	230	736	1,42	3
		1фильтр		243,34	44,03	487	88	128	0,21	--
60	С130905-1827 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss	2	13146,00	--	26292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	231,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	--	194	--	214	0,32	1
		комплект		55,62	--	167	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
65	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27,44	200,00	--	5488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
66	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	15	202,00	--	3030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ								
67	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
68	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	6719,00	--	26876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	5974,00	--	11948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	4386,00	--	17544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С130903-590 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 40(DN 32), типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	13889,00	--	27778	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130903-591 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	3	14462,00	--	43386	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
74	С130903-376 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	35585,00	--	35585	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0118-3-1	Установка теплообменников	2	3318,57	460,21	6637	920	4414	8,74	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1552,73	171,50	3105	343	128	0,84	2
76	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Силумин-сервис"/Данфосс стр.11	Теплообменник пластинчатый XG 10-1 20	1	85454,80	--	85455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Силумин-сервис"/Данфосс стр.12	Теплообменник пластинчатый XG 20-1 20	1	278638,45	--	278638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
79	С131206-168 Изм. и доп.вып.19	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединениеG 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	1	82648,00	--	82648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--
81	С130903-377 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	35930,00	--	35930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
83	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭНКО"/WILO стр.46	Циркуляционный насос WilO-TOP-E 50/7	2	47801,47	--	95603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.48	Циркуляционный насос WilO-STrATOs 25/1-6	2	41999,84	--	84000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
86	С131206-315 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, тыс.тенге230В, типа Danfoss	1	41981,00	--	41981	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	1	472,48	3,96	472	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,80	0,05	57	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
89	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,6	148,40	0,07	386	--	295	0,65	2
		м2		108,00	0,02	281	--	105	--	--
90	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	103,03	8,47	824	68	466	0,33	3
		м		55,13	3,15	441	25	100	0,02	--
91	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	1	86,11	6,01	86	6	47	0,26	--
		м		44,33	2,25	44	2	100	0,01	--
92	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,15	17600,00	--	2640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	9	114,31	6,39	1029	58	292	0,19	2
		м		29,93	2,48	269	22	100	0,01	--
94	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0048	179500,00	--	862	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
96	С131206-170 Изм. и доп.вып.19	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	1	82648,00	--	82648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
98	С130904-1078 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	7615,00	--	15230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	656,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	138,01	234,78	19,17	32402	2645	18998	0,61	84
		1кВт		100,35	7,19	13850	992	128	0,04	5
37	С131204-76 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые /биметалические/	746	581,00	--	433426	--	--	--	--
		сек		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1711534		103632		
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
107	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	36	320,85	16,96	11550	610	8927	1,12	40
		шт		186,64	7,09	6719	255	128	0,03	1
108	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальныхщелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	81	355,85	16,96	28823	1374	20085	1,12	91
		шт		186,64	7,09	15118	574	128	0,03	3
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			40373		29012		
		РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ								
10	Е0117-2-3	Установка смесителей	36	143,32	1,57	5160	57	5806	0,70	25
		шт		126,00	--	4536	--	128	--	--
11	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	36	1750,00	--	63000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	216	10,99	--	2374	--	2956	0,05	11
		м		10,69	--	2309	--	128	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,216	8097,13	--	1749	--	2256	51,50	11
		км		8032,50	--	1735	--	130	--	--
		ВОДОМЕРНАЯ ВСТАВКА В1								
22	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
23	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
25	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15мм	2	149,70	14,12	299	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
27	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	342,46	52,42	342	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
28	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			80450		11623		
		РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
42	Е0117-2-3	Установка смесителей	108	143,32	1,57	15479	170	17418	0,70	76
		шт		126,00	--	13608	--	128	--	--
43	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	72	1750,00	--	126000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
44	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	36	1650,00	--	59400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	340	10,99	--	3737	--	4652	0,05	17
		м		10,69	--	3635	--	128	--	--
52	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,34	8097,13	--	2753	--	3550	51,50	18
		км		8032,50	--	2731	--	130	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В2/								
53	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
54	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНАЯ ВСТАВКА В1								
55	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
56	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15мм	2	149,70	14,12	299	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
60	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	342,46	52,42	342	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
61	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			219457		26495		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
85	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	605	10,99	--	6649	--	8278	0,05	30
		м		10,69	--	6467	--	128	--	--
86	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,605	8097,13	--	4899	--	6318	51,50	31
		км		8032,50	--	4860	--	130	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			11548		14596		
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
105	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	36	5930,28	21,53	213490	775	16381	1,95	70
		комплект		346,50	9,00	12474	324	128	0,04	1
106	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	36	1750,00	--	63000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	36	9126,62	39,24	328558	1413	18559	2,22	80
		комплект		387,00	15,75	13932	567	128	0,07	3
108	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	36	4237,40	13,90	152546	500	13064	1,56	56
		комплект		279,00	4,50	10044	162	128	0,03	1
109	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	36	5778,07	93,94	208011	3382	16900	1,95	70
		комплект		330,75	36,00	11907	1296	128	0,17	6
110	ЕС06-1-13	Устройство бетонных упоров	0,09	8691,36	95,97	782	9	76	4,90	--
		м3		771,75	36,25	69	3	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.110мм	170	57,52	--	9778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.50мм	115	23,47	--	2699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			978864		64980		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	255,84	200,00	--	51168	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	249	78,92	--	19651	--	22231	0,33	83
		м		69,75	--	17368	--	128	--	--
19	Е0125-51-1 К=0,11428	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 40х3 мм	24	266,04	153,68	6385	3688	2962	0,22	5
		стык		44,74	58,11	1074	1395	120	0,37	9
20	Е0125-51-1 К=0,07142	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 25х2,8 мм	44	166,27	96,04	7316	4226	3394	0,14	6
		стык		27,96	36,32	1230	1598	120	0,23	10
21	Е0125-51-1 К=0,04286	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 15х2,5 мм	360	99,78	57,64	35920	20749	16664	0,08	30
		стык		16,78	21,79	6041	7846	120	0,14	50
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА								
22	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	19,5	43,60	0,10	850	2	205	0,06	1
		м2		11,62	0,04	227	1	90	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	19,5	40,72	0,04	794	1	146	0,04	1
		м2		8,32	--	162	--	90	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			122084		45602		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-13, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
6	75-6-55 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	31985,00	--	31985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
23	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
29	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	36	62,90	5,40	2264	194	1925	--	--
		шт		54,00	2,30	1944	83	95	0,01	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
38	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	163	244,37	65,36	39832	10654	32761	0,95	154
		шт		151,65	34,45	24719	5616	108	0,16	25
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"/Казахстан стр.44	Светильник для люминисцентных ламп 2-х ламповый OTS-218	85	2214,87	--	188264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.28	Светильник для люминисцентных ламп 1-но ламповый ЛСП 3908-136	1	727,27	--	727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.20	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый С360-132	20	3083,62	--	61672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Ардатовский светотехнический завод"/Россия стр.33	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый ФБО64-15-001 Shar	36	236,43	--	8511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С151702-80 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильник для люминисцентных ламп 2-х ламповый ЛПО 3019-2х9								
		шт.	9	431,00	--	3879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Световые технологии"/Россия стр.55	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый OD III-1x11								
		шт	12	2909,55	--	34915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36								
		шт	1	101,00	--	101	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18								
		шт	170	82,00	--	13940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (S4-65)								
		шт	171	14,00	--	2394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Восток ИСМО"/Казахстан стр.31	Люминисцентная компактная лампа Osram L32W								
		шт	20	398,68	--	7974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.26	Люминисцентная компактная лампа FULL Spiral T2								
		шт	36	114,71	--	4130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-76 прим	Люминисцентная компактная лампа Osram 9W								
		шт	18	64,00	--	1152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С151706-76 прим	Люминисцентная компактная лампа Osram 11W								
		шт	12	64,00	--	768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква								
		шт	3	314,30	20,67	943	62	741	1,26	4
				220,50	8,19	662	25	108	0,04	--
53	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м								
		шт	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60								
		шт	3	17,00	--	51	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
56	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	149	35,40	--	5275	--	4744	0,19	28
				29,48	--	4393	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип ВС-1-0/220	149	156,00	--	23244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	72	45,74	--	3293	--	2414	0,20	14
		шт		31,05	--	2236	--	108	--	--
59	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС-2-0/220	72	182,00	--	13104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	13	36,26	--	471	--	379	0,17	2
		шт		27,00	--	351	--	108	--	--
61	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный ВС20-1-0/220	11	242,00	--	2662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный ВС20-2-0/220	2	264,00	--	528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	498	34,70	--	17281	--	15856	0,19	94
		шт		29,48	--	14681	--	108	--	--
64	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-121-БИ	498	68,00	--	33864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	36	74,15	--	2669	--	1776	0,29	10
		шт		45,68	--	1644	--	108	--	--
84	С151801-119	Звонок "Колокольчик"	36	431,00	--	15516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.25	Колодка клеммная на 4 контакта КП4х10	135	10,25	--	1383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон настенный Е27 Ф001	72	27,44	--	1976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,314	18000,00	--	5652	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ-40001	0,732	16300,00	--	11932	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Сжим У859	108	71,07	--	7676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.20	Наконечники кабельные А50	10	24,46	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постояннготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
92	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	130	30,80	7,60	4004	988	2976	0,13	17
		м		23,20	0,90	3016	117	95	0,01	1
93	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1027	46400,00	--	4765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	270	11,04	1,09	2982	296	2884	0,06	16
		м		9,23	0,66	2492	178	108	--	1
95	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	270	78,15	8,23	21101	2222	19768	0,39	105
		м		63,68	4,11	17194	1110	108	0,02	5
96	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	270	56,00	--	15120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,27	23772,00	--	6418	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			685557		89510		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			58874				

ИТОГО:	9 739 977
в т.ч. Оборудование	58 874
стоимость СМР без оборудования	9 681 103
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1 228 503
Итого с накладными	10 909 606
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	654 576
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11 564 182
Итого с временными, 1,1 %	11 691 388
Зимние удорожания, 0,5775 %	67 518
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	46 766
Затраты на выслугу лет, 1 %	116 914
ИТОГО:	11 981 459,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**32 360 762,97**				
		2015 год 20% К=2,5574194				6 128 323				
		2016 год 80% К=2,7367742				26 232 440				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**30 742 724,84**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				614 854,50				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**31 357 579,34**				
		НДС 12%				**3 762 909,52**				
		Итого с НДС				**35 120 488,86**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №82
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО (блок секция 2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 2)									
100	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	24,0642	40,72	0,04	980	1	180	0,04	1	
		м2		8,32	--	200	--	90	--	--	
116	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	5,1272	148,40	0,07	761	--	582	0,65	3	
		м2		108,00	0,02	554	--	105	--	--	
223	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	6,4	245,44	3,82	1571	24	293	0,21	1	
		м2		37,35	1,44	239	9	118	0,01	--	
		Ограждение ОГ-1									
224	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	5,4	89,04	5,89	481	32	560	0,42	2	
		м		71,78	2,23	388	12	140	0,01	--	
225	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,03793	133700,00	--	5071	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
226	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	1,09997	148,40	0,07	163	--	125	0,65	1	
		м2		108,00	0,02	119	--	105	--	--	
227	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	11,2	956,07	11,72	10708	131	2426	1,06	12	
		м2		171,68	4,39	1923	49	123	0,02	--	
		Навес для крыльца Кр-1									
228	Е0109-25-1	**Монтаж балок Б-1 из труб**	0,0584	5030,50	2020,02	294	118	146	14,10	1	
		т		2272,50	502,43	133	29	90	1,79	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0584	172800,00	--	10092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст-1,Ст-2 из труб	0,116	4646,85	2285,57	539	265	229	9,35	1
		т		1579,50	617,13	183	72	90	2,34	--
231	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,116	172800,00	--	20045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1744	542,84	144,52	95	25	46	1,34	--
		т		292,50	--	51	--	90	--	--
233	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С255	0,1744	3385,00	--	590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8,8	993,79	8,20	8745	72	2891	1,71	15
		м2		272,95	3,08	2402	27	119	0,02	--
235	Е0109-53-2	Монтаж и крепления стойки навеса из полосовой и тонколистовой стали	0,0108	9850,48	1162,95	106	13	73	46,60	1
		т		7357,50	108,00	79	1	90	0,53	--
236	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0108	72495,00	--	783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,3708	100,70	0,07	541	--	340	0,37	2
		м2		60,30	0,02	324	--	105	--	--
		Крыльцо-Кр-1 (КЖ-70)-для блок секций 2,6 по оси Г								
238	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,36	687,86	24,55	6438	230	564	0,26	2
		м2		39,83	9,20	373	86	123	0,04	--
239	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В15	4,5	10040,21	112,36	45181	506	5027	6,34	29
		м3		1021,50	42,44	4597	191	105	0,21	1
240	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05731	41200,00	--	2361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--