Счет-фактура № 74 от 17 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 296 от 12.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	услуга	1	87 600 535,71	87 600 535,71	12%	10 512 064,29	98 112 600,00		
Всего по счету:					**87 600 535,71**		**10 512 064,29**	**98 112 600,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** — **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 296 от 12.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
74	17.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау			услуга	1	98 112 600,00	98 112 600,00
				Итого	1	x	98 112 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2017

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	ИИК KZ5384903KZ000976677	Кбе 17
Банк бенефициара: АО Нурбанк	БИК NURSKZKX	Код назначения платежа 821

Счет на оплату № 15 от 17 июля 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 296 от 12.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	1,000	услуга	46 112 922,00	46 112 922,00

Итого: 46 112 922,00
В том числе НДС: 4 940 670,21

Всего наименований 1, на сумму 46 112 922,00 KZT

Всего к оплате: Сорок шесть миллионов сто двенадцать тысяч девятьсот двадцать два тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОНДАСЫН СТРОЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***июль*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***июль***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 240 615 330**	**87 600 535,71**							**10 512 064,29**	**98 112 600**
в том числе:										
БЛОК 1-10	279 850 914	28 369 116,07							3 404 293,93	31 773 410
Блок 1	91 393 435	5 256 028,57							630 723,43	5 886 752
Блок 2	94 696 155	6 606 401,79							792 768,21	7 399 170
Блок 3	94 773 591	6 600 315,18							792 037,82	7 392 353
Блок 4	97 714 964	11 055 040,18							1 326 604,82	12 381 645
Блок 5	94 721 070	14 918 611,61							1 790 233,39	16 708 845
Блок 6	105 363 768	0,00							0,00	0
Блок 7	95 882 264	3 338 884,82							400 666,18	3 739 551
Блок 8	91 140 943	8 659 006,25							1 039 080,75	9 698 087
Блок 9	94 543 920	0,00							0,00	0
Блок 10	100 534 306	2 797 131,25							335 655,75	3 132 787

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №32
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перекрытие на отм +27,250								
57	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20**	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
		Сетка С-1,С-2								
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	5,74229	65900,00	--	378417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
59	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5 и 10								
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,32272	52400,00	--	16911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура**	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм +27,250(КЖ-68)								
		Узел А								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	6,2	15887,29	402,61	98501	2496	20471	18,10	112
		м3		2992,50	152,10	18554	943	105	0,74	5
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3332	67700,00	--	22558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65925	65900,00	--	43445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04488	66000,00	--	2962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								
66	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	5,38	15887,29	402,61	85474	2166	17764	18,10	97
		м3		2992,50	152,10	16100	818	105	0,74	4
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1808	67700,00	--	12240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6227	65900,00	--	41036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0256	66000,00	--	1690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛП-1х,ЛП-2х								
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,141	61200,00	--	69829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгЗД-1(108шт)	0,06156	93997,62	304,24	5786	19	2145	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2036	7	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1681857		134127		
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-72)-для блок секций 1,5								
100	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 ммСетка С-1	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00288	29400,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			19993		1676		
		ИТОГО:				1 701 850				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				135 803				
		Итого с накладными				1 837 653				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				110 259				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 947 912				
		Итого с временными, 1,1 %				1 969 339				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				11 373				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				7 877				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				19 693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**2 008 283**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**5 424 178**				
		2015 год 20% К=2,5574194				1 027 204				
		2016 год 80% К=2,7367742				4 396 973				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**5 152 969**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				103 059				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5 256 028,57**				
		НДС 12%				**630 723,43**				
		Итого с НДС				**5 886 752**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Ж.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Тапатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 33
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ +27,250.+29,950,РМ7-2шт,РМ8-1шт,РМ9-1шт,РМ10-2шт,РМ11-2шт,Р12-1шт								
27	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	22	15728,02	407,30	346016	8961	58648	14,40	317
		Устройство		2385,00	153,86	52470	3385	105	0,75	17
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,5659	66000,00	--	37349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,10902	64400,00	--	71421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,5111	59900,00	--	30615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +27,250								
56	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20**	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
				Сетка С-1,С-2						
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,74229	65900,00	--	378417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5 и 10								
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33358	52400,00	--	17480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 11								
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02976	52400,00	--	1559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм +27,250(КЖ-68)								
		Узел А								
62	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	6,2	15887,29	402,61	98501	2496	20471	18,10	112
		м3		2992,50	152,10	18554	943	105	0,74	5
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3332	67700,00	--	22558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65925	65900,00	--	43445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04488	66000,00	--	2962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								
66	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	5,38	15887,29	402,61	85474	2166	17764	18,10	97
		м3		2992,50	152,10	16100	818	105	0,74	4
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1808	67700,00	--	12240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6227	65900,00	--	41036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0256	66000,00	--	1690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2096478		191634		
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-73)-для блок секции 2,4,6								
101	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--
102	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00288	29400,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			19993		1676		

ИТОГО:	2 116 471
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	193 310
Итого с накладными	2 309 781
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138 587
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2 448 368
Итого с временными, 1,1 %	2 475 300
Зимние удорожания, 0,5775 %	14 295
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	9 901
Затраты на выслугу лет, 1 %	24 753
ИТОГО:	2 524 249
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	6 817 752
2015 год 20% К=2,5574194	1 291 113
2016 год 80% К=2,7367742	5 526 640
Итого с учетом договроного коэффициента	6 476 865
Налог на добавленную стоимость, 2 %	129 537
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	6 606 401,79
НДС 12%	792 768,21
Итого с НДС	7 399 170

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев К.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 34
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ +27,250,+29,950,РМ7-2шт,РМ8-1шт,РМ9-1шт,РМ10-2шт,РМ11-2шт,Р12-1шт								
28	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	22	15728,02	407,30	346016	8961	58648	14,40	317
		Устройство		2385,00	153,86	52470	3385	105	0,75	17
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,5659	66000,00	--	37349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,10902	64400,00	--	71421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,5111	59900,00	--	30615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +27,250								
57	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20**	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
				Сетка С-1,С-2						
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,74229	65900,00	--	378417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
59	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5 и 10								
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32272	52400,00	--	16911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм +27,250(КЖ-68)								
		Узел А								
62	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	6,2	15887,29	402,61	98501	2496	20471	18,10	112
		м3		2992,50	152,10	18554	943	105	0,74	5
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3332	67700,00	--	22558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65925	65900,00	--	43445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04488	66000,00	--	2962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	5,38	15887,29	402,61	85474	2166	17764	18,10	97
		м3		2992,50	152,10	16100	818	105	0,74	4
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1808	67700,00	--	12240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6227	65900,00	--	41036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0256	66000,00	--	1690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2094350		191634		
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-74)-для блок секции 3								
100	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 ммСетка С-1	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00288	29400,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			19993		1676		
		ИТОГО:				2 114 343				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				193 310				
		Итого с накладными				2 307 653				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				138 459				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 446 112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %				**2 473 019**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**14 282**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9 892**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**24 730**				
		ИТОГО:				**2 521 923**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**6 811 471**				
		2015 год 20% К=2,5574194				1 289 923				
		2016 год 80% К=2,7367742				5 521 548				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**6 470 897**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				129 418				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**6 600 315,18**				
		НДС 12%				792 037,82				
		Итого с НДС				**7 392 353**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Кильюасв Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ташатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 35
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 4)
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)												
16	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	36	12758,89	884,81	459320	31853	72339	9,96	797		
		м3		1579,50	334,24	56862	12033	105	1,63	131		
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,04634	59900,00	--	242376	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,45814	62100,00	--	90550	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,4135	66000,00	--	93291	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05428	64400,00	--	3496	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0212	93997,62	304,24	1993	6	739	198,00	10		
		1т		33075,00	114,75	701	2	105	0,56	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			891026		73078				
РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	25	15728,02	407,30	393201	10183	66645	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	59625	3847	105	0,75	165
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,629	66000,00	--	41514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3008	10	1115	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	1058	4	105	0,56	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1872	64400,00	--	76456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5188	59900,00	--	31076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			545254		67760		
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ +27,250.+29,950,РМ7-2шт,РМ8-1шт,РМ9-1шт,РМ10-2шт,РМ11-2шт,Р12-1шт								
27	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	22	15728,02	407,30	346016	8961	58648	14,40	317
		Устройство		2385,00	153,86	52470	3385	105	0,75	17
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5659	66000,00	--	37349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,10902	64400,00	--	71421	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5111	59900,00	--	30615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			488108		59652		
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	-0,00125	65900,00	--	-82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +27,250								
56	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
		Сетка С-1,С-2								
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,74229	65900,00	--	378417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5 и 10								
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33358	52400,00	--	17480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02976	52400,00	--	1559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм +27,250(КЖ-68)								
		Узел А								
62	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	6,2	15887,29	402,61	98501	2496	20471	18,10	112
		м3		2992,50	152,10	18554	943	105	0,74	5
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3332	67700,00	--	22558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65925	65900,00	--	43445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04488	66000,00	--	2962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								
66	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	5,38	15887,29	402,61	85474	2166	17764	18,10	97
		м3		2992,50	152,10	16100	818	105	0,74	4
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1808	67700,00	--	12240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6227	65900,00	--	41036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0256	66000,00	--	1690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1608288		131982		
		ИТОГО:				3 532 676				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				332 472				
		Итого с накладными				3 865 148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				231 909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 097 057**				
		Итого с временными, 1,1 %				**4 142 124**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**23 921**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16 568**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**41 421**				
		ИТОГО:				**4 224 035**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**11 408 710**				
		2015 год 20% К=2,5574194				2 160 526				
		2016 год 80% К=2,7367742				9 248 184				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**10 838 274**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				216 765				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**11 055 040,18**				
		НДС 12%				1 326 604,82				
		Итого с НДС				**12 381 645**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Б.Г. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 36
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 5)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
17	Е0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20**	18	12758,89	884,81	229660	15927	36170	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	28431	6016	105	1,63	131
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	2,01634	59900,00	--	120779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,65832	62100,00	--	40882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,5835	66000,00	--	38511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,03428	64400,00	--	2208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	370	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			433092		36560		
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
23	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	29	15728,02	407,30	456113	11812	77308	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	69165	4462	105	0,75	165
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,259	66000,00	--	83094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,064	93997,62	304,24	6016	19	2230	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	2117	7	105	0,56	--
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,6184	64400,00	--	168625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,0388	59900,00	--	62224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			776072		79539		
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ +27,250.+29,950,РМ7-2шт,РМ8-1шт,РМ9-1шт,РМ10-2шт,РМ11-2шт,Р12-1шт								
28	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	22	15728,02	407,30	346016	8961	58648	14,40	317
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм/ бетон кл В20		2385,00	153,86	52470	3385	105	0,75	17
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5659	66000,00	--	37349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,10902	64400,00	--	71421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5111	59900,00	--	30615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			488108		59652		
		Перекрытие на отм +25,100								
52	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
		Сетка С-1,С-2								
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7423	65900,00	--	378418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5								
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29296	52400,00	--	15351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +27,250								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
		Сетка С-1,С-2								
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,74229	65900,00	--	378417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
59	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5 и 10								
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32272	52400,00	--	16911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм +27,250(КЖ-68)								
		Узел А								
62	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	6,2	15887,29	402,61	98501	2496	20471	18,10	112
		м3		2992,50	152,10	18554	943	105	0,74	5
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3332	67700,00	--	22558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65925	65900,00	--	43445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04488	66000,00	--	2962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	5,38	15887,29	402,61	85474	2166	17764	18,10	97
		м3		2992,50	152,10	16100	818	105	0,74	4
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1808	67700,00	--	12240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6227	65900,00	--	41036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0256	66000,00	--	1690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	4,51	15292,72	379,21	68970	1710	10705	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	9549	646	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,23784	61200,00	--	14556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16314	65900,00	--	10751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,076	62000,00	--	4712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,13	65000,00	--	8450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,11	50642,00	--	5571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,48	13011,00	241,10	45278	839	5019	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	4463	317	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2958	61200,00	--	18103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2014	65900,00	--	13272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1208	60500,00	--	7308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0116	93997,62	304,24	1090	4	404	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	384	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3101081		241857		

ИТОГО:	4 798 352
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	417 608
Итого с накладными	5 215 960
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	312 958
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5 528 917
Итого с временными, 1,1 %	5 589 735
Зимние удорожания, 0,5775 %	32 281
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	22 359
Затраты на выслугу лет, 1 %	55 897
ИТОГО:	5 700 272
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	15 395 884
2015 год 20% К=2,5574194	2 915 597
2016 год 80% К=2,7367742	12 480 287
Итого с учетом договроного коэффициента	14 626 090
Налог на добавленную стоимость, 2 %	292 522
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	14 918 611,61
НДС 12%	1 790 233,39
Итого с НДС	16 708 845

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Б.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 37
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР(БЛОК СЕКЦИЯ 7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м								
		м3	88	1608,25	372,83	141526	32809	76167	3,72	1652
				594,00	139,50	52272	12276	118	0,68	302
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300								
		м3	88	5879,25	--	517374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,05	72779,65	422,15	3639	21	496	56,40	16
				8257,50	157,50	413	8	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам								
		отверст.	68,8	175,98	88,16	12107	6065	11130	0,45	154
				85,05	52,04	5851	3580	118	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м								
		м3	23,6	3311,62	432,92	78154	10217	44612	8,87	1022
				1440,00	162,00	33984	3823	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200								
		м3	23,6	6280,97	--	148231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменены норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	149,6	356,66	27,64	53356	4135	36065	1,25	931
		м2		193,95	10,35	29015	1548	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	14,96	2975,20	--	44509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			998897		168470		

ИТОГО:	998 897
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	168 470
Итого с накладными	1 167 367
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70 042
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1 237 409
Итого с временными, 1,1 %	1 251 021
Зимние удорожания, 0,5775 %	7 225
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	5 004
Затраты на выслугу лет, 1 %	12 510
ИТОГО:	1 275 759
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	3 445 703
2015 год 20% К=2,5574194	652 530
2016 год 80% К=2,7367742	2 793 172
Итого с учетом договроного коэффициента	3 273 418
Налог на добавленную стоимость, 2 %	65 468
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	3 338 884,82
НДС 12%	400 666,18
Итого с НДС	3 739 551

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Т.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Тапатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 7 И 9-ТИ ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 38
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 8)

Основание: КЖ

Сметная стоимость	28893,261	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14788	чел.-ч
Сметная заработная плата	2604,492	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены парапета на отм +21,650,+24,350(КЖ-61)								
		Узел А								
58	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В25 м3	6,7	16442,50	402,61	110165	2697	22122	18,10	121
				2992,50	152,10	20050	1019	105	0,74	5
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,909	65900,00	--	59903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,458	67700,00	--	31007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0682	66000,00	--	4501	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В25	2,7	16442,50	402,61	44395	1087	8915	18,10	49
		м3		2992,50	152,10	8080	411	105	0,74	2
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,306	65900,00	--	20165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,157	67700,00	--	10629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0254	66000,00	--	1676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 75/								
174	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2
175	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
178	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			335186		40079		
		АР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	220	1608,25	372,83	353815	82023	190417	3,72	1641
		м3		594,00	139,50	130680	30690	118	0,68	300
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	220	4747,06	--	1044353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,14	72779,65	422,15	10189	59	1390	56,40	16
		т		8257,50	157,50	1156	22	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	169,5	175,98	88,16	29829	14943	27419	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	14416	8821	118	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	57,6	3311,62	432,92	190749	24936	108885	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	82944	9331	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	57,6	6280,97	--	361784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	372,5	356,66	27,64	132856	10296	89800	1,25	931
		м2		193,95	10,35	72246	3855	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	37,2	2975,20	--	110677	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2234252		417911		

ИТОГО:	2 569 438
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	457 990
Итого с накладными	3 027 428
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	181 646
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3 209 074
Итого с временными, 1,1 %	3 244 374
Зимние удорожания, 0,5775 %	18 736
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	12 977
Затраты на выслугу лет, 1 %	32 444
ИТОГО:	3 308 531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**8 936 023**				
		2015 год 20% К=2,5574194				1 692 260				
		2016 год 80% К=2,7367742				7 243 763				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**8 489 222**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				169 784				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**8 659 006,25**				
		НДС 12%				1 039 080,75				
		Итого с НДС				**9 698 087**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев К.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 39
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ, АР (БЛОК СЕКЦИЯ 10)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-67)								
95	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В12,5 для лестницы**	1,5	9364,22	112,36	14046	169	1676	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1532	64	105	0,21	--
96	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетка С-1/**	0,09522	41200,00	--	3923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,017	65900,00	--	1120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0126	65000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 ммбетон кл В12,5для стены**	2	5002,49	1609,95	10005	3220	3310	8,99	18
		м3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1
100	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	8,375	245,44	3,82	2056	32	383	0,21	2
		м2		37,35	1,44	313	12	118	0,01	--
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 75/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	2,36	15509,71	402,61	36603	950	7792	18,10	43
		м3		2992,50	152,10	7062	359	105	0,74	2
175	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0893	67700,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0135	62000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	0,46	14376,20	241,10	6613	111	1250	15,60	7
		м3		2497,50	91,08	1149	42	105	0,44	--
178	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03909	67700,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			84714		14411		

РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	67	1608,25	372,83	107753	24980	57991	3,72	1652
		м3		594,00	139,50	39798	9347	118	0,68	302
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	67	5879,25	--	393910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,04	72779,65	422,15	2911	17	397	56,40	16
		т		8257,50	157,50	330	6	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	50,7	175,98	88,16	8922	4470	8202	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	4312	2638	118	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	17,3	3311,62	432,92	57291	7490	32703	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	24912	2803	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	17,3	6280,97	--	108661	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	111,8	356,66	27,64	39875	3090	26952	1,25	931
		м2		193,95	10,35	21684	1157	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	11,18	2975,20	--	33263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			752585		126245		

ИТОГО:	837 299
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	140 656
Итого с накладными	977 955
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58 677
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1 036 632
Итого с временными, 1,1 %	1 048 035
Зимние удорожания, 0,5775 %	6 052
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	4 192
Затраты на выслугу лет, 1 %	10 480
ИТОГО:	1 068 760
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	2 886 616
2015 год 20% К=2,5574194	546 653
2016 год 80% К=2,7367742	2 339 963
Итого с учетом договроного коэффициента	2 742 286
Налог на добавленную стоимость, 2 %	54 846
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	2 797 131,25
НДС 12%	335 655,75
Итого с НДС	3 132 787

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 40
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

НА ЛИФТЫ.БЛОК СЕКЦИЯ 1-10

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ДЛЯ 7-ЭТ ДОМОВ														
1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	4	397320	115630	1589280	462520	937190	1427	5708						
				232200	28130,47	928800	112522	90	163,16	653						
2	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг (лифт)	20	-13878	-4455	-277560	-89100	-153540	-46	-920						
				-7403	-1126,98	-148060	-22540	90	-6,54	-131						
3	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг (остан.)	85,8	-2213,8	-90	-189944	-7722	-162262	-13	-1115						
				-2099	-2,3	-180094	-197	90	-0,01	-1						
4	Прайс-лист завод "Могилевлифтмаш",ТОО	Лифт пассажирский г/п 630 кг,количество остановок 7,размер шахты-2550х1700 мм (м)	4	1677216,7	-	6708867	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИФТЭК	ДЛЯ 9-ЭТ ДОМОВ к-т								
5	Ц0103-560-3-	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320	115630	397320	115630	234297	1427	8562
				232200	28130,47	232200	28130	90	163,16	979
6	Ц0103-560-5-	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг лифт	3	-13878	-4455	-41634	-13365	-23031	-46	-828
				-7403	-1126,98	-22209	-3381	90	-6,54	-118
7	Ц0103-560-7-	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг остан.	15,85	-2213,8	-90	-35089	-1427	-29975	-13	-1236
				-2099	-2,3	-33269	-36	90	-0,01	-1
8	Прайс-лист завод "Могилевлифтмаш",ТОО ЛИФТЭК	-Лифт пассажирский г/п 630 кг,количество остановок 9,размер шахты-2550x1700 мм к-т	1	1677216,7	-	1677217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			9 828 457		802 679		

ИТОГО:	**9 828 457**
В т.ч. Оборудование	**8 386 084**
Стоимость СМР без оборудования	**1 442 373**
Накладные расходы	**802 679**
Ненормируемые и непредвиденные затраты	**134 703**
Всего СМР	**2 379 755**
Итого	**10 765 839**
Временные здания и сооружения (1,1%)	**26 177**
итого с временными	**2 405 932**
Доп.затраты в зимнее время 0,5775%	**13 894**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**24 059**
На оплату доп.отпусков (0,4%)	**9 624**

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10 839 594**
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	**29 276 694**
2015 год 20% К=2,5574194	5 544 277
2016 год 80% К=2,7367742	23 732 416
Итого с учетом договорного коэффициента	**27 812 859**
Налог на добавленную стоимость, 2 %	556 257
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**28 369 116,07**
НДС 12%	3 404 293,93
Итого с НДС	**31 773 410**

М.П. Заказчик:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор:

ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев В.Г. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор

ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года