Счет-фактура № 61 от 23 мая 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 296 от 12.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего,стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	услуга	1	235 498 620,54	235 498 620,54	12%	28 259 834,46	263 758 455,00		
Всего по счету:					**235 498 620,54**		**28 259 834,46**	**263 758 455,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** — **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 296 от 12.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
61	23.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау			услуга	1	263 758 455,00	263 758 455,00
				Итого	1	x	263 758 455,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2017

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 11 от 23 мая 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 296 от 12.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	1,000	услуга	123 966 473,85	123 966 473,85

Итого: 123 966 473,85

В том числе НДС: 13 282 122,20

Всего наименований 1, на сумму 123 966 473,85 KZT

Всего к оплате: Сто двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят три тенге 85 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

ОНДАСЫН СТРОЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***май*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***май***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**863 010 478**	**235 498 620,54**							**28 259 834,46**	**263 758 455**
в том числе:										
БЛОК 1-10	248 077 504								0	0
Блок 1	62 885 035	24 878 722,32							2 985 446,68	27 864 169
Блок 2	64 685 729	28 282 021,43							3 393 842,57	31 675 864
Блок 3	57 108 118	23 850 300,00							2 862 036,00	26 712 336
Блок 4	53 240 345	22 003 115,18							2 640 373,82	24 643 489
Блок 5	39 876 985	10 202 183,93							1 224 262,07	11 426 446
Блок 6	72 063 397	18 341 174,11							2 200 940,89	20 542 115
Блок 7	66 546 662	21 667 981,25							2 600 157,75	24 268 139
Блок 8	48 946 452	21 220 732,14							2 546 487,86	23 767 220
Блок 9	74 886 077	26 569 444,64							3 188 333,36	29 757 778
Блок 10	74 694 174	38 482 945,54							4 617 953,46	43 100 899

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг"

_____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 12
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 1)
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
17	Е0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20** м3	26,7	12758,89	884,81	340662	23624	18741	9,96	797
				1579,50	334,24	8924	8924	105	1,63	131
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	3,03	59900,00	--	181497	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** т	1,02	62100,00	--	63342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,87	66000,00	--	57420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	0,04	64400,00	--	2576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** 1т	0,02	93997,62	304,24	1880	6	5	198,00	10
				33075,00	114,75	2	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			647377		18746		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
23	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	49	15728,02	407,30	770673	19958	15832	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	7539	7539	105	0,75	165
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,3	66000,00	--	85800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	14	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	7	7	105	0,56	--
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,6	64400,00	--	167440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,99	59900,00	--	59301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1088854**		**15847**		
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ								
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	318,5	13388,58	241,10	4264263	76790	60919	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	29009	29009	105	0,44	198
		Сетка С-1,С-2								
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28,1	65900,00	--	1851790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,34	52102,00	--	121919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,232	52400,00	--	116957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,61	52400,00	--	31964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	11,2	15292,72	379,21	171278	4247	3369	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	1605	1605	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6	61200,00	--	36720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4	65900,00	--	26360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2	62000,00	--	12400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07	65000,00	--	4550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,3	50642,00	--	15193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8,5	13011,00	241,10	110594	2049	1626	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	774	774	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,73	61200,00	--	44676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,51	65900,00	--	33609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3	60500,00	--	18150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	93997,62	304,24	1128	4	3	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	1	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6861550		65917		
		ИТОГО:				8597781				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				100509				
		Итого с накладными				8 698 290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				521 897				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 220 188				
		Итого с временными, 1,1 %				9 321 610				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				53 832				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				37 286				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				93 216				
		ИТОГО:				9 505 945				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				25 674 636				
		2015 год 20% К=2,5574194				4 862 137				
		2016 год 80% К=2,7367742				20 812 499				
		Итого с учетом договроного коэффицинента				24 390 905				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				487 818				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				24 878 723				
		НДС 12%				2 985 447				
		Итого с НДС				27 864 169				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 13
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт);Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)												
16	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	27	12758,89	884,81	344490	23890	54255	9,96	797		
		м3		1579,50	334,24	42647	9024	105	1,63	131		
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,02	59900,00	--	180898	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,02	62100,00	--	63342	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9	66000,00	--	59400	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04	64400,00	--	2576	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198,00	10		
		1т		33075,00	114,75	662	2	105	0,56	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			652586		54952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
22	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	73,4	15728,02	407,30	1154437	29896	195670	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	175059	11293	105	0,75	165
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,9	66000,00	--	125400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,09	93997,62	304,24	8460	27	3136	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	2977	10	105	0,56	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,6	64400,00	--	231840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,5	59900,00	--	89850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1609986		198806		
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ								
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
46	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	318,5	13388,58	241,10	4264263	76790	459359	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	408476	29009	105	0,44	198
		Сетка С-1,С-2								
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	28,1	65900,00	--	1851790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,34	52102,00	--	121919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,46	52400,00	--	128904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,61	52400,00	--	31964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	11,29	15292,72	379,21	172655	4281	26797	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	23904	1617	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,59	61200,00	--	36108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4	65900,00	--	26360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2	62000,00	--	12400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07	65000,00	--	4550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,28	50642,00	--	14180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8,48	13011,00	241,10	110333	2045	12230	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	10876	772	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,73	61200,00	--	44676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,52	65900,00	--	34268	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,29	60500,00	--	17545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	397	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6873042		498805		

ИТОГО:	9135615
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	752563
Итого с накладными	9 888 178
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	593 291
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10 481 468
Итого с временными, 1,1 %	10 596 765
Зимние удорожания, 0,5775 %	61 196
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	42 387
Затраты на выслугу лет, 1 %	105 968
ИТОГО:	10 806 316
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	29 186 813
2015 год 20% К=2,5574194	5 527 256
2016 год 80% К=2,7367742	23 659 557
Итого с учетом договроного коэффициента	27 727 472
Налог на добавленную стоимость, 2 %	554 549
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	28 282 022
НДС 12%	3 393 843
Итого с НДС	31 675 864

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 14
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
17	Е0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20**	26	12758,89	884,81	331731	23005	52245	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	41067	8690	105	1,63	131
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	3,03	59900,00	--	181497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,99	62100,00	--	61479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,85	66000,00	--	56100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,04	64400,00	--	2576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	595	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			635075		52872		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
23	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	73	15728,02	407,30	1148145	29733	194604	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	174105	11232	105	0,75	165
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,84	66000,00	--	121440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,096	93997,62	304,24	9024	29	3346	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	3175	11	105	0,56	--
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,83	64400,00	--	246652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,55	59900,00	--	92845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1618106**		**197949**		
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ								
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	254,8	13388,58	241,10	3411410	61432	367488	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	326781	23207	105	0,44	198
		Сетка С-1,С-2								
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	21,8	65900,00	--	1436620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,82	52102,00	--	94826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,74	52400,00	--	91176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,474	52400,00	--	24838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	9,02	15292,72	379,21	137940	3420	21409	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	19098	1292	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,47	61200,00	--	28764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32	65900,00	--	21088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16	62000,00	--	9920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06	65000,00	--	3900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,22	50642,00	--	11141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6,79	13011,00	241,10	88345	1637	9793	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	8708	618	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5848	61200,00	--	35790	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4	65900,00	--	26360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,23	60500,00	--	13915	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5436032		398690		

ИТОГО:	7689214
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	649511
Итого с накладными	8 338 725
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	500 324
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8 839 049
Итого с временными, 1,1 %	8 936 278
Зимние удорожания, 0,5775 %	51 607
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	35 745
Затраты на выслугу лет, 1 %	89 363
ИТОГО:	9 112 993
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	24 613 313
2015 год 20% К=2,5574194	4 661 149
2016 год 80% К=2,7367742	19 952 163
Итого с учетом договроного коэффициента	23 382 647
Налог на добавленную стоимость, 2 %	467 653
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	23 850 300
НДС 12%	2 862 036
Итого с НДС	26 712 336

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Кильыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 15
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 4)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
16	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	26	12758,89	884,81	331731	23005	52245	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	41067	8690	105	1,63	131
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,02	59900,00	--	180898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,9	62100,00	--	55890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6	66000,00	--	39600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04	64400,00	--	2576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			611635		52594		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
22	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	103	15728,02	407,30	1619986	41952	274578	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	245655	15848	105	0,75	165
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,88	66000,00	--	124080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1	93997,62	304,24	9400	30	3485	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	3308	11	105	0,56	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,6	64400,00	--	231840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,55	59900,00	--	92845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2078151**		**278063**		
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ								
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
46	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	198,2	13388,58	241,10	2653617	47786	285856	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	254192	18052	105	0,44	198
		Сетка С-1,С-2								
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,4	65900,00	--	1146660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,456	52102,00	--	75861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,53	52400,00	--	80172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,37	52400,00	--	19388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	9,02	15292,72	379,21	137940	3420	21409	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	19098	1292	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,47	61200,00	--	28764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32	65900,00	--	21088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,166	62000,00	--	10292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06	65000,00	--	3900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,22	50642,00	--	11141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6,78	13011,00	241,10	88215	1635	9779	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	8695	618	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5848	61200,00	--	35790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41	65900,00	--	27019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,236	60500,00	--	14278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4355064		317392		

ИТОГО:	7044850
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	648048
Итого с накладными	7 692 898
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	461 574
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8 154 472
Итого с временными, 1,1 %	8 244 171
Зимние удорожания, 0,5775 %	47 610
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	32 977
Затраты на выслугу лет, 1 %	82 442
ИТОГО:	8 407 200
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	22 707 033
2015 год 20% К=2,5574194	4 300 147
2016 год 80% К=2,7367742	18 406 886
Итого с учетом договроного коэффициента	21 571 681
Налог на добавленную стоимость, 2 %	431 434
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	22 003 115
НДС 12%	2 640 374
Итого с НДС	24 643 489

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Тапатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 16
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 5)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)										
17	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	9	12758,89	884,81	114830	7963	18085	9,96	797		
		м3		1579,50	334,24	14216	3008	105	1,63	131		
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,01	59900,00	--	60499	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3	62100,00	--	18630	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3	66000,00	--	19800	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01	64400,00	--	644	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	10		
		1т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			215343		18433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
23	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	48	15728,02	407,30	754945	19550	127959	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	114480	7385	105	0,75	165
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,3	66000,00	--	85800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2091	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	1985	7	105	0,56	--
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,55	64400,00	--	164220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,05	59900,00	--	62895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1073500**		**130049**		
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ								
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	99,1	13388,58	241,10	1326808	23893	142928	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	127096	9026	105	0,44	198
		Сетка С-1,С-2								
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,74	65900,00	--	575966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,726	52102,00	--	37826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7	52400,00	--	36680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,18	52400,00	--	9432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1986712**		**142928**		

ИТОГО:	**3275555**
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	**291411**
Итого с накладными	**3 566 966**
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	**214 018**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**3 780 984**
Итого с временными, 1,1 %	**3 822 575**
Зимние удорожания, 0,5775 %	**22 075**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**15 290**
Затраты на выслугу лет, 1 %	**38 226**
ИТОГО:	**3 898 166**
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	**10 528 569**
2015 год 20% К=2,5574194	1 993 849
2016 год 80% К=2,7367742	8 534 720
Итого с учетом договроного коэффициента	**10 002 141**
Налог на добавленную стоимость, 2 %	200 043
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**10 202 184**
НДС 12%	1 224 262
Итого с НДС	**11 426 446**

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 17
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 6)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
16	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	17,8	12758,89	884,81	227108	15750	35768	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	28115	5949	105	1,63	131
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,03	59900,00	--	121597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7	62100,00	--	43470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6	66000,00	--	39600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			434647		36116		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
22	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	49	15728,02	407,30	770673	19958	130624	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	116865	7539	105	0,75	165
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,3	66000,00	--	85800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,064	93997,62	304,24	6016	19	2230	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	2117	7	105	0,56	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,4	64400,00	--	154560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,02	59900,00	--	61098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1078147		132855		3225
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ								
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
46	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	191	13388,58	241,10	2557219	46050	275471	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	244958	17396	105	0,44	198
		Сетка С-1,С-2								
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	16,9	65900,00	--	1113710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,4	52102,00	--	72943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,47	52400,00	--	77028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,36	52400,00	--	18864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	13,5	15292,72	379,21	206452	5119	32043	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	28583	1934	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,72	61200,00	--	44064	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,48	65900,00	--	31632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,25	62000,00	--	15500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09	65000,00	--	5850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,33	50642,00	--	16712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	10,2	13011,00	241,10	132712	2459	14711	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	13082	929	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,87	61200,00	--	53244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,61	65900,00	--	40199	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,35	60500,00	--	21175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4408243		322574		

ИТОГО:	5921037
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	491545
Итого с накладными	6 412 582
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	384 755
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6 797 337
Итого с временными, 1,1 %	6 872 108
Зимние удорожания, 0,5775 %	39 686
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	27 488
Затраты на выслугу лет, 1 %	68 721
ИТОГО:	7 008 004
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	18 927 940
2015 год 20% К=2,5574194	3 584 481
2016 год 80% К=2,7367742	15 343 459
Итого с учетом договроного коэффициента	17 981 543
Налог на добавленную стоимость, 2 %	359 631
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	18 341 174
НДС 12%	2 200 941
Итого с НДС	20 542 115

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 18
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(12шт),Км-2(4шт),Км-3(2шт)(КЖ15-18)								
15	Е0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20**	20,7	12758,89	884,81	264109	18316	41595	9,96	717
		м3		1579,50	334,24	32696	6919	105	1,63	118
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,28	59900,00	--	16772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	1,5	62100,00	--	93150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,5	66000,00	--	33000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	662	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			408911		42292		729
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ-0,150....(+19,500),РМ1-24шт,РМ2-8шт,РМ3-24шт,РМ4-16шт(КЖ19-23)								
20	Е0106-18-2)	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	84,3	15728,02	407,30	1325872	34335	224727	14,40	2834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	201056	12970	105	0,75	148
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,26	66000,00	--	149160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,09	93997,62	304,24	8460	27	3136	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	2977	10	105	0,56	--
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,7	64400,00	--	238280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,72	62100,00	--	44712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1766484		227864		
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ /КЖ 33-35/								
		Перекрытие на отм +5,500.....+16,700 /5шт/ /КЖ 39-41/								
44	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	214	13388,58	241,10	2865156	51595	308643	8,06	2869
		м3		1282,50	91,08	274455	19491	105	0,44	158
		Сетка С-1,С-2								
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	18,53405	65900,00	--	1221394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
46	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,47565	52102,00	--	76884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5,6,7								
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0719	52400,00	--	56168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,3699	52400,00	--	19383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-51-59								
		ЛМ-1-1шт, ЛМ-2-15шт, ЛП-1...ЛП-3(30шт),								
71	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	11,6	15292,72	379,21	177396	4399	27533	13,00	211
		м3		2117,25	143,26	24560	1662	105	0,70	11
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,62	61200,00	--	37944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,41	65900,00	--	27019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2	62000,00	--	12400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08	65000,00	--	5200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,3	50642,00	--	15193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,59	13388,58	241,10	128396	2312	13831	8,06	108
		м3		1282,50	91,08	12299	873	105	0,44	6
78	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,43	61200,00	--	87516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,53	65900,00	–	34927	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,3	50642,00	–	15193	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4780168		350008		

ИТОГО:	6955563
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	620163
Итого с накладными	7 575 726
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	454 544
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8 030 270
Итого с временными, 1,1 %	8 118 603
Зимние удорожания, 0,5775 %	46 885
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	32 474
Затраты на выслугу лет, 1 %	81 186
ИТОГО:	8 279 148
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	22 361 178
2015 год 20% К=2,5574194	4 234 651
2016 год 80% К=2,7367742	18 126 527
Итого с учетом договроного коэффициента	21 243 119
Налог на добавленную стоимость, 2 %	424 862
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	21 667 981
НДС 12%	2 600 158
Итого с НДС	24 268 139

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 19
приемки выполненных раоот

за май 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 8)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(12шт),Км-2(4шт),Км-3(2шт)(КЖ15-18)								
15	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	10,1	12758,89	884,81	128865	8937	20295	9,96	717
		м3		1579,50	334,24	15953	3376	105	1,63	118
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,13	59900,00	--	7787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,78	62100,00	--	48438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,26	66000,00	--	17160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			203190		20644		
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ-0,150....(+19,500),РМ1-24шт,РМ2-8шт,РМ3-24шт,РМ4-16шт(КЖ19-23)								
20	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	112,4	15728,02	407,30	1767829	45781	299636	14,40	2834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	268074	17294	105	0,75	148
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,02	66000,00	--	199320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,13	93997,62	304,24	12220	40	4530	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	4300	15	105	0,56	--
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,9	64400,00	--	315560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,96	62100,00	--	59616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2354545		304167		

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ /КЖ 33-35/

Перекрытие на отм +5,500.....+16,700 /5шт/ /КЖ 39-41/

43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	213,8	13388,58	241,10	2862478	51547	308355	8,06	2873
		м3		1282,50	91,08	274199	19473	105	0,44	159
		Сетка С-1,С-2								
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	18,5	65900,00	--	1219150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,4	52102,00	--	72943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5								
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,06	52400,00	--	55544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,35	52400,00	–	18340	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4228455		308355		

ИТОГО:	6786190
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	633165
Итого с накладными	7 419 355
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	445 161
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7 864 517
Итого с временными, 1,1 %	7 951 026
Зимние удорожания, 0,5775 %	45 917
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	31 804
Затраты на выслугу лет, 1 %	79 510
ИТОГО:	8 108 258
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	21 899 620
2015 год 20% К=2,5574194	4 147 243
2016 год 80% К=2,7367742	17 752 377
Итого с учетом договроного коэффициента	20 804 639
Налог на добавленную стоимость, 2 %	416 093
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	21 220 732
НДС 12%	2 546 488
Итого с НДС	23 767 220

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Тапатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 20
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 9)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(12шт),Км-2(4шт),Км-3(2шт)(КЖ15-18)												
15	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	20	12758,89	884,81	255178	17696	40189	9,96	717		
		м3		1579,50	334,24	31590	6685	105	1,63	118		
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,25712	59900,00	--	15401	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,45144	62100,00	--	90134	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5152	66000,00	--	34003	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0176	93997,62	304,24	1654	5	613	198,00	11		
		1т		33075,00	114,75	582	2	105	0,56	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			396371		40802				
РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ-0,150....(+19,500),РМ1-24шт,РМ2-8шт,РМ3-24шт,РМ4-16шт(КЖ19-23)												
20	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	84,4	15728,02	407,30	1327445	34376	224994	14,40	2834		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	201294	12986	105	0,75	148
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,268	66000,00	--	149688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1004	93997,62	304,24	9437	31	3499	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	3321	12	105	0,56	--
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,6976	64400,00	--	238125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,72096	62100,00	--	44772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1769467		228493		
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ /КЖ 48а-50с/								
		Перекрытие на отм +5,500.....+16,700 /5шт/ /КЖ 49б-49д/								
44	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	212	13388,58	241,10	2838379	51113	305759	8,06	2847
		м3		1282,50	91,08	271890	19309	105	0,44	157
		Сетка С-1,С-2								
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	18,53405	65900,00	--	1221394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
46	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,47565	52102,00	--	76884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5,6,7								
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0719	52400,00	--	56168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,3699	52400,00	--	19383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +19,500 /КЖ 49с-506/								
49	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	70,47	13388,58	241,10	943493	16990	101636	8,06	568
		м3		1282,50	91,08	90378	6418	105	0,44	31
		Сетка С-1,С-2								
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,40183	65900,00	--	421881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
51	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,50139	52102,00	--	26123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5,6,7								
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34214	52400,00	--	17928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-51-59								
		ЛМ-1-1шт, ЛМ-2-15шт, ЛП-1...ЛП-3(30шт),								
71	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	16,25	15292,72	379,21	248507	6162	38570	13,00	211
		м3		2117,25	143,26	34405	2328	105	0,70	11
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,86584	61200,00	--	52989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,58034	65900,00	--	38244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3008	62000,00	--	18650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,112	65000,00	--	7280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,408	50642,00	--	20662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	13,434	13388,58	241,10	179862	3239	19375	8,06	108
		м3		1282,50	91,08	17229	1224	105	0,44	6
78	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,9982	61200,00	--	122290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7444	65900,00	--	49056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,4328	50642,00	--	21918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6388940		465340		

		ИТОГО:				8554779				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				734634				
		Итого с накладными				9 289 413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				557 365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9 846 778**				
		Итого с временными, 1,1 %				**9 955 093**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**57 491**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**39 820**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**99 551**				
		ИТОГО:				**10 151 955**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**27 419 448**				
		2015 год 20% К=2,5574194				5 192 561				
		2016 год 80% К=2,7367742				22 226 886				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**26 048 475**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				520 970				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**26 569 445**				
		НДС 12%				3 188 333				
		Итого с НДС				**29 757 778**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Кильбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 21
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 10)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(12шт),Км-2(4шт),Км-3(2шт)(КЖ15-18)								
15	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	41	12758,89	884,81	523114	36277	82387	9,96	717
		м3		1579,50	334,24	64760	13704	105	1,63	118
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,49712	59900,00	--	29777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,95144	62100,00	--	183284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0252	66000,00	--	67663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0376	93997,62	304,24	3534	11	1310	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1244	4	105	0,56	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			807374		83697		
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ-0,150....(+19,500),РМ1-24шт,РМ2-8шт,РМ3-24шт,РМ4-16шт(КЖ19-23)								
20	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	112	15728,02	407,30	1761538	45618	298570	14,40	2834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	267120	17232	105	0,75	148
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,028	66000,00	--	199848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1404	93997,62	304,24	13197	43	4893	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	4644	16	105	0,56	--
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,9176	64400,00	--	316693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,96096	62100,00	--	59676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2350953		303463		
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ /КЖ 33-35/								
		Перекрытие на отм +5,500.....+16,700 /5шт/ /КЖ 39-41/								
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	356,4	13388,58	241,10	4771689	85928	514021	8,06	2873
		м3		1282,50	91,08	457083	32461	105	0,44	159
		Сетка С-1,С-2								
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	30,83405	65900,00	--	2031964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,45565	52102,00	--	127944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5								
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7819	52400,00	--	93372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,6099	52400,00	--	31959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +19,500 /КЖ 42-44/								
48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	71,08	13388,58	241,10	951660	17137	102516	8,06	573
		м3		1282,50	91,08	91160	6474	105	0,44	32
		Сетка С-1,С-2								
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,2942	65900,00	--	414788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,50139	52102,00	--	26123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5								
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34214	52400,00	--	17928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-51-59								
		ЛМ-1-1шт, ЛМ-2-15шт, ЛП-1...ЛП-3(30шт),								
70	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	16,25	15292,72	379,21	248507	6162	38570	13,00	211
		м3		2117,25	143,26	34405	2328	105	0,70	11
71	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,86584	61200,00	--	52989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,58034	65900,00	--	38244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3008	62000,00	--	18650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,112	65000,00	--	7280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,408	50642,00	--	20662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	13,434	13388,58	241,10	179862	3239	19375	8,06	108
		м3		1282,50	91,08	17229	1224	105	0,44	6
77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,9982	61200,00	--	122290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7444	65900,00	--	49056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,4328	50642,00	--	21918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9234735		674482		

		ИТОГО:				12393061				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				1061642				
		Итого с накладными				13 454 703				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				807 282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14 261 985**				
		Итого с временными, 1,1 %				**14 418 867**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**83 269**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**57 675**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**144 189**				
		ИТОГО:				**14 704 000**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**39 714 082**				
		2015 год 20% К=2,5574194				7 520 859				
		2016 год 80% К=2,7367742				32 193 223				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**37 728 378**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				754 568				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**38 482 945**				
		НДС 12%				4 617 953				
		Итого с НДС				**43 100 899**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Б.П. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года