Счет-фактура № 44 от 25 марта 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 296 от 12.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	услуга	1	221 497 771,43	221 497 771,43	12%	26 579 732,57	248 077 504,00		
Всего по счету:					**221 497 771,43**		**26 579 732,57**	**248 077 504,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001240001720**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440009800**
Договор (контракт)	Договор № 296 от 12.10.2016г.	

Номер документа	Дата составления
44	**25.03.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау			услуга	1	248 077 504,00	248 077 504,00
				Итого	1	x	248 077 504,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.03.2017

М.П.

25.03.2017

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***март*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***март***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**248 077 504**	**221 497 771**							**26 579 733**	**248 077 504**
в том числе:										
БЛОК 1-10	248 077 504	221 497 771							26 579 733	248 077 504

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

27.05.17.

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау

АКТ №1

приемки выполненных работ

за март 2017 года

На земляные работы и фундаменты / Блок 1-10

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2018,28	23,36	22,08	47145	44562	13388	0,01	18				
				1,28	5,56	2583	11218	97	0,02	39				
2	E0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	11605,13	70,54	67,3	818666	781007	240472	0,02	250				
				3,11	18,25	36092	211817	97	0,06	724				
3	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	13178,88	42,22	40,26	556380	530596	163360	0,01	170				
				1,86	10,92	24513	143900	97	0,04	492				
4	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	2967,38	29,64	28,03	87947	83170	24944	0,01	33				
				1,61	7,06	4777	20938	97	0,02	73				
5	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек из гравийно песчаного грунта на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	14420,3	89	88,73	1283447	1279554	347734	-	26				
				0,25	24,61	3605	354884	97	0,08	1223				
6	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	14420,3	2530	-	36483359	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1816,452	6,48	6,48	11770	11770	3707	-	-
				-	2,1	-	3821	97	0,01	15
		м3								
8	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2967,38	7,57	7,57	22471	22471	7077	-	-
				-	2,46	-	7296	97	0,01	28
		м3								
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	201,828	134,1	-	27065	-	30584	0,97	196
				134,1	-	27065	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1816,452	21,55	4,52	39137	8203	30006	0,11	196
				17,03	-	30934	-	97	-	-
		м3								
11	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2967,38	25,65	5,38	76102	15953	58344	0,13	383
				20,27	-	60149	-	97	-	-
		м3								
12	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4783,832	14,12	12	67536	57394	20255	0,01	58
				1,62	2,75	7750	13132	97	0,01	58
		м3								
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД								
13	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	646,8	29,64	28,03	19170	18129	5437	0,01	7
				1,61	7,06	1041	4564	97	0,02	16
		м3								
14	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 3группы грунтов до 5 м	646,8	7,57	7,57	4898	4898	1543	-	-
				-	2,46	-	1590	97	0,01	6
		м3								
15	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	646,8	25,65	5,38	16588	3477	12717	0,13	83
				20,27	-	13111	-	97	-	-
		м3								
16	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	646,8	14,12	12	9131	7760	2739	0,01	8
				1,62	2,75	1048	1775	97	0,01	8
		м3								
17	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /устройство траншей/	80,5	28,89	27,85	2325	2242	740	0,01	1
				1,04	8,44	84	679	97	0,03	3
		м3								
18	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,	37107,1762	19,7	-	731011	-	146202	0,08	3070
				3,94	-	146202	-	100	-	-
		т								
19	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24784,01	3,8	3,24	94209	80400	38465	-	82
				0,48	1,12	11896	27758	97	-	92
		м3								

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

20	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	440,15	7251,67	66,01	3191823	29054	101989	1,35	594
		м3		195,75	24,93	86159	10973	105	0,12	54
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	448,953	143	-	64200	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх из бетона кл.В20,W6	1801,48	9668,62	353,46	17417827	636751	1435727	3,64	6557
		м3		625,5	133,52	1126826	240533	105	0,65	1175
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1828,5022	143	-	261476	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		СЕТКИ С-1",С-2""								
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	119,98656	65900	-	7907114	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СЕТКА С-1-С-5								
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,47064	65900	-	294615	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КАРКАСЫ КР-1-КР-5								
26	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	3,50544	56200	-	197006	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,24224	56200	-	69814	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, 22 мм	0,4004	58700	-	23503	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d20 мм	0,2656	58700	-	15591	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,58584	62000	-	36322	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПК-1-ПК-6								
31	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	25,50026	62100	-	1583566	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,5066	64400	-	290225	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-95 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	11,66468	66000	-	769869	-	-	-	-

	доп.вып.9 8.02-04-20	гладкая класса А-I, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Дополнительные элементы								
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля т	4,89404	52400 --- -	- --- -	256448 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		АНКЕРЫ-Ан1-4716шт,Ан2-2016шт,Ан2х-1008шт								
35	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании (Ан1-4716шт,Ан2-2016шт,Ан2 -1008шт)	17,272908	7294,77 --- 5535	680,89 --- 256,5	126002 --- 95606	11761 --- 4431	105038 --- 105	33,1 --- 1,26	572 --- 22
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	10,889244	52400 --- -	- --- -	570596 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
37	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	5,046048	48300 --- -	- --- -	243724 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,337616	50900 --- -	- --- -	68085 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		ФИКСАТОРЫ Ф-1-Ф-5								
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	16,041	52400 --- -	- --- -	840548 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
40	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм т	0,47164	52102 --- -	- --- -	24573 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

ИТОГО:				74 651 287
Накладные расходы :				
Всего накладных расходов:				2 790 466
Итого с накладными				77 441 753
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**4 646 505**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**82 088 258**
Временные здания и сооружения, 1,1 %				**82 991 229**
Зимние удорожания, 0,5775 %				**479 274**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**331 965**
Затраты на выслугу лет, 1 %				**829 912**
ИТОГО:				84 632 381
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**228 583 871**

2015 год 20% К=2,5574194				43 288 098	
2016 год 80% К=2,7367742				185 295 773	
Итого с учетом договорного коэффициента				**217 154 677**	
Налог на добавленную стоимость, 2 %				4 343 094	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**221 497 771**	
НДС 12%				26 579 733	
Итого с НДС				**248 077 504**	

М.П. Заказчик:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор

ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор

ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

27.03.2017