Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Договор: №63 от 09.07.2019г

А К Т № 5

выполненных работ от 27 декабря 2019г

ОБЪЕКТ: "СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В РАЙОНЕ ДОМА №33 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г.ТЕМИРТАУ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 360М3/ЧАС, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 70МЕТРОВ. "

№ п/п	Наименование	Сумма , тенге
1	Общая стоимость работ по договору №63 от 09.07.2019г	228 665 011,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	161 841 296,93
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	68 599 503,50
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	77 452 880,04
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	171 317 876,18
7	Сумма выполненных работ от 27 декабря 2019г	9 476 579,25
8	Удержание аванса 30 %	2 842 973,78
9	Удержание резерва 5%	473 828,96
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	6 159 776,51

Принял:
Заказчик:
Руководитель отдела

ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" _____ **Гаджиев Н.А-О**

Сдал:
Подрядчик:
Генеральный директор _____ **Ахметов К.Н.**
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Форма КС-3

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018г №656

Наименование строительства: ***" СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В РАЙОНЕ ДОМА №33 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г.ТЕМИРТАУ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 360М3/ЧАС, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 70МЕТРОВ. "***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№63	09.07.2019г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В РАЙОНЕ ДОМА №33 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г.ТЕМИРТАУ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 360М3/ЧАС, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 70МЕТРОВ.	**171 317 876,18**	8 461 231,47							1 015 347,78	9 476 579,25
Итого	**171 317 876,18**	**8 461 231,47**							**1 015 347,78**	**9 476 579,25**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

_____ **Гаджиев Н.А-О**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **К.Н Ахметов**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Достар Строй Групп" _____ **Рахимберлин К.С**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ" _____ **Ушаков И.М**