Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

910240000125

110540006653

Заказчик **РГУ "Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан", Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау, Акана-Серэ, дом № 136**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Ил-44,г.Астана, Е522, 7, 238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договора №20 от 19.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
4	26.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт помещений общежития			Работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Налибаев Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / _____ / Исмухаметов С.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 3КС

Заказчик: РГУ "Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК"
Подрядчик: ТОО "Ил-44"

Наименование строительства и его адрес:
Текущий ремонт помещений 3 этажа общежития КТИ КЧС МВД РК по адресу: ул. М.Габдуллина, 143А, г. Кокшетау, Акмолинской области

Справка № 1 от "26" августа 2019 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	**19.07.2019 г.**				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**10 000 000,0**	**10 000 000**								
В том числе за отчетный период	**10 000 000,0**	**10 000 000**							**0,0**	**10000000,0**

Заказчик:
РГУ "Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК"
Начальник

Шарипханов С.Д.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Ил-44"
Директор

Налибаев Б.А.

М.п.

Заказчик: РГУ "КТИ КЧС МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Ил-44"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений 3 этажа общежития КТИ КЧС МВД РК по адресу: ул. М.Габдуллина, 143А, Кокшетау, Акмолинской области

Форма 2В

Акт № 1 от 26 августа 2019 г
приемки выполненных работ за август 2019 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Потолки										
1	1212-0104-0504	Демонтаж потолочной плитки (4 спальных помещения) НР = 72 %	м2	504,3	196,86	–	99278	–	–	71480	184419
					196,86	–	99278	–	–	13661	
2	1212-0104-0501	Очистка потолков вручную от краски известковой, клея с земли и лесов НР = 72 %	м2	554	136,35	–	75537	–	–	54387	140318
					136,35	–	75537	–	–	10394	
3	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	565	792,12	5,29	447546	2987	157293	230522	732313
					508,44	1,57	287266	886	–	54245	

4	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	554	482,39	3,32	267244	1842	101909	131451	430591
					295,11	1,48	163493	821	–	31896	
5	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	725,3	662,83	3,37	480748	2443	249714	165403	697843
					315,17	1,57	228591	1136	–	51692	
Раздел 2 Стены											
6	1212-0104-0501	Частичная очистка стен вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	650	136,35	–	88626	–	–	63811	164632
					136,35	–	88626	–	–	12195	
7	1115-0206-0203	Стены. Частичная отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	650	1086,3	8,24	706096	5358	280080	337806	1127414
					647,17	2,46	420658	1599	–	83512	
8	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	650	433,63	3,33	281859	2162	109269	137113	452490
					262,2	1,48	170428	963	–	33518	

1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	737	619,92	3,38	456881	2491	250854	147380	652602
				276,17	1,57	203536	1158	–	48341	
10 1115-0403-0310	Стены (сапожок). Окраска улучшенная масляными составами, подготовленным под окраску НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	68,0283	532,75	1,47	36242	100	11769	19534	60238
				358,28	0,66	24373	45	–	4462	
Раздел 3 Спортивный зал										
11 1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	50,8	619,9	3,37	31491	171	17291	10158	44981
				276,16	1,56	14029	79	–	3332	
12 1111-0101-3602	Напольное резиновое покрыти. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 покрытия	36,7	696,46	23,76	25560	872	10678	13544	42232
				381,74	10,84	14010	398	–	3128	
13 2910-0000-0000 (пл)	Напольное резиновое покрытие К=1,020;	м2	37,434	11800		441721		441721	–	477059
				–		–		–	35338	
Раздел 4 Двери										
14 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	12,6	288,81	–	3639	–	–	2620	6760
				288,81	–	3639	–	–	501	
15 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	6	1684,83	97	10109	582	–	7047	18528

16	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков (ДГ21-10 = 2 шт) НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;			1587,83	43,5	9527	261	–	1372	
			м2	12,6	1622,22	87,06	20440	1097	5903	12497	35572
17	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П СТ РК 943-92			1066,67	35,32	13440	445	–	2635	
			м2	12,6	17929		225905		225905	–	243977
18	2113-0814-2210	Скобяные изделия			–		–		–	18072	
			комплект	6	4450		26700		26700	–	28836
19	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011			–		–		–	2136	
			шт.	6	7295		43770		43770	–	47272
20	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;			–		–		–	3502	
			м коробок	32,4	598,67	1,23	19397	40	16909	2219	23345
21	1109-0403-0403	Блоки дверные из алюминиевого профиля. Разборка НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;			75,56	0,56	2448	18	–	1729	
			м2	3	1099,33	31,33	3298	94	–	2236	5977
22	1109-0403-0403	Блоки дверные из алюминиевого профиля. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;			1068	12	3204	36	–	443	
			м2	3	2261,33	56,33	6784	169	474	4283	11952
					2047	22	6141	66	–	885	

	-0302-0106	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-88	м2	3	41826		125478		125478	–	135516
					–		–		–	10038	
24	2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	1	4450		4450		4450	–	4806
					–		–		–	356	
25	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	7295		7295		7295	–	7879
					–		–		–	584	
26	1211-0101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	40	4597,45	22	183898	880	30941	109801	317195
					3801,93	10,63	152077	425	–	23496	
27	1115-0203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	962,75	46,4	38510	1856	14102	19266	62398
					563,8	38,28	22552	1531	–	4622	
28	1115-0405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	40	433,63	3,33	17345	133	6724	8438	27846

				262,2	1,5	10488	60	–	2063	
29	1115-0404-0207	Поверхность заполнения дверных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза (66 м2 * к- 2,7 = 178,2 м2) НР = 80 % К=2,700; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 покрытия	178,2	870,34	1,16	155095	207	108032	37559	208066
					262,94	0,52	46856	93	–	15412	
	Раздел 5 Полы										
30	1207-0101-0401	ТИП 1. Полы дощатые. Перестилка (доска 40 мм) НР = 72 %	м2	8	1312,63	10,75	10501	86	1558	6399	18252
					1107,13	3,88	8857	31	–	1352	
31	1207-0101-0301	ТИП 2. Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	254,2	28,88	–	7341	–	–	5286	13637
					28,88	–	7341	–	–	1010	
32	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	458	89,71	2,47	41088	1129	–	29163	75871
					87,25	1,19	39959	545	–	5620	
33	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума (коммерческого). Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 покрытия	458	3678,98	23,74	1684974	10874	1499258	169019	2002312
					381,75	10,84	174842	4965	–	148319	
34	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные (h - 8 см). Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м плинтусов	254,2	404,07	2,47	102715	628	81623	19497	131989
					80,5	1,09	20464	278	–	9777	

	6-0403-0902	Плинтуса. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	20,34	406,05	1,18	8259	24	5369	2301	11405
					140,9	0,49	2866	10	–	845	
36	1207-0101-0207	ТИП 3. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	121,9	666,63	27,32	81262	3330	–	57267	149611
					639,31	13,17	77932	1606	–	11082	
37	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных (600 * 600 мм) на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 покрытия	121,9	5299,37	144,96	645993	17671	506284	121751	829164
					1001,13	61,39	122038	7484	–	61420	
38	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные (h - 12 см). Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м	110	1735,32	14,62	190885	1608	160560	27472	235826
					261,06	4,63	28717	509	–	17469	
	Раздел 6 Электромонтажные работы										
39	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	52	146,42	1,52	7614	79	–	5453	14112
					144,9	0,73	7535	38	–	1045	
40	1308-0305-0306	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	52	1583,13	601,83	82323	31295	6724	46981	139648
					852	402,85	44304	20948	–	10344	

	07-0106-0822	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.3, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	52	10685		555620		555620	–	600070
					–		–		–	44450	
	Раздел 7 Отопление										
42	1212-0103-0213	Радиаторы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	7,8	805	0,26	6279	2	1574	3387	10439
					602,95	0,13	4703	1	–	773	
	Раздел 8 Санузлы										
43	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка частичная НР = 72 %	м2 облицовки	4	627,25	47	2509	188	–	1732	4580
					580,25	21,25	2321	85	–	339	
44	1115-0107-0105	Частичная облицовка стен керамическими плитками, гладкая, без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 поверхности облицовки	4	4362,5	26	17450	104	10193	5782	25091
					1788,25	18,75	7153	75	–	1859	
45	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,47	289,12	–	425	–	–	306	789
					289,12	–	425	–	–	58	
46	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1685	97	1685	97	–	1174	3088
					1588	43	1588	43	–	229	

	0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков (ДГ21- 7 = 1 шт) НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2	1,47	1621,77	87,07	2384	128	688	1458	4149
					1066,67	35,37	1568	52	–	307	
48	2109-0102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П СТ РК 943-92	м2	1,47	12352		18157		18157	–	19610
					–		–		–	1453	
49	2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	1	4450		4450		4450	–	4806
					–		–		–	356	
50	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	7295		7295		7295	–	7879
					–		–		–	584	
51	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м коробок	5,4	598,7	1,3	3233	7	2818	370	3891
					75,56	0,56	408	3	–	288	
52	1211-0101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	2,8	4597,5	22,14	12873	62	2166	7686	22204
					3801,79	10,71	10645	30	–	1645	

	0203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,8	962,86	46,43	2696	130	987	1349	4369
					563,93	38,21	1579	107	–	324	
54	1115-0405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	2,8	433,93	3,57	1215	10	471	590	1949
					262,14	1,43	734	4	–	144	
Раздел 9 Канцелярия											
55	1212-0104-0504	ПОТОЛКИ. Демонтаж потолочной плитки НР = 72 %	м2	22,1	196,88	–	4351	–	–	3133	8083
					196,88	–	4351	–	–	599	
56	1212-0104-0501	Очистка потолков вручную от краски известковой, клея с земли и лесов НР = 72 %	м2	22,1	136,33	–	3013	–	–	2169	5597
					136,33	–	3013	–	–	415	
57	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	22,1	792,04	5,25	17504	116	6152	9017	28643
					508,42	1,58	11236	35	–	2122	

0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	22,1	482,35	3,3	10660	73	4065	5244	17176
				295,11	1,49	6522	33	–	1272	
59 1213-0102-0101	СТЕНЫ. Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	40	89,63	–	3585	–	–	2581	6659
				89,63	–	3585	–	–	493	
60 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	40	1086,28	8,23	43451	329	17235	20788	69378
				647,18	2,45	25887	98	–	5139	
61 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	40	433,63	3,33	17345	133	6724	8438	27846
				262,2	1,5	10488	60	–	2063	
62 1206-0101-1001	ДВЕРИ. Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,68	288,69	–	485	–	–	349	901
				288,69	–	485	–	–	67	
63 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1685	97	1685	97	–	1174	3088

				1588	43	38	43	–	229	
1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков (ДГ21- 8 = 1 шт) НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;									
		м2	1,68	1623,21	87,5	2727	147	788	1667	4746
				1066,67	35,71	1792	60	–	352	
65 2109-0102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П СТ РК 943-92									
		м2	1,68	12352		20751		20751	–	22411
				–		–		–	1660	
66 2113-0814-2210	Скобяные изделия									
		комплект	1	4450		4450		4450	–	4806
				–		–		–	356	
67 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011									
		шт.	1	7295		7295		7295	–	7879
				–		–		–	584	
68 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;									
		м коробок	5,4	598,7	1,3	3233	7	2818	370	3891
				75,56	0,56	408	3	–	288	
69 1211-0101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %									
		м2	1,2	4596,67	21,67	5516	26	928	3294	9515
				3801,67	10,83	4562	13	–	705	

0203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	963,33	46,67	1156	56	423	578	1873
				564,17	38,33	677	46	–	139	
71 1115-0405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	434,17	3,33	521	4	202	254	837
				262,5	1,67	315	2	–	62	
72 1115-0404-0207	Поверхность заполнения дверных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза НР = 80 % К=2,700; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 покрытия	4,536	870,37	1,1	3948	5	2750	957	5297
				263,01	0,66	1193	3	–	392	
73 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Разборка НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	1,47	1108,84	129,25	1630	190	–	1370	3240
				979,59	55,78	1440	82	–	240	
74 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 проемов	1,47	4027,21	201,36	5920	296	3554	1978	8530
				1408,16	87,07	2070	128	–	632	

	-0203-0501	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	1,47	30863		45369		45369	–	48999
					–		–		–	3630	
76	1211-0101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	1,2	4596,67	21,67	5516	26	928	3294	9515
					3801,67	10,83	4562	13	–	705	
77	1115-0203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	963,33	46,67	1156	56	423	578	1873
					564,17	38,33	677	46	–	139	
78	1115-0405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	434,17	3,33	521	4	202	254	837
					262,5	1,67	315	2	–	62	
79	1207-0101-0301	ПОЛЫ. Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	18	28,89	–	520	–	–	374	966
					28,89	–	520	–	–	72	
80	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	22,1	89,73	2,49	1983	55	–	1407	3661
					87,24	1,18	1928	26	–	271	

11-0101-3601	Покрытия из линолеума (коммерческого). Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 покрытия	22,1	3678,96	23,71	81305	524	72344	8155	96617
				381,76	10,81	8437	239	–	7157	
82 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные (h - 8 см). Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м плинтусов	18	404,06	2,44	7273	44	5780	1381	9346
				80,5	1,11	1449	20	–	692	
83 1115-0403-0902	Плинтуса. Покрытие лаком за 2 раза НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	1	406	1	406	1	264	113	561
				141	–	141	–	–	42	
84 1217-0101-0705	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	146,5	1,5	293	3	–	210	543
				145	0,5	290	1	–	40	
85 1308-0305-0306	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1583	602	3166	1204	258	1807	5371
				852	403	1704	806	–	398	
86 2307-0106-0822	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.3, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	2	10685		21370		21370	–	23080
				–		–		–	1710	

0103-0213	ОТОПЛЕНИЕ. Радиаторы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	7,8	805	0,26	6279	2	1574	3387	10439
				602,95	0,13	4703	1	–	773	

Раздел 10 Помещение "Сушилка"

88 1212-0104-0501	ПОТОЛКИ. Очистка потолков вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	17	136,35	–	2318	–	–	1669	4306
				136,35	–	2318	–	–	319	
89 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	17	792,06	5,29	13465	90	4732	6936	22033
				508,41	1,59	8643	27	–	1632	
90 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	17	482,47	3,35	8202	57	3128	4034	13215
				295,12	1,47	5017	25	–	979	
91 1212-0104-0501	СТЕНЫ. Очистка стен вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	15	136,33	–	2045	–	–	1472	3798
				136,33	–	2045	–	–	281	
92 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	15	1086,33	8,27	16295	124	6464	7795	26017
				647,13	2,47	9707	37	–	1927	

-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	15	433,67	3,33	6505	50	2522	3165	10444
				262,2	1,53	3933	23	–	774	
94 1212-0104-0504	Очистка стен вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	26,7	196,85	–	5256	–	–	3784	9763
				196,85	–	5256	–	–	723	
95 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	26,7	1086,22	8,2	29002	219	11504	13875	46307
				647,15	2,43	17279	65	–	3430	
96 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами, подготовленным под окраску НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	26,7	532,77	1,46	14225	39	4620	7667	23643
				358,28	0,67	9566	18	–	1751	
97 1207-0101-0207	ПОЛЫ из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	17	666,59	27,29	11332	464	–	7986	20863
				639,29	13,18	10868	224	–	1545	
98 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 покрытия	17	5299,47	145,06	90091	2466	70606	16978	115635
				1001,12	61,35	17019	1043	–	8566	

	0101-3905	Плинтуса керамогранитные (h - 12 см). Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м	18,2	1735,38	14,67	31584	267	26566	4545	39019
					261,04	4,62	4751	84	–	2890	
100	1217-0101-0705	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	146,5	1,5	293	3	–	210	543
					145	0,5	290	1	–	40	
101	1308-0305-0306	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1583	602	3166	1204	258	1807	5371
					852	403	1704	806	–	398	
102	2307-0106-0822	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.3, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	2	10685		21370		21370	–	23080
					–		–		–	1710	
Раздел 11 Помещение "Бытовая"											
103	1212-0104-0501	ПОТОЛКИ. Очистка потолков вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	17	136,35	–	2318	–	–	1669	4306
					136,35	–	2318	–	–	319	
104	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	17	792,06	5,29	13465	90	4732	6936	22033
					508,41	1,59	8643	27	–	1632	

	0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	17	482,47 / 295,12	3,35 / 1,47	8202 / 5017	57 / 25	3128 / –	4034 / 979	13215
106	1212-0104-0501	СТЕНЫ. Очистка стен вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	15	136,33 / 136,33	– / –	2045 / 2045	– / –	– / –	1472 / 281	3798
107	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	15	1086,33 / 647,13	8,27 / 2,47	16295 / 9707	124 / 37	6464 / –	7795 / 1927	26017
108	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	15	433,67 / 262,2	3,33 / 1,53	6505 / 3933	50 / 23	2522 / –	3165 / 774	10444
109	1212-0104-0504	Очистка стен вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	26,7	196,85 / 196,85	– / –	5256 / 5256	– / –	– / –	3784 / 723	9763

-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	26,7	1086,22	8,2	29002	219	11504	13875	46307
				647,15	2,43	17279	65	–	3430	
111 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами, подготовленным под окраску НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	26,7	532,77	1,46	14225	39	4620	7667	23643
				358,28	0,67	9566	18	–	1751	
112 1207-0101-0207	ПОЛЫ из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	17	666,59	27,29	11332	464	–	7986	20863
				639,29	13,18	10868	224	–	1545	
113 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 покрытия	17	5299,47	145,06	90091	2466	70606	16978	115635
				1001,12	61,35	17019	1043	–	8566	
114 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные (h - 12 см). Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м	18,2	1735,38	14,67	31584	267	26566	4545	39019
				261,04	4,62	4751	84	–	2890	
115 1217-0101-0705	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	146,5	1,5	293	3	–	210	543
				145	0,5	290	1	–	40	

	0305-0306	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1583	602	3166	1204	258	1807	5371
					852	403	1704	806	–	398	
117	2307-0106-0822	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.3, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	2	10685		21370		21370	–	23080
					–		–		–	1710	
	Раздел 12 Лекционный зал										
118	1212-0101-1706	ПОТОЛКИ окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	95,5	662,83	3,38	63300	323	32879	21779	91885
					315,16	1,57	30098	150	–	6806	
119	1212-0104-0504	СТЕНЫ. Очистка стен вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	90	196,87	–	17718	–	–	12757	32913
					196,87	–	17718	–	–	2438	
120	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	90	1086,29	8,23	97766	741	38780	46774	156103
					647,17	2,47	58245	222	–	11563	

-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	90	433,62	3,32	39026	299	15129	18985	62652
				262,2	1,48	23598	133	–	4641	

Итого по смете	**12 251 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 056 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 805
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 730 031
Накладные расходы, тенге	2 451 440
Сметная прибыль (8 %), тенге	907 530
Временные здания и сооружения (1,5 %)	183774
Итого	**12 435 403**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	344709
Итого	**12 780 112**
Скидка подрядчика	2 780 112
Итого с учетом скидки	**10000000**
НДС 12%	0
Итого по акту без учета НДС	**10000000**

Заказчик:
РГУ "КТИ КЧС МВД РК"
Начальник
Шарипханов С.Д.

Подрядчик:
ТОО "Ил - 44"
Директор
Налибаев Б.А.