Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая___2012 г. №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен қала"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Султан 2007"
Наименование строительства и его адрес: Ремонтные работы по объекту "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: город Астана, п. Железнодорожный, ул. Абая д.12"

С П Р А В К А №3 от 10 октября 2014
о стоимости выполненных работ и затрат
за____октябрь___2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор на выполнение ремонтных работ		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наим-ние	Код
		89	08.07.2014 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	26 613 158		11 280 671						3 193 579	29 806 737
в т.ч.:										
СМР	26 613 158		11 280 671						3 193 579	29 806 737
Оборудование										
В отчётном месяце:		9 607 851		4 076 979					1 152 942	10 760 793
в т.ч.:										
СМР		**9 607 851**		4 076 979					**1 152 942**	**10 760 793**
Оборудование				383 700						

Десять миллионов семьсот шестьдесят тысяч семьсот девяносто три тенге

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Өркен қала"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Султан 2007"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая__2012 г. №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен қала"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Султан 2007"
Наименование строительства и его адрес: Ремонтные работы по объекту "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: город Астана, п. Железнодорожный, ул. Абая д.12"

С П Р А В К А №3 от 10 октября 2014
о стоимости выполненных работ и затрат
за____октябрь____2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор на выполнение ремонтных работ		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наим-ние	Код
		89	08.07.2014 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	26 613 158		11 280 671						3 193 579	29 806 737
в т.ч.:										
СМР	26 613 158		11 280 671						3 193 579	29 806 737
Оборудование										
В отчётном месяце:		9 607 851		4 076 979					1 152 942	10 760 793
в т.ч.:										
СМР		9 607 851		4 076 979					1 152 942	10 760 793
Оборудование				383 700						

Десять миллионов семьсот шестьдесят тысяч семьсот девяносто три тенге

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Өркен қала"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Султан 2007"

Идрисов

Форма №2КС-2
(Форма №2)
договор на ремонтные работы №89 от 08.07.14

Наименование строительства и его адрес: Ремонтные работы по объекту "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: город Астана, п. Железнодорожный, ул. Абая д.12"
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен қала"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Султан 2007"

Акт

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	стоимость ед.тенге	общая сумма по договору, тг.	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тг.	Предыдущее выполнение		выполненно с начала строительства		подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКС		физ.объем	стоимость в тг.	%	стоимость, тг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ремонтные работы по объекту "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: город Астана, п. Железнодорожный, ул. Абая д.12"	тенге	1	29806737	29806737	10760793	10760793	10760793	10 760 793		19045944	100,00%	29 806 737		
	Итого:			29806737	29806737	10760793	10760793	10760793	**10 760 793**		19045944	100,00%	29 806 737		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы
5. Уборка строительного мусора

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

Заказчик

Подрядчик

Форма №2КС-2
(Форма №2)
договор на ремонтные работы №89 от 08.07.14

Наименование строительства и его адрес: Ремонтные работы по объекту "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: город Астана, п. Железнодорожный, ул. Абая д.12"
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен қала"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Султан 2007"

Акт

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	стоимость ед.тенге	общая сумма по договору, тг.	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тг.	Предыдущее выполнение		выполненно с начала строительства		подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКС		физ.объем	стоимость в тг.	%	стоимость, тг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ремонтные работы по объекту "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: город Астана, п. Железнодорожный, ул. Абая д.12"	тенге	1	29806737	29806737	10760793	10760793	10760793	10 760 793		19045944	100,00%	29 806 737		
	Итого:			29806737	29806737	10760793	10760793	10760793	**10 760 793**		19045944	100,00%	29 806 737		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы
4.1 Завершен
4.2 Не завершен
5. Уборка строительного мусора

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО "Оркен кала"

Подрядчик: ТОО "Султан 2007"

Наименование объекта: Ремонтные работы по объекту "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: г.астана, п.Железнодорожный, ул.Абая д.12"

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2014 г.

Включаемые работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Кровельное покрытие								
1	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1160	105,07	1,24	121881	1438	17141	0,07981	93
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	15463	557	107	0,00225	3
2	Е12-4-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	190	438,66	9,08	83345	1725	17062	0,51842	99
		м примыканий		82,56	1,37	15686	260	107	0,00563	1
		1.2 Фасад								

3 Е7-19-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	382,8	107,14	1,81	41013	693	22042	0,27255	104
	м шва		45,02	0,68	17234	260	126	0,00338	1
4 Е7-19-1	Заполнение /горизонтальных/ швов стеновых панелей цементным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	635,2	89,91	1,81	57111	1150	36577	0,27255	173
	м шва		45,02	0,68	28597	432	126	0,00338	2
5 Е7-57-6	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизирующейся тиоколовой мастикой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	205,4	212,39	44,18	43625	9075	12420	0,1863	38
	м шва		31,31	16,68	6431	3426	126	0,0815	17
6 Е15-39-1	Облицовка фасада панелями без устройства несущего каркаса ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=0,6; ктрм2=0,6; кзпр2=0,6; кэкс2=0,6; кзпм2=0,6; кмат2=0,6;	290,5	391,06	3,95	113603	1147	38389	0,8291	241
	м2		138,75	0,35	40307	102	95	0,00165	–
7 99-0-1(пл)Пр	Профилированный лист с полимерным покрытием Н-20	290,5	407		118234				
	м2								
8 Е53-16-2	Заделка пазух и трещин (над парапетными плитами) кирпичом	36	3513,9	126,14	126500	4541	64160	11,58	417
	м трещин		1958,85	21,38	70519	770	90	0,123	4
1.3 Цоколь									
9 Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	240	703,51	0,85	168842	204	26819	0,816	196
	м2		117,5	0,13	28200	31	95	0,0013	–

10 Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	57,2	551,69	15,7	31557	898	16576	1,74	100
	м2		302,6	2,43	17309	139	95	0,0132	1
1.4 Входная группа									
11 Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	2,32	3714,23	2438,48	8617	5657	4648	7,78	18
	м3		1275,75	950,21	2960	2204	90	5,22	12
12 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	23,2	215,97	16,79	5011	390	1722	0,4209	10
	м2 стяжки		60,55	6,3	1405	146	111	0,03075	1
13 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	23,2	29,53	0,84	685	19	27	0,00506	–
	м2 стяжки		0,72	0,31	17	7	111	0,0015	–
14 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	23,2	442,61	37,49	10269	870	6006	1,357	31
	м2 покрытия		219,17	14,04	5085	326	111	0,06863	2
15 30-3-40	Плитка тротуарная - брусчатка	23,2	842		19534				
	м2								
1.5 Отмостка									
16 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,4179	5604,41	409,16	2342	171	924	13,34	6
	т		2173,5	154,69	908	65	95	0,75	–
17 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,4179	41200		17217				
	т								
1.6 Внутренняя отделка									

18 E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	264,9048	32,87	–	8707	–	7836	0,2282	60
	м2		32,87	–	8707	–	90	–	–
19 E53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1,92	17574,47	474,95	33743	912	10862	35,39	68
	м3		5258,25	78,75	10096	151	106	0,43	1
20 E61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	264,9048	554,67	33,79	146935	8951	74894	1,741	461
	м2		291,98	5,62	77347	1489	95	0,031	8
1.7 Лестничная клетка									
21 E59-4-1	Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	309	324,43	33,03	100249	10206	82504	1,8939	585
	м ступеней		291,4	5,27	90043	1628	90	0,0292	9
22 E59-14-1	Устройство лестниц из железобетонных ступеней по косоурам	9	2717,84	240,42	24461	2164	8326	3,9761	36
	м2 горизонтальной проекции лестниц		650,25	83,98	5852	756	126	0,4517	4
1.8 Проемы									
23 E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4	379,71	40,1	1519	160	1418	1,7135	7
	м2 проемов		313,09	15,16	1252	61	108	0,074	–
24 2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								
1.9 Отопление подвала									
25 E16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	60	275,3	4,95	16518	297	4271	0,34155	20
	м трубопровода								

26	Е16-15-1	Установка в... обратных, кр... стальных тр... ктрм1=1,25; ...лей, задвижек, затворов, клапанов ...ов проходных на трубопроводах из ...диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ...р1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;		60,03	1,86	3602	112	115	0,00913	1
27	9-4-52	Краны шаров... 11ч38п для в... мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
		шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
28	Е16-15-3	...ов проходные сальниковые муфтовые ...ы, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15								
		Установка вен... обратных, кра... стальных труб... ктрм1=1,25; кз...	4	1250		5000				
		шт								
29	9-4-73	...лей, задвижек, затворов, клапанов ...ов проходных на трубопроводах из ...диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ...р1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
		Краны шаровые ...°С, Р 2,5 МПа, ...	4	981,62	112,66	3926	451	2563	2,99	12
		шт		514,91	42,19	2060	169	115	0,2	1
30	Е18-22-4	Установка терм... угловых ктрр1=... кэкс1=1,25; кзпм...								
		...варные стальные Naval, Тмакс=200 ...80 мм	3	10500		31500				
		шт								
31	Е18-22-3	Установка маном... трубкой-сифоном... кзпр1=1,15; кэкс1...								
		...метров в оправе прямых или ...15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; ...=1,25;	2	71,1	–	142	–	143	0,3565	1
		комплект		62,1	–	124	–	115	–	–
32	Е15-173-4	Двухслойная окра... радиаторов, труб... ктрр1=1,15; ктрм1... кзпм1=1,25;								
		...тров с трехходовым краном и ...ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; ...=1,25; кзпм1=1,25;	2	967,28	1,96	1935	4	148	0,3565	1
		комплект		64,69	–	129	–	115	–	–
		1.10 Канализация								
		...ска суриком решеток, переплетов, ...диаметром менее 50 мм и т.п. ...=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25;	66,07	152,43	0,09	10071	6	7798	0,7429	49
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	8206	2	95	0,00013	–

33	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	22	937,08	18,54	20616	408	5885	1,2765	28
		м трубопровода		225,63	6,95	4964	153	115	0,03388	1
34	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
		шт		514,91	42,19	1030	84	115	0,2	–
35	9-3-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	5430		10860				
		шт								
	1.11 Холодное водоснабжение									
36	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	42	433,63	6,6	18212	277	10593	1,2075	51
		м трубопровода		216,83	2,48	9107	104	115	0,01213	1
37	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	62	745,16	12,04	46200	746	18014	1,403	87
		м трубопровода		248,15	4,5	15385	279	115	0,022	1
38	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	12	521,42	49,05	6257	589	4307	1,6905	20
		шт		292,39	19,69	3509	236	115	0,0875	1

39	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	12	1250		15000			
		шт							
40	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	14	521,42	49,05	7300	687	5024	1,6905	24
		шт		292,39	19,69	4093	276	115	0,0875	1
41	99-0-2(пл)Пр	Вентиль шаровый для холодной воды ППР	1,4	1680		2352			
		шт							
42	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	42	12,59	–	529	–	593	0,05762	2
		м трубопровода		12,29	–	516	–	115	–	–
43	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	62	12,73	–	789	–	876	0,05762	4
		м трубопровода		12,29	–	762	–	115	–	–
	1.12 Водомерный узел									
44	Е16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3	1239,25	66,43	3718	199	1159	1,679	5
		соединение		310,5	25,31	932	76	115	0,125	–
45	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3	981,62	112,66	2945	338	1923	2,99	9
		шт								

			514,91	42,19	1545	127	115	0,2	1
46 9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	3	10400		31200				
	шт								
1.13 Электроснабжение									
47 16-7-144	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	1	66972		66972				
	км								
48 16-7-145	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	105101		31530				
	км								
49 Ц8-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами люминесцентными	4	1583,29	979,88	6333	3920	1953	1,87	7
	шт								
			362,78	204,88	1451	820	86	1,196	5
50 17-3-11	Светильники, тип ЖКУ02-400-004-УХЛ1	4	11600		46400				
	шт								
51 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	4	496		1984				
	шт								
52 Е10-35-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и других изделий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	14	353,32	29,84	4946	418	1916	0,77855	11
	изделие								
			115,4	11,28	1616	158	108	0,055	1
53 99-0-1(пл)Пр	Почтовый ящик	14	5412		75768				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1 808 252**	**59132**			**3087**
					503 619	**15485**			**80**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 245 504				
	Накладные расходы, тенге				520 236				
	- заработная плата, тенге				78 035				
	- трудоемкость, чел-ч				260				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		139 709
Всего		**2 468 196**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	К=0,8	21 720
- сметная заработная плата, тенге		3 063
- нормативная трудоемкость, чел-ч		17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,47 %)		36 602
- сметная заработная плата, тенге		16 837
- нормативная трудоемкость, чел-ч		102
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		24 899
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		9 960
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**2 561 378**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)		**5 722 118**
- материалы, тенге		2 782 456
- сметная заработная плата, тенге		1 456 340
- нормативная трудоемкость, чел-ч		3 546
Налог (2 %)		114 442
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**5 836 560**
НДС (12 %)		700 387
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**6 536 947**

Заказчик _____ Подрядчик _____ Идрисов