типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г

"SANA-2015". Версия 19.3.1Д от 29.08.19 г.

Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение"Аппарат акима Егиндыкольского района" Акмолинской области Егиндыкольского района,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44"
Наименование объекта: Текущий ремонт кабинетов здания аппарата акима Егиндыкольского района
Договор № 77 от 27.09.2019г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		77	27.09.2019г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге

Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	3 500 000	3 500 000									
Всего к оплате	3 500 000									0	0

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Егиндыкольского района"

Руководитель _____ **Есмагамбетов Б.М.**

Подрядчик:

ТОО"ИЛ-44"

Руководитель _____ **Налибаев Б.А.**

Заказчик: Государственное учреждение"Аппарат акима Егиндыкольского района" Акмолинской области Егиндыкольского района, с.Егиндыколь

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинетов здания аппарата акима Егиндыкольского района

Договор № 77 от 27.09.2019г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ремонтные работы										
	1.1 Кабинет акима района										
1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 % К=0,380;	м3 кладки	0,76	22607,89	4659,21	17182	3541	–	10912	–
					17948,68	1993,42	13641	1515	–	–	
2	1110-0107-0106	Коробки и полотна дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,6	1861,67	93,33	6702	336	2001	4058	–
					1212,5	40	4365	144	–	–	
3	2109-0102-0502	Коробки и полотна дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	3,6	9453		34031		34031	–	–
					–		–		–	–	

4	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	4	490		1960		1960	–	–
					–		–		–	–	
5	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	7226		14452		14452	–	–
					–		–		–	–	
6	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	3	4346	24	13038	72	–	9361	–
					4322	12	12966	36	–	–	
7	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм(2мм) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	2268,67	26	6806	78	393	5087	–
					2111,67	8	6335	24	–	–	
8	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой (прим.) НР = 72 %	м2	94,3	155,04	–	14620	–	–	10526	–
					155,04	–	14620	–	–	–	
9	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	94,3	1477,61	14,63	139339	1380	63927	59561	–
					785,07	4,44	74032	419	–	–	
10	1115-0405-0111	Стены,откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз(с подбором цвета-2 слоя) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	97,3	346,52	0,91	33716	89	8285	20308	–
					260,45	0,44	25342	43	–	–	
11	1115-0405-0112	Стены,откосы , подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	97,3	175,72	0,38	17098	37	3751	10662	–

				136,79	0,18	13310	18	–	–	
12 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых	м	37,2	32,85	–	1222	–	–	880	–
				32,85	–	1222	–	–	–	
13 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия-(30%) НР = 72 % К=0,300;	м2	15,33	310,44	17,81	4759	273	–	3329	–
				292,63	8,94	4486	137	–	–	
14 1207-0101-0410	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок-30% НР = 72 % К=0,300;	м2	15,33	109,39	–	1677	–	338	964	–
				87,35	–	1339	–	–	–	
15 1207-0101-0604	Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка-30% НР = 72 % К=0,300;	м2	15,33	426,74	8,68	6542	133	–	4614	–
				418,07	–	6409	–	–	–	
16 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство(б/у) НР = 94 % К=0,300;	м2 покрытия	15,33	853,29	57,47	13081	881	1181	10746	–
				718,79	26,94	11019	413	–	–	
17 1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом НР = 94 %	м2 покрытия	51,1	2323,86	16,38	118749	837	117540	696	–
				7,28	7,2	372	368	–	–	
18 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	37,2	375,78	0,99	13979	37	9069	4597	–
				130,99	0,46	4873	17	–	–	
19 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	51,1	2206,4	8,98	112747	459	83330	23166	–
				566,69	–	28958	–	–	–	
20 1111-0101-4001	Галтели поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3(для натяжного потолка) НР = 94 %	м плинтусов	37,2	375,78	0,99	13979	37	9069	4597	–
				130,99	0,46	4873	17	–	–	
21 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	25	84,16	0,2	2104	5	–	1513	–

				83,96	0,12	2099	3	–	–	
22	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	25	272,04	115,28	6801	2882	–	4352	–
					156,76	50,48	3919	1262	–	–	
23	1308-0401-0410	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	25	627,8	7,88	15695	197	1825	9891	–
					546,92	2,56	13673	64	–	–	
24	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	168497		4297		4297	–	–
					–		–		–	–	
25	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка цементным раствором(прим.) НР = 72 %	м трещин	25	463,16	–	11579	–	78	8281	–
					460,04	–	11501	–	–	–	
26	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	6	55,67	0,67	334	4	–	239	–
					55	0,33	330	2	–	–	
27	1308-0305-0414	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в потолках НР = 72 %	шт.	6	5967,5	1434	35805	8604	6519	19115	–
					3447	977,67	20682	5866	–	–	
28	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	31313		187878		187878	–	–
					–		–		–	–	
29	1217-0101-2201	Выключатели. Смена НР = 72 %	шт.	2	275	–	550	–	–	396	–
					275	–	550	–	–	–	
30	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303		606		606	–	–
					–		–		–	–	
31	1217-0101-2202	Розетки. Демонтаж НР = 0	шт.	5	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	

32	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	465,4	3,4	2327	17	115	1585	–
					439	1,2	2195	6	–	–	
33	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	419		2095		2095	–	–
					–		–		–	–	
1.2 Туалеты											
34	1134-0108-0302	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Демонтаж при относе от стен на 5 см НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 площади	84,2	1998,22	16,46	168250	1386	–	127345	–
					1981,76	8,25	166864	695	–	–	
35	1134-0108-0708	Каркасы стен. Демонтаж облицовки из декорпанелей(прим.) НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности	84,2	1728,66	7,42	145553	625	–	110285	–
					1721,24	2,19	144928	184	–	–	
36	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	6	203,5	0,17	1221	1	53	841	–
					194,5	0,17	1167	1	–	–	
37	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	42,1	1477,62	14,63	62208	616	28541	26590	–
					785,06	4,44	33051	187	–	–	
38	1115-0405-0111	Стены,откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз(с подбором цвета-2 слоя) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42,1	346,51	0,93	14588	39	3584	8786	–
					260,45	0,43	10965	18	–	–	

39	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42,1	175,72	0,38	7398	16	1623	4614	–
					136,79	0,19	5759	8	–	–	
40	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	15	867,87	5,8	13018	87	4264	6955	–
					577,8	1,8	8667	27	–	–	
41	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	15	1299,67	9,07	19495	136	6549	10282	–
					854	2,87	12810	43	–	–	
42	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15	530,07	3,53	7951	53	2866	4046	–
					335,47	1,67	5032	25	–	–	
43	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором-под плитку НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,1	466,44	6,46	19637	272	–	15602	–
					459,98	3,25	19365	137	–	–	
44	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	42,1	4994,58	23,73	210272	999	96660	90471	–
					2674,89	11,31	112613	476	–	–	
45	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	22	84,18	0,23	1852	5	–	1331	–
					83,95	0,09	1847	2	–	–	

46	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	22	272,05	115,27	5985	2536	–	3830	–
					156,77	50,45	3449	1110	–	–	
47	1308-0401-0410	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	22	627,77	7,86	13811	173	1606	8703	–
					546,91	2,5	12032	55	–	–	
48	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02244	168497		3781		3781	–	–
					–		–		–	–	
49	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка цементным раствором(прим.) НР = 72 %	м трещин	22	463,09	–	10188	–	68	7286	–
					460	–	10120	–	–	–	
50	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	55,5	0,5	222	2	–	159	–
					55	0,25	220	1	–	–	
51	1308-0305-0414	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в потолках НР = 72 %	шт.	4	5967,5	1433,75	23870	5735	4347	12743	–
					3447	977,5	13788	3910	–	–	
52	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	31313		125252		125252	–	–
					–		–		–	–	
53	1212-0103-0213	Радиаторы и трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	5	885	0,2	4425	1	997	2468	–
					685,4	0,2	3427	1	–	–	
54	1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	4167	19	4167	19	97	2923	–
					4051	9	4051	9	–	–	
55	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16710		16710		16710	–	–
					–		–		–	–	
56	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397		397		397	–	–

				–		–		–	–	
57 1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	2657	32	2657	32	204	1755	–
				2421	16	2421	16	–	–	
58 2303-0102-3208	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	10522		10522		10522	–	–
				–		–		–	–	
59 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	–
				–		–		–	–	
60 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,5	397		199		199	–	–
				–		–		–	–	
61 1215-0101-0507	Смеситель . Смена НР = 72 %	шт.	2	2322,5	2,5	4645	5	72	3290	–
				2284	1	4568	2	–	–	
62 2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	5512		11024		11024	–	–
				–		–		–	–	
1.3 Перегородка из ПВХ (прозрачный)										
63 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	18,3	3409,34	3,33	62391	61	41918	18371	–
				1115,41	–	20412	–	–	–	
64 2109-0201-0101	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (прим.)	м2	18,3	12875		235613		235613	–	–
				–		–		–	–	
65 1110-0501-0203	Коробки и полотна дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	1,8	2482,22	227,22	4468	409	2038	1987	–

				1122,78	103,89	2021	187	–	–	
66	2109-0202-0101	Коробки и полотна дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,8	25591		46064		46064	–	–
					–		–		–	–	
67	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	7226		7226		7226	–	–
					–		–		–	–	
1.4 Малый зал											
68	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 % К=0,380;	м3 кладки	3,306	22607,38	4658,8	74740	15402	–	47467	–
					17948,58	1993,04	59338	6589	–	–	
69	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	5,6	455,89	33,39	2553	187	–	2380	–
					422,5	11,25	2366	63	–	–	
70	1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 % К=0,380;	м3	0,76	50539,47	1446,05	38410	1099	12539	18161	–
					32594,74	594,74	24772	452	–	–	
71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(50мм) НР = 94 %	м2 стяжки	3,6	405,83	34,72	1461	125	4	1308	–
					370	16,39	1332	59	–	–	
72	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	21,6	10,46	5,88	226	127	–	149	–
					4,58	2,73	99	59	–	–	
73	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	1180	93,33	4248	336	174	3198	–
					1038,33	71,94	3738	259	–	–	

74 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(по сущ.основанию) НР = 94 %	м2 покрытия	60,5	3691,74	25,47	223350	1541	195550	25384	–
				434,03	12,31	26259	745	–	–	
75 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	30,7	375,77	0,98	11536	30	7484	3794	–
				131,01	0,46	4022	14	–	–	
1.5 Кабинеты (3шт)										
76 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(по сущ.основанию) НР = 94 %	м2 покрытия	93,5	3691,73	25,48	345177	2382	302213	39229	–
				434,03	12,31	40582	1151	–	–	
77 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	71,3	375,76	0,98	26792	70	17382	8811	–
				131	0,46	9340	33	–	–	
1.6 Приготовление растворов										
78 1106-1501-0315	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 25. Приготовление НР = 91 %	м3	0,094	7563,83	1297,87	711	122	400	228	–
				2010,64	648,94	189	61	–	–	
79 1106-1501-0319	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 150. Приготовление НР = 91 %	м3	0,1836	13131,81	1312,64	2411	241	1800	445	–
				2015,25	648,15	370	119	–	–	
80 1106-1501-0303	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление НР = 91 %	м3	0,19228	13199,5	1331,39	2538	256	1837	519	–
				2314,33	650,09	445	125	–	–	
81 1106-1501-0406	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление НР = 91 %	м3	0,6315	12600,16	1284,24	7957	811	5875	1525	–
				2012,67	641,33	1271	405	–	–	
82 1106-1501-0407	Растворы тяжелые отделочные цементно-известковые состава 1:1:6. Приготовление НР = 91 %	м3	0,45372	14691,88	1254,08	6666	569	5006	1254	–
				2404,57	632,55	1091	287	–	–	

1.7 Прочие(мусор)

83 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	8,97	92	825	–	–	–
				–	–	–	–	
84 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,97	124	1112	–	–	–
				–	–	–	–	

1.8 Транспорт материалов

85 4101-0105-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км(160-10=150км)-кирпич,метааллопрокат,м/конструкции	т	1,21718	908	1105	–	–	–
				–	–	–	–	
86 4101-0105-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км(160-10-30=120) К=120,000;	т·км	146,0616	19	2775	–	–	–
				–	–	–	–	
87 4101-0105-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км(160-30=130км)-прочие материалы	т	3,68022	908	3342	–	–	–
				–	–	–	–	
88 4101-0105-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км(160-30-30=100) К=100,000;	т·км	368,022	19	6992	–	–	–
				–	–	–	–	

Итого по разделу 1	**4 039 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 057 902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 869

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 756 236
- перевозка грузов, тенге	16 151
- накладные расходы, тенге	853 951
в т.ч. зарплата, тенге	76 856
- сметная прибыль (8 %), тенге	299 252

Итого по акту	**4 039 897**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 057 902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 756 236
- перевозка грузов, тенге	16 151
- накладные расходы, тенге	853 951
в т.ч. зарплата, тенге	76 856
- сметная прибыль (8 %), тенге	299 252
Непредвиденные работы и затраты(2%)	80798
Итого	**4 120 695**
Ценовая скидка	620695
Итого по акту	**3 500 000**

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Егиндыкольского

Руководитель _____ **Есмагамбетов Б.А.**

Подрядчик:

ТОО"ИЛ-44"

Руководитель _____ **Налибаев Б.А.**