типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г

"SANA-2015". Версия 19.3.1Д от 29.08.19 г. Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение"Аппарат акима Егиндыкольского района" Акмолинской области Егиндыкольского
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинетов здания аппарата акима Егиндыкольского района (доп.работы)

Дополнительное соглашение №1 от 15.10.2019 г. к Договору № 77 от 27.09.2019г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		77	27.09.2019г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	3 978 448	478 448								0	0
Всего к оплате	478 448										

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Егиндыкольского района"

Руководитель_____Есмагамбетов Б.М.

Подрядчик:

ТОО"ИЛ-44"

Руководитель_____Налибаев Б.А.

Заказчик: Государственное учреждение"Аппарат акима Егиндыкольского района" Акмолинской области Егиндыкольского района с.Егиндыколь

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ил-44"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинетов здания аппарата акима Егиндыкольского района, (доп.работы)

Дополнительное соглашение №1 от 15.10.2019 г. к Договору № 77 от 27.09.2019г.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ремонтные работы										
	1.1 Кабинет акима района										
1	1110-0107-0106	Коробки и полотна дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,8	1861,67	93,33	3351	168	1001	2030	–
					1212,22	40,56	2182	73	–	–	
2	2109-0102-0502	Коробки и полотна дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,8	9453		17015		17015	–	–
					–		–		–	–	
3	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	–	–
					–		–		–	–	
4	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	7226		7226		7226	–	–
					–		–		–	–	
5	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия(70%) НР = 72 %	м2	35,77	310,46	17,81	11105	637	–	7767	–

				292,65	8,95	10468	320	–	–	
6 1207-0101-0410	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок НР = 72 % К=-1,000;	м2	-15,33	109,39	–	-1677	–	-338	-964	–
				87,35	–	-1339	–	–	–	
7 1207-0101-0604	Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка-30% НР = 72 % К=-1,000;	м2	-15,33	426,74	8,68	-6542	-133	–	-4614	–
				418,07	–	-6409	–	–	–	
8 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство(б/у) НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-15,33	853,29	57,47	-13081	-881	-1181	-10746	–
				718,79	26,94	-11019	-413	–	–	
1.6 Доп.работы										
9 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	12	756,5	29,83	9078	358	–	6408	–
				726,67	15	8720	180	–	–	
10 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12	3131,92	88,58	37583	1063	20707	15314	–
				1317,75	39,83	15813	478	–	–	
11 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками-дресва толщ,0,2м НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9,9	7377,68	2087,88	73039	20670	18699	39602	–
				3401,01	854,55	33670	8460	–	–	
12 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В3,5(толщ,0,1м) НР = 94 %	м3 подстилающего	4,95	6010,91	9,7	29754	48	9830	18683	–
				4015,35	–	19876	–	–	–	
13 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка(трибуна б/у древесина) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,046	35065,22	1239,13	1613	57	360	1100	–
				26000	565,22	1196	26	–	–	
14 1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 12 мм(трибуна) НР = 76 %	м2 поверхности	0,82	2302,44	48,78	1888	40	929	710	–
				1120,73	18,29	919	15	–	–	

1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,78	583,8	42,42	4542	330	121	3995	–
				525,84	20,44	4091	159	–	–	
16 2107-0508-0103	Плиты древесностружечные (прим.) К=1,050;	100 м2	0,0903	95096		8587		8587	–	–
				–		–		–	–	
17 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи(под проем) НР = 72 %	м2 перегородок	1,8	1659,44	191,11	2987	344	–	2011	–
				1468,33	83,33	2643	150	–	–	
18 1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР = 91 %	м3	0,156	10993,59	1320,51	1715	206	1195	379	–
				2012,82	653,85	314	102	–	–	
19 1106-1501-0107	Бетон тяжелый на щебне класса В3,5-В5. Приготовление НР = 91 %	м3	5,049	10150,13	1271,54	51248	6420	31325	14753	–
				2674,39	536,54	13503	2709	–	–	
1.8 Прочие(мусор)										
20 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,26	92		116		–	–	–
				–		–		–	–	
21 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,26	124		156		–	–	–

				–	–	–	–	
1.9 Транспорт материалов								
22 4101-0105-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км(160-30=130км)-прочие материалы	т	34,61918	908	31434	–	–	–
				–	–	–	–	
23 4101-0105-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км(160-30-30=100) К=100,000;	т·км	3461,918	19	65776	–	–	–
				–	–	–	–	
	Итого по разделу 1				**469 067**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				94 628			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 327			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 259			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				116 456			
	- перевозка грузов, тенге				97 482			
	- накладные расходы, тенге				96 428			
	в т.ч. зарплата, тенге				8 679			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				34 746			
	Итого по смете				**469 067**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				94 628			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 327			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 259			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				116 456			
	- перевозка грузов, тенге				97 482			
	- накладные расходы, тенге				96 428			
	в т.ч. зарплата, тенге				8 679			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				34 746			
	Непредвиденные работы и затраты(2%)			–	9381	–	–	
	Итого				**478 448**			
	Итого по акту				**478 448**			

Заказчик:

ГУ"Аппарат акима Енбекшильдинского района"

Руководитель_____**Есмагамбетов Б.А.**

Подрядчик:

ТОО"ИЛ-44"

Руководитель_____**Налибаев Б.А.**