ЗАКАЗЧИК ТОО "Kazakhmys Cmelting (Казахмыс Смелтинг)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Asia Nur-2030"

Договор №Д1524-190950-002900 от 26.06.2015г.

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания СФУ с галереями 1,2-го транспортеров ЦПШ БМЗ

Утверждаю:
Директор по финансам и экономике
Касенов Б. М.

АКТ № 4

приемки выполненых работ за ноябрь месяц 2015г

ОС-2400003132

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исключить из акта выполненных работ за август,сентябрь,октябрь месяцы										
Перекрытие на отм.+12.560										
1	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	5,5	-3437,46	-1725,21	-18906	-9489	-13006	-10,48	-58
		м3		-1712,25	-652,50	-9417	-3589	100	-3,18	-17
2	Е0146-20-4	Монтаж профилированного настила(для опалубки)(111,14 м2)	0,26	-5563,85	-1439,60	-1447	-374	-933	-20,00	-5
		т		-3172,50	-415,13	-825	-108	100	-1,54	--
3	Е0146-1-5	Укладка бетона по профлисту с армированием. Бетон В15	2,5	-11034,46	-2620,21	-27586	-6551	-11666	-20,91	-52
		м3		-3676,50	-990,00	-9191	-2475	100	-4,83	-12
Кровля(в т.ч светового фонаря)										
4	С Цена	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,00039	-366641,00	--	-143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Ремонт светового фонаря										
5	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	191	-141,95	-11,93	-27112	-2279	-28692	-0,75	-143
		м2		-124,55	-1,68	-23790	-321	119	-0,01	-1
6	С Цена	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,008086	-366641,00	--	-2965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С Цена Корпорации 2001г	Настил профилированный марки Н60-845-0,9	2,4377	-54123,00	--	-131936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рубероида на битумной мастике	95,5	-189,35	-0,44	-18083	-42	-2010	-0,12	-11
		м2		-19,58	-0,07	-1870	-7	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из мин плиты толщ 100 мм	95,5	-627,30	-3,14	-59907	-300	-2953	-0,19	-18
		м2		-28,37	-0,50	-2709	-48	107,1	-0,01	--
10	Е0158-21-1	Устройство гидроизоляции оклеечной в один слой из рубероида на битумной мастике	95,5	-189,35	-0,44	-18083	-42	-2010	-0,12	-11
		м2		-19,58	-0,07	-1870	-7	107,1	--	--
		Лестницы Л-1;Л-2;Л-3 с ограждениями								
11	Е0109-62-5	Изготовление лестниц Л-1,Л-2,Л-3 с ограждением на производственной базе	0,12987	-28302,06	-5605,29	-3676	-728	-2645	-120,00	-16
		т		-21600,00	-1029,79	-2805	-134	90	-4,42	-1
12	С Цена Корпорации 2001г к-1,06	Круг ф16 мм.С245	0,081116	-32474,00	--	-2634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С Цена Корпорации 2001г к-1,06	Лист толщ 5 мм.С245	0,056234	-34220,00	--	-1924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25ССЦ Кн2 Тех часть к-1,01	Монтаж лестниц Л-2 и Л-3 с ограждением(на фасаде)	0,1236588	-15511,75	-7871,56	-1918	-973	-990	-38,22	-5
		т		-6665,40	-2232,25	-824	-276	90	-7,85	-1
15	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0072	-15851,39	-2625,02	-114	-19	-105	-56,47	--
		т		-10712,25	-992,95	-77	-7	125	-4,84	--
16	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25ССЦ Кн2 Тех часть к-1,01	Монтаж лестницы Л-1 с ограждением(внутри цеха :выход на кровлю)	0,0072699	-18039,92	-9240,53	-131	-67	-68	-44,87	--
		т		-7824,60	-2620,47	-57	-19	90	-9,21	--
		Антикоррозионная защита								
17	Е0106-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	220	-181,36	-74,97	-39898	-16493	-27997	-0,59	-130
		м2		-105,05	-24,81	-23110	-5458	98	-0,12	-25
18	Е0113-16-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей(профлиста) грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	147,262	-19,28	-0,07	-2839	-11	-1022	-0,04	-6
		м2		-7,68	-0,03	-1132	-4	90	--	--
19	Е0113-28-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (профлиста)эмалью ХВ-110 за 1 раз	147,262	-38,41	-0,10	-5656	-15	-486	-0,02	-3
		м2		-3,64	-0,03	-536	-4	90	--	--
		Отделочные работы								
		Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	160	-478,01	-0,85	-76481	-136	-17786	-0,82	-131
		м2		-117,50	-0,13	-18800	-21	94,5	--	--
21	E0161-1-1 Прим	Выравнивание стен фасада раствором цементно-известковым	2930	-75,60	-3,78	-221494	-11075	-127229	-0,30	-867
		м2		-45,36	-0,59	-132905	-1729	94,5	--	-9
		Прочие								
22	E01031-A26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	160	-38,96	-38,96	-6233	-6233	-4363	--	--
		т		--	-27,27	--	-4363	100	-0,58	-92
23	E010333-A5-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 5 км	60	-45,00	-45,00	-2700	-2700	-540	--	--
		т		--	-9,00	--	-540	100	-0,19	-11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-671866	-57527			-1456
			Тенге			-229918	-19109			-172
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-666142				
	Материалы -		Тенге			-159039				
	Всего заработная плата -		Тенге				-244912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-139602				
	Местные материалы -		Тенге			-85511				
		Накладные расходы -	Тенге			-240797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-36120			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-54416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-961355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1726
		Сметная заработная плата -	Тенге				-281032			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-5725				
	Материалы -		Тенге			-270				
	Всего заработная плата -		Тенге				-4115			
		Накладные расходы -	Тенге			-3704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-566				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-9994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-24
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-971349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1750
		Сметная заработная плата -	Тенге				-285702			
		РАЗДЕЛ 1.Усиление колонн(К1-4 шт,К3-4 шт,К7-1 шт)/чертеж:Б14.0341.140-КС(3 лист)/								
13	E0161-1-1	Выравнивание бетонной поверхности в местах усиления колонн	3,1	92,79	5,10	288	16	182	0,40	1
		м2		61,24	0,80	190	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			288	16			
			Тенге			190	2			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288				
	Материалы -		Тенге			3				
	Всего заработная плата -		Тенге				192			
	Местные материалы -		Тенге			79				
		Накладные расходы -	Тенге			182				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				220			
		РАЗДЕЛ 2.Усиление ж/б балок на отм.+12.560 и +3.800/чертеж:Б14.0341.140-КС(6 лист)/								
14	Е0146-1-2 Прим	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами .Бетон В15	2,5	34837,55	1259,32	87094	3148	34155	87,87	220
		м3		13187,25	474,75	32968	1187	100	2,32	6
15	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0326	32474,00	--	1059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	0,2011	31426,00	--	6320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0146-1-2 Прим	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами посредством коротышей .Бетон В12,5	0,34	34463,21	1259,32	11717	428	4645	87,87	30
		м3		13187,25	474,75	4484	161	100	2,32	1
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	0,0568	31426,00	--	1785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20 мм	0,03458	31426,00	--	1087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-62-2	Изготовление балок усиления	0,222	7759,94	2622,65	1723	582	931	23,30	5
		т		4194,00	468,05	931	104	90	1,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С Цена Корпорации 2001г к-1,02	Швеллер № 24.С255	0,1683	32474,00	--	5465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С Цена Корпорации 2001г к-1,02	Лист толщ 20 мм.С255	0,05814	40854,00	--	2375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0146-18-1	Укладка металлических балок усиления(с пробивкой и заделкой бетоном В20-0,3 м3)	0,222	2194,70	364,32	487	81	422	11,66	3
		т		1764,00	137,25	392	30	100	0,67	--
24	Е0109-62-2	Изготовление балок усиления	0,6571	7759,94	2622,65	5099	1723	2757	23,30	15
		т		4194,00	468,05	2756	308	90	1,77	1
25	С Цена Корпорации 2001г к-1,02	Двутавр №30.С255	0,491436	57964,00	--	28486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С Цена Корпорации 2001г к-1,02	Сталь угловая 125х8 мм.С255	0,072726	37362,00	--	2717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С Цена Корпорации 2001г к-1,02	Сталь угловая 45х5 мм.С255	0,02346	37362,00	--	877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С Цена Корпорации 2001г к-1,02	Лист толщ 12 мм.С255	0,01122	34220,00	--	384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С Цена Корпорации 2001г к-1,02	Лист толщ 10 мм.С255	0,0714	34220,00	--	2443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25ССЦ Кн 2 Тех часть к-1,01	Монтаж балок усиления стальных	0,663671	13160,09	8569,91	8734	5688	3588	25,29	17
		т		4590,18	1416,00	3046	940	90	4,15	3
31	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка при монтаже балок усиления	0,663671	3353,39	920,97	2226	611	1141	8,15	5
		т		1910,74	--	1268	--	90	--	--
32	Е0146-8-1	Обетонирование колонны .Бетон 20	0,1	14805,40	316,57	1481	32	454	26,50	3
		м3		4421,25	119,25	442	12	100	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			171558	12293			
			Тенге			46287	2742			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153776				
		Материалы -	Тенге			45552				
		Всего заработная плата -	Тенге				39676			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52997				
		Местные материалы -	Тенге			13252				
		Накладные расходы -	Тенге			39676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				45628			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17781				
		Материалы -	Тенге			1175				
		Всего заработная плата -	Тенге				9353			
		Накладные расходы -	Тенге			8417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1572				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			232830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				56243			
		РАЗДЕЛ 3.Стены /чертеж:Б14.0341.140-КС-И1(7 лист)/								
33	Е0146-22-2	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3(с перевязкой швов в новой кладке)	6,6	6724,83	154,03	44384	1017	7395	7,10	47
		м3		1062,00	58,50	7009	386	100	0,28	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			44384	1017			47
			Тенге			7009	386			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44384				
		Всего заработная плата -	Тенге				7395			
		Местные материалы -	Тенге			36358				
		Накладные расходы -	Тенге			7395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			54886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				8505			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм.+12.560/чертеж:Б14.0341.140-КС-И1(4,5 лист)/										
35	Е0146-3-1 Изм. и доп. вып. 13	Усиление существующих железобетонных балок стальными обоймами(с постановкой болтов-0,02736 т)	0,7271	68905,14	10461,10	50101	7606	29384	222,26	162
		т		36758,25	3654,00	26727	2657	100	19,52	14
36	С Цена Корпорации 2001г	Сталь угловая 90х8 мм.С255	0,0914	37362,00	--	3415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С Цена Корпорации 2001г	Лист толщ 30 мм.С255	0,0237	40854,00	--	968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С Цена Корпорации 2001г	Лист толщ 10 мм.С255	0,024	34220,00	--	821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С Цена Корпорации 2001г	Лист толщ 8 мм.С255	0,588	34220,00	--	20121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-62-2	Изготовление балок перекрытия	0,211	7759,94	2622,65	1637	553	885	23,30	5
		т		4194,00	468,05	885	99	90	1,77	--
41	С Цена Корпорации 2001г к-1,02	Двутавр №20.С255	0,21522	32474,00	--	6989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25ССЦ Кн 2 Тех часть к-1,01	Монтаж балок перекрытия	0,21311	13160,09	8569,91	2805	1826	1152	25,29	5
		т		4590,18	1416,00	978	302	90	4,15	1
43	Е0109-48-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка при монтаже балок перекрытия	0,65549	779,69	243,87	511	160	268	2,08	1
		т		454,11	--	298	--	90	--	--
44	Е0106-22-1 Прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство ж/бетонного перекрытия по несъемной опалубке из профлиста.Бетон В15	3	7280,60	406,86	21842	1221	6306	12,51	38
		м3		1991,08	153,70	5973	461	98	0,75	2
45	С Цена Корпорации 2001г к-1,15	Настил профилированный Н60-845-0,9	0,09029	54123,00	--	4887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01036	32474,00	--	336	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,03926	32474,00	--	1275	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06492	32474,00	--	2108	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
49	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 20 мм	6,85	225,61	19,14	1545	131	708	0,58	4
		м2		93,56	3,01	641	21	107,1	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			119362	11498			215
			Тенге			35502	3539			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114409				
	Материалы -		Тенге			17054				
	Всего заработная плата -		Тенге				36480			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40921				
	Местные материалы -		Тенге			14135				
		Накладные расходы -	Тенге			36398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				41939			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4953				
	Материалы -		Тенге			253				
	Всего заработная плата -		Тенге				2561			
		Накладные расходы -	Тенге			2305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				44846			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля(в т.ч светового фонаря)/чертеж:Б14.0341.140-КС-И2(8 лист)/								
50	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	702	24,92	4,56	17494	3201	15496	0,14	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,36	1,71	14293	1203	100	0,01	
52	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	53,8	127,85	49,23	6878	2648	3859	0,42	23
		м2		67,55	12,15	3634	654	90	0,04	2
53	С Цена Корпорации 2001г к-1,15	Настил профилированный марки Н60-845-0,8	0,06187	54123,00	--	3349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рубероида на битумной мастике	18,7	189,35	0,44	3541	8	394	0,12	2
		м2		19,58	0,07	366	1	107,1	--	--
55	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из плит минераловатных жестких толщ 100 мм	18,7	627,30	3,14	11731	59	578	0,19	4
		м2		28,37	0,50	531	9	107,1	0,01	--
56	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	755,8	135,75	22,91	102598	17318	48920	0,32	243
		м2		45,82	8,57	34634	6475	119	0,04	32
57	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Добавлять до толщ 20	53,8	23,10	1,01	1243	54	70	0,01	--
		м2		0,73	0,36	39	19	119	--	--
58	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=15	Добавлять до толщ 30	2002	69,31	3,02	138760	6044	7767	0,02	36
		м2		2,18	1,08	4369	2158	119	0,01	13
59	Е0112-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка кровли Праймером за 1 раз	755,8	9,84	0,32	7436	239	8680	0,06	45
		м2		9,52	0,13	7197	98	119	--	--
60	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов марки РУКАН 20СПП-2,5 и 20СКПн-2,5(с огрунтовкой праймером за 1 раз)	755,8	60,43	4,71	45674	3560	25058	0,16	124
		м2		26,74	1,12	20211	846	119	--	3
61	С Цена Корпорации 2001 г	Праймер битумный(2 слоя)	0,362784	99894,15	--	36240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С Цена Корпорации 2001 г к=1,15	Кровельный наплавляемый материал РУКАН 20СПП-2,5(нижний слой)	869,17	122,00	--	106039	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	С Цена Корпорации 2001 г к=1,15	Кровельный наплавляемый материал РУКАН 20СКПн-2,5 (верхний слой)	869,17	122,00	--	106039	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	
66	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий из двух слоев материала РУКАН 20СПП-2,5 и 20СКПн-2,5 с одним фартуком(с огрунтовкой праймером за 1 раз)	23	326,31	10,44	7505	240	2642	0,60	14
		м		94,94	1,58	2184	36	119	0,01	--
67	С Цена Копорации 2001 г	Праймер битумный(2 слоя)	0,0283456	99894,15	--	2832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С Цена Копорации 2001 г	Кровельный наплавляемый материал РУКАН 20СПП-2,5 (нижний слой)	14,9495	122,00	--	1824	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	С Цена Копорации 2001 г	Кровельный наплавляемый материал РУКАН 20СКПн-2,5(верхний слой)	19,5495	122,00	--	2385	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /карнизных свесов / из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм	193	520,29	1,78	100416	344	46697	1,29	248
		м2		202,65	0,68	39111	130	119	--	1
75	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление ограждений для кровли	0,9452	25530,29	4444,95	24131	4201	17436	110,00	104
		т		19800,00	696,02	18715	658	90	2,55	2
76	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура класса А-III, d 16 мм	0,28	31426,00	--	8799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура класса А-III, d 20 мм	0,6652	31426,00	--	20905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами	41,51	17,63	3,58	732	149	698	0,08	3
		м		12,80	1,32	531	55	119	0,01	--
79	С11011-305	Крепежные детали для крепления кровельного ограждения	0,00242	366641,00	--	887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0158-19-2	Навеска водосточных труб ф150 мм(3 шт)(с предварительным их изготовлением)	2,4	87,10	0,69	209	2	201	0,44	1
		м		78,19	0,11	188	--	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С Цена 2001 г	Труба ПХВ водосточная ф150 мм длиной 1200 мм	2	524,00	--	1048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ремонт светового фонаря								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			758694	38067			947
			Тенге			146002	12344			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			726636				
	Материалы -		Тенге			104100				
	Всего заработная плата -		Тенге				134685			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			289298				
	Местные материалы -		Тенге			178369				
		Накладные расходы -	Тенге			157201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23580			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			936867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							954
		Сметная заработная плата -	Тенге				158266			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31010				
	Материалы -		Тенге			1810				
	Всего заработная плата -		Тенге				23661			
		Накладные расходы -	Тенге			21295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3138				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				26855			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1048				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			993421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1096
		Сметная заработная плата -	Тенге				185120			
		РАЗДЕЛ 6.Окна. /чертеж:Б14.0341.140-КС-И1(7 лист)/								
91	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками(ОК1-12 шт;ОК2-4 шт)	51,32	270,90	23,78	13903	1220	13143	1,65	85
		м2		247,12	8,98	12682	461	100	0,04	2
92	Е0110-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных со спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2(16 шт)	37,2	820,73	105,96	30531	3942	15746	2,05	76
		м2		314,74	38,00	11708	1414	120	0,16	6
93	Е0110-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных со спаренными переплетами, площадь проема до 10 м2(4 шт)	20,03	566,13	99,54	11340	1994	6299	1,47	29
		м2		226,35	35,71	4534	715	120	0,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12061-132	Блоки оконные трехстворные со спаренными открывающимися створками ОД СП Д1 1465-1780-94 для промышленных зданий(11 шт)	28,69	3460,00	--	99267	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	С12061-133	Блоки оконные трехстворные со спаренными открывающимися створками ОД СП Д1 2255-2220-94 для промышленных зданий(4 шт)	20,03	2940,00	--	58888	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	С12061-129	Блоки оконные двустворные со спаренными створками глухие ОД СП Д1 1164-1461-94 для промышленных зданий(5 шт)	8,51	4560,00	--	38806	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0156-27-1	Установка приборов оконных	15	103,28	--	1549	--	1672	0,53	8
		шт		103,22	--	1548	--	108	--	--
98	С11011-794	Скобяные изделия окон со спаренными открывающимися трехстворными переплетами для промышленных зданий	15	1048,00	--	15720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	38,1	785,44	0,63	29925	24	1399	0,21	8
		м		33,87	0,12	1291	5	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			299929	7180			207
			Тенге			31763	2594			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299929				
	Материалы -		Тенге			48282				
	Всего заработная плата -		Тенге				34358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212681				
	Местные материалы -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			38259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				40096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			358480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				40096			
		РАЗДЕЛ 8.Витражи.Двери /чертеж:Б14.0341.140-КС(12,13 лист)/								
111	Е0109-62-3	Изготовление стальных витражей	3,1676	27418,08	9375,11	86850	29697	52704	91,00	288
		т		16380,00	2107,33	51885	6675	90	7,36	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С Цена Корпорации 2001г к-1,032	Швеллер №16.С245 т	3,2550931	37362,00	–	121617	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
113	С Цена Корпорации 2001г к-1,032	Лист толщ 3 мм.С245 т	0,0138701	45044,40	–	625	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
114	Е0109-45-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25ССЦ Кн2 Тех часть К-1,01	Монтаж витражей с одинарным остеклением армированным стеклом т	3,199276	73851,87	15003,58	236273	48001	170054	317,40	1015
				56239,31	2820,71	179925	9024	90	9,96	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			445364	77697			1304
			Тенге			231810	15699			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122242				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129576				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			323122				
	Материалы -		Тенге			13614				
	Всего заработная плата -		Тенге				247510			
		Накладные расходы -	Тенге			222759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			578634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1470
		Сметная заработная плата -	Тенге				280924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			708210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1470
		Сметная заработная плата -	Тенге				280924			

РАЗДЕЛ 10.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0109-31-1 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Демонтаж фальшпола из рифленой стали толщ 5 мм т	1,523	6171,87	2677,35	9400	4078	4862	16,04	24
				3007,13	539,80	4580	822	90	1,69	3
137	Е0109-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25ССЦ Кн 2 Тех часть к-1,01	Монтаж фальшпола из рифленой стали толщ 5 мм т	1,53823	11519,43	4780,98	17720	7354	9314	30,74	47
				5763,66	963,93	8866	1483	90	3,53	5
138	С Цена Корпорации 2001г	Сталь листовая рифл толщ 5 мм	1,53823	37013,00	–	56935	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	
139	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных толщ 20 мм	19,5	196,74	18,91	3837	369	1872	0,59	12
		1м2		83,74	2,98	1633	58	110,7	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			87890	11801			83
			Тенге			15079	2363			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60771				
		Материалы -	Тенге			84				
		Всего заработная плата -	Тенге				1691			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56935				
		Местные материалы -	Тенге			1750				
		Накладные расходы -	Тенге			1872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1972			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27119				
		Материалы -	Тенге			2242				
		Всего заработная плата -	Тенге				15751			
		Накладные расходы -	Тенге			14175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2478				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				17877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			110174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				19849			
		РАЗДЕЛ 11.Антикоррозионная защита								
140	Е0106-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обработка поверхности металлических поверхностей витражей пескоструйным аппаратом	163,37	200,21	74,97	32708	12248	20791	0,59	97
		м2		105,05	24,81	17161	4053	98	0,12	19
141	Е0113-44-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Протравливание металлических поверхностей витражей	80	238,05	--	19044	--	17140	1,36	109
		м2		238,05	--	19044	--	90	--	--
142	Е0113-44-7	Очистка металлических поверхностей	300	69,86	--	20959	--	18863	0,39	117
		м2		69,86	--	20959	--	90	--	--
143	Е0113-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	300	37,54	0,13	11262	39	1587	0,03	9
		м2		5,81	0,07	1742	22	90	--	--
147	Е0113-26-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 5 раз	315,64	261,33	0,65	82486	204	5305	0,09	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		18,32	0,36	5781	113	90	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			166459	12491			36
			Тенге			64687	4188			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166459				
	Материалы -		Тенге			86201				
	Всего заработная плата -		Тенге				68876			
	Местные материалы -		Тенге			3080				
		Накладные расходы -	Тенге			63685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата -	Тенге				78429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			243953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата -	Тенге				78429			
		РАЗДЕЛ 12.Отделочные работы								
		Наружная отделка								
153	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка наружных стен(заложенных оконных проемов)	10,3	218,10	2,45	2246	25	1360	0,70	7
		м2		125,24	0,56	1290	6	105	0,03	--
154	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки парапета	8,3	410,46	15,70	3407	130	2254	1,71	14
		м2		284,92	2,43	2365	20	94,5	0,01	--
155	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	20,02	824,07	31,40	16498	629	10932	3,23	65
		м2		572,99	4,86	11471	97	94,5	0,03	1
159	Е0115-156-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска парапета фасадными красками за 2 раза	25	64,42	2,37	1610	59	532	0,12	3
		м2		19,35	0,91	484	23	105	--	--
161	Е0108-25-3 Прим.	Разборка существующего остекления окон из труб стеклянных	255,2	113,27	11,01	28905	2809	30406	0,63	160
		м2		102,26	4,12	26096	1052	112	0,02	5
162	Е0108-25-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление окон блоками стеклянными(с армированием проволокой Вр-1 ф5 мм)	146,34	5746,49	34,40	840941	5034	50297	1,80	263
		м2		293,99	12,88	43023	1885	112	0,06	9
163	Е0115-208-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление стальных переплетов витражей(сущ)и новых стеклом оконным армированным	96,1	1356,29	6,38	130339	613	21924	1,27	122
		м2		214,84	2,43	20646	233	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С Цена Корпорации 2001г	Резина(2,7 м2)	8	122,21	--	978	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0115-203-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм деревянных окон со спаренным переплетом(двойное остекление)	57,23	855,98	5,72	48988	327	9947	1,56	89
		м2		163,37	2,17	9350	124	105	0,01	1
166	Е0115-165-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска деревянных спаренных оконных блоков	143,075	335,07	0,23	47940	33	43287	1,67	238
		м2		288,04	0,10	41211	14	105	--	--
		Внутренняя отделка								
167	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	75,6	519,43	1,15	39269	87	11345	1,10	83
		м2		158,63	0,18	11992	13	94,5	--	--
168	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен с 2-х сторон по кирпичу	294	483,29	45,62	142087	13411	93190	1,98	583
		м2		327,83	7,59	96383	2231	94,5	0,04	12
169	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка внутренних стен(заложенных оконных проемов)по кирпичу	10,3	323,94	6,86	3337	71	2296	1,15	12
		м2		210,64	1,64	2170	17	105	0,09	1
170	Е0115-61-1	Оштукатуривание усиленных балок жестким цементным раствором 1:3	35	242,09	4,57	8473	160	5840	0,88	31
		м2		157,95	0,97	5528	34	105	0,07	2
171	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	20,02	1181,02	91,50	23644	1832	16745	5,20	104
		м2		869,85	15,24	17414	305	94,5	0,08	2
172	Е0162-1-1	Известковая окраска внутренних стен и откосов по штукатурке	314,02	32,00	0,07	10049	21	8841	0,19	61
		м2		29,77	0,03	9348	8	94,5	--	--
173	Е0162-1-1	Известковая окраска внутренних стен (заложенных оконных проемов)	10,3	32,00	0,07	330	1	290	0,19	2
		м2		29,77	0,03	307	--	94,5	--	--
174	Е0162-1-1	Известковая окраска усиленных колонн и балок	71,1	32,00	0,07	2275	5	2002	0,19	14
		м2		29,77	0,03	2116	2	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1351315	25248			1851
			Тенге			301194	6065			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1351315				
		Материалы -	Тенге			977454				
		Всего заработная плата -	Тенге				307259			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			46442				
		Накладные расходы -	Тенге			311488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46723			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1762572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2041
		Сметная заработная плата -	Тенге				353982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1762572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2041
		Сметная заработная плата -	Тенге				353982			
		РАЗДЕЛ 13.Прочие								
177	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	100	31,17	31,17	3117	3117	2182	--	--
		т		--	21,82	--	2182	100	0,46	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3117	3117			--
			Тенге			--	2182			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3117				
	Всего заработная плата -		Тенге				2182			
		Накладные расходы -	Тенге			2182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				2509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			5616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				2509			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2776493	142896			3856
			Тенге			649605	32997			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2377185				
	Материалы -		Тенге			1119691				
	Всего заработная плата -		Тенге				387882			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			636449				
	Местные материалы -		Тенге			207979				
		Накладные расходы -	Тенге			417541				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2962409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2551
		Сметная заработная плата -	Тенге				450513			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			398260				
	Материалы -		Тенге			18825				
	Всего заработная плата -		Тенге				294720			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			265248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39810				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			703318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1740
		Сметная заработная плата -	Тенге				334507			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1048				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1111				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3666839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4291
		Сметная заработная плата -	Тенге				785020			

итого в текущих ценах 2015г., к=2,557		9376107	
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	187522	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	9563629	
ИТОГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом: К=0,98248740		9396145	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	9 396 145	

Принял:

Ведущий инженер_____С. А. Кенбаев

Согласовано:

Гл. специалист по стр-ву ОКС_____М. К. Суимбеков

Начальник ЦПШ БМЗ _____Ж.О.Иманбеков

Инженер по сметам ОКС БМЗ_____К.К. Жанабаева

Сдал:

Директор ТОО "Asia Nur-2030"

_____Н.К.Омаров