Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

ЗАКАЗЧИК ТОО "Kazakhmys Cmelting (Казахмыс Смелтинг)
ПОДРЯДЧИК ТОО "Asia Nur-2030"
Договор №Д1624-190950-003849 от 11.08.2016г.
Наименование объекта- Ремонт здании центрального склада, слесарной мастерской СГМ и гаража Цинкового завода

Утверждаю:
Директор по финансам и экономике
Касенов Б. М.

АКТ № 1

приемки выполненых работ за сентябрь месяц 2016г.

ОС-2400106934; ОС-2401106931

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1.Здание центрального склада(ОС-24-001106934)

Ремонт кровли

1	Е0146-40-1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	27	24,92	4,56	673	123	596	0,14	4		
		м2		20,36	1,71	550	46	100	0,01	--		
2	Е0112-17-1 К=0,4	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 15 мм	27	23,27	7,33	628	198	600	0,11	3		
		м2		15,94	2,74	430	74	119	0,03	1		
3	Е0112-17-2 К=0,4 К=15	Добавлять до толщины 30 мм	27	1,73	0,97	47	26	35	0,01	--		
		м2		0,76	0,35	20	9	119	--	--		
4	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	27	121,75	22,91	3287	619	1748	0,32	9		
		м2		45,82	8,57	1237	231	119	0,04	1		
5	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=15	Добавлять до толщины 30 мм	27	55,31	3,02	1493	82	105	0,02	--		
		м2		2,18	1,08	59	29	119	--	--		
6	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование стяжки	0,03	5991,81	470,54	180	14	79	15,34	--		
		1т		2499,53	177,89	75	5	98	0,86	--		
7	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 3 мм	0,03	41103,00	--	1233	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
8	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов типа "Рукан" в 2 слоя(с огрунтовкой основания праймером)	27 м2	60,43 26,74	4,71 1,12	1632 722	127 30	895 119	0,16 --	4 --
9	С Цена Корпорации 2001 г к-1,15	Наплавляемый материал типа"Рукан"-нижний слой	31,05 м2	104,00 --	-- --	3229 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С Цена Корпорации 2001 г к-1,15	Наплавляемый материал типа"Рукан"-верхний слой	31,05 м2	114,00 --	-- --	3540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С Цена Корпорации 2001 г к-0,24	Грунтовка битумная кровельная Праймер	0,00648 т	105967,71 --	-- --	687 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых материалов типа "Рукан"(с нанесением праймера)	6,3 м	109,82 58,75	4,80 1,15	692 370	30 7	449 119	0,37 --	2 --
13	С Цена Корпорации 2001 г к-0,65	Наплавляемый материал типа"Рукан"-нижний слой	4,095 м2	104,00 --	-- --	426 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С Цена Корпорации 2001 г к-0,85	Наплавляемый материал типа"Рукан"-верхний слой	5,355 м2	114,00 --	-- --	610 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С Цена Корпорации 2001 г	Грунтовка битумная кровельная Праймер	0,001512 т	105967,71 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщ 0,5 мм	4 м	475,21 32,96	1,17 0,18	1901 132	5 1	142 107,1	0,21 --	1 --
		Ремонт аварийной стены по ряду Д,в осях 10-11								
17	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление металлоконструкций связей ВС-1,ВС-2	0,323	25885,61	4444,95	8361	1436	5958	110,00	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т	19800,00	696,02	6395	225	90	2,55	1
18	С Цена Корпорации 2001 г к=1,06	Швеллер №20	0,1855	54272,73	--	10068	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
19	С Цена Корпорации 2001 г к=1,06	Сталь угловая 75х8 мм	0,10388	37868,76	--	3934	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
20	С Цена Корпорации 2001 г к=1,06	Лист стальной толщ 8 мм	* 0,0424	34227,91	--	1451	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-22 Изм. и доп. вып. 25	Арматура класса А-III, d 8 мм	0,0106	39799,00	--	422	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
22	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=1,01	Монтаж металлоконструкций связей	0,32623	18527,09	5782,19	6044	1886	3982	74,72	24
			т	12021,53	1540,80	3922	503	90	5,48	2
23	Е0109-48-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=1,01	Электродуговая сварка при монтаже связей	0,32623	3089,10	784,53	1008	256	478	6,94	2
			т	1627,67	--	531	--	90	--	--
24	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	0,326	10150,58	1365,59	3309	445	2557	42,84	14
			т	7328,25	515,25	2389	168	100	5,42	2
25	С Цена Корпорации 2001 г	Сталь угловая 100х10 мм	0,16	45724,45	--	7316	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
26	С Цена Корпорации 2001 г	Лист стальной толщ 12 мм	0,135	40089,80	--	5412	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-59	Шпильки,гайки	0,0314	114176,00	--	3585	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
28	Е0146-34-4	Разборка существующей кирпичной стены	6,6	1795,50	627,75	11850	4143	9266	7,10	47
			м3	1167,75	236,25	7707	1559	100	1,16	8
29	Е0107-42-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка на сущ ж/б балку фундаментных блоков ФБС весом до 1,0 т	2	576,27	349,85	1153	700	427	0,88	2
			шт	141,35	122,30	283	245	81	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С	Блоки ФБС 24.3.6-Т	2	1631,00	--	3262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка на сущ ж/б балку фундаментных блоков ФБС весом до 0,5 т	2	407,52	248,24	815	496	304	0,63	1
		шт		100,88	86,55	202	173	81	0,34	1
32	С	Блоки ФБС 9.3.6-Т	2	652,00	--	1304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство монолитных участков фундамента из бетона В7,5	0,05	4482,53	124,49	224	6	34	4,05	--
		м3		648,69	47,03	32	2	98	0,23	--
34	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя поверхностей фундамента,соприкасающиегося с грунтом	5,8	235,16	5,49	1364	32	334	0,28	2
		м2		49,40	2,07	286	12	112	0,01	--
35	Е0151-3-1	Засыпка фундамента грунтом и подсыпка под полы с уплотнением грунта	7,5	714,97	0,02	5362	--	5200	4,74	36
		м3		681,75	--	5113	--	101,7	--	--
36	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	6,6	6946,12	300,96	45844	1986	6832	5,63	37
		м3		873,00	101,79	5762	672	106,2	0,39	3
37	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен	0,0312	52630,38	606,84	1642	19	390	74,59	2
		т		10920,54	226,41	341	7	112	1,11	--
38	Е0157-14-2	Устройство щебеночной подготовки толщ 100 мм под бетонный пол	24	126,55	2,06	3037	49	1287	0,32	8
		1м2		47,99	0,45	1152	11	110,7	--	--
39	Е0157-14-3	Устройство бетонного основания толщ 100 мм из бетона В7,5	24	362,40	1,20	8698	29	1053	0,27	6
		1м2		39,40	0,23	946	6	110,7	--	--
40	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонного пола толщиной 30 мм.Бетон класса В15	24	201,39	21,22	4833	509	2282	0,48	11
		м2		69,34	7,96	1664	191	123	0,04	1
41	Е0113-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	28,2	75,08	0,26	2117	7	298	0,06	2
		м2		11,61	0,14	327	4	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0113-26-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 5 раз**								
			28,2	227,62	0,65	6419	18	474	0,09	3
		м2		18,32	0,36	517	10	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			169252	13243			257
			Тенге			41165	4221			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153839				
		Материалы -	Тенге			15517				
		Всего заработная плата -	Тенге				33810			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46639				
		Местные материалы -	Тенге			51702				
		Накладные расходы -	Тенге			35388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				39118			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15413				
		Материалы -	Тенге			987				
		Всего заработная плата -	Тенге				11576			
		Накладные расходы -	Тенге			10418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1550				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			227961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				52256			
		РАЗДЕЛ 2.Здание слесарной мастерской СГМ(ОС-24-00106931)								
		Кровельные работы								
43	Е0146-40-1	**Разборка покрытия кровли из рулонных материалов**								
			194	24,92	4,56	4834	885	4282	0,14	28
		м2		20,36	1,71	3950	332	100	0,01	2
44	Е0112-17-1 К=0,4	**Разборка цементно-песчаной стяжки на кровле толщиной 15 мм**								
			194	23,27	7,33	4515	1422	4313	0,11	22
		м2		15,94	2,74	3092	532	119	0,03	6
45	Е0112-17-2 К=0,4 К=35	**Добавлять до толщины 50 мм**								
			194	4,03	2,25	781	437	595	0,01	3
		м2		1,77	0,81	344	156	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0158-4-1	Демонтаж карнизных сливов из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм шириной 0,5 м	54	14,39	1,29	777	70	771	0,09	5
		м		13,10	0,23	707	12	107,1	--	--
47	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	194	141,51	22,91	27454	4445	12557	0,32	62
		м2		45,82	8,57	8890	1662	119	0,04	8
48	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=35	Добавлять до толщины 50 мм	194	175,18	7,04	33984	1366	1756	0,04	8
		м2		5,09	2,52	988	488	119	--	--
49	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов типа "Рукан" в 2 слоя(с огрунтовкой основания праймером)	194	60,43	4,71	11724	914	6432	0,16	32
		м2		26,74	1,12	5188	217	119	--	1
50	С Цена Корпорации 2001 г к-1,15	Наплавляемый материал типа"Рукан"-нижний слой	223,1	104,00	--	23202	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С Цена Корпорации 2001 г к-1,15	Наплавляемый материал типа"Рукан"-верхний слой	223,1	114,00	--	25433	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С Цена Корпорации 2001 г к-0,24	Грунтовка битумная кровельная Праймер	0,04656	105967,71	--	4934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0158-18-3	Установка карнизных сливов из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм шириной 0,5 м	54	531,95	1,17	28725	63	1917	0,21	11
		м		32,96	0,18	1780	10	107,1	--	--
		Ремонт фасада								
54	Е0108-35-2	Установка инвентарных лесов высотой до 5 м	30	135,30	0,71	4059	21	2678	0,50	15
		м2		79,44	0,26	2383	8	112	--	--
55	Е0169-12-1	Перестановка лесов	7	317,25	--	2221	--	1999	1,78	12
		перестан		317,25	--	2221	--	90	--	--
56	Е0146-34-4	Разборка разрушенных кирпичных карнизов	3	1795,50	627,75	5387	1883	4212	7,10	21
		м3		1167,75	236,25	3503	709	100	1,16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0146-44-2	Демонтаж деревянных оконных блоков 1000х1000 мм-3 шт,1000х4000-1 шт								
			7	250,04	23,78	1750	166	1647	1,52	11
		м2		226,26	8,98	1584	63	100	0,04	--
58	Е0146-26-1	Сверление отверстий ф20 мм в кирпичных стенах толщ до 200 мм(для установки анкеров)								
			300	175,98	88,16	52795	26447	41127	0,45	136
		отверст.		85,05	52,04	25515	15612	100	0,08	24
59	Е0146-26-17 К=20	Добавлять до толщины 400 мм								
			300	57,59	28,02	17277	8406	13062	0,14	43
		отверст.		27,00	16,54	8100	4962	100	--	--
60	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкеров из арматуры АIII ф16 мм длиной 500 мм-300 шт,изготовление и установка арматурного каркаса из проволоки Вр-1 ф5 мм шаг 100х100(с приваркой к анкерам)								
			75	52,34	1,71	3926	128	3988	0,29	22
		м2		49,99	0,65	3749	49	105	--	--
61	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм								
			0,23	29400,00	--	6762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматура класса А-III, d 16 мм								
			0,24	39799,00	--	9552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0146-8-3 прим.	Бетонирование участка стены на мелком заполнителе (клинце) толщ до 300 мм.Бетон В15(с установкой опалубки из деревянных щитов на стену размерами 3500х1200h)								
			1,26	16265,51	302,67	20495	381	4984	24,61	31
		м3		3840,75	114,75	4839	145	100	0,56	1
64	Е0153-21-1	Кирпичная кладка карнизов								
			3,8	6946,12	300,96	26395	1144	3934	5,63	21
		м3		873,00	101,79	3317	387	106,2	0,39	1
65	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка стены фасада(100%) по арматурной сетке								
			85	233,15	2,82	19818	239	12912	0,81	69
		м2		144,02	0,65	12242	55	105	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка пластиковых двухстворчатых оконных блоков 1000х1000 мм-3 шт								
			3	490,36	27,77	1471	83	918	1,47	4
		м2		245,76	9,19	737	28	120	0,04	--
67	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка пластиковых двухстворчатых оконных блоков 1000х4000-1 шт								
			4	393,54	27,13	1574	109	910	1,08	4
		м2		180,44	9,19	722	37	120	0,04	--
68	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей двустворчатые с поворотными створками 1000х1000 мм-3 шт и 1000х4000-1 шт								
			7	3915,00	--	27405	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0146-34-3 прим.	Демонтаж разрушенной ж/б лестницы-1,76 т(подъем на пандус)								
			0,8	4330,04	2095,79	3464	1677	2419	13,32	11
		м3		2234,25	789,37	1787	631	100	3,86	3
		Внутренний ремонт помещения								
70	Е0108-36-1	Установка инвентарных лесов высотой до 5 м								
			30	180,48	1,52	5415	46	3761	0,70	21
		м2		111,38	0,56	3341	17	112	--	--
71	Е0169-12-1 Прим	Перестановка инвентарных лесов								
			3	317,25	--	952	--	857	1,78	5
		перестан		317,25	--	952	--	90	--	--
72	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изготовление и установка арматурного каркаса из проволоки Вр-1 ф5 мм шаг 100х100								
			75	52,34	1,71	3926	128	3988	0,29	22
		м2		49,99	0,65	3749	49	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм								
			0,23	29400,00	--	6762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0146-24-2	Отбивка разрушенной штукатурки со стены,потолков								
			273	32,87	--	8974	--	8974	0,23	62
		м2		32,87	--	8974	--	100	--	--
75	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание стены (100%) по арматурной сетке								
			75	271,20	5,84	20340	438	14240	0,98	73
		м2		179,44	1,39	13458	105	105	0,07	6
76	Е0162-17-1	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза								
			297	197,55	0,07	58672	21	8426	0,18	54
		м2		30,00	0,02	8910	6	94,5	--	--
77	Е0115-61-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание потолка(100%)								
			198	278,07	5,84	55058	1157	38585	0,99	196
		м2		184,20	1,39	36471	276	105	0,07	15
78	Е0162-18-1	Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза								
			198	206,39	0,07	40865	14	6807	0,22	43
		м2		36,36	0,02	7199	4	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			571677	52092			1049
			Тенге			178693	26550			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571677				
	Материалы -		Тенге			134573				
	Всего заработная плата -		Тенге				205243			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104050				
	Местные материалы -		Тенге			102269				
		Накладные расходы -	Тенге			213048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47083				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			831808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1232
		Сметная заработная плата -	Тенге				237200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			831808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1232
		Сметная заработная плата -	Тенге				237200			

РАЗДЕЛ 3.Здание гаража(ОС-24-00107383)

		Кровельные работы								
79	Е0146-40-1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов								
			132	24,92	4,56	3289	602	2914	0,14	19
		м2		20,36	1,71	2688	226	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0112-17-1 К=0,4	Разборка цементно-песчаной стяжки на кровле толщиной 15 мм								
			132	23,27	7,33	3072	968	2934	0,11	15
		м2		15,94	2,74	2104	362	119	0,03	4
81	Е0112-17-2 К=0,4 К=35	Добавлять до толщины 50 мм								
			132	4,03	2,25	531	298	405	0,01	2
		м2		1,77	0,81	234	106	119	--	--
82	Е0158-4-1	Демонтаж карнизных сливов из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм шириной 0,5 м								
			22	14,39	1,29	317	28	314	0,09	2
		м		13,10	0,23	288	5	107,1	--	--
83	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			132	141,51	22,91	18680	3025	8544	0,32	42
		м2		45,82	8,57	6049	1131	119	0,04	6
84	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=35	Добавлять до толщины 50 мм								
			132	175,18	7,04	23123	930	1195	0,04	5
		м2		5,09	2,52	672	332	119	--	--
85	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов типа "Рукан" в 2 слоя(с огрунтовкой основания праймером)								
			132	60,43	4,71	7977	622	4376	0,16	22
		м2		26,74	1,12	3530	148	119	--	1
86	С Цена Корпорации 2001 г к-1,15	Наплавляемый материал типа"Рукан"-нижний слой								
			151,8	104,00	--	15787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С Цена Корпорации 2001 г к-1,15	Наплавляемый материал типа"Рукан"-верхний слой								
			151,8	114,00	--	17305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С Цена Корпорации 2001 г к-0,24	Грунтовка битумная кровельная Праймер								
			0,03168	105967,71	--	3357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых материалов типа "Рукан"(с нанесением праймера)								
			24	109,82	4,80	2636	115	1710	0,37	9
		м		58,75	1,15	1410	27	119	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
90	С Цена Корпорации 2001 г	Наплавляемый материал типа"Рукан"-нижний слой									
	к-0,65			15,6	104,00	--	1622	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
91	С Цена Корпорации 2001 г	Наплавляемый материал типа"Рукан"-верхний слой									
	к-0,85			20,4	114,00	--	2326	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С Цена Корпорации 2001 г	Грунтовка битумная кровельная Праймер									
				0,00576	105967,71	--	610	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0158-18-3	Установка карнизных сливов из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм шириной 0,5 м									
				22	531,95	1,17	11703	26	781	0,21	5
			м		32,96	0,18	725	4	107,1	--	--
		Ремонт фасада									
94	Е0161-10-1	Штукатурка стены фасада отдельными местами площадью до 1 м2(с отбивкой разрушенной штукатурки сос тен отдельными местами площадью до 1м2)									
				10	423,36	15,70	4234	157	2883	1,74	17
			м2		302,60	2,43	3026	24	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			116569	6770			138
				Тенге			20725	2366			12
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			116569				
	Материалы -			Тенге			15857				
	Всего заработная плата -			Тенге				23091			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			41008				
	Местные материалы -			Тенге			32209				
		Накладные расходы -		Тенге			26056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8558				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			151183				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -		Тенге				27000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			151183				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -		Тенге				27000			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			857498	72105			1444
				Тенге			240582	33137			108
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			842086				
	Материалы -			Тенге			165948				
	Всего заработная плата -			Тенге				262144			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			191697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Местные материалы -		Тенге			186180				
		Накладные расходы -	Тенге			274491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41174			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1183571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1625
		Сметная заработная плата -	Тенге				303318			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15413				
	Материалы -		Тенге			987				
	Всего заработная плата -		Тенге				11576			
		Накладные расходы -	Тенге			10418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1550				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13138			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1210952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1695
		Сметная заработная плата -	Тенге				316456			

ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	3314376
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	66288
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	3380663
Итого с понижаюшим к-том к=0,969898779	Тенге	3278901
НДС 12%	Тенге	393468
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**3 672 369**

Принял:

Ведущий инженер_____С. А. Кенбаев

Согласовано:

Гл. специалист по стр-ву ОКС_____М. К. Суимбеков

Директор ЦЗ_____Д.И.Байгуатов

Сдал:

Директор ТОО "Asia Nur-2030"

_____Н.К.Омаров