Заказчик: КГУ "Специализированная музыкальная школа- интернат"
Подрядчик: ТОО «Asia Nur-2030»
Договор: № 40 от 23.07.2018г..

АКТ № 2
выполненных работ
от 29 августа 2018 года

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	11 984 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	5 000 000
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт кровли школы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6 984 000
7	Удержание аванса 30%	-
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 984 000

Принял:

КГУ "Специализированная
музыкальная школа- интернат"
управления образования Карагандинской
области г.Караганда, ул. Крылова 87
БИН 950740000755
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор
_____ Илимбаев К.Н.

Сдал:

ТОО «Asia Nur-2030»
г.Караганда. ул.Университетская 15
БИН 130140016647
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8696509F0007608763
АО "ForteBank"

Директор
_____ Омаров Н.К..

Заказчик: КГУ "Специализированная музыкальная школаинтернат" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Asia Nur-2030"

Договор о государственных закупках работ: № 40 от 23.07.2018г

Наименование: Текущий ремонт кровли школы

АКТ №2
приемки выполненных работ
29 август 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Очистка кровли от мусора**	т	132,9300		1505,68	200150
		Итого оплата труда:				1505,68	200150
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		976,10	259506
		Сметная прибыль	%	8		198,54	52785
		Сметная стоимость:				2680,32	712591
2	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,8	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Разборка**	м2 кровли	1236,5000		377,43	466692
		Итого оплата труда:				369,73	466692
		Итого эксплуатация машин:				11,63	28759
		Накладные расходы	%	--		229,62	567854
		Сметная прибыль	%	8		48,56	120099
		Сметная стоимость:				655,62	1621342
3	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка пароизоляции**	м2 кровли	1236,5000		122,62	151620

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				122,31	151620
		Итого эксплуатация машин:				0,31	763
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		79,30	196117
		Сметная прибыль	%	8		16,15	39949
		Сметная стоимость:				218,08	539306
4	12-080101-2305 РСНБ РК 2015	**Обрешетка сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм. Смена**	**м2**	**2098,0000**		**2128,18**	**4464922**
		Итого оплата труда:				1000,59	2474466
		Итого эксплуатация машин:				20,87	51615
		Итого материалов:				1116,43	2760928
		Накладные расходы	%	--		689,25	1704524
		Сметная прибыль	%	8		225,39	557401
		Сметная стоимость:				3042,83	7524919
5	12-030101-1601 РСНБ РК 2015 прим	**Кирпичные столбики. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	**м3**	**6,4600**		**42729,96**	**276036**
		Итого оплата труда:				25959,73	85460
		Итого эксплуатация машин:				967,72	8187
		Итого материалов:				16211,73	137151
		Накладные расходы	%	--		17432,80	147481
		Сметная прибыль	%	8		4813,02	40718
		Сметная стоимость:				64975,78	549695
6	12-080101-0603 РСНБ РК 2015	**Ноги стропильные, стойки, подкосы из брусьев. Смена**	**м**	**723,0000**		**2329,50**	**1684229**
		Итого оплата труда:				1155,38	987846
		Итого эксплуатация машин:				6,23	5329
		Итого материалов:				1170,67	1000923
		Накладные расходы	%	--		791,27	676537
		Сметная прибыль	%	8		249,66	213461
		Сметная стоимость:				3370,44	2881723
7	12-080101-0601 РСНБ РК 2015	**Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон**	**м**	**272,5000**		**1579,20**	**430332**
		Итого оплата труда:				309,21	105751
		Итого эксплуатация машин:				6,58	2250
		Итого материалов:				1266,45	433125
		Накладные расходы	%	--		246,17	84192
		Сметная прибыль	%	8		146,03	49942
		Сметная стоимость:				1971,41	674221

1	2	3	4	5	6	7	8
8	12-080101-0604 РСНБ РК 2015 прим	**Балки, прогоны из досок. Смена**	м	255,0000		1570,00	400350
		Итого оплата труда:				1024,93	338226
		Итого эксплуатация машин:				3,63	1199
		Итого материалов:				543,08	179218
		НР первого уровня	%	59,1		605,73	199892
		НР второго уровня	%	3,6		78,33	25848
		Накладные расходы	%	--		684,06	225739
		Сметная прибыль	%	8		180,32	59507
		Сметная стоимость:				2434,38	803346
9	11-100115-0201 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1236,5000		213,72	264265
		Итого оплата труда:				27,22	67319
		Итого эксплуатация машин:				2,19	5405
		Итого материалов:				185,25	458123
		Накладные расходы	%	--		24,56	60733
		Сметная прибыль	%	8		19,06	47140
		Сметная стоимость:				257,34	636393
10	11-120101-1402 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Покрытия. Утепление шлаком**	м3 утеплителя	60,0000		3833,69	230021
		Итого оплата труда:				2557,95	204636
		Итого эксплуатация машин:				1489,72	119178
		Итого материалов:				360,50	28840
		Накладные расходы	%	--		1640,05	131204
		Сметная прибыль	%	8		454,38	36350
		Сметная стоимость:				6134,11	490729
11	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1236,5000		286,05	353701
		Итого оплата труда:				65,35	161617
		Итого эксплуатация машин:				10,25	25342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				212,91	526539
		Накладные расходы	%	--		48,48	119900
		Сметная прибыль	%	8		26,76	66185
		Сметная стоимость:				361,30	893498
12	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1236,5000**		**2264,58**	**2800153**
		Итого оплата труда:				531,98	1315576
		Итого эксплуатация машин:				18,17	44935
		Итого материалов:				2382,51	5891939
		Накладные расходы	%	--		416,19	1029238
		Сметная прибыль	%	8		267,42	661321
		Сметная стоимость:				3610,13	8927839
13	11-120101-0506 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**20,0000**		**936,44**	**18729**
		Итого оплата труда:				427,15	17086
		Итого эксплуатация машин:				22,25	890
		Итого материалов:				491,79	19672
		Накладные расходы	%	--		283,30	11332
		Сметная прибыль	%	8		97,58	3903
		Сметная стоимость:				1317,32	52693
14	21-100102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**21,0000**		**1126,80**	**23663**
		НР второго уровня	%	3,6		40,56	1704
		Накладные расходы	%	--		40,56	1704
		Сметная прибыль	%	8		93,39	3922
		Сметная стоимость:				1260,75	52952

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-120101-2003 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**45,0000**		**1162,82**	**52326**
		Итого оплата труда:				**256,21**	**25365**
		Итого эксплуатация машин:				**10,85**	**1074**
		Итого материалов:				**898,05**	**88907**
		Накладные расходы	%	--		191,57	18965
		Сметная прибыль	%	8		108,35	10727
		Сметная стоимость:				**1462,74**	**144812**
16	21-100102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**51,9750**		**815,68**	**42395**
		Накладные расходы	%	--		29,36	3052
		Сметная прибыль	%	8		67,60	7027
		Сметная стоимость:				**912,65**	**94870**
17	11-120101-0901 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**154,5000**		**4446,87**	**687042**
		Итого оплата труда:				**699,77**	**216228**
		Итого эксплуатация машин:				**116,11**	**35877**
		Итого материалов:				**3668,42**	**1133540**
		Накладные расходы	%	--		568,96	175810
		Сметная прибыль	%	8		401,27	123991
		Сметная стоимость:				**5417,10**	**1673885**
18	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**120,0000**		**1145,28**	**137434**
		Итого оплата труда:				**303,80**	**72912**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**52**
		Итого материалов:				**841,26**	**201902**
		Накладные расходы	%	--		227,24	54538
		Сметная прибыль	%	8		109,80	26352
		Сметная стоимость:				**1482,32**	**355756**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	11-160801-0101 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**6,0000**		**13132,43**	**78795**
		Итого оплата труда:				2632,52	31590
		Итого эксплуатация машин:				442,54	5310
		Итого материалов:				10079,06	120949
		Накладные расходы	%	--		2120,05	25441
		Сметная прибыль	%	8		1220,20	14642
		Сметная стоимость:				16472,68	197672
20	11-120101-1201 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**155,0000**		**273,57**	**42403**
		Итого оплата труда:				59,19	18350
		Итого эксплуатация машин:				20,17	6251
		Итого материалов:				199,28	61777
		Накладные расходы	%	--		44,44	13775
		Сметная прибыль	%	8		25,44	7887
		Сметная стоимость:				343,45	106469
21	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**353,1710**		**74,00**	**26134**
		Накладные расходы	%	--		2,66	994
		Сметная прибыль	%	8		6,13	2289
		Сметная стоимость:				82,80	30897
22	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**353,1710**		**701,25**	**247541**
		Накладные расходы	%	--		25,25	9421
		Сметная прибыль	%	8		58,12	21689
		Сметная стоимость:				784,61	292795

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**6825090**
в том числе:		

1	2	3	4	5	6	7	8
							300000
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2458282
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				118197
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				35980
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4232641.5
		- перевозка грузов	Тенге				15970
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1437143
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8262233
	Накладные расходы II уровня		Тенге				297441
	ИТОГО:		Тенге				8559673
	Сметная прибыль		Тенге				684774
	ИТОГО по смете:		Тенге				9244447
	ИТОГО с условиями скидки с учетом НДС		**Тенге**				**6984000**

ПРИНЯЛ

Председатель комиссии:
Директор КГУ "Специализированная музыкальная школаинтернат"
Илимбаев К.Н.

Члены Комиссии:

Курпебаев У.
Ахметкаримов А.С.
Доспаева П.К.

СДАЛ

Директор ТОО "Asia Nur 2030"
Омаров Н.К

Заказчик: КГУ "Специализированная музыкальная школаинтернат" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Asia Nur-2030"

Договор о государственных закупках работ: № 40 от 23.07.2018г

Наименование: Текущий ремонт кровли школы

АКТ №1
приемки выполненных работ
за август 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Очистка кровли от мусора**	т	132,9300		1505,68	200150
		Итого оплата труда:				1505,68	200150
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		976,10	259506
		Сметная прибыль	%	8		198,54	52785
		Сметная стоимость:				2680,32	712591
2	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,8	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Разборка**	м2 кровли	1236,5000		377,43	466692
		Итого оплата труда:				369,73	466692
		Итого эксплуатация машин:				11,63	28759
		Накладные расходы	%	--		229,62	567854
		Сметная прибыль	%	8		48,56	120099
		Сметная стоимость:				655,62	1621342
3	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка пароизоляции**	м2 кровли	1236,5000		122,62	151620

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**122,31**	**151620**
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**763**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		79,30	196117
		Сметная прибыль	%	8		16,15	39949
		Сметная стоимость:				**218,08**	**539306**
4	**12-080101-2305 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм. Смена**	**м2**	**375,0000**		**2128,18**	**798068**
		Итого оплата труда:				**1000,59**	**2474466**
		Итого эксплуатация машин:				**20,87**	**51615**
		Итого материалов:				**1116,43**	**2760928**
		Накладные расходы	%	--		689,25	1704524
		Сметная прибыль	%	8		225,39	557401
		Сметная стоимость:				**3042,83**	**7524919**
5	**12-030101-1601 РСНБ РК 2015 прим**	**Кирпичные столбики. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	**м3**	**2,0000**		**42729,96**	**85460**
		Итого оплата труда:				**25959,73**	**85460**
		Итого эксплуатация машин:				**967,72**	**8187**
		Итого материалов:				**16211,73**	**137151**
		Накладные расходы	%	--		17432,80	147481
		Сметная прибыль	%	8		4813,02	40718
		Сметная стоимость:				**64975,78**	**549695**
6	**12-080101-0603 РСНБ РК 2015**	**Ноги стропильные, стойки, подкосы из брусьев. Смена**	**м**	**132,0000**		**2329,50**	**307494**
		Итого оплата труда:				**1155,38**	**987846**
		Итого эксплуатация машин:				**6,23**	**5329**
		Итого материалов:				**1170,67**	**1000923**
		Накладные расходы	%	--		791,27	676537
		Сметная прибыль	%	8		249,66	213461
		Сметная стоимость:				**3370,44**	**2881723**
7	**12-080101-0601 РСНБ РК 2015**	**Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон**	**м**	**69,5000**		**1579,20**	**109754**
		Итого оплата труда:				**309,21**	**105751**
		Итого эксплуатация машин:				**6,58**	**2250**
		Итого материалов:				**1266,45**	**433125**
		Накладные расходы	%	--		246,17	84192
		Сметная прибыль	%	8		146,03	49942
		Сметная стоимость:				**1971,41**	**674221**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**12-080101-0604 РСНБ РК 2015 прим**	**Балки, прогоны из досок. Смена**	**м**	**75,0000**		**1570,00**	**117750**
		Итого оплата труда:				**1024,93**	**338226**
		Итого эксплуатация машин:				**3,63**	**1199**
		Итого материалов:				**543,08**	**179218**
		НР первого уровня	%	59,1		605,73	199892
		НР второго уровня	%	3,6		78,33	25848
		Накладные расходы	%	--		684,06	225739
		Сметная прибыль	%	8		180,32	59507
		Сметная стоимость:				**2434,38**	**803346**
9	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1236,5000**		**213,72**	**264265**
		Итого оплата труда:				**27,22**	**67319**
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**5405**
		Итого материалов:				**185,25**	**458123**
		Накладные расходы	%	--		24,56	60733
		Сметная прибыль	%	8		19,06	47140
		Сметная стоимость:				**257,34**	**636393**
10	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015**	**Покрытия. Утепление шлаком**	**м3 утеплителя**	**20,0000**		**3833,69**	**76674**
		Итого оплата труда:				**2557,95**	**204636**
		Итого эксплуатация машин:				**1489,72**	**119178**
		Итого материалов:				**360,50**	**28840**
		Накладные расходы	%	--		1640,05	131204
		Сметная прибыль	%	8		454,38	36350
		Сметная стоимость:				**6134,11**	**490729**
11	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1236,5000**		**286,05**	**353701**
		Итого оплата труда:				**65,35**	**161617**
		Итого эксплуатация машин:				**10,25**	**25342**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**212,91**	**526539**
		Накладные расходы	%	--		48,48	119900
		Сметная прибыль	%	8		26,76	66185
		Сметная стоимость:				**361,30**	**893498**
12	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1236,5000**		**2264,58**	**2800153**
		Итого оплата труда:				**531,98**	**1315576**
		Итого эксплуатация машин:				**18,17**	**44935**
		Итого материалов:				**2382,51**	**5891939**
		Накладные расходы	%	--		416,19	1029238
		Сметная прибыль	%	8		267,42	661321
		Сметная стоимость:				**3610,13**	**8927839**
13	**11-120101-0506 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**20,0000**		**936,44**	**18729**
		Итого оплата труда:				**427,15**	**17086**
		Итого эксплуатация машин:				**22,25**	**890**
		Итого материалов:				**491,79**	**19672**
		Накладные расходы	%	--		283,30	11332
		Сметная прибыль	%	8		97,58	3903
		Сметная стоимость:				**1317,32**	**52693**
14	**21-100102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**21,0000**		**1126,80**	**23663**
		НР второго уровня	%	3,6		40,56	1704
		Накладные расходы	%	--		40,56	1704
		Сметная прибыль	%	8		93,39	3922
		Сметная стоимость:				**1260,75**	**52952**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**45,0000**		**1162,82**	**52326**
		Итого оплата труда:				**256,21**	**25365**
		Итого эксплуатация машин:				**10,85**	**1074**
		Итого материалов:				**898,05**	**88907**
		Накладные расходы	%	--		191,57	18965
		Сметная прибыль	%	8		108,35	10727
		Сметная стоимость:				**1462,74**	**144812**
16	**21-100102-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**51,9750**		**815,68**	**42395**
		Накладные расходы	%	--		29,36	3052
		Сметная прибыль	%	8		67,60	7027
		Сметная стоимость:				**912,65**	**94870**
17	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**154,5000**		**4446,87**	**687042**
		Итого оплата труда:				**699,77**	**216228**
		Итого эксплуатация машин:				**116,11**	**35877**
		Итого материалов:				**3668,42**	**1133540**
		Накладные расходы	%	--		568,96	175810
		Сметная прибыль	%	8		401,27	123991
		Сметная стоимость:				**5417,10**	**1673885**
18	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**120,0000**		**1145,28**	**137434**
		Итого оплата труда:				**303,80**	**72912**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**52**
		Итого материалов:				**841,26**	**201902**
		Накладные расходы	%	--		227,24	54538
		Сметная прибыль	%	8		109,80	26352
		Сметная стоимость:				**1482,32**	**355756**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	11-160801-0101 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**6,0000**		**13132,43**	**78795**
		Итого оплата труда:				**2632,52**	**31590**
		Итого эксплуатация машин:				**442,54**	**5310**
		Итого материалов:				**10079,06**	**120949**
		Накладные расходы	%	--		2120,05	25441
		Сметная прибыль	%	8		1220,20	14642
		Сметная стоимость:				**16472,68**	**197672**
20	11-120101-1201 РСНБ РК 2015 к-1,15 к-1,25 п.3.12 ЭСН РК 8.05-01-2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**155,0000**		**273,57**	**42403**
		Итого оплата труда:				**59,19**	**18350**
		Итого эксплуатация машин:				**20,17**	**6251**
		Итого материалов:				**199,28**	**61777**
		Накладные расходы	%	--		44,44	13775
		Сметная прибыль	%	8		25,44	7887
		Сметная стоимость:				**343,45**	**106469**
21	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**20,0000**		**74,00**	**1480**
		Накладные расходы	%	--		2,66	994
		Сметная прибыль	%	8		6,13	2289
		Сметная стоимость:				**82,80**	**30897**
22	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**20,0000**		**701,25**	**14025**
		Накладные расходы	%	--		25,25	9421
		Сметная прибыль	%	8		58,12	21689
		Сметная стоимость:				**784,61**	**292795**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**6825090**

300000

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2458282
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				118197
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				35980
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4232641.5
		- перевозка грузов	Тенге				15970
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1437143
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8262233
	Накладные расходы II уровня		Тенге				297441
	ИТОГО:		Тенге				8559673
	Сметная прибыль		Тенге				684774
	ИТОГО по смете:		Тенге				9244447

ИТОГО с условиями скидки с учетом НДС **Тенге** **5000000**

ПРИНЯЛ

Председатель комиссии:
Директор КГУ "Специализированная музыкальная школаинтернат"
Илимбаев К.Н. _____

Члены Комиссии:

Курпебаев У. _____
Ахметкаримов А.С. _____
Доспаева П.К. _____

СДАЛ

Директор ТОО "Asia Nur-2030"
Омаров Н.К _____