Форма 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования города Темиртау"

Подрядчик ТОО "Asia Nur-2030"

Наименование стройки Текущий ремонт кровли КГУ ОСШ № 3 г. Темиртау

Договор № 315 от 09.10.2018г

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь 2018г.
Текущий ремонт кровли КГУ ОСШ № 3 г. Темиртау

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	Общая	сумма, тенге	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материялов. Разборка покрытий	м2 кровли	2148,0000		137,19	294686	212174 40549	547409
		Итого оплата труда:				788,00	294686		
		Итого эксплуатация машин:				137,19	294686		
		Итого материалов:				87,56	294686		
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1650,0000		559,56	923279	323834 99769	1346882
		Итого прямые затраты:	м			788,00	315949		
		Накладные расходы	%	--		32,00	0		
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0		
3	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. Общая толщина стяжки 20 мм	м2 стяжки	8250,0000		17,03	140448	7944 11872	160267
		Итого оплата труда:				788,00	5851		
		Итого эксплуатация машин:				160,46	160		
		Итого материалов:				507,00	507		
		Итого прямые затраты:				6167,15	6167		
		Накладные расходы	%	--		3671,55	3672		
		Сметная прибыль	%	8		-3672,00	787		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	2148,0000		256,26	588430	55060 48439	653929
		Итого оплата труда:				979,00	58881		
		Итого эксплуатация машин:				27,41	58881		
		Итого материалов:				0,54	21		
		Итого прямые затраты:				65,97	2639		
		Накладные расходы	%	--		41,79	1672		
		Сметная прибыль	%	8		8,62	345		
5	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материялов. Устроиство в два слоя	м2 кровли	2148,0000		1606,89	3451595	304183 300462	4056240
		Итого оплата труда:				1090,00	323102		
		Итого эксплуатация машин:				84,33	1349		
		Итого материалов:				244,02	3904		
		Итого прямые затраты:				1006,64	16106		
		Накладные расходы	%	--		486,03	7776		
		Сметная прибыль	%	8		119,41	1911		
6	1112-0101-0407	Примыкания к стенам, вентшахтам и парапетам кровель из наплавляемых битумна - полимерных материялов. Устройство без фартуков	м примыканий	310,0000		1404,30	435334	76259 40927	552520
		Итого прямые затраты:	-			961,00	82342		
		Накладные расходы	%	--		62,12	4970		
		Сметная прибыль	%	8		143,02	11442		
7	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	322,8000		71,74	23158	16666 3186	43010
		Итого прямые затраты:				29374.8	788		
		Накладные расходы	%	--		21,16	423		
		Сметная прибыль	%	8		48,72	974		
8	1208-0101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Монтаж карнизных свесов из б/у материала	м	322,8000		303.60	98004	45359 11469	154832
		Итого прямые затраты:				910,00	62421		
		Накладные расходы	%	--		34,44	344		
		Сметная прибыль	%	8		79,29	793		
9	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	21,9000		71,00	1555		1679
		Итого прямые затраты:					0		
		Накладные расходы	%	--			0		
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	4101-0105-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20т. Класс1. Расстояние перевозки 20 км	т	21,9000		71,00	10534		11377
		Итого оплата труда:				0,00	0		
		Итого эксплуатация машин:				0,00	0		
		Итого материалов:				0,00	0		
		Итого прямые затраты:				0,00	0		
		Накладные расходы	%	--		0,00	0		
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0		
11	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	21,9000		299,00	6548		7072
ИТОГО ПО АКТУ:									
Итого прямые затраты:			Тенге				7535217		
в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1166379		
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				206181		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				48455		
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6162657		
		- перевозка грузов	Тенге				18637		
		накладные расходы	Тенге				1041482		
		сметная прибыль	Тенге				558164		
ИТОГО с условной скидкой									
в том числе НДС:			Тенге				6328000		

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Asia Nur-2030"

Руководитель

Омаров Н.К.

Принял:
Заказчик
ГУ "Отдел образования города Темиртау"

Руководитель

Әшім Е.М.

Члены комиссии:
Директор КГУ "ОСШ №3"
Кызылбаев М.Ш.

Заместитель директора по АХЧ
Воронова Г.И.