Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №9 города Темиртау" акимата города Темиртау
Подрядчик: ТОО «Asia Nur-2030»
Договор: № 61

АКТ № 1
выполненных работ
от 30 июля 2019 года

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	9 331 799.90
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт актового зала
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	9 331 799.90
7	Удержание аванса 30%	-
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 331 799.90

Принял:

КГУ "Школа-лицей №9
города Темиртау" акимата города Темиртау
г.Темиртау, Проспект Республики, 73
БИН 020540006604
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор

_____ Нурталиева К.А.

Сдал:

ТОО «Asia Nur-2030»
г.Караганда. ул.Университетская 15
БИН 130140016647
ИИК KZ8696509F0007608763
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Директор

_____ Омаров Н.К.

Форма 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №9 города Темиртау" акимата города Темиртау
Подрядчик ТОО "Asia Nur-2030"
Наименование стройки Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений. Текущий ремонт актового зала
Договор №61

Акт выполненных работ № 1
за июль 2019г.
на Текущий ремонт актового зала

Составлен в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коридор актового зала, кабинет бухгалтерии										
		Ремонт стен										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		152,29	103,15	--	15709	--	--	13196	31218
		НР - 84%; СП - 8%				103,15	--	15709	--		2312	
2	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		138,04	582,76	36,40	80444	5025	22199	45750	136289
		НР - 80%; СП - 8%				385,54	28,74	53220	3967		10095	
3	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		14,25	1543,56	21,87	21996	312	6015	12662	37431
		НР - 80%; СП - 8%				1099,60	11,13	15669	159		2773	
4	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		138,04	701,41	5,97	96822	824	47089	39331	147046
		НР - 80%; СП - 8%				354,31	1,85	48909	255		10892	
5	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		14,25	1779,10	19,69	25352	281	11900	9650	37802
		НР - 72%; СП - 8%				924,25	16,26	13171	232		2800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	152,29	224,03 134,57	1,45 0,70	34118 20494	220 107	13404	16480 4048	54646
				Ремонт полов							
7	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	44,6	52,87 51,49	1,38 0,70	2358 2296	62 31	--	1676 323	4356
8	1146-0401-0902 РСНБ РК 2015	Покрытия полов дощатых. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,6	159,81 121,05	38,76 19,72	7128 5399	1729 879	--	5274 992	13394
9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	44,6	34,67 34,67	-- --	1546 1546	-- --	--	1113 213	2872
10	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги *НР - 72%; СП - 8%*	м2	44,6	64,46 64,46	-- --	2875 2875	-- --	--	2070 396	5340
11	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	44,6	774,22 241,48	9,61 4,00	34530 10770	428 179	23332	10292 3586	48408
12	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,6	2615,94 324,68	23,51 11,21	116671 14481	1049 500	101141	14082 10460	141213
13	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,6	1778,14 143,64	11,22 4,94	79305 6406	500 220	72399	6229 6843	92377
14	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	60,6	140,20 41,62	1,11 0,42	8496 2522	67 25	5907	2395 871	11762
				Ремонт потолков							
15	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки. Отбивка штукатурки *НР - 84%; СП - 8%*	м2	44,6	103,15 103,15	-- --	4601 4601	-- --	--	3865 677	9142
16	1211-0103-0304 РСНБ РК 2015	Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону. Насечка под штукатурку *НР - 72%; СП - 8%*	м2	44,6	381,59 284,15	97,44 44,80	17019 12673	4346 1998	--	10563 2207	29789
17	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,6	329,50 257,39	3,19 1,62	14696 11479	142 72	3075	9241 1915	25852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	44,6	608,72	3,70	27149	165	9789	13797	44222
		НР - 80%; СП - 8%			385,54	1,16	17195	52		3276	
19	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	44,6	249,24	1,45	11116	65	4296	5429	17869
		НР - 80%; СП - 8%			151,46	0,70	6755	31		1324	
20	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса потолочные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	70	165,58	0,40	11591	28	7424	3903	16733
		НР - 94%; СП - 8%			59,12	0,19	4139	14		1239	
				Замена дверных проемов							
21	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12	525,91	82,18	6311	986	--	4894	12102
		НР - 84%; СП - 8%			443,72	41,81	5325	502		896	
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,9	20878,57	1210,06	18791	1089	15680	2097	22559
		НР - 93%; СП - 8%			2246,99	258,22	2022	232		1671	
23	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,6	7044,12	38,01	39447	213	36168	2844	45674
		НР - 90%; СП - 8%			547,52	16,67	3066	93		3383	
24	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1822,75	--	5468	--	5468	--	5906
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
25	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	3	1785,97	--	5358	--	5358	--	5787
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
				Электромонтажные работы							
26	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	4	28,89	0,32	116	1	--	83	214
		НР - 72%; СП - 8%			28,57	0,16	114	1		16	
27	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1092,28	477,58	4369	1910	261	2496	7415
		НР - 72%; СП - 8%			549,60	317,13	2198	1269		549	
28	2307-0106-0817 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1.2, мощность 28 Вт, световой поток 3400 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	4	5041,93	--	20168	--	20168	--	21781
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	2	329,40	--	659	--	373	206	934
		НР - 72%; СП - 8%			142,95	--	286	--		69	
30	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	2	319,33	--	639	--	353	206	912
		НР - 72%; СП - 8%			142,95	--	286	--		68	
				Актовый зал, костюмерная, столовая							
				Монтаж оконных блоков							
31	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	4,7	5714,41	1653,41	26858	7771	--	18964	49487
		НР - 84%; СП - 8%			4061,01	742,38	19087	3489		3666	
32	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6	9633,37	82,04	57800	492	54162	3044	65712
		НР - 90%; СП - 8%			524,34	39,36	3146	236		4868	
33	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,6	9585,43	83,73	44093	385	41599	2063	49848
		НР - 90%; СП - 8%			458,38	39,90	2109	184		3692	
34	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,6	1667,68	2,44	7671	11	7133	479	8802
		НР - 90%; СП - 8%			114,47	1,18	527	5		652	
35	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,6	715,83	2,77	3293	13	2266	813	4434
		НР - 80%; СП - 8%			220,35	0,55	1014	3		328	
				Ремонт стен							
36	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	70	545,57	2,41	38190	169	10954	25248	68513
		НР - 93%; СП - 8%			386,67	1,16	27067	81		5075	
37	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из декоративных листов "под камень". Разборка	м2 облицовки	38	42,94	2,68	1632	102	--	1137	2990
		НР - 72%; СП - 8%			40,26	1,29	1530	49		222	
38	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	0,9	369,52	27,30	333	25	--	230	607
		НР - 72%; СП - 8%			342,23	12,48	308	11		45	
39	1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	11,2	2333,21	11,90	26132	133	14775	9060	38007
		НР - 80%; СП - 8%			1002,18	9,00	11224	101		2815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	441,67	103,15	--	45560	--	--	38271	90537
		НР - 84%; СП - 8%			103,15	--	45560	--		6706	
41	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	409,67	582,76	36,40	238738	14913	65881	135774	404473
		НР - 80%; СП - 8%			385,54	28,74	157944	11774		29961	
42	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1543,56	21,87	49394	700	13507	28435	84055
		НР - 80%; СП - 8%			1099,60	11,13	35187	356		6226	
43	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	409,67	701,41	5,97	287345	2444	139750	116726	436397
		НР - 80%; СП - 8%			354,31	1,85	145151	757		32326	
44	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	32	1779,10	19,69	56931	630	26725	21669	84889
		НР - 72%; СП - 8%			924,25	16,26	29576	520		6288	
45	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	409,67	224,03	1,45	91780	593	36058	44333	147002
		НР - 80%; СП - 8%			134,57	0,70	55129	287		10889	
				Ремонт полов							
46	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	333,09	52,87	1,38	17610	460	--	12516	32536
		НР - 72%; СП - 8%			51,49	0,70	17150	234		2410	
47	1146-0401-0902 РСНБ РК 2015	Покрытия полов дощатых. Разборка	м2 покрытия	333,09	159,81	38,76	53231	12909	--	39388	100029
		НР - 84%; СП - 8%			121,05	19,72	40322	6568		7410	
48	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	333,09	34,67	--	11549	--	--	8315	21453
		НР - 72%; СП - 8%			34,67	--	11549	--		1589	
49	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	333,09	64,46	--	21471	--	--	15459	39885
		НР - 72%; СП - 8%			64,46	--	21471	--		2954	
50	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	333,09	774,22	9,61	257886	3200	174251	76862	361528
		НР - 94%; СП - 8%			241,48	4,00	80435	1333		26780	
51	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство 1 слоя	м2 покрытия	333,09	2251,81	18,11	750054	6033	645592	95202	912877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			295,50	8,56	98429	2850		67621	
52	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство 2 слоя	м2 покрытия	333,09	2615,94	23,51	871344	7832	755366	105166	1054631
		НР - 94%; СП - 8%			324,68	11,21	108146	3733		78121	
53	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	333,09	1778,14	11,22	592280	3737	540697	46521	689905
		НР - 94%; СП - 8%			143,64	4,94	47846	1644		51104	
54	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	127,5	140,20	1,11	17875	142	12427	5038	24746
		НР - 94%; СП - 8%			41,62	0,42	5306	54		1833	
55	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2	1875,93	36,91	3752	74	2407	1225	5375
		НР - 94%; СП - 8%			635,27	16,56	1271	33		398	
				Ремонт потолков							
56	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Потолки. Отбивка штукатурки (ребристое перекрытие К=1,6)	м2	442	165,05	--	72951	--	--	61279	144968
		НР - 84%; СП - 8%			165,05	--	72951	--		10738	
57	1211-0103-0304 РСНБ РК 2015	Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону. Насечка под штукатурку(ребристое перекрытие К=1,6)	м2	442	610,54	155,90	269859	68907	--	167498	472346
		НР - 72%; СП - 8%			454,64	71,68	200952	31683		34989	
58	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором(ребристое перекрытие К=1,6)	м2 оштукатуриваемой поверхности	442	527,20	5,10	233022	2253	48744	146537	409923
		НР - 80%; СП - 8%			411,82	2,59	182025	1146		30365	
59	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе(ребристое перекрытие К=1,6)	м2 отделываемой поверхности	442	973,95	5,92	430484	2616	155215	218780	701205
		НР - 80%; СП - 8%			616,86	1,86	272653	822		51941	
60	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям(ребристое перекрытие К=1,6)(Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8м)	м2 окрашиваемой поверхности	442	398,78	2,31	176262	1023	68123	86088	283339
		НР - 80%; СП - 8%			242,34	1,12	107116	495		20988	
				Замена дверных блоков							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж стальных дверей	м2	1,7	3919,64	16,62	6663	28	5483	803	8064
		НР - 69%; СП - 8%			677,64	6,79	1152	12		597	
62	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	7,04	525,91	82,18	3702	579	--	2871	7100
		НР - 84%; СП - 8%			443,72	41,81	3124	294		526	
63	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,7	7603,89	23,74	12927	40	10967	1336	15404
		НР - 69%; СП - 8%			1129,40	9,70	1920	16		1141	
64	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,9	7044,12	38,01	13384	72	12272	965	15496
		НР - 90%; СП - 8%			547,52	16,67	1040	32		1148	
65	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,22	6918,67	52,66	22278	170	20606	1422	25596
		НР - 90%; СП - 8%			466,59	24,06	1502	77		1896	
66	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,92	7603,89	23,74	14599	46	12385	1509	17397
		НР - 69%; СП - 8%			1129,40	9,70	2168	19		1289	
67	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	1822,75	--	9114	--	9114	--	9843
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
68	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	1785,97	--	8930	--	8930	--	9644
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
		Сантехнические работы									
69	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	1414,01	43,44	2828	87	223	2509	5764
		НР - 98%; СП - 8%			1258,82	21,22	2518	42		427	
70	2303-0102-0933 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	4347,50	--	8695	--	8695	--	9391
		СП - 8%			--	--	--	--		696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	357,80	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
72	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	2427,48	--	4855	--	4855	--	5243
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
73	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,6	200,06	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
74	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2,6	1135,72	1,23	2953	3	1484	1437	4741
		НР - 98%; СП - 8%			563,95	0,09	1466	--		351	
75	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	886,12	0,68	1772	1	988	768	2743
		НР - 98%; СП - 8%			391,42	0,22	783	--		203	
				Электромонтажные работы							
76	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	20	28,89	0,32	578	6	--	414	1071
		НР - 72%; СП - 8%			28,57	0,16	571	3		79	
77	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	20	1092,28	477,58	21846	9552	1302	12481	37073
		НР - 72%; СП - 8%			549,60	317,13	10992	6343		2746	
78	2307-0106-0817 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1.2, мощность 28 Вт, световой поток 3400 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	20	5041,93	--	100839	--	100839	--	108906
		СП - 8%			--	--	--	--		8067	
79	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	1	329,40	--	329	--	186	103	467
		НР - 72%; СП - 8%			142,95	--	143	--		35	
80	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	60	133,30	1,26	7998	75	911	5051	14093
		НР - 72%; СП - 8%			116,86	0,05	7012	3		1044	
81	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	60	102,30	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
82	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	380,90	178,07	1904	890	627	489	2585
		НР - 72%; СП - 8%			77,47	58,36	387	292		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2306-0133-0323 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,005	327585,34 –	– –	1638 –	– –	1638	– 131	1769
84	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2449,10 2010,72	49,20 15,67	2449 2011	49 16	389	1459 313	4221
85	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	2522,22 –	– –	2522 –	– –	2522	– 202	2724
86	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1351,89 635,47	12,86 –	8111 3813	77 –	4221	2745 869	11725
87	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5	247,94 –	– –	1240 –	– –	1240	– 99	1339
88	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	975,13 –	– –	975 –	– –	975	– 78	1053
				Другие работы							
89	1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные. Смена *НР - 72%; СП - 8%*	жалюзийная решетка	4	910,36 249,53	0,11 0,05	3641 998	– –	2643	719 349	4709
90	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	13,5	367,60 352,77	1,78 –	4963 4762	24 –	177	3429 671	9063
91	1215-0103-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	22,8	128,97 121,01	7,96 4,05	2941 2759	182 92	–	2053 399	5393
92	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонного основания /тумбы/ под умывальник *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9	9437,90 1553,28	672,34 147,04	8494 1398	605 132	6491	1393 791	10678
93	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ на участке раздачи в столовой *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,5	14530,54 503,81	1,35 –	36326 1260	3 –	35063	1134 2997	40457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 на участке раздачи в столовой м	м	2	1856,62	4,76	3713	10	3472	212	4239
		НР - 90%; СП - 8%			115,50	2,31	231	5		314	
		Уборка и вывоз мусора									
95	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	40	968,80	--	38752	--	--	27901	71986
		НР - 72%; СП - 8%			968,80	--	38752	--		5332	
96	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	40	270,11	--	10804	--		--	11669
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
97	4101-0105-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	40	301,36	--	12054	--		--	13019
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
98	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	40	185,45	--	7418	--		--	8011
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8331964,20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2176550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86644			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3493303		
		- Перевозка грузов	Тенге				30276				
		- Накладные расходы	Тенге							1845147,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							617181,20	
		Итого по АКТУ с НДС (12 %)	Тенге								9331799,90

Сдал:
Исполнитель
ТОО "Asia Nur-2030"

Руководитель:

Омаров Н.К.

Принял:
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №9 города Темиртау" акимата города Темиртау

Директор:

Пургалиева К.А.