Форма 2в

Заказчик Республиканское государственное учреждение "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"
Исполнитель ТОО "Asia Nur-2030"
Наименование стройки Ремонт здания Актогайского районного суда.
Договор №16ОК от 13.11.2019г.

Акт выполненных работ №
за декабрь 2019г.
на Ремонт здания Актогайского районного суда. Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		Помещение №1 (коридор)										
		Стены										
1	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (40%)	м2 окрашиваемой поверхности	53.2		129.49	1.87	6889	100	--	5470	13348
		НР - 80%; СП - 8%				127.62	0.91	6790	48		989	
		Полы										
2	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	58.1		104.91	2.74	6095	159	--	4332	11262
		НР - 72%; СП - 8%				102.17	1.39	5936	81		834	
3	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	46.5		33.82	--	1572	--	--	1132	2921
		НР - 72%; СП - 8%				33.82	--	1572	--		216	
4	Е12-070101-0103 1207-0101-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: деревянных полов	м2	37		156.44	--	5788	--	--	4167	10752
		НР - 72%; СП - 8%				156.44	--	5788	--		796	
		Потолок										
5	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	58.1		687.51	46.35	39944	2693	--	32442	78177
		НР - 84%; СП - 8%				641.15	23.58	37251	1370		5791	
		Двери										
6	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(2шт-0,8х2)	м2	3.2		1043.59	163.08	3339	522	--	2590	6404
		НР - 84%; СП - 8%				880.51	82.97	2818	266		474	
		Электрические работы										
7	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6		171.46	1.69	1029	10	--	737	1907
		НР - 72%; СП - 8%				169.78	0.86	1019	5		141	
8	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2		52.38	--	105	--	--	75	195
		НР - 72%; СП - 8%				52.38	--	105	--		14	
		Помещение №2 (кабинет)										
		Стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	12.4	129.49	1.87	1606	23	--	1275	3111
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	1583	11		230	
		Полы									
10	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	17.8	104.91	2.74	1867	49	--	1327	3450
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	1819	25		256	
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	16.7	33.82	--	565	--	--	407	1049
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	565	--		78	
		Потолок									
12	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	17.8	687.51	46.35	12238	825	--	9939	23951
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	11413	420		1774	
		Двери									
13	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
14	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	171.46	1.69	343	3	--	246	636
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	340	2		47	
15	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	52.38	--	210	--	--	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	210	--		29	
		Помещение №3 (приемная)									
		Стены									
16	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	10.8	129.49	1.87	1399	20	--	1110	2710
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	1378	10		201	
		Полы									
17	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	13.6	104.91	2.74	1427	37	--	1014	2636
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	1389	19		195	
18	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	13.5	33.82	--	457	--	--	329	848
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	457	--		63	
		Потолок									
19	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	13.6	687.51	46.35	9350	630	--	7594	18300
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	8720	321		1356	
		Электрические работы									
20	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	171.46	1.69	343	3	--	246	636
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	340	2		47	
21	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	52.38	--	210	--	--	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	210	--		29	
		Помещение №4 (кабинет руководителя)									
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	15.3	129.49	1.87	1981	29	--	1573	3839
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	1953	14		284	
		Полы									
23	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	27.7	104.91	2.74	2906	76	--	2065	5369
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	2830	39		398	
24	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	20.3	33.82	--	686	--	--	494	1275
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	686	--		94	
		Потолок									
25	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	27.7	687.51	46.35	19044	1284	--	15467	37272
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	17760	653		2761	
		Двери									
26	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
27	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	171.46	1.69	1029	10	--	737	1907
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	1019	5		141	
28	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	52.38	--	210	--	--	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	210	--		29	
		Помещение №5 (кабинет специалистов)									
		Стены									
29	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	10.9	129.49	1.87	1411	20	--	1121	2735
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	1391	10		203	
		Полы									
30	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	14.6	104.91	2.74	1532	40	--	1089	2830
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	1492	20		210	
31	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	14.8	33.82	--	500	--	--	360	930
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	500	--		69	
		Потолок									
32	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	14.6	687.51	46.35	10038	677	--	8152	19645
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	9361	344		1455	
		Двери									
33	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
34	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	171.46	1.69	686	7	--	491	1271
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	679	3		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	52.38	--	210	--	--	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	210	--		29	
		Помещение №6 (кабинет/конвойное помещение)									
		Стены									
36	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	7.46	129.49	1.87	966	14	--	767	1872
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	952	7		139	
		Полы									
37	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	6.8	104.91	2.74	713	19	--	507	1318
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	695	9		98	
38	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	9.8	33.82	--	331	--	--	239	616
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	331	--		46	
39	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	6.8	319.51	18.12	2173	123	--	1521	3989
		НР - 72%; СП - 8%			301.39	9.22	2049	63		295	
		Потолок									
40	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	6.8	687.51	46.35	4675	315	--	3797	9150
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	4360	160		678	
		Двери									
41	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
42	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	171.46	1.69	343	3	--	246	636
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	340	2		47	
43	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2	52.38	--	105	--	--	75	195
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	105	--		14	
		Помещение №7 (кабинет)									
		Стены									
44	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	11.65	129.49	1.87	1509	22	--	1198	2923
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	1487	11		217	
		Полы									
45	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	15.76	104.91	2.74	1653	43	--	1175	3055
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	1610	22		226	
46	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	15.62	33.82	--	528	--	--	380	981
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	528	--		73	
		Потолок									
47	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	15.76	687.51	46.35	10835	731	--	8800	21206
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	10105	372		1571	
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
49	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	171.46	1.69	686	7	--	491	1271
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	679	3		94	
50	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	52.38	--	210	--	--	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	210	--		29	
		Помещение №8 (кабинет)									
		Стены									
51	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	7.7	129.49	1.87	997	14	--	792	1932
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	983	7		143	
52	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,8	Разборка стен из керамической плитки на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	14.88	2702.72	24.32	40216	362	--	32021	78016
		НР - 80%; СП - 8%			2678.40	11.50	39855	171		5779	
		Полы									
53	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	6.2	104.91	2.74	650	17	--	462	1202
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	633	9		89	
54	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	9.56	33.82	--	323	--	--	233	601
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	323	--		44	
		Потолок									
55	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	6.2	687.51	46.35	4263	287	--	3462	8342
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	3975	146		618	
		Двери									
56	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
57	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	171.46	1.69	343	3	--	246	636
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	340	2		47	
58	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2	52.38	--	105	--	--	75	195
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	105	--		14	
		Помещение №9 (котельное помещение)									
		Стены									
59	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	14.38	129.49	1.87	1862	27	--	1479	3608
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	1835	13		267	
		Полы									
60	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	16.11	104.91	2.74	1690	44	--	1201	3123
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	1646	22		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	18.09	33.82	--	612	--	--	440	1136
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	612	--		84	
		Потолок									
62	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	16.11	687.51	46.35	11076	747	--	8995	21677
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	10329	380		1606	
		Двери									
63	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
64	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	171.46	1.69	686	7	--	491	1271
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	679	3		94	
65	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	52.38	--	210	--	--	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	210	--		29	
		Помещение №10 (зал)									
		Стены									
66	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (100%)	м2 окрашиваемой поверхности	77.13	129.49	1.87	9988	144	--	7931	19352
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	9844	70		1433	
67	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1.8	967.78	21.85	1742	39	--	1546	3551
		НР - 90%; СП - 8%			945.93	8.46	1703	15		263	
		Потолок									
68	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отчистка потолка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	18	456.89	3.74	8224	67	--	6551	15958
		НР - 80%; СП - 8%			453.15	1.81	8157	33		1182	
		Двери									
69	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-1,62х2,15)	м2	3.483	1043.59	163.08	3635	568	--	2819	6970
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	3067	289		516	
		Помещение №11 (кабинет)									
		Стены									
70	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	12.11	129.49	1.87	1568	23	--	1245	3038
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	1546	11		225	
		Полы									
71	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	8.16	104.91	2.74	856	22	--	608	1582
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	834	11		117	
72	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	15.5	33.82	--	524	--	--	377	974
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	524	--		72	
		Потолок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	8.16	687.51	46.35	5610	378	--	4556	10980
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	5232	192		813	
		Двери									
74	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
75	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	171.46	1.69	343	3	--	246	636
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	340	2		47	
76	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2	52.38	--	105	--	--	75	195
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	105	--		14	
		Помещение №12 (зал)									
		Стены									
77	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	15.76	129.49	1.87	2041	29	--	1620	3954
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	2011	14		293	
		Полы									
78	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	31.1	104.91	2.74	3263	85	--	2319	6028
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	3177	43		447	
79	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	21.39	33.82	--	723	--	--	521	1344
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	723	--		100	
		Потолок									
80	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	31.1	687.51	46.35	21381	1442	--	17366	41847
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	19940	733		3100	
		Двери									
81	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
82	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	171.46	1.69	686	7	--	491	1271
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	679	3		94	
83	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	52.38	--	210	--	--	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	210	--		29	
		Помещение №13 (кабинет)									
		Стены									
84	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	11.65	129.49	1.87	1509	22	--	1198	2923
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	1487	11		217	
		Полы									
85	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	7.88	104.91	2.74	827	22	--	588	1527
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	805	11		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	14.96	33.82	--	506	--	--	364	940
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	506	--		70	
		Потолок									
87	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	7.88	687.51	46.35	5418	365	--	4400	10603
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	5052	186		785	
		Двери									
88	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
89	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	171.46	1.69	343	3	--	246	636
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	340	2		47	
90	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2	52.38	--	105	--	--	75	195
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	105	--		14	
		Помещение №14 (кабинет)									
		Стены									
91	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8 прим.	Стены,отчистка от старой краски (30%)	м2 окрашиваемой поверхности	16.55	129.49	1.87	2143	31	--	1702	4152
		НР - 80%; СП - 8%			127.62	0.91	2112	15		308	
		Полы									
92	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	34.1	104.91	2.74	3577	93	--	2543	6610
		НР - 72%; СП - 8%			102.17	1.39	3484	48		490	
93	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	22.56	33.82	--	763	--	--	549	1417
		НР - 72%; СП - 8%			33.82	--	763	--		105	
		Потолок									
94	Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные Армстронг. Разборка	м2	34.1	687.51	46.35	23444	1581	--	19041	45884
		НР - 84%; СП - 8%			641.15	23.58	21863	804		3399	
		Двери									
95	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверных проемов деревянное.(1шт-0,8х2)	м2	1.6	1043.59	163.08	1670	261	--	1295	3202
		НР - 84%; СП - 8%			880.51	82.97	1409	133		237	
		Электрические работы									
96	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	171.46	1.69	686	7	--	491	1271
		НР - 72%; СП - 8%			169.78	0.86	679	3		94	
97	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	52.38	--	210	--	--	151	389
		НР - 72%; СП - 8%			52.38	--	210	--		29	
		Система отопления									
		РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Помещение №1(фронт офис)									
		Стены									
98	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133	1348.31	11.01	179326	1465	56920	97121	298562
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	120941	460		22116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	133	1694.27	13.23	225337	1760	58083	133077	387088
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	165494	852		28673	
		Полы									
100	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	21.1	90.20	11.73	1903	247	--	1670	3859
		НР - 94%; СП - 8%			78.47	5.72	1656	121		286	
101	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	21.1	1168.00	--	24645	--	24645	--	26616
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
102	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37	798.83	41.27	29557	1527	11267	16468	49706
		НР - 94%; СП - 8%			453.06	20.42	16763	756		3682	
103	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=36	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до толщ.200 мм стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	37	3186.47	258.98	117899	9582	101062	11048	139263
		НР - 94%; СП - 8%			196.08	121.56	7255	4498		10316	
1004	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки	т	0.02146	20247.52	2047.08	435	44	1	372	871
		НР - 91%; СП - 8%			18169.08	861.69	390	18		64	
105	С121-050308-0375 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	37	869.00	--	32153	--	32153	--	34725
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
106	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	21.1	4557.95	31.01	96173	654	84196	10946	115688
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	11323	321		8570	
107	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	29.9	310.69	3.31	9290	99	5783	3238	13530
	10	*НР - 94%; СП - 8%*			113.97	1.25	3408	37		1002	
108	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	6	100.00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
109	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37	4611.80	188.27	170636	6966	111605	51942	240384
		НР - 94%; СП - 8%			1407.16	86.27	52065	3192		17806	
110	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	24	1824.14	19.06	43779	457	34516	8424	56380
		НР - 94%; СП - 8%			366.91	6.50	8806	156		4176	
		Потолок									
111	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	21	4918.87	207.89	103296	4366	62096	31151	145203
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	36834	2105		10756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	30	429.07	--	12872	--	2254	8494	23076
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	10618	--		1709	
113	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	30	2830.07	20.88	84902	626	35775	43865	139069
		НР - 90%; СП - 8%			1616.70	7.93	48501	238		10301	
114	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	8	2346.77	11.26	18774	90	13077	4486	25120
		НР - 80%; СП - 8%			700.87	--	5607	--		1861	
		Двери									
115	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14.544	2028.63	113.13	29504	1645	6052	20276	53762
		НР - 90%; СП - 8%			1499.35	49.63	21807	722		3982	
116	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами СТ РК 943-92	м2	14.544	9453.00	--	137484	--	137484	--	148483
		СП - 8%			--	--	--	--		10999	
117	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	425.00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
118	С121-090404-0307 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	5504.00	--	44032	--	44032	--	47555
		СП - 8%			--	--	--	--		3523	
119	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	40.8	492.43	1.60	20091	65	15699	3924	25936
		НР - 90%; СП - 8%			106.08	0.77	4328	31		1921	
120	Е11-100501-0804 1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	4.8	1284.05	39.33	6163	189	933	4607	11631
		НР - 90%; СП - 8%			1050.32	16.06	5042	77		861	
121	С121-090302-0512 2109-0302-0512 РСНБ РК 2015	Витраажи из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-88	м2	4.8	42555.00	--	204264	--	204264	--	220605
		СП - 8%			--	--	--	--		16341	
		Электрооборудование									
122	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	12	2440.26	605.38	29283	7265	2483	17738	50783
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	19535	5101		3762	
123	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600х600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	12	5150.00	--	61800	--	61800	--	66744
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
124	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	570.05	4.25	1710	13	69	1175	3116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	1628	4		231	
125	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	361.00	--	1083	--	1083	--	1170
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
126	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	3	30.00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
127	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	480.02	4.25	1440	13	38	1003	2638
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	1389	4		195	
128	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303.00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
129	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	3	30.00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
130	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	956.70	492.73	95670	49273	24876	27150	132645
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	21521	16187		9826	
131	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.103	260489.00	--	26830	--	26830	--	28977
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
		Мебель									
132	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка-ресепшен из МДФ с установкой	комплект	1	500000.00	--	500000	--	500000	--	540000
		СП - 8%			--	--	--	--		40000	
133	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу МДФ	м2 стен (за вычетом проемов)	39	1763.57	21.03	68779	820	17947	45289	123194
		НР - 90%; СП - 8%			1282.35	7.93	50012	309		9125	
134	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели МДФ	м2	39	25000.00	--	975000	--	975000	--	1053000
		СП - 8%			--	--	--	--		78000	
		Оборудование									
135	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы, масса до 5 кг. Установка	шт.	1	798.00	--	798	--	--	599	1508
		НР - 75%; СП - 8%			798.00	--	798	--		112	
136	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Тепловая завеса	шт	1	100000.00	--	100000	--	100000	--	108000
		СП - 8%			--	--	--	--		8000	
137	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор. Установка	шт.	2	1643.88	--	3288	--	--	2466	6214
		НР - 75%; СП - 8%			1643.88	--	3288	--		460	
138	Прайс-лист	Телевизор	шт	2	93340.00	--	186680	--		--	186680
					--	--	--	--	186680	--	
139	Прайс-лист	Кронштейн для телевизора	шт	2	5000.00	--	10000	--		--	10000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	10000	--	
		Помещение№2 (Кабинет)П2Стены									
140	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	41.18	1348.31	11.01	55524	453	17625	30071	92442
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	37446	142		6848	
141	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	41.18	1694.27	13.23	69770	545	17984	41204	119852
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	51241	264		8878	
		Полы									
142	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	17.8	104.90	14.66	1867	261	--	1630	3777
		НР - 94%; СП - 8%			90.24	7.15	1606	127		280	
143	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	17.8	1168.00	--	20790	--	20790	--	22454
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	
144	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	17.8	4557.95	31.01	81132	552	71028	9234	97595
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	9552	271		7229	
145	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16.7	310.69	3.31	5188	55	3230	1809	7557
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	1903	21		560	
146	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	6	100.00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Потолок									
147	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	17.8	4918.87	207.89	87556	3700	52635	26404	123076
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	31221	1784		9117	
148	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	16.7	429.07	--	7166	--	1255	4728	12846
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	5911	--		952	
		Окна									
149	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	9	704.38	7.32	6339	66	1638	4196	11378
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	4635	26		843	
150	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	4.5	3000.00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
		Электрооборудование									
151	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	2440.26	605.38	4881	1211	414	2956	8464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	3256	850		627	
152	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600x600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	2	5150.00	--	10300	--	10300	--	11124
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
153	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	570.05	4.25	1140	8	47	784	2078
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	1085	3		154	
154	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361.00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
155	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
156	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	480.02	4.25	960	8	26	669	1759
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	926	3		130	
157	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303.00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
158	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
159	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	956.70	492.73	19134	9855	4975	5430	26529
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	4304	3237		1965	
160	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0206	260489.00	--	5366	--	5366	--	5795
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		Помещение №3(кабинет)									
		Стены									
161	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	35.77	1348.31	11.01	48229	394	15308	26120	80298
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	32527	124		5948	
162	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	35.77	1694.27	13.23	60604	473	15622	35791	104106
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	44509	229		7712	
		Полы									
163	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	13.6	90.20	11.73	1227	160	--	1076	2487
		НР - 94%; СП - 8%			78.47	5.72	1067	78		184	
164	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	13.6	1168.00	--	15885	--	15885	--	17156
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	13.6	4557.95	31.01	61988	422	54268	7055	74567
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	7298	207		5523	
166	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	13.5	310.69	3.31	4194	45	2610	1462	6109
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	1539	17		453	
167	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	6	100.00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Потолок									
168	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	13.6	4918.87	207.89	66897	2827	40216	20174	94036
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	23854	1363		6966	
169	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	13.5	429.07	--	5792	--	1014	3822	10384
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	4778	--		769	
		Двери									
170	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3.636	2028.63	113.13	7376	411	1513	5069	13441
		НР - 90%; СП - 8%			1499.35	49.63	5452	180		996	
171	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами СТ РК 943-92	м2	3.636	9453.00	--	34371	--	34371	--	37121
		СП - 8%			--	--	--	--		2750	
172	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	425.00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
173	С121-090404-0307 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5504.00	--	11008	--	11008	--	11889
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
174	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10.2	492.43	1.60	5023	16	3925	981	6484
		НР - 90%; СП - 8%			106.08	0.77	1082	8		480	
		Окна									
175	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	4.5	704.38	7.32	3170	33	819	2098	5689
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	2318	13		421	
176	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	2.25	3000.00	--	6750	--	6750	--	7290
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
		Электрооборудование									
177	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	2440.26	605.38	4881	1211	414	2956	8464
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	3256	850		627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600x600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	2	5150.00	--	10300	--	10300	--	11124
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
179	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	570.05	4.25	1140	8	47	784	2078
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	1085	3		154	
180	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361.00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
181	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
182	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	480.02	4.25	960	8	26	669	1759
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	926	3		130	
183	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303.00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
184	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
185	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	956.70	492.73	19134	9855	4975	5430	26529
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	4304	3237		1965	
186	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0206	260489.00	--	5366	--	5366	--	5795
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		Помещение №4 (кабинет)									
		Стены									
187	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	50.81	1348.31	11.01	68508	559	21746	37103	114060
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	46203	176		8449	
188	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	50.81	1694.27	13.23	86086	672	22190	50840	147879
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	63224	326		10954	
		Полы									
189	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	27.7	90.20	11.73	2499	325	--	2192	5066
		НР - 94%; СП - 8%			78.47	5.72	2174	158		375	
190	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	27.7	1168.00	--	32354	--	32354	--	34942
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	27.7	4557.95	31.01	126255	859	110531	14370	151875
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	14865	422		11250	
192	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20.3	310.69	3.31	6307	67	3926	2199	9186
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	2314	25		680	
193	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	6	100.00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Потолок									
194	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	27.7	4918.87	207.89	136253	5758	81910	41089	191529
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	48585	2776		14187	
195	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	20.3	429.07	--	8710	--	1525	5748	15615
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	7185	--		1157	
		Окна									
196	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	9	704.38	7.32	6339	66	1638	4196	11378
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	4635	26		843	
197	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	4.5	3000.00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
		Электрооборудование									
198	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	6	2440.26	605.38	14642	3632	1242	8869	25391
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	9768	2550		1881	
199	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600х600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	6	5150.00	--	30900	--	30900	--	33372
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
200	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	570.05	4.25	1140	8	47	784	2078
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	1085	3		154	
201	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361.00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
202	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
203	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	480.02	4.25	960	8	26	669	1759
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	926	3		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303.00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
205	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
206	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	956.70	492.73	28701	14782	7463	8145	39794
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	6456	4856		2948	
207	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0309	260489.00	--	8049	--	8049	--	8693
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		Помещение №5 (кабинет)									
		Стены									
208	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36.17	1348.31	11.01	48769	398	15480	26412	81195
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	32891	125		6014	
209	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	37.17	1694.27	13.23	62976	492	16233	37192	108181
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	46251	238		8013	
		Полы									
210	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	14.6	104.90	14.66	1532	214	--	1337	3098
		НР - 94%; СП - 8%			90.24	7.15	1318	104		229	
211	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	14.6	1168.00	--	17053	--	17053	--	18417
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
212	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	14.6	4557.95	31.01	66546	453	58258	7574	80050
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	7835	222		5930	
213	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	14.8	310.69	3.31	4598	49	2862	1603	6697
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	1687	19		496	
214	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	6	100.00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Потолок									
215	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	14.6	4918.87	207.89	71815	3035	43172	21657	100950
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	25608	1463		7478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	14.8	429.07	--	6350	--	1112	4190	11384
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	5238	--		843	
		Окна									
217	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	9	704.38	7.32	6339	66	1638	4196	11378
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	4635	26		843	
218	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	4.5	3000.00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
		Электрооборудование									
219	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	4	2440.26	605.38	9761	2422	827	5913	16928
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	6512	1700		1254	
220	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600x600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	4	5150.00	--	20600	--	20600	--	22248
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
221	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	570.05	4.25	1140	8	47	784	2078
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	1085	3		154	
222	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361.00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
223	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
224	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	480.02	4.25	960	8	26	669	1759
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	926	3		130	
225	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303.00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
226	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
227	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	956.70	492.73	19134	9855	4975	5430	26529
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	4304	3237		1965	
228	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0206	260489.00	--	5366	--	5366	--	5795
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		Помещение №6 (конвойное помещение)									
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	28	1348.31	11.01	37753	308	11984	20446	62855
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	25461	97		4656	
230	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	28	1694.27	13.23	47439	371	12227	28016	81492
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	34841	179		6036	
		Полы									
231	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6.8	798.83	41.27	5432	281	2070	3026	9135
		НР - 94%; СП - 8%			453.06	20.42	3081	139		677	
232	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=36	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до толщ.200 мм стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	6.8	3186.47	258.98	21668	1761	18574	2030	25594
		НР - 94%; СП - 8%			196.08	121.56	1333	827		1896	
233	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки	т	0.003944	20247.52	2047.08	80	8	--	68	160
		НР - 91%; СП - 8%			18169.08	861.69	72	3		12	
234	С121-050308-0375 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	6.8	869.00	--	5909	--	5909	--	6382
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
235	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6.8	798.83	41.27	5432	281	2070	3026	9135
		НР - 94%; СП - 8%			453.06	20.42	3081	139		677	
		Потолки									
236	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6.8	997.75	7.06	6785	48	1879	3899	11538
		НР - 80%; СП - 8%			714.44	2.20	4858	15		855	
237	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	9.8	429.07	--	4205	--	737	2775	7538
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	3468	--		558	
238	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6.8	1026.88	7.02	6983	48	1620	4271	12154
		НР - 80%; СП - 8%			781.69	3.40	5315	23		900	
		Двери									
239	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1.818	3321.50	57.61	6038	105	728	3621	10432
		НР - 69%; СП - 8%			2863.29	23.11	5205	42		773	
240	СПрайс СТПРАЙС лист	Дверь решетчатая	м2	1.818	30000.00	--	54540	--	54540	--	58903
		СП - 8%			--	--	--	--		4363	
		Скамья									
241	СПрайс СТПРАЙС лист	Скамейкадля подсудимых	м2	2	12000.00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
		Электрооборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	2440.26	605.38	4881	1211	414	2956	8464
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	3256	850		627	
243	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600х600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	2	5150.00	--	10300	--	10300	--	11124
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
244	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	480.02	4.25	480	4	13	334	879
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	463	1		65	
245	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303.00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
246	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	1	30.00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
247	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	956.70	492.73	19134	9855	4975	5430	26529
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	4304	3237		1965	
248	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0206	260489.00	--	5366	--	5366	--	5795
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		Помещение №7 (кабинет)									
		Стены									
249	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	38.84	1348.31	11.01	52369	428	16623	28362	87189
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	35318	134		6458	
250	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	38.84	1694.27	13.23	65805	514	16962	38863	113041
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	48329	249		8373	
		Полы									
251	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	15.76	104.90	14.66	1653	231	--	1443	3344
		НР - 94%; СП - 8%			90.24	7.15	1422	113		248	
252	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	15.76	1168.00	--	18408	--	18408	--	19880
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
253	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	15.76	4557.95	31.01	71833	489	62886	8176	86410
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	8458	240		6401	
254	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15.62	310.69	3.31	4853	52	3021	1692	7068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	1780	20		524	
255	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	6	100.00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Потолок									
256	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	15.76	4918.87	207.89	77521	3276	46602	23378	108971
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	27643	1580		8072	
257	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	15.62	429.07	--	6702	--	1174	4423	12015
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	5528	--		890	
		Окна									
258	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	9	704.38	7.32	6339	66	1638	4196	11378
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	4635	26		843	
259	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	4.5	3000.00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
		Электрооборудование									
260	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	4	2440.26	605.38	9761	2422	827	5913	16928
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	6512	1700		1254	
261	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600x600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	4	5150.00	--	20600	--	20600	--	22248
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
262	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	570.05	4.25	1140	8	47	784	2078
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	1085	3		154	
263	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361.00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
264	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
265	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	480.02	4.25	960	8	26	669	1759
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	926	3		130	
266	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303.00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
267	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	956.70	492.73	28701	14782	7463	8145	39794
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	6456	4856		2948	
269	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0309	260489.00	--	8049	--	8049	--	8693
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		Помещение №8 (санузел)									
		Стены									
270	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10	1348.31	11.01	13483	110	4280	7302	22448
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	9093	35		1663	
271	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	10	1694.27	13.23	16943	132	4368	10006	29104
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	12443	64		2156	
272	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка керамической плиткой	м2 поверхности облицовки	15	6471.62	35.43	97074	531	57361	31667	139040
		НР - 80%; СП - 8%			2612.12	26.78	39182	402		10299	
		Полы									
273	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6.2	4611.80	188.27	28593	1167	18702	8704	40281
		НР - 94%; СП - 8%			1407.16	86.27	8724	535		2984	
274	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	9.56	1824.14	19.06	17439	182	13749	3356	22458
		НР - 94%; СП - 8%			366.91	6.50	3508	62		1664	
		Потолок									
275	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство	м2 потолка	6.2	2352.15	20.88	14583	129	4430	9065	25541
		НР - 90%; СП - 8%			1616.70	7.93	10024	49		1892	
276	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6.2	623.00	--	3863	--	3863	--	4172
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
277	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6.2	997.75	7.06	6186	44	1712	3555	10520
		НР - 80%; СП - 8%			714.44	2.20	4430	14		779	
278	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6.2	610.23	4.31	3783	27	1184	2068	6319
		НР - 80%; СП - 8%			414.77	2.08	2572	13		468	
279	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	9.56	429.07	--	4102	--	718	2707	7353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	3384	--		545	
		Окна									
280	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	3	704.38	7.32	2113	22	546	1399	3793
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	1545	9		281	
281	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	1.5	3000.00	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
		Электрооборудование									
282	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	2440.26	605.38	4881	1211	414	2956	8464
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	3256	850		627	
283	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600х600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	2	5150.00	--	10300	--	10300	--	11124
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
284	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	570.05	4.25	570	4	23	392	1039
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	543	1		77	
285	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	361.00	--	361	--	361	--	390
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
286	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	1	30.00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
287	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	480.02	4.25	480	4	13	334	879
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	463	1		65	
288	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303.00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
289	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	1	30.00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
290	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	956.70	492.73	19134	9855	4975	5430	26529
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	4304	3237		1965	
291	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0206	260489.00	--	5366	--	5366	--	5795
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		Помещение №9 (котельноепомещение/тамбур)									
		Стены									
292	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	54	1348.31	11.01	72809	595	23110	39433	121221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	49104	187		8979	
293	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	54	1694.27	13.23	91490	715	23582	54031	157163
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	67193	346		11642	
294	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5	5020.89	374.47	25104	1872	12655	10214	38144
		НР - 93%; СП - 8%			2115.48	81.09	10577	405		2825	
		Полы									
295	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	798.83	41.27	6391	330	2437	3561	10747
		НР - 94%; СП - 8%			453.06	20.42	3624	163		796	
296	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9	4557.95	31.01	41022	279	35913	4669	49346
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	4830	137		3655	
297	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20	310.69	3.31	6214	66	3869	2166	9050
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	2279	25		670	
		Потолок									
298	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8	997.75	7.06	7982	56	2210	4587	13574
		НР - 80%; СП - 8%			714.44	2.20	5716	18		1005	
299	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8	1026.88	7.02	8215	56	1906	5025	14299
		НР - 80%; СП - 8%			781.69	3.40	6253	27		1059	
300	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	9	4918.87	207.89	44270	1871	26613	13350	62230
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	15786	902		4610	
301	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	18.09	429.07	--	7762	--	1359	5122	13915
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	6403	--		1031	
		Двери									
302	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3.636	3321.50	57.61	12077	209	1457	7242	20864
		НР - 69%; СП - 8%			2863.29	23.11	10411	84		1545	
303	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.636	26645.00	--	96881	--	96881	--	104632
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
		Окна									
304	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	4.5	704.38	7.32	3170	33	819	2098	5689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	2318	13		421	
305	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	2.25	3000.00	--	6750	--	6750	--	7290
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
		Электрооборудование									
306	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	3	2440.26	605.38	7321	1816	621	4434	12696
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	4884	1275		940	
307	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600x600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	3	5150.00	--	15450	--	15450	--	16686
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
308	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	570.05	4.25	570	4	23	392	1039
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	543	1		77	
309	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	361.00	--	361	--	361	--	390
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
310	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	1	30.00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
311	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	480.02	4.25	960	8	26	669	1759
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	926	3		130	
312	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303.00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
313	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
314	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	956.70	492.73	28701	14782	7463	8145	39794
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	6456	4856		2948	
315	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0309	260489.00	--	8049	--	8049	--	8693
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		Помещение №10 (зал судебных заседаний)									
		Стены									
316	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Усиление конструкций стен металлическими конструкциями	работа	1	30000.00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
317	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Усиление стен фундаментов с разработкой грунта и заливкой бетонна	работа	1	45000.00	--	45000	--	45000	--	48600
		СП - 8%			--	--	--	--		3600	
318	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Устройство гипсокартонных корабов	м2 стен	77.13	1705.10	21.03	131515	1622	30985	89568	238769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1282.35	7.93	98908	612		17687	
319	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	80.9865	464.00	--	37578	--	37578	--	40584
		СП - 8%			--	--	--	--		3006	
320	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	77.13	1348.31	11.01	103995	849	33009	56323	173144
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	70137	267		12825	
321	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	77.13	1694.27	13.23	130679	1021	33684	77175	224482
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	95974	494		16628	
		Полы									
322	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5.991	10926.60	2519.03	65461	15091	24038	30703	103858
		НР - 94%; СП - 8%			4395.19	1056.83	26332	6331		7693	
323	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59.91	798.83	41.27	47858	2472	18243	26664	80484
		НР - 94%; СП - 8%			453.06	20.42	27143	1223		5962	
324	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=36	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до толщ.200 мм стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	59.91	3186.47	258.98	190902	15515	163640	17888	225493
		НР - 94%; СП - 8%			196.08	121.56	11747	7283		16703	
325	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки	т	0.0347478	20247.52	2047.08	704	71	2	602	1410
		НР - 91%; СП - 8%			18169.08	861.69	631	30		104	
326	С121-050308-0375 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	59.91	869.00	--	52062	--	52062	--	56227
		СП - 8%			--	--	--	--		4165	
327	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	59.91	104.90	14.66	6285	878	--	5485	12711
		НР - 94%; СП - 8%			90.24	7.15	5406	428		942	
328	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	59.91	1168.00	--	69975	--	69975	--	75573
		СП - 8%			--	--	--	--		5598	
329	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	59.91	4557.95	31.01	273067	1858	239058	31080	328478
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	32151	913		24332	
330	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	30.72	310.69	3.31	9544	102	5941	3327	13901
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	3501	38		1030	
		Потолок									
331	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	59.91	4918.87	207.89	294689	12454	177154	88868	414242
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	105081	6005		30685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	30.72	429.07	--	13181	--	2308	8698	23630
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	10873	--		1750	
		Окна									
333	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	13.5	704.38	7.32	9509	99	2457	6294	17067
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	6953	40		1264	
334	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	6.75	3000.00	--	20250	--	20250	--	21870
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
		Электрооборудование									
335	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	6	2440.26	605.38	14642	3632	1242	8869	25391
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	9768	2550		1881	
336	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600x600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	6	5150.00	--	30900	--	30900	--	33372
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
337	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	570.05	4.25	1140	8	47	784	2078
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	1085	3		154	
338	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361.00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
339	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
340	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	480.02	4.25	960	8	26	669	1759
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	926	3		130	
341	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303.00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
342	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
343	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	956.70	492.73	38268	19709	9951	10860	53058
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	8608	6475		3930	
344	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0412	260489.00	--	10732	--	10732	--	11591
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
		Мебель									
		Помещение №11 (кабинет)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены									
345	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	40.36	1348.31	11.01	54418	444	17273	29472	90601
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	36701	140		6711	
346	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	40.36	1694.27	13.23	68381	534	17626	40383	117465
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	50221	259		8701	
		Полы									
347	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	8.16	104.90	14.66	856	120	--	747	1731
		НР - 94%; СП - 8%			90.24	7.15	736	58		128	
348	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	8.16	1168.00	--	9531	--	9531	--	10293
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
349	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8.16	4557.95	31.01	37193	253	32561	4233	44740
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	4379	124		3314	
350	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15.5	310.69	3.31	4816	51	2999	1679	7014
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	1766	19		520	
351	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	6	100.00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Потолок									
352	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	8.16	4918.87	207.89	40138	1696	24130	12104	56422
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	14312	818		4179	
353	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	15.5	429.07	--	6651	--	1165	4389	11922
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	5486	--		883	
		Окна									
354	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	4.5	704.38	7.32	3170	33	819	2098	5689
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	2318	13		421	
355	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	2.25	3000.00	--	6750	--	6750	--	7290
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
		Электрооборудование									
356	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	2440.26	605.38	4881	1211	414	2956	8464
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	3256	850		627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600x600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	1	5150.00	--	5150	--	5150	--	5562
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
358	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	570.05	4.25	570	4	23	392	1039
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	543	1		77	
359	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	361.00	--	361	--	361	--	390
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
360	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	1	30.00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
361	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	480.02	4.25	480	4	13	334	879
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	463	1		65	
362	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303.00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
363	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	1	30.00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
364	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	956.70	492.73	19134	9855	4975	5430	26529
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	4304	3237		1965	
365	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0206	260489.00	--	5366	--	5366	--	5795
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		Помещение №12 (зал судебных заседаний)									
		Стены									
366	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	52.56	1348.31	11.01	70867	579	22494	38381	117988
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	47794	182		8740	
367	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	52.56	1694.27	13.23	89051	696	22954	52591	152972
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	65401	337		11331	
		Полы									
368	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	31.1	104.90	14.66	3262	456	--	2847	6598
		НР - 94%; СП - 8%			90.24	7.15	2806	222		489	
369	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	31.1	1168.00	--	36325	--	36325	--	39231
		СП - 8%			--	--	--	--		2906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	31.1	4557.95	31.01	141752	964	124098	16134	170517
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	16690	474		12631	
371	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	21.39	310.69	3.31	6646	71	4137	2317	9679
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	2438	27		717	
		Потолок									
372	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	31.1	4918.87	207.89	152977	6465	91963	46133	215038
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	54549	3117		15929	
373	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	21.39	429.07	--	9178	--	1608	6056	16453
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	7570	--		1219	
		Окна									
374	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	9	704.38	7.32	6339	66	1638	4196	11378
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	4635	26		843	
375	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	4.5	3000.00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
		Электрооборудование									
376	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	6	2440.26	605.38	14642	3632	1242	8869	25391
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	9768	2550		1881	
377	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600х600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	6	5150.00	--	30900	--	30900	--	33372
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
378	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	570.05	4.25	1140	8	47	784	2078
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	1085	3		154	
379	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361.00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
380	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
381	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	480.02	4.25	960	8	26	669	1759
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	926	3		130	
382	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303.00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
384	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	956.70	492.73	28701	14782	7463	8145	39794
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	6456	4856		2948	
385	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0309	260489.00	--	8049	--	8049	--	8693
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		Мебель									
386	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Настенные панели-портал из МДФ	шт	1	303571.43	--	303571	--	303571	--	327857
		СП - 8%			--	--	--	--		24286	
		Помещение №13 (кабинет)									
		Стены									
387	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	38.85	1348.31	11.01	52382	428	16626	28370	87212
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	35328	134		6460	
388	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	38.85	1694.27	13.23	65822	514	16966	38873	113070
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	48342	249		8376	
		Полы									
389	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	7.88	104.90	14.66	827	116	--	721	1672
		НР - 94%; СП - 8%			90.24	7.15	711	56		124	
390	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	7.88	1168.00	--	9204	--	9204	--	9940
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
391	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	7.88	4557.95	31.01	35917	244	31444	4088	43205
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	4229	120		3200	
392	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	14.96	310.69	3.31	4648	49	2894	1620	6770
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	1705	19		501	
		Потолок									
393	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	7.88	4918.87	207.89	38761	1638	23302	11689	54486
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	13821	790		4036	
394	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	14.96	429.07	--	6419	--	1124	4236	11507
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	5295	--		852	
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	5	704.38	7.32	3522	37	910	2331	6321
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	2575	15		468	
396	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	2.5	3000.00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
		Электрооборудование									
397	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	2	2440.26	605.38	4881	1211	414	2956	8464
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	3256	850		627	
398	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600x600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	2	5150.00	--	10300	--	10300	--	11124
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
399	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	570.05	4.25	570	4	23	392	1039
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	543	1		77	
400	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	361.00	--	361	--	361	--	390
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
401	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	1	30.00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
402	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	480.02	4.25	480	4	13	334	879
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	463	1		65	
403	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303.00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
404	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	1	30.00	--	30	--	30	--	32
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
405	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	956.70	492.73	19134	9855	4975	5430	26529
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	4304	3237		1965	
406	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0206	260489.00	--	5366	--	5366	--	5795
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
		Помещение №14 (кабинет)									
		Стены									
407	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних шпатлевка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55.17	1348.31	11.01	74387	607	23612	40287	123847
		НР - 80%; СП - 8%			909.33	3.46	50168	191		9174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	55.17	1694.27	13.23	93473	730	24094	55202	160569
		НР - 80%; СП - 8%			1244.32	6.41	68649	354		11894	
		Полы									
409	Е11-110101-1107 1111-0101-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит OSB-3. Устройство	м2 стяжки	34.1	104.90	14.66	3577	500	--	3122	7235
		НР - 94%; СП - 8%			90.24	7.15	3077	244		536	
410	С121-070509-0406 2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	34.1	1168.00	--	39829	--	39829	--	43015
		СП - 8%			--	--	--	--		3186	
411	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	34.1	4557.95	31.01	155426	1058	136068	17690	186966
		НР - 94%; СП - 8%			536.65	15.24	18300	520		13849	
412	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22.56	310.69	3.31	7009	75	4363	2443	10209
		НР - 94%; СП - 8%			113.97	1.25	2571	28		756	
		Потолок									
413	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит Армстронг. Устройство	м2	34.1	4918.87	207.89	167733	7089	100833	50583	235781
		НР - 80%; СП - 8%			1753.98	100.23	59811	3418		17465	
414	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	22.56	429.07	--	9680	--	1695	6388	17353
		НР - 80%; СП - 8%			353.93	--	7985	--		1285	
		Окна									
415	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ	м откоса	13.5	704.38	7.32	9509	99	2457	6294	17067
		НР - 90%; СП - 8%			515.05	2.94	6953	40		1264	
416	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Панели ПВХ	м2	6.75	3000.00	--	20250	--	20250	--	21870
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
		Электрооборудование									
417	Ц13-080305-0319 1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	6	2440.26	605.38	14642	3632	1242	8869	25391
		НР - 72%; СП - 8%			1627.92	425.08	9768	2550		1881	
418	СПрайс СТПРАЙС лист	Светильник квадратные 600х600 LED 35w d220W 4500K бел.	шт.	6	5150.00	--	30900	--	30900	--	33372
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
419	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	570.05	4.25	1140	8	47	784	2078
		НР - 72%; СП - 8%			542.64	1.49	1085	3		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторк, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361.00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
421	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
422	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	480.02	4.25	960	8	26	669	1759
		НР - 72%; СП - 8%			462.84	1.49	926	3		130	
423	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303.00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
424	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные К-207	шт.	2	30.00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
425	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	956.70	492.73	28701	14782	7463	8145	39794
		НР - 72%; СП - 8%			215.21	161.87	6456	4856		2948	
426	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0309	260489.00	--	8049	--	8049	--	8693
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		Вход									
427	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10.8	1273.11	111.03	13750	1199	2973	9527	25138
		НР - 94%; СП - 8%			886.88	51.51	9578	556		1862	
428	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ	Плитка бетонная 300х300	м2	10.8	1700.00	--	18360	--	18360	--	19829
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
		СКС									
429	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка	м	400	196.00	26.19	78400	10476	287	43096	131216
		НР - 61%; СП - 8%			169.09	7.53	67637	3013		9720	
430	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	400	58.00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
431	Спрайс СТПРАЙС лист	Кабель связи КСПВ	м	400	17.00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
432	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 прим	Розетка СКС. Монтаж	шт.	25	585.94	5.32	14649	133	152	10369	27019
		НР - 72%; СП - 8%			574.56	1.49	14364	37		2001	
433	Спрайс СТПРАЙС лист	Розетка СКС	шт	25	650.00	--	16250	--	16250	--	17550
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
434	Ц13-110101-0102 1311-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	870.04	199.38	1740	399	4	1141	3112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			668.40	92.23	1337	184		230	
435	Спрайс СТПРАЙС лист	Свич 16-портовый	шт	2	18000.00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
436	Спрайс СТПРАЙС лист	Модем Wi-Fi	шт	1	5000.00	--	5000	--	5000	--	5400
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
		Разные работы									
437	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	14.63	2306.94	--	33751	--	--	24300	62695
		НР - 72%; СП - 8%			2306.94	--	33751	--		4644	
438	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	14.63	93.00	--	1361	--		--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
439	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	14.63	206.00	--	3014	--		--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		Включение									
		Помещение №1 /фронт -офис/									
440	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Укладка щебеночного покрытия с уплотнением	м3	27.13	10926.60	2519.03	296446	68343	108858	139042	470327
		НР - 94%; СП - 8%			4395.19	1056.83	119245	28672		34839	
441	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями под окраску	м2 оклеиваемой поверхности	133	3210.91	1.02	427051	136	370720	45009	509824
		НР - 80%; СП - 8%			422.52	0.50	56195	66		37765	
442	СТ Прайс	Дверь коленная. Установка/включая стоимость двери/	шт	1	210000.00	--	210000	--	210000	--	226800
		СП - 8%			--	--	--	--		16800	
		Конвойное помещение									
443	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Укладка щебеночного основания с уплотнением	м3	4.47	10926.60	2519.03	48842	11260	17936	22908	77490
		НР - 94%; СП - 8%			4395.19	1056.83	19646	4724		5740	
444	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Стены из гипсокартонных листов. Демонтаж	м2 стен (за вычетом проемов)	28	1042.71	16.83	29196	471	--	26012	59625
		НР - 90%; СП - 8%			1025.88	6.34	28725	178		4417	
445	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Закладка оконного проема	м3	1.6	39117.86	28.80	62589	46	30789	26673	96403
		НР - 84%; СП - 8%			19846.18	--	31754	--		7141	
446	1108-0401-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки кирпичные. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8.8	10939.53	322.11	96268	2835	72689	19904	125465
		НР - 93%; СП - 8%			2357.28	74.75	20744	658		9294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	21724,87 5719,93	1483,30 522,69	21725 5720	1483 523	14522	5681 2192	29598
448	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание сухими смесями на цементной основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	28	1748,07 1266,29	115,31 89,08	48946 35456	3229 2494	10261	30360 6344	85651
				Помещение №10							
449	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Укладка щебеночного основания с уплотнением *НР - 94%; СП - 8%*	м3	57,33	10926,60 4395,19	2519,03 1056,83	626422 251976	144416 60588	230030	293810 73619	993851
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								17857143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4062689				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					674654			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277719			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8008056		
		- Перевозка грузов	Тенге				4375				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						196680		
		- Накладные расходы	Тенге							3602518	
		- Сметная прибыль	Тенге							1308171	
		НДС					2142857				
		Итого с НДС					20000000				
		Ценовая скидка	Тенге				7344000				
		ИТОГО ПО АКТУ ПОСЛЕ СКИДКИ:	Тенге				12656000				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (12 %)	Тенге				1356000				

Сдал:
Исполнитель:
ТОО "Asia Nur-2030"

Руководитель:

Омаров Н.К.

Принял:
Заказчик
РГУ "Администратор судов по Карагандинской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)"

Руководитель:

Нурпенсов Б.