Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника № 4 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области
Карагандинская область, г.Темиртау, МИКРОРАЙОН 9, 43А

Подрядчик: ТОО "Asia Nur-2030"

Наименование стройки: Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)

Договор: №1909-02 от 30.09.2019г.

Акт выполненных работ №
за ноябрь 2019г.
Текущий ремонт 1 этажа КГУ «Поликлиника № 4 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области

Составлен в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт полов коридора										
1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранитных плит. Разборка покрытия	м2	571,3		749,01	--	427907	--	--	308093	794881
		НР - 72%; СП - 8%				749,01	--	427907	--		58880	
2	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	274,31		128,09	--	35137	--	--	25299	65270
		НР - 72%; СП - 8%				128,09	--	35137	--		4835	
3	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство (Расцветка по согласованию с Заказчиком)	м2 покрытия	571,3		3194,26	1,30	1824883	743	1103959	1403828	3487008
		НР - 94%; СП - 8%				1260,60	--	720181	--		258297	
4	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	278,65		556,83	--	155162	--	72237	77950	251760
		НР - 94%; СП - 8%				297,60	--	82925	--		18649	
5	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия тактильные. Устройство	м2 покрытия	9		4110,08	7,05	36991	63	31266	6115	46554
		НР - 108%; СП - 8%				629,10	--	5662	--		3448	
6	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	9		10936,00	--	98424	--	98424	--	106298
		СП - 8%				--	--	--	--		7874	
		Ремонт стен коридора										
7	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	4,93		270,21	--	1332	--	--	1119	2647
		НР - 84%; СП - 8%				270,21	--	1332	--		196	
8	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из декоративных МДФ панелей стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	36,63		79,90	--	2927	--	--	2107	5437
		НР - 72%; СП - 8%				79,90	--	2927	--		403	
9	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Перечистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	703,04		159,67	--	112252	--	--	80821	208519
		НР - 72%; СП - 8%				159,67	--	112252	--		15446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	703,04	1898,57 963,09	– –	1334773 677091	– –	657682	487505 145782	1968060
11	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (Расцветка по согласованию с Заказчиком) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	703,04	555,00 364,87	1,27 0,62	390184 256518	896 436	132770	205563 47660	643407
12	1134-0108-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	43,68	3018,10 1003,98	8,40 –	131831 43854	367 –	87610	33329 13213	178372
				Ремонт потолков коридора							
13	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % *НР - 72%; СП - 8%*	м2	357,7	607,20 369,22	– –	217196 132068	– –	85128	95089 24983	337268
14	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=0,3	Снятие галтелей шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) *НР - 80%; СП - 8%*	1 м карниза (галтели)	397,52	76,94 76,94	– –	30585 30585	– –	–	24468 4404	59458
15	1213-0103-0506 РСНБ РК 2015	Поверхности потолков, облицованные гипсокартонными листами. Смена *НР - 72%; СП - 8%*	м2	157	1006,52 340,77	– –	158024 53501	– –	104523	38521 15724	212268
16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	157	721,32 499,79	– –	113247 78467	– –	34780	62774 14082	190102
17	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	157	491,71 300,56	– –	77199 47188	– –	30011	37750 9196	124145
				Замена дверных блоков							
18	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	147,6	880,51 880,51	– –	129963 129963	– –	–	109169 19131	258263
19	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	147,6	1507,44 1086,48	4,81 –	222498 160365	709 –	61424	144329 29346	396173
20	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	48,31	9400,00 –	– –	454114 –	– –	454114	– 36329	490443
21	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,19	9400,00	–	105186	–	105186	–	113601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8415	
22	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	49,88	9400,00	--	468872	--	468872	--	506382
		СП - 8%			--	--	--	--		37510	
23	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	38,22	11300,00	--	431886	--	431886	--	466437
		СП - 8%			--	--	--	--		34551	
24	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,8	1541,45	21,84	155378	2202	42488	89447	264411
		НР - 80%; СП - 8%			1098,10	11,11	110688	1120		19586	
25	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	89	5282,00	--	470098	--	470098	--	507706
		СП - 8%			--	--	--	--		37608	
26	2109-0105-0501 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	419	246,00	--	103074	--	103074	--	111320
		СП - 8%			--	--	--	--		8246	
27	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлических дверей. Очистка щетками	м2	12,8	364,48	--	4665	--	--	3219	8515
		НР - 69%; СП - 8%			364,48	--	4665	--		631	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,8	76,52	--	979	--	430	379	1467
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	--	549	--		109	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,8	73,41	--	940	--	619	221	1254
		НР - 69%; СП - 8%			25,07	--	321	--		93	
				Электромонтажные работы							
30	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	52	169,78	--	8828	--	--	6356	16400
		НР - 72%; СП - 8%			169,78	--	8828	--		1215	
31	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, светодиодный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	52	1130,26	3,58	58774	186	6718	37346	103810
		НР - 72%; СП - 8%			997,50	--	51870	--		7690	
32	2307-0106-0816 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1.1, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 31, количество LED 160 штук, СТ РК 2595-2014	шт.	52	11258,00	--	585416	--	585416	--	632249
		СП - 8%			--	--	--	--		46833	
33	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	Выключатели. Смена	шт.	34	589,66	--	20048	--	10404	6944	29152
		НР - 72%; СП - 8%			283,66	--	9644	--		2159	
34	1217-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Розетки. Смена	шт.	12	600,66	--	7208	--	3804	2451	10431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			283,66	--	3404	--		773	
				Ремонт полов в санузлах							
35	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранитных плит. Разборка покрытия	м2	24,8	749,01	--	18575	--	--	13374	34506
		НР - 72%; СП - 8%			749,01	--	18575	--		2556	
36	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	45	128,09	--	5764	--	--	4150	10707
		НР - 72%; СП - 8%			128,09	--	5764	--		793	
37	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство (Расцветка по согласованию с Заказчиком)	м2 покрытия	24,8	3194,26	1,30	79218	32	47923	60940	151370
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	--	31263	--		11213	
38	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45	556,83	--	25058	--	11666	12588	40658
		НР - 94%; СП - 8%			297,60	--	13392	--		3012	
				Адаптация санузлов для инвалидов							
39	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная: ограничители для дверей, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	10	370,58	0,14	3706	1	118	3515	7799
		НР - 98%; СП - 8%			358,68	--	3587	--		578	
40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень для раковины настенный из нерж-й стали	шт.	2	29000,00	--	58000	--	58000	--	58000
					--	--	--	--		--	
41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень напольно-настенный из нерж-й стали	шт.	2	25000,00	--	50000	--	50000	--	50000
					--	--	--	--		--	
42	СТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень откидной	шт.	6	22000,00	--	132000	--	132000	--	132000
					--	--	--	--		--	
				Уборка и вывоз мусора							
43	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	33	1922,45	--	63441	--	--	45677	117848
		НР - 72%; СП - 8%			1922,45	--	63441	--		8729	
44	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	33	536,00	--	17688	--		--	19103
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
45	4101-0105-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	33	598,00	--	19734	--		--	21313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
46	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	33	368,00	--	12144	--		--	13116
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13255888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4091155				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92661			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41136			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4627926		
		- Перевозка грузов	Тенге				49566				
		- Накладные расходы	Тенге							3430436	
		- Сметная прибыль	Тенге							964144	
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС (12 %):	Тенге								14846595
		Ценовая скидка:	Тенге								4654595
		ВСЕГО ПО АКТУ (К=0,6864873934):	Тенге								10192000

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Asia Nur-2030"

Руководитель: _____ **Омаров Н.К.**

Принял:
Заказчик
КГП «Поликлиника № 4 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области

Руководитель: _____ **Ескалиева А.Т.**