Форма №2КС-2
(Форма №2)
договор на ремонтные работы №89 от 08.07.14

Наименование строительства и его адрес: Ремонтные работы по объекту "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: город Астана, п. Железнодорожный, ул. Абая д.12"
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен қала"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Султан 2007"

Акт №2

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	стоимость ед.тенге	общая сумма по договору, тг.	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тг.	Предыдущее выполнение		выполненно с начала строительства		подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКС		физ.объем	стоимость в тг.	%	стоимость, тг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ремонтные работы по объекту "Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: город Астана, п. Железнодорожный, ул. Абая д.12"	тенге	1	29806737	29806737	9704079	9704079	9704079	9 704 079		9341865	63,90%	19 045 943		
	Итого:								**9 704 079**						

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы — 4.1 Завершен; 4.2 Не завершен
5. Уборка строительного мусора

Заказчик

ТОО "Өркен қала"

Подрядчик

ТОО "Султан 2007"

Идрисов.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "___мая___2012 г. №170

Заказчик: ТОО "Өркен қала"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Султан 2007"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт 5-ти этажного жилого дома по ул. Абая, дом № 12

С П Р А В К А №2 от 29.08.2014 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за_____август___2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор о государственых закупках работ		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наим-ние	Код
		№89	08.07.2014						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на при-обретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	17 005 307		3 660 431						2 040 637	19 045 943
в т.ч.:										
СМР	17 005 307		3 660 431						2 040 637	19 045 943
Оборудование										
В отчётном месяце:		8 664 357		3 664 031					1 039 723	9 704 079
в т.ч.:										
СМР		**8 664 357**		3 664 031					**1 039 723**	**9 704 079**
Оборудование										

Девять миллионов семьсот четыре тысячи семьдесят девять тенге

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Өркен қала"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Султан-2007"

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона г. Астана

Заказчик: ТОО "Өркен қала"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Султан 2007"

Наименование строительства и его адрес: Ремонт 5-ти этажного жилого дома по ул. Абая, дом № 12

Акт выполненных работ №2
за август 2014 г.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 . КРОВЛЯ								
		1.1. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	Е10-15-1	Устройство слуховых окон , к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25 *слуховое окно*	2	7424,29	102,01	14849	204	2477	6,992	14
				1107,45	39,38	2215	79	108	0,1875	–
2	~~Е58-3-1~~	~~Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных~~ *окно*	~~2~~	брак 549,36	44,86	1099	90	1096	3,413	7
				504,5	7,09	1009	14	107	0,061	–
3	Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей , к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25 *м трубы*	166	278,44	9,24	46221	1534	38302	1,334	221
				212,18	3,46	35222	574	107	0,01875	3
4	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25 *м*	170	-547,69	-3,11	-93107	-529	-2234	-0,06785	-12
				-11,13	-1,15	-1892	-196	107	-0,00563	-1

5 Е10-16-1	Установка оконных блоков размерами 0,5*0,7*1шт , к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	0,35	887,3	89,12	311	31	131	1,886	1
	м2 проема		313,09	31,56	110	11	108	0,13025	–
6 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС6-9 для жилья	0,35	6860		2401				
	м2								
	1.2. Вентшахты								
7 Е53-2-1	Разборка кладки стен вентшахт из кирпича	12,6	4899,15	1881	61729	23701	47497	21,241	268
	м3 кладки		3018,15	538,09	38029	6780	106	2,91	37
8 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен вентшахт при высоте этажа до 4м из кирпича, к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	9,4	7906,36	419,8	74320	3946	9587	5,221	49
	м3 кладки		804,71	157,5	7564	1481	106	0,7625	7
9 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен вентблоков изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	3,125	8256,77	472,78	25802	1477	12032	23,046	72
	м2 кровли		4101,19	177,19	12816	554	90	0,8625	3
10 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	3,125	4260		13313				
	м3								
11 Е12-10-1	Обшивка вентшахт из листовой оцинкованной стали к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	62,5	739,16	1,55	46198	97	11824	1,1178	70
	м2 покрытия		176,21	0,59	11013	37	107	0,00288	–
12 Е60-17-2	Прочистка вентшахт	1254	21,21	0,32	26597	401	15236	0,0924	116
	м дымохода		13,43	0,07	16841	88	90	0,0022	3
13 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения, диаметром 200мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	12	907,34	6,73	10888	81	1003	0,414	5
	зонт		69,86	2,81	838	34	115	0,0125	–

	Итого по разделу 1				**230619**	**31033**			**811**
					123765	**9455**			**51**
	Стоимость: материалов, тенге				75821				
	Накладные расходы, тенге				136951				
	- заработная плата, тенге				20543				
	- трудоемкость, чел-ч				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22054				
	Всего по разделу, тенге				**389625**				
	Сметная заработная плата, тенге				153763				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				931				

Раздел 2 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

2.1. Фасад

14	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от старой окраски	937	37,04	–	34706	–	32971	0,257	241
		м2		37,04	–	34706	–	95	–	–
15	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	937	38,95	2,52	36496	2361	5955	0,039	37
		м2		6,23	0,46	5838	431	95	0,0026	2
16	Е15-158-2	Окраска фасаддов фасадной краской, к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	937	306,45	2,54	287144	2380	16975	0,10327	97
		м2		18,11	0,96	16969	900	95	0,00475	4
17	Е61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по кмню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5м2, толщина слоя до 20мм	185,8	551,69	15,7	102504	2917	53841	1,74	323
		м2		302,6	2,43	56223	451	95	0,0132	2
18	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками	185,8	38,95	2,52	7237	468	1181	0,039	7
		м2		6,23	0,46	1158	85	95	0,0026	–
19	Е15-158-2	Окраска цоколя фасадной краской, к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	185,8	306,45	2,54	56938	472	3366	0,10327	19

	м2		18,11	0,96	3365	178	95	0,00475	1
20 Е62-36-1	Очистка вручную наружных откосов оконных проемов	172,5	25,7	–	4433	–	4212	0,178	31
	м2		25,7	–	4433	–	95	–	–
21 Е15-79-1	Отделка наружных откосов оконных проемов , к1трр=	172,5	826,99	2,7	142656	466	12717	0,37007	64
	т		76,59	1,01	13212	174	95	0,00499	1
22 Е2-10-1	Демонтаж сливов из оцинкованной стали Опс п2 28д, к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0	61	92,81	0,87	5661	53	6022	0,5832	35
(ДМ)	*м2*		91,94	0,33	5608	20	107	0,00161	–
23 Е12-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали, к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	61	739,16	1,55	45089	95	11540	1,1178	68
	м2 покрытия		176,21	0,59	10749	36	107	0,00288	–
24 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16м для прочих отделочных работ	937	150,62	0,62	141131	581	68841	0,435	408
	м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	64728	216	106	0,0011	1
	Итого по разделу 2				**863996**	**9793**			**1330**
					216989	**2492**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				637214				
	Накладные расходы, тенге				217621				
	- заработная плата, тенге				32643				
	- трудоемкость, чел-ч				109				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64897				
	Всего по разделу, тенге				**1146513**				
	Сметная заработная плата, тенге				252124				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1451				

3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

	3.1. Потолок								
25 Е62-36-1	Очистка вручную потолков коридоров	205,2	25,7	–	5274	–	5010	0,178	37
	м2		25,7	–	5274	–	95	–	–
26 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков коридоров из сухих растворных смесей толщиной 10мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	205,2	145,13	4,93	29781	1012	23254	0,63653	131
	м2		117,43	1,86	24097	382	95	0,00911	2
27 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	205,2	264,27	2,91	54228	597	10000	0,299	61
	м2		50,2	1,1	10301	226	95	0,00538	1
	3.2. Стены								
28 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен коридоров из сухих растворных смесей толщиной 10мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	660	389,9	4,29	257334	2831	54192	0,52348	345
	м2		84,79	1,64	55961	1082	95	0,00788	5
29 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	330	257,97	2,35	85130	776	14318	0,26565	88
	м2		44,77	0,9	14774	297	95	0,00438	1
30 Е15-165-8	Маслянная окраска стен коридоров, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	330	185,33	2,35	61159	776	28513	0,5382	178
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	29717	297	95	0,00438	1
31 Е62-36-1	Очистка вручную откосов	19,2	25,7	–	493	–	469	0,178	3
	м2		25,7	–	493	–	95	–	–

32	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 10мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	19,2	276,98	7,65	5318	147	3019	0,92644	18
		м2		162,6	2,9	3122	56	95	0,01415	–
33	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	19,2	257,97	2,35	4953	45	833	0,26565	5
		м2		44,77	0,9	860	17	95	0,00438	–
	3.3.	**Окна**								
34	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах на лестничных площадках	16	215,57	21,24	3449	340	3415	1,2873	21
		шт		194,33	3,31	3109	53	108	0,0289	–
35	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2м2 размерами 2,3*1,6*16шт, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	51,52	537,53	23,97	27694	1235	15210	1,58953	82
		м2		265,62	7,73	13685	398	108	0,03775	2
36	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленныеи однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой, одноэлементные глухие	51,52	5240		269965				
		м2								
		Итого по разделу 3				**804777**	7758			**968**
						161392	2808			12
		Стоимость: материалов, тенге				635627				
		Накладные расходы, тенге				158232				
		- заработная плата, тенге				23735				
		- трудоемкость, чел-ч				79				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57781				
	Всего по разделу, тенге				**1020790**				
	Сметная заработная плата, тенге				185127				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1047				

Раздел 4. ОТМОСТКА

37	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	139,3	664,14	24,55	92515	3420	7581	0,263	37
		м2 покрытия								
				39,83	9,2	5548	1282	111	0,0449	6
38	Е6-1-5	Устройство железобетонной отмостки	11,15	9595,95	112,36	106995	1253	11270	6,34	71
		м3								
				1021,5	42,44	11390	473	95	0,2073	2
		Итого по разделу 4				**199510**	**4673**			**107**
						16938	**1755**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				177899				
		Накладные расходы, тенге				18851				
		- заработная плата, тенге				2828				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13102				
		Всего по разделу, тенге				**231462**				
		Сметная заработная плата, тенге				19766				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				117				

Раздел 5. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

5.1. СТЕНЫ

39	Е62-36-1	Очистка вручную нижней поверхности лестничных маршей	90,8	25,7	–	2334	–	2217	0,178	16
		м2								
				25,7	–	2334	–	95	–	–
40	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей нижней поверхности лестничных маршей, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	90,8	149,34	4,29	13560	390	7455	0,52348	48
		м2								

			84,79	1,64	7699	149	95	0,00788	1
41 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами нижней поверхности лестничных маршей, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	90,8	257,97	2,35	23424	213	3939	0,26565	24
	м2		44,77	0,9	4065	82	95	0,00438	–
	Итого по разделу 5				**39317**	603			**88**
					14098	231			1
	Стоимость: материалов, тенге				24617				
	Накладные расходы, тенге				13612				
	- заработная плата, тенге				2042				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3176				
	Всего по разделу, тенге				**56105**				
	Сметная заработная плата, тенге				16139				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				95				

Раздел 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

6.1. Отопление подвала

42 Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 89мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	100	1004,53	26	100453	2600	18380	0,83375	83
	м		150,08	9,74	15008	974	115	0,0475	5
43 Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	100	898,18	19,99	89818	1999	16216	0,75325	75
	м		133,52	7,49	13352	749	115	0,0365	4
44 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	120	677,28	17,65	81274	2118	16837	0,63595	76
	м								

			115,4	6,61	13848	793	115	0,03225	4
45 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 20мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	60	273,3	4,95	16398	297	4270	0,34155	20
	м								
			60,03	1,86	3602	112	115	0,00913	1
46 Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	70	521,42	49,05	36499	3434	25123	1,6936	119
	шт								
			292,39	19,69	20467	1378	115	0,0875	6
47 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру1МПа Ду15мм	70	1250		87500				
	шт								
48 Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 20мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	48	521,42	49,05	25028	2354	17228	1,6936	81
	шт								
			292,39	19,69	14035	945	115	0,0875	4
49 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру1МПа Ду20мм	48	1390		66720				
	шт								
50 Е16-15-3	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	4	981,62	112,66	3926	451	2563	2,99	12
	шт								
			514,91	42,19	2060	169	115	0,2	1
51 9-4-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру1МПа Ду65 мм	4	6680		26720				
	шт								
52 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопения, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	300	12,59	–	3777	–	4240	0,05762	17
	м								
			12,29	–	3687	–	115	–	–

53	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопения, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	200	12,73	–	2546	–	2827	0,05762	12
		м		12,29	–	2458	–	115	–	–
54	Е16-27-7	Врезка в дйствующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	1	7638,77	139,56	7639	140	1636	7,659	8
		врезка		1368,79	53,44	1369	53	115	0,25	–
55	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п., к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	14,93908	152,43	0,09	2277	1	1763	0,7429	11
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1855	–	95	0,00013	–
56	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая, к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	440	82,96	21,06	36502	9266	19722	0,24265	107
		м		44,39	5,41	19532	2380	90	0,03125	14
57	1-3-215	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, тип ST, цвет черный Дв 89мм, толщина стенки 9мм	100	271		27100				
		м								
58	1-3-214	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, тип ST, цвет черный Дв 80мм, толщина стенки 9мм	100	258		25800				
		м								
59	1-3-201	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, тип ST, цвет черный Дв 89мм, толщина стенки 9мм	120	61		7320				
		м								
60	1-3-208	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex, тип ST, цвет черный Дв 89мм, толщина стенки 9мм	120	154		18480				
		м								

6.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

61 Е16-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления реднего типа наружным диаметром 160мм/ Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) - 150 кг/ к1ттр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25	40	-1524,84	-17,89	-60994	-716	-10854	-1,311	-52
	м трубопровода		-229,25	-6,7	-9170	-268	115	-0,03275	-1
	Итого по разделу 6				**604784**	21944			**569**
					102102	7286			36
	Стоимость: материалов, тенге				480738				
	Накладные расходы, тенге				119951				
	- заработная плата, тенге				17993				
	- трудоемкость, чел-ч				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43484				
	Всего по разделу, тенге				**768220**				
	Сметная заработная плата, тенге				120095				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				629				

Раздел 7.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

7.1. Электромонтажные работы

62 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	1640	13,94	0,06	22862	98	22080	0,0964	158
	м		13,88	–	22763	–	97	0,0001	–
63 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	15	8,42	–	126	–	122	0,0584	1
	шт		8,42	–	126	–	97	–	–
64 Е67-7-2	Демонтаж патронов, подвесов	70	5,38	–	377	–	365	0,0374	3
	м		5,38	–	377	–	97	–	–
65 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	44	9,32	0,23	410	10	390	0,0632	3
	шт		9,09	0,05	400	2	97	0,0003	–
66 Е67-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,5	41	1	39	0,2572	–

		шт		40,28	0,09	40	–	97	0,0007	–
67	Е67-7-6	Демонтаж распределительных щитов	20	40,78	0,5	816	10	783	0,2572	5
		шт		40,28	0,09	806	2	97	0,0007	–
	Итого по разделу 7					**24631**	**119**			**170**
						24512	**4**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					23780				
	- заработная плата, тенге					3567				
	- трудоемкость, чел-ч					12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2905				
	Всего по разделу, тенге					**51316**				
	Сметная заработная плата, тенге					28083				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					181				
	Всего прямые затраты					**2767635**	**75923**			**4042**
						659796	**24030**			**122**
	Стоимость: материалов, тенге					**2031916**				
	Накладные расходы, тенге					**688998**				
	- заработная плата, тенге					**103350**				
	- трудоемкость, чел-ч					**344**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					**207398**				
	Всего по акту					**3664031**				
	Сметная заработная плата, тенге					**775097**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					**4450**				
	Временные здания и сооружения, 1,1 %*0,8					32 243				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,47%					54 335				
	Выслуга лет, 1% от суммы СМР гл.1-8					36 963				
	Дополнительные отпуска, .4% от суммы СМР гл.1-8					14 785				
	Итого по сметному расчету:									

- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3802358
- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	8494467
(Имрп =2,234)	
сметная з/плата	1731566
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	169889
Сметная стоимость в текущем уровне цен	8664357
НДС (12 %)	1039723
Стоимость строительства	9704079

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Өркен қала"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Султан 2007"