Форма 3

Справка о стоимости выполненных работ за май месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства Шардаринского района
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Договор №22 от 23 февраля 2011 года
Объект: «Водопроводные сети населенного пункта Целинное сельского округа Казахстан Шардаринского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	13255813	14846510	13255813	14846510
	Оборудование в т.ч.	0	0	0	0
2	Авторский надзор 0,2%	26512	29693	26512	29693
3	Всего по объекту	13282324	14876203	13282324	14876203

«Заказчик»
«Отдел строительства архитектуры и градостроительства Шардаринского района»
_____ **А.Бердияров**

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ **Н.Оразкулов**

Ведущий специалист
_____ К.Тулегенов

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ **Н.А. Абишов**

Заказчик: Отдел строительства Шардаринского района ЮКО **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Договор: № 22 от 23 февраля 2011 г.

Объект: «Водопроводные сети населенного пункта Целинное сельского округа Казахстан Шардаринского района ЮКО»

Акт

О стоимости выполненных работ
за _май_месяц 2011 года

См. 2-1.
На наружние сети водопровода

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	718	34,79	24979	7722
		м3				
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1422	38,27	54424	16804
		м3				
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, недостающий грунт	82,98	39,69	3293	1036
		м3				
4	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающим и вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	145,2	23,40	3398	680
		т				
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	46,56	302,12	14067	15896
		м3				
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами , Под колодцы	5,13	302,12	1550	1751
		м3				
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншеи	308,48	289,15	89196	55840
		м3				
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	322	122,18	39342	44456
		м3				
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1509	6,48	9777	3079
		м3				
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,44	139706,75	61471	38872
		км				
11	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам.200 мм	14	313,94	4395	2849
		м				
12	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 174,8 мм, диам.200х11,9	440	1870,00	822800	--

		м				
	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,27	78245,00	21126	18063
		км				
14	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам.150 мм	15,3	282,86	4328	3113
		м				
15	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 139,9 мм, диам.160х9,5	270	1190,00	321300	--
		м				
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,99	58881,69	58293	51336
		км				
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	49,45	244,98	12114	9452
		м				
[illegible]	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 96 мм, диам.110х6,6	1000	567,00	567000	--
		м				
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=2000 (5 ШТ)				
102	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,5	32800,00	180400	--
		м3				
103	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,5	-134,00	-737	--
		м3				
[illegible]	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,5	-250,00	-1375	--
		м3				
105	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-20-9, КЦ-20-9а	8,9	10800,00	96120	--
		м				
106	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	5	913,00	4565	--
		шт				
107	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400,00	67000	--
		комплект				
108	С12021-267	Стремянки	0,0854	133700,00	11418	--
		т				

	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	12,42	9603,35	119274	48212
		м3				
110	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/, на упоры	0,049	8630,00	423	--
		м3				
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,47	94,00	1172	--
		м3				
112	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	41,6	32800,00	1364480	--
		м3				
113	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	41,6	-134,00	-5574	--
		м3				
114	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	41,6	-250,00	-10400	--
		м3				
115	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-15-9, КЦ-15-9а	113,92	8530,00	971738	--
		м				
116	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	64	913,00	58432	--
		шт				
117	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	11	8060,00	88660	--
		комплект				
118	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	53	13400,00	710200	--
		комплект				
		Итого			**5 768 649**	**319161**
		накладные расходы			**319 161**	
		Непредвиденные затраты:			**365269**	
		Итого:			**6 453 078**	
		Всего:			**6 453 078**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**219405**	
		Итого:			**6 672 483**	
		Дополнительные затраты припроизводстве работ в зимнее время 0,91%:			**60720**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**66725**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**26690**	
		Итого			**6826617**	
		СК=1,9071			**13019042**	

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			260381	
		Итого:			13279422	
		НДС-12%			1593531	
		Итого:			14872953	
		К-поправочный = 0,998222			14 846 510	

Заказчик:

Отдел строительства
Шардаринского района.

_____**А.Бердияров**

инженер_____К.Тулегенов

Подрядчик:

ТОО «Комби-строй-1»

_____**О.Карабаев**

Форма 3

Справка о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства Шардаринского района
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Договор №22 от 23 февраля 2011 года и доп согл №22/1 от 25.05.2011 г
Объект: «Водопроводные сети населенного пункта Целинное сельского округа Казахстан Шардаринского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	29918088	33508259	16662276	18661749
	Оборудование в т.ч.	0	0	0	0
2	Авторский надзор 0,2%	59836	67017	33325	37323
3	Всего к оплате Подрядчику	29977925	33575276	16695600	18699072
	Оплата через Заказчика:				
4	Инжиниринговые услуги	146599	164190	146598	164190
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	30124523	33739466	16842199	18863262

«Заказчик»
«Отдел строительства архитектуры и градостроительства Шардаринского района»
_____ **А.Бердияров**

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ **Н.Оразкулов**

Ведущий специалист
_____ К.Тулегенов

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ **Н.А. Абишов**

06.06.2011

Заказчик: Отдел строительства Шардаринского района ЮКО **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Договор №22 от 23 февраля 2011 года и доп согл №22/1 от 25.05.2011 г
Объект: «Водопроводные сети населенного пункта Целинное сельского округа Казахстан Шардаринского района ЮКО»

Акт

О стоимости выполненных работ за _июнь_месяц 2011 года

См. 2-1.

На наружние сети водопровода

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1798	34,79	62559	19315
		м3				
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5204	38,27	199173	61496
		м3				
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, недостающий грунт	304	39,69	12065	3795
		м3				
4	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающим и вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	531	23,40	12425	2485
		т				
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	170	302,12	51361	58038
		м3				
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами , Под колодцы	74,75	218,93	16365	18492
		м3				
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншеи	1128,5	289,15	326301	204277
		м3				
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	798	122,18	97500	110175
		м3				
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3745	6,48	24265	7642
		м3				
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,53	139706,75	74045	46823
		км				
11	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам.200 мм	16,7	313,94	5243	3398
		м				
12	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 174,8 мм, диам.200х11,9	534	1870,00	998580	--

		м				
	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,61	78245,00	125974	107712
		км				
	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам.150 мм	90,8	282,86	25684	18476
		м				
15	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 139,9 мм, диам.160х9,5	1735,15	1190,00	2064829	--
		м				
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,9	58881,69	111875	98524
		км				
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100 мм	94,9	244,98	23248	18140
		м				
18	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 96 мм, диам.110х6,6	1970	567,00	1116990	--
		м				
31	Е0122-1-1	Укладка футляра из асбестоцементных труб диам.100 мм	0,006	242719,07	1456	364
		км				
32	Е0122-1-5	Укладка футляра из асбестоцементных труб диам.300	0,064	687994,69	44032	6443
		км				
33	Е0122-1-7	Укладка футляра из асбестоцементных труб диам.400	0,069	1052871,04	72648	10212
		км				
34	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам.400 мм, футляр диам. 377х4 мм	0,0232	2909427,88	67499	5118
		км				
41	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	6	411,46	2469	1860
		шт				
42	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Ду 100 мм	6	6480,00	38880	--
		шт				
43	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.150 мм	4	585,99	2344	1720
		шт				
44	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Ду 150 мм	4	11500,00	46000	--
		шт				
45	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.200 мм	3	1230,66	3692	2685
		шт				
46	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Ду 200 мм	3	16300,00	48900	--
		шт				
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей, втулки	52	300,57	15630	8687
		шт				

	804-233 Изм. доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 96 мм, диам.110	2,06	567,00	1168	--
		м				
51	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 139,9 мм, диам.160	0,72	1190,00	857	--
		м				
52	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Дв 174,8 мм, диам.200	0,88	1870,00	1646	--
		м				
	Е0122-40-3	Насадка фланцев на концы труб диам.100 мм	44	126,00	5544	7207
		фланец				
54	Е0122-40-5	Насадка фланцев на концы труб диам.150 мм	30	180,00	5400	7020
		фланец				
55	Е0122-40-6	Насадка фланцев на концы труб диам.200 мм	43	301,50	12965	16854
		фланец				
56	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 100 мм, свободные на приварном кольце	44	492,00	21648	--
		шт				
57	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 150 мм, свободные на приварном кольце	30	757,00	22710	--
		шт				
58	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 200 мм, свободные на приварном кольце	43	1140,00	49020	--
		шт				
59	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	52	156,43	8134	8518
		фланец				
60	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	52	492,00	25584	--
		шт				
61	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	37	231,52	8566	8766
		фланец				
62	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 150 мм	37	757,00	28009	--
		шт				
63	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм, диам 175 под гидрант	52	391,37	20351	20533
		фланец				
64	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 200 мм,диам 175 под гидрант	52	1140,00	59280	--
		шт				
65	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм	54	391,37	21134	21323
		фланец				
66	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, Ду 200 мм	54	1140,00	61560	--
		шт				

	0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфта защитная	52	300,57	15630	8687
		шт				
	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 140 мм	0,052	10400,00	541	--
		10м				
79	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 200 мм	0,016	19000,00	304	--
		10м				
80	С130804-22	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 250 мм	0,036	29800,00	1073	--
		10м				
81	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, тройники, кресты, переходы	0,244	247994,13	60511	25830
		т				
82	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, пожарная подставка	0,28	247994,13	69438	29641
		т				
83	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	601	334
		шт				
84	С130804-329 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Дв 104,3 мм, диам.110	1,56	242,00	378	--
		м				
85	С130804-334 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Дв 189,6 мм, диам.200	0,521	800,00	417	--
		м				
90	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/, столбики под задвижки и гидранты	2,7	8630,00	23301	--
		м3				
91	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0551	24078,76	1327	1158
		1т				
92	С11011-57	Болты строительные с гайками,анкерные	0,0017	119700,00	203	--
		т				
93	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	53,38	200,00	10676	--
		кг				
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ				
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Гф-021 за один раз	34,4	21,80	750	180
		м2				
96	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	68,8	98,44	6773	175
		м2				
109	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	28,98	9603,35	278305	112494
		м3				
110	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,11	8630,00	949	--

		м3				
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,09	94,00	2734	--
		м3				
19	С12021-267	Стремянки	0,36	133700,00	48132	--
		т				
		Итого			**6 567 651**	**1084597**
		накладные расходы			**1 084 597**	
		Непредвиденные затраты:			**459135**	
		Итого:			**8 111 383**	
		Всего:			**8 111 383**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**275787**	
		Итого:			**8 387 170**	
		Дополнительные затраты припроизводстве работ в зимнее время 0,91%:			**76323**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**83872**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**33549**	
		Итого			**8580914**	
		СК=1,9071			**16364660**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**327293**	
		Итого:			**16691953**	
		НДС-12%			**2003034**	
		Итого:			**18694988**	
		К-поправочный = 0,99822			**18 661 749**	

Заказчик:

Отдел строительства Шардаринского района.

_____**А.Бердияров**

инженер_____К.Тулегенов

Подрядчик:

ТОО «Комби-строй-1»

_____**О.Карабаев**

Форма 3

Справка о стоимости выполненных работ за июль месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства Шардаринского района
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Договор №22 от 23 февраля 2011 года и доп согл №22/1 от 25.05.2011 г
Объект: «Водопроводные сети населенного пункта Целинное сельского округа Казахстан Шардаринского района ЮКО»

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	71641688	80238690	41723599	46730431
	Оборудование в т.ч.	0	0	0	0
2	Авторский надзор 0,2%	143283	160477	83447	93461
3	Всего к оплате Подрядчику	71784971	80399167	41807046	46823892
	Оплата через Заказчика:				
4	Инжиниринговые услуги	351044	393170	204446	228979
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	72136015	80792337	42011492	47052871

«Заказчик»
«Отдел строительства архитектуры и градостроительства Шардаринского района»
_____ **А.Бердияров**

Директор
ТОО «Туран- курылыс»
_____ **Н.Оразкулов**

Ведущий специалист
_____ К.Тулегенов

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
_____ **Н.А. Абишов**

14.07.2011

Заказчик: Отдел строительства Шардаринского района ЮКО **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Договор №22 от 23 февраля 2011 года и доп согл №22/1 от 25.05.2011 г
Объект: «Водопроводные сети населенного пункта Целинное сельского округа Казахстан Шардаринского района ЮКО»

Акт

О стоимости выполненных работ
за _июль_месяц 2011 года

См. 2-1.
На наружние сети водопровода

№ п/п	Шифр и наименование позиции	Наименование работ	Кол-во	Цена	Стоимость	Накл. расходы
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА				
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3492,61	34,79	121521	37520
		м3				
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, мокрый грунт	10768,81	38,27	412156	127255
		м3				
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вытесненный грунт	627,79	39,69	24915	7836
		м3				
4	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1099,65	23,40	25732	5146
		т				
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	352,81	302,12	106592	120449
		м3				
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы	170	302,12	51361	58038
		м3				
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2335,27	289,15	675234	422723
		м3				
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1814,55	122,18	221702	250523
		м3				
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10201,54	6,48	66100	20817
		м3				
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,01	139706,75	280811	177574
		км				
11	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	74,73	313,94	23461	15208
		м				

12	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм, диам.200х11,9	3173,42	1870,00	5934295	--
		м				
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,99	58881,69	117175	103191
		км				
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	129,35	244,98	31688	24726
		м				
18	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм, диам.110х6,6	3262,4	567,00	1849781	--
		м				
19	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	6,85	47611,09	326136	306320
		км				
	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	6	244,98	1470	1147
		м				
21	СПРАЙСЛИСТ	Труба питьевая ПЭ 80 SDR13,6 диам.25х2,0	4909,79	40,62	199456	--
		м				
22	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм, диам. 32х3,0	2154,57	57,00	122811	--
		м				
23	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм, диам. 40х3,0	1612,35	75,00	120927	--
		м				
24	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм, диам.50х3,0	266,09	118,00	31399	--
		м				
25	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,2172	51202,26	11121	10215
		км				
26	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм, дивм.63х3,8	191,13	188,00	35933	--
		м				

27	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	28,24	265,00	7483	--
		м				
32	Е0122-1-5	Укладка футляра из асбестоцементных труб диам.300	0,1521	687994,69	104644	15313
		км				
33	Е0122-1-7	Укладка футляра из асбестоцементных труб диам.400	0,1625	1052871,04	171092	24051
		км				
34	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм, футляр диам.377х4 мм	0,0544	2909427,88	158273	12000
		км				
35	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм, вентиля	122	242,08	29534	23195
		шт				
36	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	371,00	1855	--
		шт				
[illegible]	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	17	471,00	8007	--
		шт				
38	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	62	584,00	36208	--
		шт				
39	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	56	864,00	48384	--
		шт				
40	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1060,00	4240	--
		шт				
41	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	4115	3101
		шт				
42	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6480,00	64800	--
		шт				
[illegible]	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	1172	860
		шт				
44	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500,00	23000	--
		шт				
45	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	9	1230,66	11076	8055
		шт				
46	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	9	16300,00	146700	--
		шт				
47	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	60	18075,87	1084552	23517
		шт				
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей,втулки	123	300,57	36970	20549
		шт				
50	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм, диам.110	4,82	567,00	2733	--

		м				
51	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм, диам.160	1,68	1190,00	1999	--
		м				
52	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм, диам.200	2,07	1870,00	3871	--
		м				
53	Е0122-40-3	Насадка фланцев на концы труб диам. 100 мм	42	126,00	5292	6880
		фланец				
55	Е0122-40-6	Насадка фланцев на концы труб диам. 200 мм	16	301,50	4824	6271
		фланец				
56	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100мм, свободные на приварном кольце	42	492,00	20664	--
		шт				
58	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм, свободные на приварном кольце	16	1140,00	18240	--
		шт				
59	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	53	156,43	8291	8681
		фланец				
60	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	53	492,00	26076	--
		шт				
63	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм,диам.175 под гидрант	18	391,37	7045	7108
		фланец				
64	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм, диам.175 под гидрант	18	1140,00	20520	--
		шт				
	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	21	391,37	8219	8292
		фланец				
66	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	21	1140,00	23940	--
		шт				
67	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфта	56	300,57	16832	9356
		шт				
68	С130804-36п рим.	Муфта d-25 мм	1,7	122,00	207	--
		10шт				
69	С130804-37п рим.	Муфта d-32 мм	3,2	131,00	419	--
		10шт				
70	С130804-38п рим.	Муфта d-40 мм	5,3	243,00	1288	--
		10шт				
71	С130804-39п рим.	Муфта d-50 мм	0,2	369,00	74	--
		10шт				
72	С130804-40п рим.	Муфта d-63 мм	0,4	594,00	238	--
		10шт				

73	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, гильза	0,1318	121294,13	15985	13952
		т				
74	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	3,2	232,00	742	--
		м				
75	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	7,6	400,00	3040	--
		м				
76	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	10,6	509,00	5395	--
		м				
77	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфта защитная	176	300,57	52900	29403
		шт				
78	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	1,708	10400,00	17763	--
		10м				
79	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,544	19000,00	10336	--
		10м				
80	С130804-22	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	1,164	29800,00	34687	--
		10м				
81	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, тройники, кресты, переходы	0,5729	247994,13	142076	60648
		т				
82	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, пожарная подставка	0,6581	247994,13	163205	69668
		т				
83	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	601	334
		шт				
	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2183,11	2183	1144
		врезка				
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ				
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	80,52	21,80	1755	422
		м2				
96	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	161,05	98,44	15853	409
		м2				
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ				
97	Е0137-74-3 К=0,8	Демонтаж железобетонных лотков	5,94	1514,12	8994	7213
		м3				
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ D=2000 (5шт)				
99	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,8	9603,35	103716	41923
		м3				
100	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/, на упоры	0,25	8630,00	2158	--
		м3				

101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	11,05	94,00	1039	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ D=1500 (64шт)				
109	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	46,92	9603,35	440986	178251
110	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ м3	0,191	8630,00	1648	--
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	47,11	94,00	4428	--
119	С12021-267	Стремянки т	0,73	133700,00	97601	--
		ВОДОМЕРНЫЙ КОЛОДЕЦ D=1000 (362шт)				
130	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	50,92	2831,00	144155	100580
131	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	159,64	1851,77	295617	30517
132	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	213,58	5863,00	1252220	--
133	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,724	47611,09	34470	32376
134	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,181	62566,88	11325	11351
135	СПРАЙСЛИСТ	СТОИМОСТЬ:ТРУБА ПИТЬЕВАЯ ПЭ 80 SDR13,6 диам.25х2,0	731,24	40,62	29706	--
136	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм, 19х2 мм м	181,72	33,00	5997	--
137	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	300	242,08	72624	57038
138	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	362	471,00	170502	--
140	СПРАЙСЛИСТ	Счетчик х/г воды одноструйный 15 "SENSUS" 1,5м3/ч 40С	362	1629,86	590009	--
141	С130804-36	Муфта, d-25 мм 10шт	3,62	122,00	442	--
142	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм, уголок комбинированный шт	362	15,00	5430	--
143	СПРАЙСЛИСТ	Пробка Д15 шт	362	45,34	16415	--
		Итого			**16 660 657**	**2501146**
		накладные расходы			**2 501 146**	
		Непредвиденные затраты:			**1149708**	

		Итого:			**20 311 511**	
		Согласно протокола и доп сметы РАЗДЕЛ 1. Исключить				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА				
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6008,61	-34,79	-209062	-64549
		м3				
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, мокрый грунт	17394,81	-38,27	-665754	-205555
		м3				
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вытесненный грунт	1014,77	-39,69	-40272	-12666
		м3				
4	Е010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1775,85	-23,40	-41555	-8311
		т				
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	569,37	-302,12	-172020	-194382
		м3				
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы	249,88	-302,12	-75493	-85307
		м3				
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	3772,55	-289,15	-1090818	-682894
		м3				
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3934,55	-122,18	-480723	-543217
		м3				
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18455,54	-6,48	-119581	-37659
		м3				
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
10	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм, вентиля	8	-242,08	-1937	-1521
		шт				
	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	-584,00	-3504	--
		шт				
12	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	-864,00	-1728	--
		шт				
13	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	-156,43	-156	-164
		фланец				
14	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	-492,00	-492	--
		шт				
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфта	9	-300,57	-2705	-1504
		шт				
16	С130804-37п рим.	Муфта d-32 мм	0,6	-131,00	-79	--
		10шт				
17	С130804-38п рим.	Муфта d-40 мм	0,3	-243,00	-73	--
		10шт				
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, гильза	0,0113	-121294,13	-1365	-1191
		т				

		м				
20	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	0,6	-509,00	-305	--
		м				
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, тройники, кресты, переходы	0,0166	-247994,13	-4122	-1759
		т				
		~~ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ D=2000 (5шт)~~				
22	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,95	-9603,35	-28330	-11451
		м3				
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,95	-94,00	-277	--
		м3				
24	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-20-9	4,45	-10800,00	-48060	--
		м				
25	С12021-267	Стремянки	0,0854	-133700,00	-11418	--
		т				
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ D=1500 (64шт)				
26	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	25,6	-9603,35	-245846	-99373
		м3				
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,6	-94,00	-2406	--
		м3				
28	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, КЦ-15-9	56,96	-8530,00	-485869	--
		м				
29	С12021-267	Стремянки	1,09	-133700,00	-146150	--
		т				
		Итого			**-3 880 580**	**-1951503**
		накладные расходы			**-1 951 503**	
		Непредвиденные затраты:			**-349925**	
		Итого:			**-6 182 008**	
Согласно протокола и доп сметы РАЗДЕЛ 2. Добавить						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА				
30	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5130,89	34,79	178523	55120