Форма № 3

# СПРАВКА

**О стоимости выполненных работ за июль месяц 2011 года**

**Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района**

**Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»**

**Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.**

**Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"**

| №№ | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало года | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Выполнено СМР | 188003331 | 210563731 | 44653367 | 50011771 |
| 2 | Инжиниринговые услуги 0,2% | 376007 | 421127 | 89307 | 100024 |
| 3 | Авторский надзор, 0,2 % | 376007 | 421127 | 89307 | 100024 |
| 4 | Проектно-изыскательские работы | 0 | | 0 | |
| | Всего к выплате | 188755345 | 211405986 | 44831980 | 50211818 |

**«Заказчик»**
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____Б.Сманов

**тех надзор**
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____А.Асылбеков

**Подрядчик**
ТОО "Комби-Строй-1"
_____Н.Абишов

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

**Акт**

**О стоимости выполненных работ**

**за июль месяц 2011 года**

**Локальная смета 2-1-1**

**На водопроводные сети**

| № | Шифр иномер позиции | Наименование работ, ед изм | Кол-во. | Цена | Стоимость | Наклад. Расх |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 | | | | |
| 1 | Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве | 1866 | 28,05 | 52342 | 16693 |
| | | м3 | | | | |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 170 | 262,72 | 44662 | 50468 |
| | | м3 | | | | |
| 3 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 521 | 218,93 | 114063 | 128891 |
| | | м3 | | | | |
| 4 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 3205 | 134,10 | 429791 | 485663 |
| | | м3 | | | | |
| 5 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 5664 | 6,48 | 36700 | 11558 |
| | | м3 | | | | |
| 6 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 5666 | 21,55 | 122080 | 93597 |
| | | м3 | | | | |
| 7 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 37 | 12,34 | 457 | 126 |
| | | м3 | | | | |
| 8 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 10,82 | 408,11 | 4416 | 3491 |
| | | м3 | | | | |
| 9 | Е0137-7-3 | Устройство гравиной подготовки под сооружения | 32 | 1324,75 | 42392 | 9451 |
| | | м3 | | | | |
| 13 | Е0122-11-4 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110 ММ | 6,65 | 70811,26 | 470895 | 419365 |
| | | КМ | | | | |
| 14 | С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 109,3 мм | 5860,74 | 726,00 | 4254897 | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | |
| | E0122-47-12 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм | 20 | 1027,78 | 20556 | 5929 |
| | | м | | | | |
| 17 | E0122-47-5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 325 мм | 56 | 439,99 | 24639 | 11617 |
| | | м | | | | |
| 18 | E0122-11-2 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63 ММ | 1,86 | 51202,26 | 95236 | 87479 |
| | | КМ | | | | |
| 19 | С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 54,9 мм | 2076,15 | 188,00 | 390316 | -- |
| | | м | | | | |
| 21 | E0122-47-5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам.325 мм | 156 | 439,99 | 68638 | 32361 |
| | | м | | | | |
| 22 | E0122-11-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.20 ММ | 14,74 | 47611,09 | 701787 | 659148 |
| | | КМ | | | | |
| 23 | С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 20 мм | 26081,3 | 57,00 | 1486634 | -- |
| | | м | | | | |
| 25 | E0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам.219 мм | 827 | 313,94 | 259628 | 168296 |
| | | м | | | | |
| 26 | E0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей (пожарная подставка-52 шт) | 1 | 247994,13 | 247994 | 105862 |
| | | т | | | | |
| 27 | E0122-8-8 | Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 300 мм | 0,001 | 203956,79 | 204 | 167 |
| | | км | | | | |
| 29 | E0122-8-6 | Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 200 мм | 0,0062 | 154577,68 | 958 | 767 |
| | | км | | | | |
| 31 | E0122-8-5 | Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 150 мм | 0,002 | 115456,32 | 231 | 204 |
| | | км | | | | |
| 33 | E0122-8-8 | Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 325 мм | 0,022 | 203956,79 | 4487 | 3669 |
| | | км | | | | |
| 39 | E0122-8-3 | Монтаж вставок из стальных водопродных труб диам.114 мм | 0,0046 | 70074,97 | 322 | 316 |
| | | км | | | | |
| 43 | E0122-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм | 20 | 391,37 | 7827 | 7897 |
| | | фланец | | | | |
| 44 | С130809-15 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм | 20 | 1140,00 | 22800 | -- |
| | | шт | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм | 56 | 156,43 | 8760 | 9173 |
| | | фланец | | | | |
| 49 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм | 26 | 74,06 | 1926 | 2129 |
| | | фланец | | | | |
| 52 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройники) | 0,19 | 121294,13 | 23046 | 20114 |
| | | т | | | | |
| 53 | С130810-138 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 100х100 мм | 50 | 741,00 | 37050 | -- |
| | | шт | | | | |
| 56 | Е0122-8-6 | Монтаж вставок из стальных водопродных труб диам.219 мм | 0,0012 | 154577,68 | 185 | 148 |
| | | км | | | | |
| 58 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 5 | 440,21 | 2201 | 1230 |
| | | шт | | | | |
| 59 | С130804-60 | Тройник прямой, ф-100 мм | 0,044 | 6190,00 | 272 | -- |
| | | 10 шт | | | | |
| 60 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм | 9 | 411,46 | 3703 | 2790 |
| | | шт | | | | |
| 62 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм | 3 | 242,08 | 726 | 570 |
| | | шт | | | | |
| 64 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник 200х100) | 0,04 | 121294,13 | 4852 | 4234 |
| | | т | | | | |
| 75 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (крестовина) | 0,001 | 121294,13 | 121 | 106 |
| | | т | | | | |
| 77 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 10 | 300,57 | 3006 | 1671 |
| | | шт | | | | |
| 79 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,001 | 121294,13 | 121 | 106 |
| | | т | | | | |
| 81 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеБЕТОННЫЕ ПОДУШКИ | 1 | 10506,91 | 10507 | 739 |
| | | м3 | | | | |
| 82 | Е0106-1-20 | Устройство упор бетонной в колодце (В-7,5, М-100) | 0,39 | 10128,10 | 3950 | 229 |
| | | м3 | | | | |
| 83 | Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве | 1537 | 28,05 | 43114 | 13750 |
| | | м3 | | | | |
| 84 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 43 | 262,72 | 11297 | 12765 |
| | | м3 | | | | |
| 85 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 200 | 218,93 | 43786 | 49478 |
| | | м3 | | | | |
| 86 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 600 | 134,10 | 80460 | 90920 |
| | | м3 | | | | |
| 87 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 600 | 21,55 | 12928 | 9911 |
| | | м3 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1688 | 6,48 | 10937 | 3444 |
| | | м3 | | | | |
| 89 | E0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 10 | 12,34 | 123 | 34 |
| | | м3 | | | | |
| | | **Итого:** | | | **9208023** | **2526556** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **2526556** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **704075** | |
| | | **Всего:** | | | **12438654** | |
| **локальная смета 2-1-2 На колодцы** | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-2000 ММ, Нр-1,5м (248ШТ) | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1 | E0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве | 1580 | 28,05 | 44320 | 14135 |
| | | м3 | | | | |
| 2 | E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 32,2 | 262,72 | 8459 | 9559 |
| | | м3 | | | | |
| 3 | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 947,7 | 6,48 | 6141 | 1934 |
| | | м3 | | | | |
| 4 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 947,7 | 21,55 | 20419 | 15655 |
| | | м3 | | | | |
| 5 | E0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 702 | 12,34 | 8664 | 2382 |
| | | м3 | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | |
| 6 | E0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (248-шт) | 266,68 | 9719,98 | 2592124 | 684330 |
| | | м3 | | | | |
| 7 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 33 | 1100,00 | 36300 | -- |
| | | шт | | | | |
| 17 | E0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 2,52 | 175710,10 | 442789 | 31014 |
| | | т | | | | |
| 18 | E0106-19-2 | Устройство замка из монолитного бетона | 2,64 | 10445,55 | 27576 | 2299 |
| | | м3 | | | | |
| 19 | E0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных(1 шт) | 1 | 18075,87 | 18076 | 392 |
| | | шт | | | | |
| 21 | E0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (ходовых скоб из арматурой стали)247-шт | 0,716 | 70437,87 | 50434 | 7360 |
| | | 1т | | | | |
| | | **Итого:** | | | **3255302** | **769060** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **769060** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **241462** | |
| | | **Всего:** | | | **4265824** | |

## РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-1500 ММ, Нр-1,5м (156ШТ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 25 | Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве | 370 | 28,05 | 10379 | 3310 |
| | | м3 | | | | |
| 26 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 22,4 | 262,72 | 5885 | 6650 |
| | | м3 | | | | |
| 27 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 278,88 | 6,48 | 1807 | 569 |
| | | м3 | | | | |
| 28 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 278,88 | 21,55 | 6009 | 4607 |
| | | м3 | | | | |
| 29 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 124,32 | 12,34 | 1534 | 422 |
| | | м3 | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | |
| 30 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500мм (156-шт) | 74,76 | 9719,98 | 726666 | 191842 |
| | | м3 | | | | |
| 41 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 0,04 | 175710,10 | 7028 | 492 |
| | | т | | | | |
| 42 | Е0106-19-2 | Устройство замка из монолитного бетона | 0,9 | 10445,55 | 9401 | 784 |
| | | м3 | | | | |
| 45 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг(ходовых скоб из арматурой стали)-9 шт | 0,02 | 70437,87 | 1409 | 206 |
| | | 1т | | | | |
| | | **Итого:** | | | **770118** | **208882** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **248077** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **61092** | |
| | | **Всего:** | | | **1079286** | |

## РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КРУГЛЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-2000 ММ, Нр-1,8м (14ШТ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 49 | Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве | 226,8 | 28,05 | 6362 | 2029 |
| | | м3 | | | | |
| 50 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 8,4 | 262,72 | 2207 | 2494 |
| | | м3 | | | | |
| 51 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 120,4 | 6,48 | 780 | 246 |
| | | м3 | | | | |
| 52 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 120,4 | 21,55 | 2594 | 1989 |
| | | м3 | | | | |
| 53 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 106,4 | 12,34 | 1313 | 361 |
| | | м3 | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (14-шт) | 40,88 | 9719,98 | 397353 | 104903 |
| | | м3 | | | | |
| 55 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-20 | 8,26 | 32800,00 | 270928 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 56 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 8,26 | -134,00 | -1107 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 57 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 8,26 | -250,00 | -2065 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 58 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ20-9А | 24,92 | 10800,00 | 269136 | -- |
| | | м | | | | |
| 59 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 14 | 1100,00 | 15400 | -- |
| | | шт | | | | |
| 60 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦП1-20-1 | 7,14 | 32800,00 | 234192 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 61 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 7,14 | -134,00 | -957 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 62 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 7,14 | -250,00 | -1785 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 63 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 14 | 13400,00 | 187600 | -- |
| | | комплект | | | | |
| 64 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 0,3998 | 175710,10 | 70249 | 4920 |
| | | т | | | | |
| 65 | Е0106-19-2 | Устройство замка из монолитного бетона | 0,42 | 10445,55 | 4387 | 366 |
| | | м3 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | E0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг(ходовых скоб из арматурой стали) 14-шт | 0,1142 | 70437,87 | 8044 | 1174 |
| | | 1 т | | | | |
| 67 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 100,8 | 245,44 | 24740 | 4614 |
| | | м2 | | | | |
| | | **Итого:** | | | **1489371** | **123096** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **123096** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **96748** | |
| | | **Всего:** | | | **1709215** | |
| | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ВОДОЗАБОРНЫЙ КРУГЛЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-1500 ММ, Нр-1,8м (9ШТ) | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 70 | E0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве | 64,8 | 28,05 | 1818 | 580 |
| | | м3 | | | | |
| 71 | E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 4,14 | 262,72 | 1088 | 1229 |
| | | м3 | | | | |
| 72 | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 23,67 | 6,48 | 153 | 48 |
| | | м3 | | | | |
| 73 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 23,67 | 21,55 | 510 | 391 |
| | | м3 | | | | |
| 74 | E0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 41,13 | 12,34 | 508 | 140 |
| | | м3 | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | |
| 75 | E0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500мм (9-шт) | 12,02 | 9719,98 | 116786 | 30832 |
| | | м3 | | | | |
| 76 | C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-15 | 3,42 | 32800,00 | 112176 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 77 | C143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 3,42 | -134,00 | -458 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 78 | C143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 3,42 | -250,00 | -855 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 79 | C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ15-9А | 16,02 | 8530,00 | 136651 | -- |
| | | м | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦП1-15-1 | 2,43 | 32800,00 | 79704 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 81 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 2,43 | -134,00 | -326 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 82 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 2,43 | -250,00 | -608 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 83 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 9 | 1100,00 | 9900 | -- |
| | | шт | | | | |
| 84 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 9 | 13400,00 | 120600 | -- |
| | | комплект | | | | |
| 85 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 0,2527 | 175710,10 | 44402 | 3110 |
| | | т | | | | |
| 86 | Е0106-19-2 | Устройство замка из монолитного бетона | 0,225 | 10445,55 | 2350 | 196 |
| | | м3 | | | | |
| 87 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 5 | 18075,87 | 90379 | 1960 |
| | | шт | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | |
| 89 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 76,32 | 245,44 | 18732 | 3493 |
| | | м2 | | | | |
| | | **Итого:** | | | **733510** | **41979** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **41992** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **46530** | |
| | | **Всего:** | | | **822032** | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ВОДОЗАБОРНЫЙ КРУГЛЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-1000 ММ, Нр-1,8м (8ШТ)** | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 92 | Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве | 52 | 28,05 | 1459 | 465 |
| | | м3 | | | | |
| 93 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 2,4 | 262,72 | 631 | 712 |
| | | м3 | | | | |
| 94 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 23,2 | 6,48 | 150 | 47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | |
| 95 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 23,2 | 21,55 | 500 | 383 |
| | | м3 | | | | |
| 96 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 31,2 | 12,34 | 385 | 106 |
| | | м3 | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | |
| 97 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1000мм (8-шт) | 6,24 | 9719,98 | 60653 | 16013 |
| | | м3 | | | | |
| 98 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-10 | 1,44 | 32800,00 | 47232 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 99 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,44 | -134,00 | -193 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 100 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,44 | -250,00 | -360 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 101 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ10-9 | 14,24 | 5330,00 | 75899 | -- |
| | | м | | | | |
| 102 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 | 8 | 1100,00 | 8800 | -- |
| | | шт | | | | |
| 103 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦП1-10-1 | 0,8 | 32800,00 | 26240 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 104 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 0,8 | -134,00 | -107 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 105 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 0,8 | -250,00 | -200 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 106 | Е0106-19-2 | Устройство замка из монолитного бетона | 0,16 | 10445,55 | 1671 | 139 |
| | | м3 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 1 | 13400,00 | 13400 | -- |
| | | комплект | | | | |
| 108 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг(ходовых скоб из арматурой стали) | 0,0653 | 70437,87 | 4600 | 671 |
| | | 1 т | | | | |
| 109 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 0,2198 | 175710,10 | 38621 | 2705 |
| | | т | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | |
| 110 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 45,2 | 245,44 | 11094 | 2069 |
| | | м2 | | | | |
| | | **Итого:** | | | **290475** | **23310** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **23310** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **18827** | |
| | | **Всего:** | | | **332612** | |
| **локальная смета 2-1-3** | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. ВОДОРАЗБОРНЫЙ УЗЕЛ НА 10 ВОДОМЕРОВ-48 ШТ | | | | | | |
| 2 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | 97,92 | 471,67 | 46186 | 7699 |
| | | м | | | | |
| 3 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 144 | 329,67 | 47472 | 11323 |
| | | м | | | | |
| 9 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 80 | 473,47 | 37878 | 27648 |
| | | шт | | | | |
| 10 | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Ду 15 мм | 80 | 328,00 | 26240 | -- |
| | | шт | | | | |
| | | **Итого:** | | | **157776** | **46670** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **46670** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **12267** | |
| | | **Всего:** | | | **216713** | |
| | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. ВОДОРАЗБОРНЫЙ УЗЕЛ НА 8 ВОДОМЕРОВ-12 ШТ | | | | | | |
| 19 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | 20,64 | 590,67 | 12191 | 1623 |
| | | м | | | | |
| 20 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 28,8 | 329,67 | 9494 | 2265 |
| | | м | | | | |
| 26 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 16 | 473,47 | 7576 | 5530 |
| | | шт | | | | |
| 27 | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Ду 15 мм | 16 | 328,00 | 5248 | -- |
| | | шт | | | | |
| | | **Итого:** | | | **34509** | **9418** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Накладные расходы:** | | | **9418** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **2636** | |
| | | **Всего:** | | | **46563** | |
| | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЙ УЗЕЛ НА 10 ВОДОМЕРОВ-148 ШТ | | | | |
| 37 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | 301,92 | 590,67 | 178335 | 23740 |
| | | м | | | | |
| 38 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 444 | 329,67 | 146373 | 34912 |
| | | м | | | | |
| 39 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 28 | 473,47 | 13257 | 9677 |
| | | шт | | | | |
| 40 | С130902-38 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 50 мм | 28 | 7360,00 | 206080 | -- |
| | | шт | | | | |
| 46 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 480 | 473,47 | 227266 | 165888 |
| | | шт | | | | |
| 47 | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Ду 15 мм | 480 | 328,00 | 157440 | -- |
| | | шт | | | | |
| 54 | С130810-9 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллептические бесшовные приварные из стали марки 20 на Ру 10 МПа, 32х3,0 мм | 46 | 183,00 | 8418 | -- |
| | | шт | | | | |
| | | **Итого:** | | | **937169** | **234217** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **234217** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **70283** | |
| | | **Всего:** | | | **1241669** | |
| | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ВОДОРАЗБОРНЫЙ УЗЕЛ НА 8 ВОДОМЕРОВ-35 ШТ | | | | |
| 57 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | 60,2 | 590,67 | 35558 | 4734 |
| | | м | | | | |
| 58 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 84 | 329,67 | 27692 | 6605 |
| | | м | | | | |
| 59 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 5 | 473,47 | 2367 | 1728 |
| | | шт | | | | |
| 60 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм | 20 | 156,43 | 3129 | 3276 |
| | | фланец | | | | |
| 62 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм | 20 | 74,06 | 1481 | 1638 |
| | | фланец | | | | |
| 63 | С130809-36 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм | 20 | 572,00 | 11440 | -- |
| | | шт | | | | |
| 64 | С130809-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм | 20 | 330,00 | 6600 | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | |
| 65 | С130809-36 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм(свободные для соединения стали с полиэтиленом) | 20 | 572,00 | 11440 | -- |
| | | шт | | | | |
| 66 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 80 | 473,47 | 37878 | 27648 |
| | | шт | | | | |
| 67 | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Ду 15 мм | 80 | 328,00 | 26240 | -- |
| | | шт | | | | |
| 68 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(переход диам. 50х32) | 0,003 | 121294,13 | 364 | 318 |
| | | т | | | | |
| 69 | С130810-107 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 50х32 мм | 10 | 251,00 | 2510 | -- |
| | | шт | | | | |
| 73 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(ЗАГЛУШКА диам. 32) | 0,0147 | 121294,13 | 1783 | 1556 |
| | | т | | | | |
| 74 | С130810-9 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллептические бесшовные приварные из стали марки 20 на Ру 10 МПа, 32х3,0 мм | 70 | 183,00 | 12810 | -- |
| | | шт | | | | |
| | | **Итого:** | | | **181292** | **47503** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **47503** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **13728** | |
| | | **Всего:** | | | **242523** | |
| **Дополнит смета на добавить 2-1** | | | | | | |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 10233,5 | 27,84 | 284849 | 87949 |
| | | м3 | | | | |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 316,5 | 262,72 | 83150 | 93959 |
| | | м3 | | | | |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы | 105,5 | 262,72 | 27717 | 31320 |
| | | м3 | | | | |
| 4 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 610 | 122,18 | 74530 | 84219 |
| | | м3 | | | | |
| 5 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 8938,5 | 6,48 | 57916 | 18239 |
| | | м3 | | | | |
| | | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 | | | | |
| 6 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 6,575 | 47611,09 | 313043 | 294022 |
| | | км | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002прим. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм, диам. 32х3,0, 25х2,0 мм | 7625,5 | 57,00 | 434654 | -- |
| | | м | | | | |
| 8 | С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм, диам. 32х3,0 | 4343 | 57,00 | 247551 | -- |
| | | м | | | | |
| 9 | С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм, диам. 40х3,0 | 1111 | 75,00 | 83325 | -- |
| | | м | | | | |
| 10 | С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм, диам.50х3,0 | 202 | 118,00 | 23836 | -- |
| | | м | | | | |
| 11 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм, вентиля | 140 | 242,08 | 33891 | 26618 |
| | | шт | | | | |
| 12 | С130901-29 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 140 | 1060,00 | 148400 | -- |
| | | шт | | | | |
| 13 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфта | 65 | 300,57 | 19537 | 10859 |
| | | шт | | | | |
| 14 | С130804-39прим. | Муфта d-50 мм | 6,5 | 369,00 | 2399 | -- |
| | | 10шт | | | | |
| 15 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, тройники, кресты, переходы | 0,0345 | 247994,13 | 8556 | 3652 |
| | | т | | | | |
| 17 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 192 | 8060,00 | 1547520 | -- |
| | | комплект | | | | |
| | | ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ D=2000 (10шт) | | | | |
| 18 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 19,6 | 12476,95 | 244548 | 76083 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | |
| 19 | С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/, на упоры | 0,8 | 8630,00 | 6904 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 20 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 20,4 | 94,00 | 1918 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 21 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 11 | 32800,00 | 360800 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 22 | С143001-46 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 11 | -134,00 | -1474 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 23 | С143001-45 | Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 11 | -250,00 | -2750 | -- |
| | | м3 | | | | |
| 24 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-20-9, КЦ-20-9а | 8,9 | 10800,00 | 96120 | -- |
| | | м | | | | |
| 25 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ-20-6 | 5,9 | 11880,00 | 70092 | -- |
| | | м | | | | |
| 26 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 10 | 913,00 | 9130 | -- |
| | | шт | | | | |
| 27 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 10 | 8060,00 | 80600 | -- |
| | | комплект | | | | |
| | | **Итого:** | | | **4256762** | **726920** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **726920** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **299021** | |
| | | **Всего:** | | | **5282703** | |

**согласно протокола доп смета исключение**

НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-2000 ММ, Нр-1,5м

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОЛОДЦЫ | | | | |
| 1 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (248-шт) | 4,96 | -9719,98 | -48211 | -12728 |
| | | м3 | | | | |
| 2 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 248 | -1100,00 | -272800 | -- |
| | | шт | | | | |
| 3 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 7,08 | -175710,10 | -1244534 | -87169 |
| | | т | | | | |
| 4 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | 192 | -13400,00 | -2572800 | -- |
| | | комплект | | | | |
| 5 | Е0127-52-1 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ(отмостку) | 590,24 | -385,41 | -227484 | -6806 |
| | | м2 | | | | |
| | | **Итого:** | | | **-4365829** | **-106703** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **-106703** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **-268352** | |
| | | **Всего:** | | | **-4740884** | |
| | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-1500 ММ, Нр-1,5м (156ШТ) | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | |
| 6 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500мм (156-шт) | 3,12 | -9719,98 | -30326 | -8006 |
| | | м3 | | | | |
| 7 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 156 | -1100,00 | -171600 | -- |
| | | шт | | | | |
| 8 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 4,38 | -175710,10 | -769695 | -53911 |
| | | т | | | | |
| | | **Итого:** | | | **-971621** | **-61917** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **-61917** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **-62012** | |
| | | **Всего:** | | | **-1095550** | |
| | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ВОДОЗАБОРНЫЙ КРУГЛЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-2000 ММ, Нр-1,8м (14ШТ) | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | |
| 10 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (14-шт) | 0,28 | -9719,98 | -2722 | -719 |
| | | м3 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 14 | -1100,00 | -15400 | -- |
| | | шт | | | | |
| 12 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 0,3998 | -175710,10 | -70256 | -4921 |
| | | т | | | | |
| | | **Итого:** | | | **-88378** | **-5640** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **-5640** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **-5641** | |
| | | **Всего:** | | | **-99659** | |

## РАЗДЕЛ 4. ВОДОЗАБОРНЫЙ КРУГЛЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-1500 ММ, Нр-1,8м (9ШТ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (14-шт) | 0,18 | -9719,98 | -1750 | -462 |
| | | м3 | | | | |
| 15 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 9 | -1100,00 | -9900 | -- |
| | | шт | | | | |
| 16 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 0,2527 | -175710,10 | -44405 | -3110 |
| | | т | | | | |
| | | **Итого:** | | | **-56055** | **-3572** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **-3572** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **-3578** | |
| | | **Всего:** | | | **-63205** | |

## РАЗДЕЛ 5. ВОДОЗАБОРНЫЙ КРУГЛЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-1000 ММ, Нр-1,8м (8ШТ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (14-шт) | 0,16 | -9719,98 | -1555 | -411 |
| | | м3 | | | | |
| 19 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 | 8 | -1100,00 | -8800 | -- |
| | | шт | | | | |
| 20 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) | 0,2198 | -175710,10 | -38628 | -2706 |
| | | т | | | | |
| | | **Итого:** | | | **-48983** | **-3117** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **-3117** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **-3126** | |
| | | **Всего:** | | | **-55226** | |

## Дополнительная смета

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0123-2-3 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм | 1,06 | 186910,71 | 198125 | 324887 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | | | |
| 2 | С130802-5 | Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 300 мм, Dв 289 мм | 1065,13 | 918,00 | 977789 | -- |
| | | м | | | | |
| 3 | С130802-57 | Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 300 мм, Dн 366 мм | 273 | 154,00 | 42042 | -- |
| | | шт | | | | |
| 14 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 2 | 74,06 | 148 | 164 |
| | | фланец | | | | |
| 16 | Е0122-37-2 | Установка вантузов двойных | 2 | 23057,33 | 46115 | 1094 |
| | | шт | | | | |
| 17 | С130902-38 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 2 | 7360,00 | 14720 | -- |
| | | шт | | | | |
| | | **Итого:** | | | **1278939** | **326145** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **326145** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **96305** | |
| | | **Всего:** | | | **1701389** | |
| | | **ИТОГО** | | | **23 324 658** | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,4%:** | | | **793 038** | |
| | | **Итого:** | | | **24 117 697** | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%** | | | **219 471** | |
| | | **Затраты на выслугу лет 1%:** | | | **241 177** | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:** | | | **96 471** | |
| | | **Итого** | | | **24 674 816** | |
| | | **СК=1,77419** | | | **43777811** | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:** | | | **875 556** | |
| | | **Итого:** | | | **44 653 367** | |
| | | **НДС 12%** | | | **5 358 404** | |
| | | **ИТОГО:** | | | **50 011 771** | |

**«Заказчик»**
**Главный специалист**
**тела строительства**
**Н.Анаркул**

**тех надзор**
**А.Асылбеков**

**«Подрядчик»**
**ТОО "Комби-Строй-1"**
**Главный инженер**
**О.Карабаев**

**Форма № 3**

# СПРАВКА

## О стоимости выполненных работ за июль месяц 2011 года

**Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района**
**Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»**
**Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.**

**Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"**

| №№ | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало года | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Выполнено СМР | 195994933 | 219514325 | 7991602 | 8950594 |
| 2 | Инжиниринговые услуги 0,2% | 391990 | 439029 | 15983 | 17901 |
| 3 | Авторский надзор, 0,2 % | 391990 | 439029 | 15983 | 17901 |
| 4 | Проектно-изыскательские работы | 0 | | 0 | |
| | Всего к выплате | 196778913 | 220392382 | 8023568 | 8986396 |

**«Заказчик»**
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____Б.Сманов

**тех надзор**
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____А.Асылбеков

**Подрядчик**
ТОО "Комби-Строй-1"
_____Н.Абишов

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

**Акт**
**О стоимости выполненных работ**
**за июль месяц 2011 года**
**Локальная смета 2-1-1**
**На водопроводные сети**

| № | Шифр иномер позиции | Наименование работ, ед изм | Кол-во. | Цена | Стоимость | Наклад. Расх |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. 2-1-1 | | | | |
| 1 | Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве | 1000 | 28,05 | 28051 | 8946 |
| | | м3 | | | | |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 200 | 262,72 | 52543 | 59374 |
| | | м3 | | | | |
| 3 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 500 | 218,93 | 109465 | 123695 |
| | | м3 | | | | |
| 4 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 3000 | 134,10 | 402300 | 454599 |
| | | м3 | | | | |
| 5 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 4000 | 6,48 | 25918 | 8162 |
| | | м3 | | | | |
| | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 4000 | 21,55 | 86184 | 66076 |
| | | м3 | | | | |
| 7 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ | 20 | 12,34 | 247 | 68 |
| | | м3 | | | | |
| 8 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 5 | 408,11 | 2041 | 1613 |
| | | м3 | | | | |
| 9 | Е0137-7-3 | Устройство гравиной подготовки под сооружения | 20 | 1324,75 | 26495 | 5907 |
| | | м3 | | | | |
| 22 | Е0122-11-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.20 ММ | 10 | 47611,09 | 476111 | 447183 |
| | | КМ | | | | |
| 59 | С130804-60 | Тройник прямой, ф-100 мм | 0,396 | 6190,00 | 2451 | -- |
| | | 10 шт | | | | |
| 83 | Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве | 2000 | 28,05 | 56101 | 17892 |
| | | м3 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 50 | 262,72 | 13136 | 14843 |
| | | м3 | | | | |
| 85 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 125 | 218,93 | 27366 | 30924 |
| | | м3 | | | | |
| 86 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 600 | 134,10 | 80460 | 90920 |
| | | м3 | | | | |
| 87 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 600 | 21,55 | 12928 | 9911 |
| | | м3 | | | | |
| 88 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1000 | 6,48 | 6479 | 2041 |
| | | м3 | | | | |
| 89 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 7 | 12,34 | 86 | 24 |
| | | м3 | | | | |
| | | **Итого:** | | | **1408362** | **1342178** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **1342178** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **165032** | |
| | | **Всего:** | | | **2915572** | |

## РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-1500 ММ, Нр-1,5м (156ШТ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОЛОДЦЫ | | | | |
| 19 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 50 | 18075,87 | 903793,5 | 19598 |
| | | шт | | | | |
| | | **Итого:** | | | **903794** | **19598** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **19598** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **55403** | |
| | | **Всего:** | | | **978795** | |
| | | **Ошибочная сумма за август 2010 года** | | | **280041** | |
| | | **ИТОГО** | | | **4 174 408** | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,4%:** | | | **141 930** | |
| | | **Итого:** | | | **4 316 338** | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%** | | | **39 279** | |
| | | **Затраты на выслугу лет 1%:** | | | **43 163** | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:** | | | **17 265** | |
| | | **Итого** | | | **4 416 046** | |
| | | **СК=1,77419** | | | **7834904** | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:** | | | **156 698** | |
| | | **Итого:** | | | **7 991 602** | |
| | | **НДС 12%** | | | **958 992** | |
| | | **ИТОГО:** | | | **8 950 594** | |

**«Заказчик»**
**Главный специалист**
**отдела строительства**
**П.Анаркул**

**тех надзор**
**А.Асылбеков**

**«Подрядчик»**
**ТОО "Комби-Строй-1"**
**Главный инженер**
**О.Карабаев**

**Форма № 3**

# СПРАВКА

## О стоимости выполненных работ за август месяц 2011 года

**Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района**
**Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»**
**Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.**

**Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"**

| №№ | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало года | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Выполнено СМР | 209536342 | 234680703 | 13541409 | 15166378 |
| 2 | Инжиниринговые услуги 0,2% | 419073 | 469361 | 27083 | 30333 |
| 3 | Авторский надзор, 0,2 % | 419073 | 469361 | 27083 | 30333 |
| 4 | Проектно-изыскательские работы | 0 | | 0 | |
| | Всего к выплате | 210374487 | 235619426 | 13595575 | 15227044 |

**«Заказчик»**
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____ Б.Сманов

**тех надзор**
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____ А.Асылбеков

**Подрядчик**
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Н.Абишов

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

**Акт**
**О стоимости выполненных работ**
**за август месяц 2011 года**
**Локальная смета 2-1-1**
**На водопроводные сети**

| № | Шифр иномер позиции | Наименование работ, ед изм | Кол-во. | Цена | Стоимость | Наклад. Расх |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1000 | 6,48 | 6479 | 2041 |
| | | м3 | | | | |
| 6 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1000 | 21,55 | 21546 | 16519 |
| | | м3 | | | | |
| 12 | Е0106-1-20 | Устройство упор бетонной В-7,5 в углах трассы | 2,9 | 10128,10 | 29371 | 1701 |
| | | м3 | | | | |
| 15 | Е0122-31-4 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм | 31,17 | 10038,75 | 312948 | 390267 |
| | | км | | | | |
| 20 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 3,52 | 8097,13 | 28461 | 36705 |
| | | км | | | | |
| 24 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм | 56,43 | 8097,13 | 456921 | 589256 |
| | | км | | | | |
| | | **Итого:** | | | **855726** | **1036489** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **1036489** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **113533** | |
| | | **Всего:** | | | **2005748** | |
| Локальная смета 2-1-2 | | | | | | |
| 43 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 97 | 18075,87 | 1753359 | 38019 |
| | | шт | | | | |
| 44 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1,03 | 133700,00 | 137711 | -- |
| | | т | | | | |
| 87 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 4 | 18075,87 | 72303 | 1568 |
| | | шт | | | | |
| 88 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,1246 | 133700,00 | 16659 | -- |
| | | т | | | | |
| 107 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный тип Т /G250/, ГОСТ 3634-99 | 7 | 13400,00 | 93800 | -- |
| | | комплект | | | | |
| | | **Итого:** | | | **2073832** | **39587** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **39587** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **126805** | |
| | | **Всего:** | | | **2240224** | |
| Допол смета согласно протокола Добавить | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 2492,9 | 27,84 | 69390 | 21424 |
| | | м3 | | | | |
| 17 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 77,1 | 262,72 | 20255 | 22889 |
| | | м3 | | | | |
| 18 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, Под колодцы | 25,7 | 262,72 | 6752 | 7630 |
| | | м3 | | | | |
| 19 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 250 | 122,18 | 30545 | 34516 |
| | | м3 | | | | |
| 20 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1920,7 | 6,48 | 12445 | 3919 |
| | | м3 | | | | |
| | | **Итого:** | | | **139387** | **90378** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **90378** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **13786** | |
| | | **Всего:** | | | **243551** | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 | | | | |
| 21 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 5,57 | 47611,09 | 265194 | 249081 |
| | | км | | | | |
| 22 | С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002прим | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм, диам. 32х3,0, 25х2,0 мм | 5050 | 57,00 | 287850 | -- |
| | | м | | | | |
| 23 | С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм, диам. 32х3,0 | 505 | 57,00 | 28785 | -- |
| | | м | | | | |
| 24 | С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм, диам. 40х3,0 | 50,5 | 75,00 | 3788 | -- |
| | | м | | | | |
| 25 | С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм, диам.50х3,0 | 20,2 | 118,00 | 2384 | -- |
| | | м | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм, вентиля | 60 | 242,08 | 14525 | 11408 |
| | | шт | | | | |
| 27 | С130901-29 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 60 | 1060,00 | 63600 | -- |
| | | шт | | | | |
| 28 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфта | 23 | 300,57 | 6913 | 3842 |
| | | шт | | | | |
| 29 | С130804-39п рим. | Муфта d-50 мм | 2,3 | 369,00 | 849 | -- |
| | | 10шт | | | | |
| 30 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, тройники, кресты, переходы | 0,0345 | 247994,13 | 8556 | 3652 |
| | | т | | | | |
| 31 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 5,57 | 8097,13 | 45101 | 58163 |
| | | км | | | | |
| | | **Итого:** | | | **727545** | **326146** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **326146** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **63221** | |
| | | **Всего:** | | | **1116912** | |
| | | Дополнительная смета Добавить | | | | |
| | Е0122-31-3 доп смета №1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,124 | 8287,75 | 1028 | 1295 |
| | | км | | | | |
| 5 | доп смета №2 | Замок и навесы | 243 | 666,39 | 161933 | -- |
| | | шт | | | | |
| | | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 | | | | |
| 6 | Е0122-11-1 доп смета №3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 6,58 | 47611,09 | 313043 | 294023 |
| | | км | | | | |
| 16 | Е0122-31-1 доп смета №3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 13,15 | 8097,13 | 106477 | 137316 |
| | | км | | | | |
| 28 | С12021-267 доп смета №3 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,1384 | 133700,00 | 18504 | -- |
| | | т | | | | |
| | | **Итого:** | | | **600985** | **432634** |
| | | **Накладные расходы:** | | | **432634** | |
| | | **Непредвиденные затраты:** | | | **62017** | |
| | | **Всего:** | | | **1095636** | |
| | | **Ошибочная сумма за июль 2011 года** | | | **371275** | |
| | | **ИТОГО** | | | **7 073 347** | |
| | | **Временные здания и сооружения 3,4%:** | | | **240 494** | |
| | | **Итого:** | | | **7 313 840** | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%** | | | **66 556** | |
| | | **Затраты на выслугу лет 1%:** | | | **73 138** | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:** | | | **29 255** | |
| | | **Итого** | | | **7 482 790** | |
| | | **СК=1,77419** | | | **13275891** | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:** | | | **265 518** | |
| | | **Итого:** | | | **13 541 409** | |
| | | **НДС 12%** | | | **1 624 969** | |
| | | **ИТОГО:** | | | **15 166 378** | |

**«Заказчик»**
**Главный специалист**
**отдела строительства**
**П.Анаркул**
**тех надзор**
**А.Асылбеков**

**«Подрядчик»**
**ТОО "Комби-Строй-1"**
**Главный инженер**
**О.Карабаев**