Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за август месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 108 от «09» июня 2010 г.

Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено	18633201	20869185	14526042	16269167
2	Инжиниринговые услуги 0,2%	37266	41738	29052	32538
3	Авторский надзор, 0,2 %	37266	41738	29052	32538
4	Проектно-изыскательские работы	10941450	12254424	0	
	Всего к выплате	29649184	33207086	14584146	16334244

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____Н.Жорабеков

тех надзор
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____А.Асылбеков

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
_____Н.Абишов

зчик: Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**
дрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
ɔговор: № 108 от «09» июня 2010 г.

Ɔбъект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за август месяц 2010 года

Локальная смета 2-1-1
На водопроводные сети

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
1	Е0101-13-2	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	4129	28,05	115818	36938
2	Е0101-164-1	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	127	262,72	33365	37702
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	353	218,93	77282	87329
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1383	134,1	185460	209570
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5069	6,48	32847	10344
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5069	21,55	109237	83735
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	62	12,34	765	210
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5	408,11	2041	1613
13	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 110 мм	км	5,19	70811,26	367510	327252
14	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 109,3 мм	м	5187	726	3765762	

	Е0122-8-6	Укладка стальных футляр диам 219 мм	км	0,08	154577,68	12366	9894
37	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	80	2440	195200	
	Итого:					**4897655**	
	Накладные расходы:					**540397**	
	Непредвиденные затраты:					**326283**	
	Всего:					**5764335**	
		Локальная смета 2-1-2					
		На колодцы					
2	Е0101-164-2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	37	262,72	9721	10984
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	77,5	6,48	502	158
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	77,5	21,55	1670	1280
5	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	57	12,34	703	193
6	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000 мм	м3	32,6	9719,98	316871	83655
7	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦД-20	м3	4,61	32800	151208	
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	4,61	-250	-1153	
10	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 2000 мм КЦ20-9А	м	15,075	10800	162810	
11	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 2000 мм КЦ20-6	м	7,8	10800	84240	

	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	15	1100	16500	
13	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦП-1-20-1	м3	6,9	32800	226320	
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,9	-134	-925	
15	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,9	-250	-1725	
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	76,5	245,44	18776	3501
25	Е0101-13-2	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	79,5	28,05	2230	1348
26	Е0101-164-2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,65	262,72	1222	1380
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	58,2	6,48	377	119
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,2	21,55	1254	961
29	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	25,8	12,34	318	87
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500 мм	м3	15,6	9719,98	151632	40031
31	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦД-20	м3	4,425	32800	145140	

3	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	4,425	-250	-1106	
34	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм КЦ15-6	м	6,9	8530	58857	
35	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм КЦ15-9А	м	10,35	8530	88286	
36	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦП-1-15-1	м3	3,15	32800	103320	
37	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,15	-134	-422	
38	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,15	-250	-788	
39	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	15	1100	16500	
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	82,725	245,44	20304	3786
	Итого:					**1572643**	147483
	Накладные расходы:					**147483**	
	Непредвиденные затраты:					**103208**	
	Всего:					**1823334**	
		ИТОГО				**7 587 669**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				**257 981**	
		Итого:				**7 845 650**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**71 395**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**78 456**	

		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:				31 383	
		Итого				8 026 884	
		СК=1,77419				14241218	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				284 824	
		Итого:				14 526 042	
		НДС 12%				1 743 125	
		ИТОГО:				16 269 167	

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района ЮКО
Н.Жорабеков

тех надзор
А.Асылбеков

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
Директор
Н.Абишов

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: № 108 от «09» июня 2010 г.

Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено	4107159	4600018	4107159	4600018
2	Инжиниринговые услуги 0,2%	8214	9200	8214	9200
3	Авторский надзор, 0,2 %	8214	9200	8214	9200
4	Проектно-изыскательские работы	10941450	12254424	10941450	12254424
	Всего к выплате	15065038	16872842	15065038	16872842

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района
_____ Ж.Жорабеков

тех надзор
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____ А.Асылбеков

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района
дрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
оговор: № 108 от «09» июня 2010 г.
Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за июль месяц 2010 года

Локальная смета 2-1-1
На водопроводные сети

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
1	Е0101-13-2	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	4316	28,05	121064	38610
2	Е0101-164-1	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	133	262,72	34942	39484
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	371	218,93	81223	91782
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1451	134,1	194579	219874
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5	408,11	2041	1613
13	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 110 мм	км	1	70811,26	70811	63062
14	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 109,3 мм	м	1000	726	726000	
36	Е0122-8-6	Укладка стальных футляр диам 219 мм	км	0,08	154577,68	12366	9894
37	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	80	2440	195200	
	Итого:					**1438226**	
	Накладные расходы:					**464319**	
	Непредвиденные затраты:					**114153**	

	Всего:					2016697	
		Локальная смета 2-1-2					
		На колодцы					
1	Е0101-13-2	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	284	28,05	7966	2540
2	Е0101-164-2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,6	262,72	3310	3740
7	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦД-20	м3	3,19	32800	104632	
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,19	-250	-798	
	Итого:					115111	
	Накладные расходы:					6280	
	Непредвиденные затраты:					7283	
	Всего:					128674	
		ИТОГО				2 145 372	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				72 943	
		Итого:				2 218 314	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				20 187	
		Затраты на выслугу лет 1%:				22 183	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:				8 873	
		Итого				2 269 558	
		СК=1,77419				4026626	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				80 533	
		Итого:				4 107 159	
		НДС 12%				492 859	
		ИТОГО:				4 600 018	

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района ЮКО
Н. Нурмурабеков

тех надзор
А.Асылбеков

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
Директор
Н.Абишов

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за август месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: № 108 от «09» июня 2010 г.

Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено	18633201	20869185	14526042	16269167
2	Инжиниринговые услуги 0,2%	37266	41738	29052	32538
3	Авторский надзор, 0,2 %	37266	41738	29052	32538
4	Проектно-изыскательские работы	10941450	12254424	0	
	Всего к выплате	29649184	33207086	14584146	16334244

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района»
Н.Жорабеков

тех надзор
ТОО "ФК- инжиниринг"
А.Асылбеков

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
Н.Абишов

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: № 108 от «09» июня 2010 г.

Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за август месяц 2010 года

Локальная смета 2-1-1
На водопроводные сети

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
1	Е0101-13-2	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	4129	28,05	115818	36938
2	Е0101-164-1	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	127	262,72	33365	37702
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	353	218,93	77282	87329
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1383	134,1	185460	209570
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5069	6,48	32847	10344
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5069	21,55	109237	83735
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	62	12,34	765	210
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5	408,11	2041	1613
13	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 110 мм	км	5,19	70811,26	367510	327252
14	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 109,3 мм	м	5187	726	3765762	

36	Е0122-8-6	Укладка стальных футляр диам 219 мм	км	0,08	154577,68	12366	9894
37	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	80	2440	195200	
	Итого:					**4897655**	
	Накладные расходы:					**540397**	
	Непредвиденные затраты:					**326283**	
	Всего:					**5764335**	
		Локальная смета 2-1-2					
		На колодцы					
2	Е0101-164-2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	37	262,72	9721	10984
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	77,5	6,48	502	158
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	77,5	21,55	1670	1280
5	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	57	12,34	703	193
6	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000 мм	м3	32,6	9719,98	316871	83655
	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦД-20	м3	4,61	32800	151208	
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	4,61	-250	-1153	
10	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 2000 мм КЦ20-9А	м	15,075	10800	162810	
11	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 2000 мм КЦ20-6	м	7,8	10800	84240	

12	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	15	1100	16500	
13	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦП-1-20-1	м3	6,9	32800	226320	
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,9	-134	-925	
15	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,9	-250	-1725	
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	76,5	245,44	18776	3501
25	Е0101-13-2	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	79,5	28,05	2230	1348
26	Е0101-164-2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,65	262,72	1222	1380
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	58,2	6,48	377	119
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,2	21,55	1254	961
29	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	25,8	12,34	318	87
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500 мм	м3	15,6	9719,98	151632	40031
31	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦД-20	м3	4,425	32800	145140	

33	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	4,425	-250	-1106	
34	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм КЦ15-6	м	6,9	8530	58857	
35	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм КЦ15-9А	м	10,35	8530	88286	
36	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦП-1-15-1	м3	3,15	32800	103320	
37	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,15	-134	-422	
38	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,15	-250	-788	
[illegible]	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	15	1100	16500	
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	82,725	245,44	20304	3786
	Итого:					**1572643**	147483
	Накладные расходы:					**147483**	
	Непредвиденные затраты:					**103208**	
	Всего:					**1823334**	
		ИТОГО				**7 587 669**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				**257 981**	
		Итого:				**7 845 650**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**71 395**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**78 456**	

		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:				31 383	
		Итого				8 026 884	
		СК=1,77419				14241218	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				284 824	
		Итого:				14 526 042	
		НДС 12%				1 743 125	
		ИТОГО:				16 269 167	

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района ЮКО
_____ Н.Жорабеков

тех надзор
_____ А.Асылбеков

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
Директор
_____ Н.Абишов

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 108 от «09» июня 2010 г.

Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	24674139	27635036	6040938	6765851
2	Инжиниринговые услуги 0,2%	49348	55270	12082	13532
3	Авторский надзор, 0,2 %	49348	55270	12082	13532
4	Проектно-изыскательские работы	10941450	12254424	0	
	Всего к выплате	35714286	40000000	6065102	6792914

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____ Н.Жорабеков

тех надзор
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____ А.Асылбеков

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Н.Абишов

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: № 108 от «09» июня 2010 г.

Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2010 года

Локальная смета 2-1-1
На водопроводные сети

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
9	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения	м3	54	1324,75	71537	15948
18	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 63 мм	км	0,2	51202,26	10240	9421
19	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, СДР 17, Дв 54,9 мм	м	209	188	39292	
22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 20 мм	км	3,3	47611,09	157117	147583
23	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, СДР 17, Дв 20 мм	м	3493	57	199120	
29	Е0122-8-6	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам 200 мм	км	0,02	154577,68	3092	2473
30	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 200 мм	м	28	2440	68320	
31	Е0122-8-5	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам 150 мм	км	0,001	115456,32	115	102
32	С130806-86	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 150 мм	м	1	1630	1630	
36	Е0122-8-6	Укладка стальных футляр диам 219 мм	км	-0,16	154577,68	-24732	-19788
37	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	-160	2440	-390400	

	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам 300 мм	км	0,16	186910,71	29906	49040
2	С130802-5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Ду 300 мм, Дв 279 мм	м	160	918	146880	
3	С130802-57	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Ду труб 300 мм, Дн 366 мм	шт	320	154	49280	
4	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам 114 мм с гидравлическим испытанием	км	0,124	82893,01	10279	25841
5	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	125,24	1330	166569	
7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (антикорризионные покрытие)	м2	2,53	21,8	55	33
8	Е0126-28-3	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления	м3	2,66	6740,11	17929	35416
9	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой	т	0,3096	930700	288145	
10	Е0126-17-6	Обшивка поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	м	124	326,58	40496	81400
11	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	390	94	36660	
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 100 мм	шт	2	411,46	823	1550
13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50 мм	шт	2	242,08	484	951
15	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100 мм	фланец	44	156,43	6883	18018
18	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невидвижным шпинделем 30ч47бр кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2	13400	26800	
19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2	285	570	

	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	44	492	21648	
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм	т	0,009	121294,13	1092	2382
22	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 108х6-50х4 мм	шт	2	979	1958	
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки под запорные арматуры М-100	м3	0,04	9194,77	368	23
24	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам 200 мм с гидравлическим испытанием футляр 200х200	км	0,0008	154577,68	124	247
25	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	0,8	3210	2568	
26	Е0109-34-1	Вставка из стальных труб собс изг	т	0,022	17355,77	382	626
27	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,022	107900	2374	
28	Е0109-29-1	Монтаж перильное ограждение	т	1,41	13711,47	19380	20966
29	Е0109-62-5	Изготовление перилы с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	1,4	28686,82	40145	71254
30	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,41	9739,2	13765	18819
31	С12021-264	Опалубка стальная	т	1,41	206600	292009	
32	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением	т	1,11	14359,66	15900	18429
33	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,11	9739,2	10784	14742
34	С12021-264	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,11	206600	228758	
35	Е0109-62-4	Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	т	1,3	26511,76	34381	54882

	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2937,12	21,8	64022	38528
37	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	2937,12	70,26	206356	54983
38	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	27,44	23,36	641	455
39	Е0101-164-2	Ручная доработка	м3	0,85	262,72	223	631
40	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	22,99	6,48	149	117
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,99	21,55	495	949
42	Е0101-85-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.с.), грунта 2 группы	м3	5,3	12,34	65	45
43	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7,54	42599,77	321032	48345
44	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комп	1	13400	13400	
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40	21,8	872	525
46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	40	70,26	2810	749
47	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания толщ 100 мм	м3	0,442	1170,97	518	211
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,3	245,44	5228	2437
	Итого:					**2258535**	
	Накладные расходы:					**718333**	
	Непредвиденные затраты:					**178612**	
	Всего:					**3155480**	
		ИТОГО				**3 155 480**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				**107 286**	
		Итого:				**3 262 767**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**29 691**	

		Затраты на выслугу лет 1%:				32 628	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:				13 051	
		Итого				3 338 137	
		СК=1,77419				5922489	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				118 450	
		Итого:				6 040 938	
		НДС 12%				724 913	
		ИТОГО:				6 765 851	

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района ЮКО
Н.Жорабеков

тех надзор
А.Асылбеков

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
Директор
Н.Абишов

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за март месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	23059452	25826586	23059452	25826586
2	Инжиниринговые услуги 0,2%	46119	51653	46119	51653
3	Авторский надзор, 0,2 %	46119	51653	46119	51653
4	Проектно-изыскательские работы	0		0	
	Всего к выплате	23151690	25929892	23151690	25929892

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____ Н.Жорабеков

тех надзор
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____ А.Асылбеков

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Н.Абишов

к: Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**
дчик: ТОО «Комби-Строй-1»
говор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за март месяц 2011 года

Локальная смета 2-1-1
На водопроводные сети

№	Шифр номер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
1	E0101-13-2	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	15500	28,05	434775	138662
2	E0101-164-1	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	260	262,72	68307	77185
3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	724	218,93	158505	179111
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1000	134,1	134100	151533
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2000	6,48	12960	4081
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	2000	21,55	43100	33038
7	E0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	62	12,34	765	210
8	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5	408,11	2041	1613
9	E0137-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения	м3	54	1324,75	71537	15948
13	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 110 мм	км	2	70811,26	141623	126124

	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена ПДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 109,3 мм	м	2000	726	1452000	
22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 20 мм	км	15,2	47611,09	723689	679780
23	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена ПДРЕ 100/ ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, СДР 17, Дв 20 мм	м	15300	57	872100	
39	Е0122-8-3	Монтаж вставок из стальных водопроводных труб диам 114 мм	км	0,012	70074,97	841	823
40	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	1	1080	1080	
46	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100 мм	фланец	80	156,43	12514	13267
47	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	80	492	39360	
48	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм (фланец своводный для соедин с п/э труб)	шт	60	492	29520	
49	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50 мм	фланец	21	74,06	1555	1719
50	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	21	285	5985	
83	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	3000	28,05	84150	26838
84	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	92	262,72	24170	27312

85	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	300	218,93	65679	74217
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1000	134,1	134100	151533
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1000	21,55	21550	16519
88	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1200	6,48	7776	2448
89	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 квт, при перемещении грунта 2 группы до 10м	м3	10	12,34	123	34
		Итого				**4543905**	**1721995**
	Накладные расходы:					**1721995**	
	Непредвиденные затраты:					**375954**	
	Всего:					**6641854**	
		Локальная смета 2-1-2					
		На колодцы					
7	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦД-20	м3	23,6	32800	774080	
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	23,6	-134	-3162	
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	23,6	-250	-5900	

10	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Дв 2000 мм КЦ20-9А	м	35,6	10800	384480	
12	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	20	1100	22000	
13	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦП-1-20-1	м3	20,4	32800	669120	
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	20,4	-134	-2734	
15	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	20,4	-250	-5100	
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	376	245,44	92285	17210
25	Е0101-13-2	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	26,5	28,05	743	237
26	Е0101-164-2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,55	262,72	407	460
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	19,4	6,48	126	40
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19,4	21,55	418	320

	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров отвалов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	8,6	12,34	106	2,92
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500 мм	м3	5,2	9719,98	50544	13344
31	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦП-20	м3	15,2	32800	498560	
33	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	15,2	-134	-2037	
33	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	15,2	-250	-3800	
3	С11014-882прим	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	16,42	105500	1732310	
4	С11041-85	Сталь угловая 50х50 /ГОСТ 8509 86/	т	4,15	47200	195880	
35	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм КЦ15-9А	м	35,6	8530	303668	
36	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглые КЦП-1-15-1	м3	10,8	32800	354240	
37	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	10,8	-134	-1447	

	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	10,8	-250	-2700	
39	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	5	1100	5500	
45	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ходовых скоб из арматуры стали)	1т	0,002	70437,87	141	20
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	27,575	245,44	6768	1262
	Итого:					5064497	32896
	Накладные расходы:					32896	
	Непредвиденные затраты:					305844	
	Всего:					5403236	
		ИТОГО				12 045 090	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				409 533	
		Итого:				12 454 623	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				113 337	
		Затраты на выслугу лет 1%:				124 546	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:				49 818	
		Итого				12 742 325	
		СК=1,77419				22607306	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				452 146	
		Итого:				23 059 452	
		НДС 12%				2 767 134	
		ИТОГО:				25 826 586	

«Заказчик»
Заместитель начальника отдела строительства
Н.Асанов

технадзор
А.Асылбеков

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
Главный инженер
О.Карабаев

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	66776132	74789268	43716680	48962682
2	Инжиниринговые услуги 0,2%	133552	149579	87433	97925
3	Авторский надзор, 0,2 %	133552	149579	87433	97925
4	Проектно-изыскательские работы	0		0	
	Всего к выплате	67043237	75088425	43891547	49158533

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____Н.Жорабеков

тех надзор
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____А.Асылбеков

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
_____Н.Абишов

чик: Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**
дрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
оговор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2011 года

Локальная смета 2-1-1
На водопроводные сети

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ, ед изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	4129	28,05	115821	36938
		м3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	127	262,72	33365	37702
		м3				
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	354	218,93	77501	87576
		м3				
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1382	134,10	185326	209419
		м3				
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2482	6,48	16082	5065
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2480	21,55	53434	40967
		м3				
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	31	12,34	383	105
		м3				
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,8	408,11	1959	1549
		м3				
9	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	27	1324,75	35768	7974
		м3				
13	Е0122-11-4	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110 ММ	8	70811,26	566490	504499
		КМ				

	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 109,3 мм	8200	726,00	5953200	--
		м				
29	Е0122-8-6	Укладка стальных футляр (гильза)водопродных труб диам.200 мм	0,02	154577,68	3092	2474
		км				
30	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 200 мм	28	2440,00	68320	--
		м				
31	Е0122-8-5	Укладка стальных футляр (гильза)водопродных труб диам.150 мм	0,002	115456,32	231	204
		км				
32	С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 150 мм	2	1630,00	3260	--
		м				
39	Е0122-8-3	Монтаж вставок из стальных водопродных труб диам.114 мм	0,012	70074,97	841	825
		км				
40	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	1,2	1080,00	1296	--
		м				
46	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	46	156,43	7196	7535
		фланец				
47	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	46	492,00	22632	--
		шт				
48	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм(фланец свободный для соедин.с п/э труб)	40	492,00	19680	--
		шт				
53	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 100х100 мм	42	741,00	31122	--
		шт				
55	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 200х100 мм	6	2080,00	12480	--
		шт				
56	Е0122-8-6	Монтаж вставки из стальных водопродных труб диам.219 мм	0,0024	154577,68	371	297
		км				

	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6	440,21	2641	1476
		шт				
59	C130804-60	Тройник прямой, ф-100 мм	0,06	6190,00	371	--
		10шт				
61	C130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	96	13400,00	1286400	--
		шт				
63	C130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	16	7360,00	117760	--
		шт				
64	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник 200х100)	0,033	121294,13	4003	3493
		т				
65	C130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 200х100 мм	14	1220,00	17080	--
		шт				
66	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переход 110х63)	0,001	121294,13	121	106
		т				
67	C130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 110х63 мм	3	330,00	990	--
		шт				
68	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переход 100х50)	0,025	121294,13	3032	2647
		т				
69	C130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 100х50 мм	50	338,00	16900	--
		шт				
78	C130805-101 прим.	Полиэтиленовые отводы, ф-110 мм	62	4130,00	256060	--
		шт				
	Итого:				8915208	950851
	Накладные расходы:				950851	
	Непредвиденные затраты:				591964	
	Всего:				10458023	
		локальная смета 2-1-2				
		На колодцы				
7	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-20	59	32800,00	1935200	--
		м3				

	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	59	-134,00	-7906	--
		м3				
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	59	-250,00	-14750	--
		м3				
10	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ20-9А	89	10800,00	961200	--
		м				
11	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ20-6	59	10800,00	637200	--
		м				
12	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	100	1100,00	110000	--
		шт				
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных	51	32800,00	1672800	--
		м3				
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	51	-134,00	-6834	--
		м3				
15	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	51	-250,00	-12750	--
		м3				
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	942	245,44	231204	43117
		м2				
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-15	38	32800,00	1246400	--
		м3				
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	38	-134,00	-5092	--
		м3				
33	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	38	-250,00	-9500	--
		м3				
34	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ15-6	59	8530,00	503270	--
		м				

	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ15-9а	89	8530,00	759170	--
		м				
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦП1-15-1	27	32800,00	885600	--
		м3				
37	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	27	-134,00	-3618	--
		м3				
38	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	27	-250,00	-6750	--
		м3				
39	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	91	1100,00	100100	--
		шт				
40	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	155	13400,00	2077000	--
		комплект				
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(соединительные элементы)	2	175710,10	351420	24614
		т				
45	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг(ходовой скоб из арматурой стали)	0,004	70437,87	282	41
		1т				
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	705	245,44	173035,2	32300
		м2				
	Итого:				11576681	100072
	Накладные расходы:				100072	
	Непредвиденные затраты:				700605	
	Всего:				12377358	
		ИТОГО			22 835 381	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			776 403	
		Итого:			23 611 784	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			214 867	
		Затраты на выслугу лет 1%:			236 118	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			94 447	
		Итого			24 157 216	

		СК=1,77419			42859491	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			857 190	
		Итого:			43 716 681	
		НДС 12%			5 246 002	
		ИТОГО:			48 962 682	

«Заказчик»
Заместитель начальника
отдела строительства
Н.Асанов

тех надзор
А.Асылбеков

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
Главный инженер
О.Карабаев

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	103146672	115524273	36370540	40735005
2	Инжиниринговые услуги 0,2%	206293	231049	72741	81470
3	Авторский надзор, 0,2 %	206293	231049	72741	81470
4	Проектно-изыскательские работы	0		0	
	Всего к выплате	103559259	115986370	36516022	40897945

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____Н.Жорабеков

тех надзор
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____А.Асылбеков

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
_____Н.Абишов

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за май месяц 2011 года
Локальная смета 2-1-1
На водопроводные сети

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ, ед изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	4000	28,05	112202	35784
		м3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	125	262,72	32840	37109
		м3				
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	350	218,93	76626	86587
		м3				
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1000	134,10	134100	151533
		м3				
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2000	6,48	12959	4081
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2000	21,55	43092	33038
		м3				
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	62	12,34	765	210
		м3				
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8	408,11	3265	2581
		м3				
9	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	54	1324,75	71537	15948
		м3				
		Итого:			**487386**	**366871**
		Накладные расходы:			**366871**	
		Непредвиденные затраты:			**51255**	
		Всего:			**905512**	
13	Е0122-11-4	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110 ММ	5	70811,26	354056	315312
		КМ				

	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 109,3 мм	5000	726,00	3630000	--
		м				
18	Е0122-11-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63 ММ	0,15	51202,26	7680	7055
		КМ				
19	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 54,9 мм	160	188,00	30080	--
		м				
21	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам.325 мм	50	439,99	21999	10372
		м				
25	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам.219 мм	100	313,94	31394	20350
		м				
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (пожарная подставка-52 шт)	1	247994,13	247994	105862
		т				
27	Е0122-8-8	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 300 мм	0,0026	203956,79	530	434
		км				
28	С130806-110 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 300 мм	2,6	3630,00	9438	--
		м				
29	Е0122-8-6	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 200 мм	0,02	154577,68	3092	2474
		км				
30	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 200 мм	20	2440,00	48800	--
		м				
31	Е0122-8-5	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 150 мм	0,002	115456,32	231	204
		км				
32	С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 150 мм	2	1630,00	3260	--
		м				
33	Е0122-8-8	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 325 мм	0,278	203956,79	56700	46368
		км				

	С130806-110 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4,5 мм	278	3630,00	1009140	--
		м				
35	Е0122-16-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.325 мм	0,278	58529,06	16271	6178
		км				
39	Е0122-8-3	Монтаж вставок из стальных водопродных труб диам.114 мм	0,024	70074,97	1682	1649
		км				
40	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	2,4	1080,00	2592	--
		м				
41	Е0122-8-1	Монтаж вставок из стальных водопродных труб диам.50 мм	0,01	62546,88	625	627
		км				
42	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 50х4 мм	10	519,00	5190	--
		м				
43	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм	44	391,37	17220	17374
		фланец				
44	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	44	1140,00	50160	--
		шт				
45	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм(фланец свободный для соедин.с п/э труб)	14	1140,00	15960	--
		шт				
46	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	280	156,43	43801	45864
		фланец				
47	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	280	492,00	137760	--
		шт				
48	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм(фланец свободный для соедин.с п/э труб)	60	492,00	29520	--
		шт				
49	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	40	74,06	2962	3276
		фланец				
50	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	40	285,00	11400	--
		шт				
51	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм(фланец свободный для соедин.с п/э труб)	25	285,00	7125	--
		шт				
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройники)	0,7	121294,13	84906	74103
		т				
53	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 100х100 мм	50	741,00	37050	--

			шт				
	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 100х50 мм	3	979,00	2937	--
			шт				
55	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 200х100 мм	4	2080,00	8320	--
			шт				
56	Е0122-8-6	Монтаж вставок из стальных водопродных труб диам.219 мм	0,0024	154577,68	371	297
			км				
57	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	8,4	2440,00	20496	--
			м				
58	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	8	440,21	3522	1968
			шт				
59	С130804-60	Тройник прямой, ф-100 мм	1,4	6190,00	8666	--
			10шт				
60	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	10	411,46	4115	3101
			шт				
62	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	8	242,08	1937	1521
			шт				
64	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник 200х100)	0,03	121294,13	3639	3176
			т				
66	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переход 110х63)	0,001	121294,13	121	106
			т				
68	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переход 100х50)	0,01	121294,13	1213	1059
			т				
73	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	2	594,94	1190	667
			шт				
74	С130804-60	Крестовина прямой, ф-100 мм	0,2	6190,00	1238	--
			10шт				
[illegible]	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (крестовина)	0,01	121294,13	1213	1059
			т				
76	С130810-138 прим.	Крестовина /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 108х4 мм	4	741,00	2964	--
			шт				
77	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	32	300,57	9618	5346
			шт				
79	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0038	121294,13	461	402
			т				
80	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллептические бесшовные приварные из стали 20 на Ру или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	26	243,00	6318	--
			шт				
81	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеБЕТОННЫЕ ПОДУШКИ	2	10506,91	21014	1478
			м3				
82	Е0106-1-20	Устройство упор бетонной в колодце (В-7,5, М-100)	1	10128,10	10128	587

		м3				
		Итого:			**6028099**	**678269**
		Накладные расходы:			**678269**	
		Непредвиденные затраты:			**402382**	
		Всего:			**7108750**	
		Локальная смета 2-1-2				
		На колодцы				
РАЗДЕЛ 1. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-2000 ММ, Нр-1,5м (248ШТ)						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	1080	28,05	30295	9662
		м3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	48	262,72	12610	14250
		м3				
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	648	6,48	4199	1322
		м3				
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	648	21,55	13962	10704
		м3				
5	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	480	12,34	5924	1628
		м3				
		КОЛОДЦЫ				
6	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (248-шт)	182,8	9719,98	1776812	469084
		м3				
7	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-20	41,3	32800,00	1354640	--
		м3				
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	41,3	-134,00	-5534	--
		м3				
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	41,3	-250,00	-10325	--
		м3				
10	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ20-9А	62,3	10800,00	672840	--
		м				
11	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ20-6	41,3	10800,00	446040	--
		м				

	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	70	1100,00	77000	--
		шт				
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦП1-20-1	35,7	32800,00	1170960	--
		м3				
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	35,7	-134,00	-4784	--
		м3				
15	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	35,7	-250,00	-8925	--
		м3				
16	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400,00	67000	--
		комплект				
по изм смете 2	Е0109-5-3	Устройство крышек металлических на колодцы водопроводные	20,99	7445,65	156284	77614
		т				
по изм смете 3	С11011-882 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим.	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	8	105500,00	844000	--
		т				
17	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)	2,28	175710,10	400619	28060
		т				
18	Е0106-19-2	Устройство замка из монолитного бетона	2,4	10445,55	25069	2090
		м3				
20	С12021-267	(СТРЕМЯНКА)	0,0138	133700,00	1850	--
		т				
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ходовых скоб из арматурой стали)247-шт	0,652	70437,87	45925	6702
		1т				
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	753,6	245,44	184964	34494
		м2				
		Итого:			**7261425**	**655610**
		Накладные расходы:			**655610**	
		Непредвиденные затраты:			**475022**	
		Всего:			**8392057**	

РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-1500 ММ, Нр-1,5м (156ШТ)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				

	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	544	28,05	15260	4867
		м3				
26	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32	262,72	8407	9500
		м3				
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	398,4	6,48	2581	813
		м3				
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	398,4	21,55	8584	6581
		м3				
29	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	177,6	12,34	2192	603
		м3				
		КОЛОДЦЫ				
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500мм (156-шт)	106,8	9719,98	1038094	274060
		м3				
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-15	1,655	32800,00	54284	--
		м3				
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,08	-134,00	-815	--
		м3				
33	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,08	-250,00	-1520	--
		м3				
34	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ15-6	26,14	8530,00	222974	--
		м				
35	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ15-9а	3,89	8530,00	33182	--
		м				
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦП1-15-1	1,17	32800,00	38376	--
		м3				
37	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,17	-134,00	-157	--
		м3				

	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,17	-250,00	-293	--
		м3				
39	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	45	1100,00	49500	--
		шт				
40	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	13400	--
		комплект				
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)	2,24	175710,10	393591	27568
		т				
42	Е0106-19-2	Устройство замка из монолитного бетона	2	10445,55	20891	1741
		м3				
44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1	133700,00	133700	--
		т				
45	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ходовых скоб из арматурой стали)9-шт	0,0475	70437,87	3346	488
		1т				
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	286,06	245,44	70211	13094
		м2				
		Итого:			**2105788**	**339315**
		Накладные расходы:			**339315**	
		Непредвиденные затраты:			**146706**	
		Всего:			**2591809**	
		ИТОГО			**18 998 129**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**645 936**	
		Итого:			**19 644 065**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**178 761**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**196 441**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**78 576**	
		Итого			**20 097 843**	
		СК=1,77419			**35657393**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**713 148**	
		Итого:			**36 370 540**	
		НДС 12%			**4 364 465**	
		ИТОГО:			**40 735 005**	

«Заказчик»
Главный специалист
отдела строительства
_____ П.Анаркул

тех надзор
_____ А.Асылбеков

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
Главный инженер
_____ О.Карабаев

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	143349964	160551960	40203292	45027687
2	Инжиниринговые услуги 0,2%	286700	321104	80407	90055
3	Авторский надзор, 0,2 %	286700	321104	80407	90055
4	Проектно-изыскательские работы	0		0	
	Всего к выплате	143923364	161194168	40364105	45207798

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____ Б.Сманов

тех надзор
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____ А.Асылбеков

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Н.Абишов

Отдел строительства Сарыагашского района **Форма 2**

чик: ТОО «Комби-Строй-1»

овор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Объект: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

Акт

О стоимости выполненных работ

за июнь месяц 2011 года

Локальная смета 2-1-1

На водопроводные сети

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ, ед изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	9425	28,05	264371	84315
		м3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	230	262,72	60425	68280
		м3				
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	638	218,93	139677	157835
		м3				
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2496	134,10	334714	378226
		м3				
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4465	6,48	28931	9111
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4465	21,55	96203	73758
		м3				
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	55	12,34	679	187
		м3				
8	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,88	408,11	3624	2865
		м3				
9	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	48	1324,75	63588	14176
		м3				
13	Е0122-11-4	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110 ММ	3	70811,26	212434	189188
		КМ				
14	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 109,3 мм	4238	726,00	3076934	--
		м				

	-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм	40	1027,78	41111	11858
		м				
	E0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 325 мм	222	439,99	97677	46052
		м				
18	E0122-11-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63 ММ	1	51202,26	51202	47032
		КМ				
19	C130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 54,9 мм	1105	188,00	207740	--
		м				
21	E0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам.325 мм	94	439,99	41359	19499
		м				
22	E0122-11-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.20 ММ	12	47611,09	571333	536619
		КМ				
23	C130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 20 мм	12120	57,00	690840	--
		м				
25	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам.219 мм	258	313,94	80996	52504
		м				
26	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (пожарная подставка-52 шт)	1	247994,13	247994	105862
		т				
27	E0122-8-8	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 300 мм	0,002	203956,79	408	334
		км				
28	C130806-110 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 300 мм	3	2540,00	7620	--
		м				
29	E0122-8-6	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 200 мм	0,01	154577,68	1546	1237
		км				
30	C130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 200 мм	0,2	2440,00	488	--
		м				
31	E0122-8-5	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 150 мм	0,002	115456,32	231	204
		км				

	-86 зм. и п.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 150 мм	4	1630,00	6520	--
		м				
33	Е0122-8-8	Укладка стальных футляр (гильза) водопроводных труб диам. 325 мм	0,278	203956,79	56700	46368
		км				
34	С130806-110 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4,5 мм	300	3630,00	1089000	--
		м				
35	Е0122-16-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.325 мм	0,3	58529,06	17559	6666
		км				
	Е0122-8-3	Монтаж вставок из стальных водопродных труб диам.114 мм	0,024	70074,97	1682	1649
		км				
40	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	72	1080,00	77760	--
		м				
43	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм	20	391,37	7827	7897
		фланец				
44	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	20	1140,00	22800	--
		шт				
45	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм(фланец свободный для соедин.с п/э труб)	14	1140,00	15960	--
		шт				
46	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	700	156,43	109502	114660
		фланец				
47	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	756	492,00	371952	--
		шт				
48	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм(фланец свободный для соедин.с п/э труб)	220	492,00	108240	--
		шт				
49	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	80	74,06	5925	6552
		фланец				
50	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	106	285,00	30210	--
		шт				
51	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм(фланец свободный для соедин.с п/э труб)	30	285,00	8550	--
		шт				

	33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройники)	0,2	121294,13	24259	21172
		т				
	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 100х100 мм	20	741,00	14820	--
		шт				
55	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 200х100 мм	4	2080,00	8320	--
		шт				
56	Е0122-8-6	Монтаж вставок из стальных водопродных труб диам.219 мм	0,0024	154577,68	371	297
		км				
60	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	77	411,46	31682	23874
		шт				
62	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	5	242,08	1210	951
		шт				
64	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник 200х100)	0,03	121294,13	3639	3176
		т				
	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переход 110х63)	0,001	121294,13	121	106
		т				
68	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переход 100х50)	0,01	121294,13	1213	1059
		т				
75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (крестовина)	0,0018	121294,13	218	191
		т				
77	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	6011	3341
		шт				
79	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	121294,13	364	318
		т				
81	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеБЕТОННЫЕ ПОДУШКИ	2,52	10506,91	26477	1862
		м3				
	Е0106-1-20	Устройство упор бетонной в колодце (В-7,5, М-100)	1,6	10128,10	16205	938
		м3				
83	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	2436	28,05	68331	21792
		м3				
84	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	92	262,72	24170	27312
		м3				
85	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	300	218,93	65679	74217
		м3				
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1000	134,10	134100	151533
		м3				
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1000	21,55	21546	16519
		м3				

	-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1200	6,48	7775	2449
		м3				
	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	10	12,34	123	34
		м3				
		Итого:			**8708946**	**2334075**
		Накладные расходы:			**2334075**	
		Непредвиденные затраты:			**662581**	
		Всего:			**11705603**	
		Локальная смета 2-1-2				
		На колодцы				
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-2000 ММ, Нр-1,5м (248ШТ)				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	404	28,05	11332	3614
		м3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19	262,72	4992	5641
		м3				
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	335,6	6,48	2174	685
		м3				
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	335,6	21,55	7231	5544
		м3				
5	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	249	12,34	3073	845
		м3				
		КОЛОДЦЫ				
6	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (248-шт)	84,6	9719,98	822310	159037
		м3				
7	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦД-20	14,62	32800,00	479536	--
		м3				
8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	22,42	-134,00	-3004	--
		м3				
9	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	14,62	-250,00	-3655	--
		м3				
10	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ20-9А	18,75	10800,00	202446	--
		м				

	018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ20-6	38,22	10800,00	412776	--
		м				
12	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	10	1100,00	11000	--
		шт				
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеКЦП1-20-1	12,48	32800,00	409344	--
		м3				
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	12,48	-134,00	-1672	--
		м3				
15	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	12,48	-250,00	-3120	--
		м3				
2	Е0109-5-3 по новой смете	Устройство крышек металлических на колодцы водопроводные	7,94	7445,65	59118	29359
		т				
17	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)	2,28	175710,10	400619	28060
		т				
18	Е0106-19-2	Устройство замка из монолитного бетона	2,4	10445,55	25069	2090
		м3				
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ходовых скоб из арматурой стали)247-шт	0,652	70437,87	45925	6702
		1т				
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	188,06	245,44	46157	8608
		м2				
РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Дв-1500 ММ, Нр-1,5м (156ШТ)						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
25	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	40,8	28,05	1144	365
		м3				
26	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,8	262,72	473	534
		м3				
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22	6,48	143	45
		м3				
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22	21,55	474	363
		м3				

	-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	10	12,34	123	34
		м3				
		КОЛОДЦЫ				
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500мм (156-шт)	5,9	9719,98	57348	11091
		м3				
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)	0,1	175710,10	17571	1231
		т				
42	Е0106-19-2	Устройство замка из монолитного бетона	1	10445,55	10446	871
		м3				
		Итого:			**3019373**	**264719**
		Накладные расходы:			**264719**	
		Непредвиденные затраты:			**197046**	
		Всего:			**3481138**	
		Локальная смета 2-1-3				
		На водоразборные узлы				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЙ УЗЕЛ НА 10 ВОДОМЕРОВ-48 ШТ				
1	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	24	710,39	17049	6739
		м				
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	48	473,47	22727	16589
		шт				
5	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	48	7360,00	353280	--
		шт				
6	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	48	74,06	3555	3931
		фланец				
7	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	48	330,00	15840	--
		шт				
8	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм(свободные для соединения стали с полиэтиленом)	48	330,00	15840	--
		шт				
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	400	473,47	189388	138240
		шт				
10	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Ду 15 мм	400	328,00	131200	--
		шт				
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(переход диам. 50х32)	0,0096	121294,13	1164	1016
		т				
12	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 50х32 мм	48	251,00	12048	--
		шт				
13	Е0106-1-20	Устройство упоры бетонных	5,28	10128,10	53476	3097
		м3				
14	Е0122-11-7	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ(ФУТЛЯР) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.225 ММ	0,0096	147352,61	1415	891

	30804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 218,6 мм	9,6	2900,00	27840	--
		КМ				
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (Заглушка диам.32)	0,0202	121294,13	2445	2134
		м				
17	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллептические бесшовные приварные из стали марки 20 на Ру 10 МПа, 32х3,0 мм	96	183,00	17568	--
		т				
		шт				
РАЗДЕЛ 4. ВОДОРАЗБОРНЫЙ УЗЕЛ НА 8 ВОДОМЕРОВ-12 ШТ						
18	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	6	710,39	4262	1685
		м				
	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	473,47	5682	4147
		шт				
22	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	12	7360,00	88320	--
		шт				
23	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	12	74,06	889	983
		фланец				
24	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	12	330,00	3960	--
		шт				
25	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм(свободные для соединения стали с полиэтиленом)	12	330,00	3960	--
		шт				
26	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	80	473,47	37878	27648
		шт				
27	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Ду 15 мм	80	328,00	26240	--
		шт				
28	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(переход диам. 50х32)	0,0024	121294,13	291	254
		т				
29	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 50х32 мм	12	251,00	3012	--
		шт				
30	Е0106-1-20	Устройство упоры бетонных	1,08	10128,10	10938	633
		м3				
31	Е0122-11-7	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ(ФУТЛЯР) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.225 ММ	0,0024	147352,61	354	223
		КМ				

	304-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 218,6 мм	2,4	2900,00	6960	--
		м				
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (Заглушка диам.32)	0,005	121294,13	611	534
		т				
34	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллептические бесшовные приварные из стали марки 20 на Ру 10 МПа, 32х3,0 мм	24	183,00	4392	--
		шт				
РАЗДЕЛ 5. ВОДОРАЗБОРНЫЙ УЗЕЛ НА 10 ВОДОМЕРОВ-148 ШТ						
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,6512	247994,13	161494	68937
		т				
36	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 100х50 мм	148	979,00	144892	--
		шт				
39	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	120	473,47	56816	41472
		шт				
40	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	120	7360,00	883200	--
		шт				
41	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	296	156,43	46304	48485
		фланец				
42	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	296	74,06	21922	24242
		фланец				
43	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	296	572,00	169312	--
		шт				
	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	296	330,00	97680	--
		шт				
45	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм(свободные для соединения стали с полиэтиленом)	296	572,00	169312	--
		шт				
46	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1000	473,47	473470	345600
		шт				
47	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Ду 15 мм	1000	328,00	328000	--
		шт				
48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(переход диам. 50х32)	0,0296	121294,13	3590	3134
		т				
49	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 50х32 мм	148	251,00	37148	--
		шт				
50	Е0106-1-20	Устройство упоры бетонных	16,28	10128,10	164885	9549

	0122-11-7	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ(ФУТЛЯР) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.250 ММ	м3 0,0296	147352,61	4362	2747
52	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 218,6 мм	КМ 29,6	2900,00	85840	--
53	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (Заглушка диам.32)	м 0,0622	121294,13	7540	6580
54	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллептические бесшовные приварные из стали марки 20 на Ру 10 МПа, 32х3,0 мм	т 250	183,00	45750	--
			шт			
РАЗДЕЛ 6. ВОДОРАЗБОРНЫЙ УЗЕЛ НА 8 ВОДОМЕРОВ-35 ШТ						
55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т 0,154	247994,13	38191	16303
56	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 100х50 мм	шт 35	979,00	34265	--
59	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 30	473,47	14204	10368
60	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 50 мм	шт 35	7360,00	257600	--
61	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец 50	156,43	7822	8190
62	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец 50	74,06	3703	4095
63	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт 50	572,00	28600	--
64	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт 50	330,00	16500	--
65	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм(свободные для соединения стали с полиэтиленом)	шт 50	572,00	28600	--
66	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 200	473,47	94694	69120
67	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Ду 15 мм	шт 200	328,00	65600	--
68	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(переход диам. 50х32)	т 0,004	121294,13	485	423

	3810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 МПа, 50х32 мм	25	251,00	6275	--
		шт				
70	Е0106-1-20	Устройство упоры бетонных	3,15	10128,10	31904	1848
		м3				
71	Е0122-11-7	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ(ФУТЛЯР) ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.225 ММ	0,007	147352,61	1031	650
		КМ				
72	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Дв 218,6 мм	7	2900,00	20300	--
		м				
		Итого:			**4613875**	**870487**
		Накладные расходы:			**870487**	
		Непредвиденные затраты:			**329062**	
		Всего:			**5813424**	
		ИТОГО			**21 000 164**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**714 006**	
		Итого:			**21 714 170**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**197 599**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**217 142**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**86 857**	
		Итого			**22 215 767**	
		СК=1,77419			**39414992**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**788 300**	
		Итого:			**40 203 292**	
		НДС 12%			**4 824 395**	
		ИТОГО:			**45 027 687**	

«Заказчик»
Главный специалист
отдела строительства
Н.Анаркул

тех надзор
А.Асылбеков

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
Главный инженер
О.Карабаев

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства Сарыагашского района

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 7 от «08» февраля 2011 г.

Наименование стройки: «Водоснабжение с.Абай и близлежащих аулов с подключением к Сарыагашскому групповому водопроводу ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	188003331	210563731	44653367	50011771
2	Инжиниринговые услуги 0,2%	376007	421127	89307	100024
3	Авторский надзор, 0,2 %	376007	421127	89307	100024
4	Проектно-изыскательские работы	0		0	
	Всего к выплате	188755345	211405986	44831980	50211818

«Заказчик»
Отдел строительства
Сарыагашского района»
_____Б.Сманов

тех надзор
ТОО "ФК- инжиниринг"
_____А.Асылбеков

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
_____Н.Абишов