Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г.

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	15333544	17173569	15333544	17173569
2	Авторский надзор 0,2%	30667	34347	30667	34347
3	Всего к оплате ТОО "Комби-Строй-1"	15364211	17207916	15364211	17207916
	Кроме того: (оплата ч/з заказчика)				
4	инжиниринговые услуги, 0,49 %	75134	84150	75134	84150
	Всего по объекту	15439345	17292067	15439345	17292067

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____ А.Толепбергенов

Директор
ТОО "Дирекция
строящихся объектов"
_____ А.А.Яковлев
инженер
_____ Т.Арыстанбаев

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____ Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г

Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2010 года
Бактерецидная станция
локальная смета 2-1-1
На общестроительные работы

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
		Земляные работы					
1	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11	218,93	2408	2721
2	ЕО101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	3,3	89	294	80
3	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11	21,55	237	182
4	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11	134,1	1475	1667
10	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0015	109900	165	
11	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0045	114300	514 309	
18	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,004	109900	440	
19	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,008	114300	914	
Монолитные перемычки ПМ (ПМ1-3 ШТ, ПМ2-1 ШТ, ПМ3-4 ШТ)							
21	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0058	109900	637 632	
22	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0061	114300	697 694	
23	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0079	105900	837	
24	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,0122	101200	1235	
Антисесмический пояс АСП-1							
26	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0026	109900	286	

	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0246	101100	2487	
		Плита перекрытия П-1,ПК-1					
		Итого:				**12626**	
		Накладные расходы:				**4650**	
		Непредвиденные затраты:				**1037**	
		Всего:				**18313**	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО					
		локальная смета 7-1-1					
		на железобетонная ограда					
1	У1-31-15 Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б 2В-1, строительные рабоиы	м	120	9154,62	1098554	119533
		Итого:				**1098554**	
		Накладные расходы:				**119533**	
		Непредвиденные затраты:				**73085**	
		Всего:				**1291173**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1					
Резервуар чистой воды емк.500 м3 с аэрозольным фильтром							
		Н общестроительные работы					
6	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф6 мм	т	0,3379	110500	37338	
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф8 мм	т	0,3759	101200	38041	
8	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф10 мм	т	0,3922	100000	39220	
9	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф12 мм	т	0,8688	98800	85837	
10	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф14 мм	т	0,428	96200	41174	
11	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, ф 4 мм	т	0,051	43600	2224	
12	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, ф 5 мм	т	0,169	39700	6709	
15	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные, плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	1,68	22000	36960	
16	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверствии, поставляемые отдельно	т	0,012	60300	724	

	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,68	94	158	
19	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,48	22000	10560	
20	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверствии, поставляемые отдельно	т	0,044	60300	2653	
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,044	40200	1769	
24	С143018-14	Панели стеновые и перегородные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	19,62	23000	451260	
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	19,62	94	1844	
26	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверствии, поставляемые отдельно	т	0,215	60300	12965	
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,151	40200	6070	
29	С143018-14	Панели стеновые и перегородные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	3,66	23000	84180	
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,66	94	344	
31	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверствии, поставляемые отдельно	т	0,091	60300	5487	
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,018	40200	724	
35	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	7,32	33600	245952	

	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,32	94	688	
37	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстии, поставляемые отдельно	т	0,416	60300	25085	
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,38	40200	15276	
		Итого:				**1153241**	
		Накладные расходы:				**0**	
		Непредвиденные затраты:				**69194**	
		Всего:				**1222436**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1					
На дополнительные объемы работ по сооружениям размещенных на площадке водопрводных сооружений							
Раздел 1.Устройство концевого сбросного сооружения нагорных каналов (на 3 сооружения)							
	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24	23,36	561	159
Раздел 2.Устройство концевых сбросных сооружений сливного и переливного трубопроводов резервуара (на 4 сооружения)							
8	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	24	23,36	561	159
Раздел 3.Земляные работы по площадке водопроводных сооружении (внутри ограждения)							
16	Е0101-64-1	Устройство траншеи на болотах методом взрыва, глубина траншеи 2,5 м	м3	8659	530,93	4597323	682742
20	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3876	32,19	124768	36714
21	Е010333-А2	Перевозка грунта на городскую свалку автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	3400	23,4	79560	15911
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	996	32,19	32061	9434
		Итого:				**4834834**	
		Накладные расходы:				**745119**	
		Непредвиденные затраты:				**334797**	
		Всего:				**5914750**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-2					
81	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	ш	2	492	984	
83	Е0122-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500 мм (4шт)	м3	4,52	9719,98	43934	11595
85	С143018-24	Плиты днищ КЦД-15 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,52	32800	49856	

	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,52	-134	-204	
87	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,52	-250	-380	
88	С143018-37	Кольца КЦ-15-6 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм	м	1,77	8530	15098	
89	С143018-37	Кольца КЦ-15-6а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм	м	1,18	8530	10065	
90	С143018-37	Кольца КЦ-15-9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1500 мм	м	3,56	8530	30367	
91	С143018-24	Плиты перекрытий КЦП1-15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,08	32800	35424	
92	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,08	-134	-145	
93	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,08	-250	-270	
		Итого:				**184730**	
		Накладные расходы:				**11595**	
		Непредвиденные затраты:				**11780**	
		Всего:				**208105**	
		Всего с оборудованием:				**8654776**	
		в том числе оборудования				**0**	
		ИТОГО без оборудования:				**8654776**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				**294262,373**	
		Итого:				**8949038**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**81436**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**89490**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**35796**	
		Итого с оборудованием:				**9155761**	
		СК=1,643				**15042915**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**300858**	
		Итого:				**15343773**	
		НДС 12%				**1841253**	
		ИТОГО:				**17185026**	
		Исправочный коэфицент К-0,999333				**17173569,5**	

«Заказчик»
Отдел строительства архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

тех надзор

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г.

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	26215440	29361293	10881896	12187724
2	Авторский надзор 0,2%	52431	58723	21764	24375
4	инжиниринговые услуги, 0,37 %	96997	108637	40263	45095
	Всего по объекту	26364868	29528652	10943923	12257194

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____ А.Толенбергенов

Директор
ТОО "Дирекция"
строящихся объектов"
_____ А.А.Яковлев
инженер
_____ Т.Арыстанбаев

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____ Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г

Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за май месяц 2010 года

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1					
На дополнительные объемы работ по сооружениям размещенных на площадке водопрводных сооружений							
Раздел 1.Устройство концевого сбросного сооружения нагорных каналов (на 3 сооружения)							
Раздел 3.Земляные работы по площадке водопроводных сооружении (внутри ограждения)							
21	Е010333-А2	Перевозка грунта на городскую свалку автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	3383	23,4	79162	15833
23	Е010333-А3-I	Перевозка грунта автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1743	32,3	56299	11260
Раздел 4 Подпорные стенки, длиной- 226 м							
25	С01031-А151	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	т	2132,36	44,3	94464	
27	Спрейск 06-12-05	Стоимость бутового камня	м3	1218,49	556	677480	
16	Е0101-64-1	Устройство траншей на болотах методом взрыва, глубина траншеи 2,5 м	м3	-90	530	-47700	
		Итого:				**859705**	
		Накладные расходы:				**27093**	
		Непредвиденные затраты:				**53208**	
		Всего:				**940006**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1					
НА КТП 40/6-10/0, 4КВ иэлектрическиесети ВЛ-10 КВ/0,4							
1	ЕПЭСС-2-84 т-аб.1п. 10б	Установка КТП 40/6-10/0,4 КВ по электромонтажным работам	шт	1	24106,74	24107	10728
2	ЕПЭСС-2-84 т-аб.1п. 10б	Установка КТП 40/6-10/0,4 КВ по строительным работам	шт	1	26038,42	26038	7128
		Раздел 2. ВЛ-10КВ					
12	ЦПЭСС-1-91 П.12-7	ОПОРА АНКЕРНАЯ А10-1	шт	1	33868,96	33869	2374
13	ЦПЭСС-1-91 П.12-7	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	1	17073,02	17073	
14	ЦПЭСС-1-91 П.12-2	ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-2	шт	1	18161,94	18162	1073
15	ЦПЭСС-1-91 П.12-2	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	1	875,86	876	
16	ЦПЭСС-1-91 П.12-5	ОПОРА УГЛОВАЯ УП10-1	шт	3	34562,98	103689	7123
17	ЦПЭСС-1-91 П.12-5	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	3	670,43	2011	
18	ЦПЭСС-1-91 П.12-11	ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ УА10-1	шт	1	49305,99	49306	3631

	ЦПЭСС-1-91 П.12-11	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	1	17211,82	17212	
20	ЦПЭСС-1-91 П.12-42	ОПОРА АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ УА10/0,38	шт	3	58607,8	175823	12637
21	ЦПЭСС-1-91 П.12-42	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	3	17073,02	51219	
22	ЦПЭСС-1-91 П.12-18	ОПОРА ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП10-1	шт	1	34657,32	34657	2906
23	ЦПЭСС-1-91 П.12-18	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	1	875,86	876	
24	ЦПЭСС-1-91 П.12-25	ОПОРА ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПУП10-1	шт	1	81544,83	81545	5223
25	ЦПЭСС-1-91 П.12-25	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	1	3886,54	3887	
26	ЦПЭСС-1-91 П.13-1	УСТАНОВКА ПЛИТ П-3И	шт	11	37525,1	412776	6211
27	ЦПЭСС-1-91 П.13-8	УСТАНОВКА ПЛИТ П-4	шт	10	37088,7	370887	3166
28	ЦПЭСС-1-91 П.12-47	УСТАНОВКА ОТВЕТВЛЕНИЯ УОК	шт	1	1907,33	1907	191
29	ЦПЭСС-1-91 П.12-47	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	1	807,85	808	
31	ЦПЭСС-1-91 П.12-46	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	1	807,85	808	
32	ЦПЭСС-1-91 П.16-5	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РЛНД1-10	шт	1	13126,55	13127	218
33	1503-3058	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10	шт	1	32396,65	32397	
34	ЕПЭСС-91 ТАБ. 14-4 К=1,043	ПОДВЕСТКА ПРОВОДОВ АС50/8 В ТРИ ПРОВОДА	км	0,5333	184218,96	98244	10773
		освещение					
58	ЦПЭСС-1-91 П.12-37	ОПОРА КОНЦЕВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КО1-4	шт	1	117983,94	117984	8434
59	ПЭСС1-91 П.12-37	СТОИМОСТЬ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПОДВЕСОК	шт	1	39698,23	39698	
60	ЦПЭСС-1-91 П.11-26	ОПОРА (АНКЕРНАЯ) К1-3	шт	4	41757,6	167030	29201
61	ЦПЭСС-1-91 П.11-5	ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП-4	шт	1	37826,56	37827	7158
62	ЦПЭСС-1-91 П.11-9	ОПОРА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА1-4	шт	1	60636,77	60637	10986
	ЦПЭСС-1-91 П.11-8	ОПОРА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА3-4	шт	1	64089,29	64089	11127
64	ЦПЭСС-1-91 П.11-8	УСТАНОВКА ПЛИТ П1-4	шт	3	37088,7	111266	950
65	ЦПЭСС-1-91 П.13-8	УСТАНОВКА ПЛИТ П-3И	шт	36	37525,1	1350904	20327
		Итого:				**3520738**	
		Накладные расходы:				**161565**	
		Непредвиденные затраты:				**218994**	
		Всего:				**3901298**	
		в том числе оборудования				**32397**	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО					
		локальная смета 7-1-1					
		на железобетонная ограда					
1	У1-31-15 Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б 2В-1, строительные рабоиы	м	60	9154,62	549277	59767
		Итого:				**549277**	
		Накладные расходы:				**59767**	
		Непредвиденные затраты:				**36543**	
		Всего:				**645587**	
		локальная смета 7-1-2					
		на устройство арыка облицованной ж/бетонным лотками					

	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	231	2080	480480	
		Итого:				**480480**	
		Накладные расходы:				**0**	
		Непредвиденные затраты:				**28829**	
		Всего:				**509309**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-2					
78	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100 мм	фланец	2	156,43	313	328
82	С130810-100	Отводы/Ту 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90-0 с радиусом кривизны Р-1 Ду 300 на Ру до 10 МПа, 300 мм	шт	2	23900	47800	
83	Е0122-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-1500 мм (4шт)	м3	0,03	9719,98	292	81
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,55	94	428	
96	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-79	шт	2	13400	26800	
97	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2	8060	16120	
98	Е0106-1-20	Устройство фундаментов бетонных В12,5 под арматуру, заделку труб и на упоры	м3	0,2845	10493,5	2985	167
99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,2845	94	27	
100	Е0107-20-3	Соединительные элементы на колодцах МС-1 и МС-2	т	0,1587	175710,1	27885	1953
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,6	245,44	11928	2220
		Итого:				**134578**	
		Накладные расходы:				**4750**	
		Непредвиденные затраты:				**8360**	
		Всего:				**147687**	
		Всего с оборудованием:				**6143886**	
		в том числе оборудования				**32397**	
		ИТОГО без оборудования:				**6111489**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				**207791**	
		Итого:				**6319280**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**57505**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**63193**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**25277**	
		Итого с оборудованием:				**6497652**	
		СК=1,643				**10675643**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**213513**	
		Итого:				**10889156**	
		НДС 12%				**1306699**	
		ИТОГО:				**12195854**	12187724
		Исправочный коэфицент К-0,999333				**12187724**	
		в том числе оборудования				**62265**	

«Заказчик»
Отдел строительства архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

тех надзор

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г.

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	37495156	41994575	11279716	12633282
2	Авторский надзор 0,2%	74990	83989	22559	25267
4	инжиниринговые услуги, 0,37 %	138732	155380	41735	46743
	Всего по объекту	37708879	42233944	11344010	12705292

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____ А.Толенбергенов

Директор
ТОО "Дирекция
строящихся объектов"
_____ А.А.Яковлев
инженер
_____ Т.Арыстанбаев

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____ Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г

Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2010 года

№	Шифр номер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
		Бактерицидная станция					
		локальная смета 2-1-1					
		На общестроительные работы					
		Фундаменты					
5	ЕО106-1-20	Устройство фундаментов монолитных из бетона В 10	м3	9,52	10493,5	99898	5584
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	9,66	94	908	
7	ЕО106-1-20	Устройство фундаментов монолитных из бетона В 7,5/М-100 (фундамент под перегородку)	м3	1,8	10128,1	18231	1056
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,83	94	172	
9	ЕО106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,006	5239,08	31	13
12	ЕО108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	8	316,62	2533	563
		Стены					
13	ЕО1088-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	18,48	2626,64	48540	18007
14	ЕО108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	48,63	-38,93	-1893	-2234
15	ЕО108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мстен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м2	8,76	421,35	3691	2460
16	ЕО107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (на крепление кирпичной перегородки к ж-б плитам перекрытия)	т	0,049	175710,1	8610	603
		Монолитный сердечник					
17	ЕО106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1м3	0,4	14043,95	5618	848
		Монолитные перемычки ПМ (ПМ1-3 ШТ, ПМ2-1 ШТ, ПМ3-4 ШТ)					
20	ЕО106-18-9	Устройство перемычек кл. В15	1м3	0,35	16546,47	5791	861
		Антисесмический пояс АСП-1					
25	ЕО106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,61	12472,22	32552	4076

		Плита перекрытия П-1,ПК-1				0	
	ЕО107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	3	2078,44	6235	2495
29	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	21,24	2200	46728	
30	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади тверствий, вырезов.	м2	21,24	45	956	
31	С143017-70-5	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверствий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	21,24	144	3059	
		Полы					
49	ЕО111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм 100 мм	м2	19,9	410,34	8166	1419
50	ЕО111-15-2К =14	добавлять или сиключать на каждый 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	278,6	49,28	13729	665
		Проемы					
51	ЕО110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,98	884,14	1751	707
52	ЕО110-23-1	Установка блоков В наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,06	440,35	1788	913
53	С12061-6	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-6 для жилья	м2	1,98	5710	11306	
54	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	4,06	4010	16281	
		Итого:				**334680**	
		Накладные расходы:				**38036**	
		Непредвиденные затраты:				**22363**	
		Всего:				**395079**	

Резервуар чистой воды емк 500 м3 с аэрозольным фильтрам
локальная смета 2-3-1
На общестроительные работы

		Раздел 1. Бетонные и ж/б конструкции					
1	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	м3	20,28	2058,45	41745	11898
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	13,3	9051,97	120391	3082
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,3	94	1250	
		Итого:				**163387**	
		Накладные расходы:				**14980**	
		Непредвиденные затраты:				**10702**	
		Всего:				**189069**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1					
На дополнительные объемы работ по сооружениям размещенных на площадке водопрводных сооружений							
Раздел 1.Устройство концевого сбросного сооружения нагорных каналов (на 3 сооружения)							

	аздел 3.Земляные работы по площадке водопроводных сооружении (внутри						
	E0101-90-2	Планировка выемок вручную в грунтах 2 группы	м2	171	20,27	3466	3917
18	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	171	12,51	2139	710
19	E0136-5-6	Засыпка пазух из местным грунтом	м3	1160	894,77	1037933	62662
		Итого:				**1043539**	
		Накладные расходы:				**67289**	
		Непредвиденные затраты:				**66650**	
		Всего:				**1177477**	
		БЛАГОУСТРОЙСТВО					
		локальная смета 7-1-1					
		на железобетонная ограда					
1	У1-31-15 Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б 2В-1, строительные рабоиы	м	192,5	9154,62	1762264	191752
2	УI-31-19	Добавлять при строительстве железобетонных оград на местности с уклоном к расценкам 31-9, 31-15, строительные работы	м	372,5	1522,65	567187	126203
5	УI-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1	47820,3	47820	6426
6	УI-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкции	ворота	1	28439,52	28440	3060
		Итого:				**2405711**	
		Накладные расходы:				**327441**	
		Непредвиденные затраты:				**163989**	
		Всего:				**2897141**	
		локальная смета 7-1-6					
		на вертикальная планировка и покрытия					
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	9779	28,89	282476	89883
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1955,8	262,72	513820	580617
		Итого:				**796296**	
		Накладные расходы:				**670500**	
		Непредвиденные затраты:				**88008**	
		Всего:				**1554804**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-2					
13	E0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 300 мм	шт	1	2707,16	2707	1890
14	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 200 мм	шт	1	1230,66	1231	448
15	C130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	шт	1	32000	32000	

	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	шт	6	16300	97800	
24	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 300 мм	фланец	2	708,82	1418	1375
25	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	шт	3	1710	5130	
66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11	35,13	386	37
		Итого:				**140672**	
		Накладные расходы:				**3749**	
		Непредвиденные затраты:				**8665**	
		Всего:				**153086**	
		Всего с оборудованием:				**6366656**	
		в том числе оборудования				**0**	
		ИТОГО без оборудования:				**6366656**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:				**216466**	
		Итого:				**6583123**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				**59906**	
		Затраты на выслугу лет 1%:				**65831**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:				**26332**	
		Итого с оборудованием:				**6735193**	
		СК=1,643				**11065922**	
		ВСЕГО				**11065922**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:				**221318**	
		Итого:				**11287240**	
		НДС 12%				**1354469**	
		ИТОГО:				**12641709**	
		Исправочный коэфицент К-0,999333				**12633282**	

«Заказчик»
Отдел строительства архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

«Подрядчик»
ТОО «Комби-строй-1»

Тех надзор

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2010 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г.

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	43823251	49082041	6328095	7087466
2	Авторский надзор 0,2%	87647	98164	12656	14175
4	инжиниринговые услуги, 0,37 %	162146	181604	23414	26224
	Всего по объекту	44073043	49361809	6364165	7127865

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____ А.Толепбергенов

Директор
ТОО "Дирекция"
строящихся объектов"
_____ А.А.Яковлев
инженер
_____ Т.Арыстанбаев

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____ Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор: № 21 от «05» апреля 2010 г

Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за июль месяц 2010 года

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Ед. Изм	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1					
		На общестроительные работы					
32	ЕО107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4	1572,33	6289	2469
33	С143017-9	Сплошные плоские плиты толщиной 12 см	м2	2,16	2280	4925	
		Сб. ж/б лоток и плита, плита парапетная				0	
34	ЕО107-53-10	Установка плит парапета массой более 0,5 Т ПП-30.4	шт	5	381,62	1908	1147
35	С143014-3	Плиты из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские,	м3	0,3	22000	6600	
36	ЕО107-31-6	Установка прямоугольных лотков Л5-8	м3	0,88	2218,09	1952	1254
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,88	94	83	
38	С143018-153	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 900 мм, шириной по верху	м	6	7270	43620	
39	ЕО107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых ерекрыаемых или опирающихся на плиты П6д-15	м3	2	1986,57	3973	2135
40	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений:плиты плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	2	27200	54400	
41	ЕО107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок 50х5)	т	0,0121	175710,1	2126	149
42	ЕО112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./из листовой оцинкованной стали	м2	0,6	161,83	97	110
43	С11011-874	Прокат листовой горячекатанный общего назачения, толщина 5мм,нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст 3 кп	т	0,0235	93600	2200	
		Кровля				0	

	ЕО112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ керамзитом	м3	3,98	4140,52	16479	2249
45	ЕО112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	м2	19,9	204,04	4060	962
46	ЕО112-17-2	добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	298,5	6,25	1865	57
47	ЕО112-1-4	Устройство кровель скатных из один слоя	м2	22	189,86	4177	1188
48	ЕО112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	22	789,28	17364	722
55	ЕО115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заролнений проемов дверных	м2	10,59	225,59	2389	1590
[illegible]	ЕО115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заролнений проемов оконных	м2	4,95	300,09	1485	1132
57	С11011-790	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960	1960	
58	С11011-791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей для помещения	комплект	1	1380	1380	
59	С11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	комплект	3	360	1080	
		Внутреняя отделка				0	
60	УО115-61-2	ЗАТИРКА ПОТОЛКА	м2	19,9	139,85	2783	2573
61	ЕО115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	27,96	23,94	669	464
62	ЕО115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	68,39	168,08	11495	9813
63	ЕО115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	68,39	23,94	1638	1136
64	ЕО115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	68,87	254,12	17501	7907
65	ЕО115-155-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	72,9	56,75	4137	2449
66	ЕО115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	шт	6,36	550,69	3502	2105
67	ЕО115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	6,36	23,94	152	106
68	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	м2	6,15	254,12	1563	706

	0115-155-3	Окраска цоколя с подготовкой поверхности цементная	м2	6,15	67,61	416	98
		Итого:				**224270**	42521
		Накладные расходы:				**42521**	
		Непредвиденные затраты:				**16007**	
		Всего:				**282798**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-3					
		На уборная на 1 очко					
1	ЕО101-164-4	Разработка грунта 7 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12	659,25	7911	8939
2	ЕО111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,49	1524,04	747	286
3	ЕО111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,42	10040,78	4217	293
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,42	94	39	
	ЕО106-36-4	Железнение поверхности	м2	2,73	59,59	163	147
6	ЕО106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	3,91	10101,07	39495	2148
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,91	94	368	
8	ЕО115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым расвором потолка	м2	17,4	125,81	2189	1313
9	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	17,4	245,44	4271	796
10	ЕО110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,26	22541,72	5861	1125
1	ЕО110-51-2	огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	м3	0,26	2637,04	686	96
12	ЕО110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	16,12	660,15	10642	1157
13	ЕО110-14-1	Установка стропил	м3	0,056	21463,82	1202	237
14	ЕО110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,056	573,75	32	9
15	ЕО112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5	592,88	2964	414
16	ЕО110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	5	20,48	102	30
17	ЕО110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,73	440,35	762	389
18	ЕО110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	1,73	104,4	181	117

	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,73	4250	7353	
20	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960	1960	
21	ЕО110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	442,3	283	156
22	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ13-10П	м2	0,64	12300	7872	
23	С11011-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	т	0,003	115400	346	
24	ЕО110-7-4	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО КОРОБА	м2	3,1	276,19	856	138
25	ЕО115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	26,55	184,13	4889	2488
26	ЕО111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,38	10040,78	13856	962
27	ЕО127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	12,5	335,56	4194	411
		Итого:				**123440**	
		Накладные расходы:				**21651** 5	
		Непредвиденные затраты:				**8705**	
		Всего:				**153796**	

Резервуар чистой воды емк 500 м3 с аэрозольным фильтрам 801

локальная смета 2-3-1

На общестроительные работы

	Раздел 1. Бетонные и ж/б конструкции						
1	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	м3	20,28	2058,45	41745	11898
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	13,3	9051,97	120391	3082
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,3	94	1250	
4	ЕО106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	м3	82,86	11473,19	950669	101044
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкийцемент	м3	82,86	94	7789	
6	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф6 мм	т	0,3379	110500	37338	
7	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф8 мм	т	0,3759	101200	38041	
8	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса А-III, ф10 мм	т	0,3922	100000	39220	