Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 27 от «09» марта 2011 г и доп соглашение №1 к договору №27 от 07 апреля 2011 г

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	4131551	4627337	4131551	4627337
2	Авторский надзор 0,2%	8263	9255	8263	9255
	Всего по объекту	4139814	4636592	4139814	4636592

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
К.Ахметов

Директор
ТОО "Дирекция
строящихся объектов"
А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"

Договор: № 27 от «09» марта 2011 г и доп соглашение №1 к договору №27 от 07 апреля 2011 г

Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за май месяц 2011 года
Локальная смета 2-5-1 На переход трассы водопровода под автодорогой

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	103,2	27,84	2873	887
		м3				
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	11,5	353,70	4068	4596
		м3				
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении и 2 группы грунтов до 5 м	114,7	6,48	743	234
		м3				
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114,7	21,55	2471	1895
		м3				
5	Е0122-45-1	Продавливание грунта трубами диам. 1020 мм на длину до 10 м с разработкой грунта вручную	30	4462,92	133888	111474
		м				
6	С130806-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	30,12	23200,00	698784	--
		м				
10	Е0122-48-2	Заделка бетоном В12,5 концов футляра диам. 775 мм	0,08	2375,94	190	159
		футляр				
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,08	94,00	8	--
		м3				
12	Е0120-36-1	Вентиляция при производстве работ в футляре	1	905,53	906	1011
		шт				
13	Ц0108-481-1	Электроосвещение при производстве работ в футляре	1	700,60	701	528
		шт				
14	Е0125-122-6	Контроль сварных швов футляра Д1020х9	2	2275,29	4551	2144
		шт				
15	Е0122-20-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,028	2558983,89	71652	14211
		км				
16	Е0113-16-12	Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20	238,34	178,40	42520	1695
		м2				

	Е0113-39-1	Оклейка металлической поверхности с теклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	238,34	1546,48	368588	33302
		м2				
18	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 400 мм	238,34	683,24	162843	37646
		м2				
19	Е0113-16-12	Второй слой изоляции мастикой ЭД-6	238,34	178,40	42520	1695
		м2				
20	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкции для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0086	17355,77	149	98
		т				
21	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтО	0,0086	66800,00	572	--
		т				
30	С130806-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	4,38985	23200,00	101844,52	--
		м				
		Итого:			**1639872**	211575
		Накладные расходы:			**211575**	
		Непредвиденные затраты:			**111087**	
		Всего:			**1962533**	
		Всего с оборудованием:			**1962533**	
		в том числе оборудования			**0**	
		ИТОГО без оборудования:			**1962533**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**66726**	
		Итого:			**2029259**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**18466**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**20293**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**8117**	
		Итого с оборудованием:			**2076135**	
		СК=1,951			**4050540**	
		ВСЕГО			**4050540**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**81011**	
		Итого:			**4131551**	
		НДС 12%			**495786**	
		ИТОГО:			**4627337**	
		в том числе оборудования			**0**	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района ЮКО
_____ **К.Ахметов**

инженер
_____

«Подрядчик»
Главный инженер
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ **О.Карабаев**

начальник участка
_____ М.Муталиев

Текергіш

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 27 от «09» марта 2011 г и доп соглашение №1 к договору №27 от 07 апреля 2011 г

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	9823984	11002862	5692433	6375525
2	Авторский надзор 0,2%	19648	22006	11385	12751
	Всего по объекту	9843632	11024868	5703818	6388276

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____К.Ахметов

Директор
ТОО "Дирекция"
строящихся объектов"
_____А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"

Договор: № 27 от «09» марта 2011 г и доп соглашение №1 к договору №27 от 07 апреля 2011 г

Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

Акт
О стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2011 года
Локальная смета 2-4-1 На переход трассы водопровода под автодорогой

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
		РАЗДЕЛ 1. ПО УЛ. РЫСКУЛОВА (613км+800 м)				
25	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	102,4	27,84	2850	880
		м3				
26	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	11,4	353,70	4032	4556
		м3				
27	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении и 2 группы грунтов до 5 м	113,8	6,48	737	232
		м3				
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	113,8	21,55	2452	1880
		м3				
29	Е0122-45-1	Продавливание грунта трубами диам. 1020 мм на длину до 10 м с разработкой грунта вручную	27,1	4462,92	120945	100699
		м				
30	С130806-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	22,82	23200,00	529390	--
		м				
33	Е0122-48-2	Заделка бетоном В12,5 концов футляра диам. 775 мм	0,01	2375,94	24	20
		футляр				
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,01	94,00	1	--
		м3				
35	Е0120-36-1	Вентиляция при производстве работ в футляре	1	905,53	906	1011
		шт				
36	Ц0108-481-1	Электроосвещение при производстве работ в футляре	1	700,60	701	528
		шт				
37	Е0125-122-6	Контроль сварных швов футляра Д1020х9	2	2275,29	4551	2144
		шт				

	E0113-16-12	Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20	238,34	178,40	42520	1695
		м2				
39	E0113-39-1	Оклейка металлической поверхности с теклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	238,34	1546,48	368588	33302
		м2				
40	E0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 400 мм	238,34	683,24	162843	37646
		м2				
41	E0113-16-12	Второй слой изоляции мастикой ЭД-6	238,34	178,40	42520	1695
		м2				
42	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкции для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	2,13	17355,77	36968	24262
		т				
43	C11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтО	2,13	50100,00	106713	--
		т				
44	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0093	149300,00	1381	--
		т				
		Итого:			**1428122**	210550
		Накладные расходы:			**210550**	
		Непредвиденные затраты:			**98320**	
		Всего:			**1736992**	
		локальная смета 2-4-2				
		На мостовые переходы . Береговая опора(6 шт)				
1	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщ.10см	1,2	1524,04	1829	701
		м3				
2	E0137-73-6	Устройство береговой опоры из монолитного бетона B20, F200,W6	9	13416,85	120752	10265
		м3				
3	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9	94,00	846	--
		м3				
4	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9	133,00	1197	--
		м3				
5	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9	310,00	2790	--
		м3				
6	E0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	60	68,59	4115	3241
		м3				
7	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	69	218,93	15106	17070
		м3				
8	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщ.10см	204	1524,04	310904	119124

		м3				
	E0137-73-6	Устройство береговой опоры из монолитного бетона B20, F200,W6	20,16	13416,85	270484	22993
		м3				
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,16	94,00	1895	--
		м3				
11	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 2 кг/см2	20,16	133,00	2681	--
		м3				
11	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,16	310,00	6250	--
		м3				
		Итого:			738849	173394
		Накладные расходы:			173394	
		Непредвиденные затраты:			54735	
		Всего:			966978	
		Всего с оборудованием:			2703970	
		в том числе оборудования			0	
		ИТОГО без оборудования:			2703970	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			91935	
		Итого:			2795905	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			25443	
		Затраты на выслугу лет 1%:			27959	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			11184	
		Итого с оборудованием:			2860490	
		СК=1,951			5580817	
		ВСЕГО			5580817	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			111616	
		Итого:			5692433	
		НДС 12%			683092	
		ИТОГО:			6375525	
		в том числе оборудования			0	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района ЮКО
_____ К.Ахметов

инженер
_____

«Подрядчик»
Главный инженер
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ /О.Карабаев

Тексеріл

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2011 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 27 от «09» марта 2011 г и доп соглашение №1 к договору №27 от 07 апреля 2011 г

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР	19844131	22225427	10020147	11222565
2	Авторский надзор 0,2%	39688	44451	20040	22445
	Всего по объекту	19883820	22269878	10040188	11245010

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____К.Ахметов

Директор
ТОО "Дирекция"
строящихся объектов"
_____А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"

Договор: № 27 от «09» марта 2011 г и доп соглашение №1 к договору №27 от 07 апреля 2011 г

Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"

Акт

О стоимости выполненных работ

за июнь месяц 2011 года

Локальная смета 2-5-2 На мостовые переходы

№	Шифр иномер позиции	Наименование работ	Кол-во.	Цена	Стоимость	Наклад. Расх
13	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений под русловой опоры	0,9024	8049,49	7264	4058
		т				
14	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, ф 14 мм	0,9024	61300,00	55317	--
		т				
15	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	184	68,59	12620	9940
		м3				
		Русловые стоечные опоры (16 шт)				
16	Е0137-76-3	Устройство колонн из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 В20, F200, W6	10,88	21571,22	234695	40681
		м3				
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,88	94,00	1023	--
		м3				
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 2 кг/см2	10,88	133,00	1447	--
		м3				
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,88	310,00	3373	--
		м3				
20	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений под русловой опоры	2,18	8049,49	17558	9809
		т				
21	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, ф 14 мм	2	61300,00	122404	--
		т				
22	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф 5 мм	0,1844	29400,00	5421	--

		т				
		Насадка стоечных попр (8 шт)				
23	Е0137-74-10	Устройство насадок на оросительных и осушительных системах из монолитного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000м3 В20, F200, W6	3,84	2942,93	11301	6761
		м3				
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,84	94,00	361	--
		м3				
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,84	133,00	511	--
		м3				
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,84	310,00	1190	--
		м3				
27	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для насадок	0,38	8049,49	3059	1709
		т				
28	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, ф 14 мм	0,38	61300,00	23294	--
		т				
		Плита пролетного строения (22шт)				
29	Е0137-73-7	Устройство пролетных строений служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000м3 В22,5, F200, W4	44	17535,58	771566	126446
		м3				
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	44	94,00	4136	--
		м3				
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 2 кг/см2	44	133,00	5852	--
		м3				
32	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для плит пролетного строения	6,9	8049,49	55533	31026
		т				
33	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, ф 14 мм	3,9	61300,00	238891	--
		т				
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, ф 6 мм	3	65000,00	195124	--
		т				
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (заделка стыков цементном раствором ЦРМ-100)	0,168	6685,57	1123	39
		м3				

	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,168	94,00	16	--
		м3				
		Перильное ограждение и асфальтовое покрытие				
		т				
38	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,721256	114900,00	197772,3144	--
		т				
		Крепление берегов р.Арысь в створах мостовых				
41	Е0136-6-3	Планировка откосов с удалением растительного грунта толщ.30 см	324	1,84	595	75
		м2				
42	Е0136-4-2 т.ч. п 1.9 и п-3.15 К=1,05 и К=1,11	Возведение плотин, дамб, насыпей, способом отсыпки грунтов в воду, в искуственные прудки слоями до 2 м	450	25,11	11301	4218
		м3				
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72	134,10	9655	10910
		м3				
44	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	54	68,59	3704	2917
		м3				
45	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000м3 (ЗУБ) В20, F200, W6	16,8	12754,59	214277	15634
		м3				
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,8	94,00	1579	--
		м3				
47	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,8	133,00	2234	--
		м3				
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,8	310,00	5208	--
		м3				
49	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000м3 В20, F200, W6	64,8	11543,32	748007	57107
		м3				
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	64,8	94,00	6091	--
		м3				
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 2 кг/см2	64,8	133,00	8618	--
		м3				
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	64,8	310,00	20088	--
		м3				
53	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000м3 (ЗАПЛЕЧИКИ ИЗ БЕТОНА В20, F200, W6)	6	10563,91	63383	2677
		м3				

	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6	94,00	564	--
		м3				
55	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6	133,00	798	--
		м3				
56	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6	310,00	1860	--
		м3				
57	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщ. 20 см	71,4	1524,04	108816	41693
		м3				
		Пропуск строительного расхода				
58	Е0101-24-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	250	9,24	2311	728
		м3				
59	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1502	32,19	48350	14227
		м3				
60	С010333-А5- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2628,5	40,50	106454	21291
		т				
61	Е0136-1-1 т.ч. п 1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	1502	24,48	36771	10567
		м3				
62	Е0136-1-1 т.ч. п 1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06 К=0,8Р3.0, 8	Разборка насыпи	1502	19,72	29612	8454
		м3				
63	Е0101-166-1	Окучивание грунта	1502	122,18	183514	207371
		м3				
64	Е0101-17-8	Погрузка грунта на автомашины экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1502	32,19	48350	14227
		м3				
65	С010333-А5- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2628,5	40,50	106454	21291
		т				
66	С01031-А26- 2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках на восстановление береговой дамбы	2253	38,60	86966	--
		т				
		Итого:			**3826411**	663856
		Накладные расходы:			**663856**	
		Непредвиденные затраты:			**269416**	
		Всего:			**4759683**	
		Всего с оборудованием:			**4759683**	
		в том числе оборудования			**0**	
		ИТОГО без оборудования:			**4759683**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**161829**	
		Итого:			**4921513**	

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			44786	
		Затраты на выслугу лет 1%:			49215	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			19686	
		Итого с оборудованием:			5035200	
		СК=1,951			9823674	
		ВСЕГО			9823674	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			196473	
		Итого:			10020148	
		НДС 12%			1202418	
		ИТОГО:			11222565	
		в том числе оборудования			0	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района ЮКО
_____ К.Ахметов

инженер
_____

«Подрядчик»
Главный инженер
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ /О.Карабаев