Форма № 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ за март месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Договор: №14 от 13.03.2013 г

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	54419753	60950123	54419753	60950123
	Всего по объекту	54419753	60950123	54419753	60950123

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
_____ Ж.Бютбаев

Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
_____ А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____ М.Муталиев

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор №14 от 13.03.2013 г
Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка 1)

Акт
О стоимости выполненных работ
за март месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-2-1. Земельные работы				
1	Е0101-12-10 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2173	38,59	83856	23791
		м3				
	Е0101-12-16 1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1269	44,07	55925	17251
		м3				
3	Е0101-164-4 1-164-4 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	116	857,03	99415	112339
		м3				
4	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1449	23,36	33849	9612
		м3				
5	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	846	27,84	23553	7271
		м3				
6	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	77	284,61	21915	24764
		м3				
7	Е0101-166-2 1-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30см с высше труб	992	134,10	133027	150321
		м3				
8	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4939	6,48	32005	10078
		м3				
9	Е0101-30-1 1-30-1 К=2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)за 2 прохода	3306	0,56	1851	586
		м2				
10	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	99	19,40	1921	1863
		м2				
		Итого:			**487317**	357876
		Накладные расходы:			**357876**	
		Непредвиденные затраты:			**50712**	
		Всего:			**895904**	
		Локальная смета 2-2-2. На трубопроводы и ж/бетонные колодцы				
5	Е0122-11-6 22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,9	139706,75	125736	79538
		км				

	С130304-406 8-4-406 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 225 мм	900	3730,00	3357000	--
		м				
7	Е0122-11-5 22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,5	78245,00	39123	33454
		км				
8	С130804-403 8-4-403 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 160 мм	3300	1940,00	6402000	--
		м				
11	Е0122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,7	58881,69	100099	88151
		км				
12	С130804-211 8-4-211 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 110 мм	13932	888,00	12371616	--
		м				
13	Е0122-11-2 22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,5	51202,26	76803	70545
		км				
14	С130804-206 8-4-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 50 мм	3000	228,00	684000	--
		м				
15	Е0122-11-1п рим. 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,8	47611,09	38089	35775
		км				
16	С130804-181 8-4-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dн 25 мм	2000	73,00	146000	--
		м				
24	Е0122-8-16 22-8-16	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 1020 мм	0,0017	802272,06	1364	1098
		км				
25	С130806-153 8-6-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	1,75	23200,00	40600	--
		м				
26	Е0122-13-16 22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1020 мм	0,0017	2111150,22	3589	472

		км					
30	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,016	2757084,55	44113	3061	+
		км					
31	Е0122-1-7 22-1-7	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,018	1953207,64	35158	2664	+
		км					
32	Е0122-1-5 22-1-5	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,046	1180479,69	54302	4642	+
		км					
33	Е0122-1-2 22-1-2	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи	0,077	598063,05	46051	5430	+
		км					
36	Е0122-35-7 22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	4141	2785	—
		шт					
37	С130902-57 9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	23600,00	47200	--	—
		шт					
	Е0122-35-6 22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1 2	1230,66	1231	895	+
		шт					
39	С130902-56 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1 2	16300,00	16300	--	+
		шт					
40	Е0122-35-5 22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	585,99	2344	1720	—
		шт					
41	С130902-55 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500,00	46000	--	
		шт					
42	Е0122-35-3 22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	30	411,46	12344	9301	—
		шт					
43	С130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	54	6480,00	349920	--	+
		шт					
	Е0122-35-1 22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	20	242,08	4842	3803	+
		шт					
45	С130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	3500,00	70000	--	+
		шт					
47	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых втулка под фланец	62	300,57	18635	10358	+
		шт					
		Итого:			**24138599**	353692	
		Накладные расходы:			**353692**		
		Непредвиденные затраты:			**1469537**		
		Всего:			**25961828**		
		Всего с оборудованием:			**26857733**		
		в том числе оборудования			**0**		
		ИТОГО без оборудования:			**26857733**		
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**913163**		
		Итого:			**27770895**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**252715**		
		Затраты на выслугу лет 1%:			**277709**		
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**111084**		

		Итого с оборудованием:			28412403	
		СК=1,951- 58%			30362615	
		СК=2,04- 42%			22990084	
		ВСЕГО			53352699	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			1067054	
		Итого:			54419753	
		НДС 12%			6530370	
		ИТОГО:			60950123	

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
_____ Ж.Ботбаев

инженер
_____

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ К.Джуманиязов

тех надзор
_____

с. Кушмурун

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 29 от «10» апреля 2013 года

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	12311000	13788320	12311000	13788320
	Всего по объекту	12311000	13788320	12311000	13788320

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
Ж.Ботбаев

Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
М.Муталиев

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 14 от «07» марта 2013 года

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	120472629	134929345	66052877	73979222
	Всего по объекту	120472629	134929345	66052877	73979222

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
_____Ж.Ботбаев

Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
_____А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____М.Муталиев

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор №14 от 07.03.2013 г
Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка 1)

Акт

О стоимости выполненных работ

за апрель месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-2-1. Земельные работы				
1	Е0101-12-10 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6682	38,59	257858	73158
		м3				
2	Е0101-12-16 1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3900	44,07	171873	53018
		м3				
3	Е0101-164-4 1-164-4 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	356	857,03	305103	344764
		м3				
4	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4453	23,36	104022	29538
		м3				
5	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2602	27,84	72440	22362
		м3				
6	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	238	284,61	67737	76543
		м3				
7	Е0101-166-2 1-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30см с высше труб	3049	134,10	408871	462024
		м3				
8	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15182	6,48	98379	30980
		м3				
9	Е0101-30-1 1-30-1 К=2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)за 2 прохода	10164	0,56	5692	1801
		м2				
10	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	305	19,40	5917	5740
		м2				
		Итого:			**1497892**	1099928
		Накладные расходы:			**1099928**	
		Непредвиденные затраты:			**155869**	
		Всего:			**2753689**	
		Локальная смета 2-2-2. На трубопроводы и ж/бетонные колодцы				
1	Е0122-11-8 22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,201	155788,86	31314	19440
		км				

	130804-408 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 315 мм	586	7510,00	4400860	--
		м				
5	Е0122-11-6 22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1,4	139706,75	195589	123725
		км				
6	С130804-406 8-4-406 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 225 мм	1414	3730,00	5274220	--
		м				
7	Е0122-11-5 22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,5	78245,00	39123	33454
		км				
	С130804-403 8-4-403 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 160 мм	1057	1940,00	2050580	--
		м				
11	Е0122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2	58881,69	117763	103707
		км				
12	С130804-211 8-4-211 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 110 мм	500	888,00	444000	--
		м				
	Е0122-11-2 22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	8	51202,26	409618	376240
		км				
14	С130804-206 8-4-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 50 мм	8000	228,00	1824000	--
		м				
15	Е0122-11-1п рим. 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	2	47611,09	95222	89437
		км				
16	С130804-181 8-4-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dн 25 мм	2000	73,00	146000	--
		м				
24	Е0122-8-16 22-8-16	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 1020 мм	0,0053	802272,06	4252	3423
		км				

	С130806-153 8-6-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	5,37	23200,00	124584	--
		м				
26	Е0122-13-16 22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1020 мм	0,0053	2111150,22	11189	1466
		км				
30	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,049	2757084,55	135097	9374
		км				
31	Е0122-1-7 22-1-7	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи	0,057	1953207,64	111333	8436
		км				
32	Е0122-1-5 22-1-5	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи	0,142	1180479,69	167628	14328
		км				
33	Е0122-1-2 22-1-2	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,237	598063,05	141741	16713
		км				
36	Е0122-35-7 22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	4141	2785
		шт				
37	С130902-57 9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	23600,00	47200	--
		шт				
38	Е0122-35-6 22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	1231	895
		шт				
39	С130902-56 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	16300,00	16300	--
		шт				
40	Е0122-35-5 22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	585,99	2344	1720
		шт				
41	С130902-55 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500,00	46000	--
		шт				
42	Е0122-35-3 22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	30	411,46	12344	9301
		шт				
43	С130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	30	6480,00	194400	--
		шт				
44	Е0122-35-1 22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	20	242,08	4842	3803
		шт				
45	С130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	3500,00	70000	--
		шт				
47	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых втулка под фланец	190	300,57	57108	31742
		шт				
		Итого:			**16180023**	849989
		Накладные расходы:			**849989**	
		Непредвиденные затраты:			**1021801**	
		Всего:			**18051812**	
		Локальная смета 2-6-1. Строительство водовода				

	0101-24-2 1-24-2	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	192	9,24	1774	559
		м3				
2	E0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3855,75	23,36	90070	25576
		м3				
3	E0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	119,25	262,72	31329	35401
		м3				
4	E0122-11-8 22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	2	155788,86	311578	193686
		км				
7	C130804-219 8-4-219 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 315 мм	2020	7160,00	14463200	--
		м				
[illegible]	E0122-8-8 22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,079	204666,79	16169	13177
		км				
11	C130806-112 8-6-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	79	3360,00	265440	--
		м				
12	E0122-1-8 22-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,091	2757084,55	250895	17408
		км				
13	E0122-35-8 22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	5414	3779
		шт				
15	C130902-58 9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	32000,00	64000	--
[illegible]		шт				
17	E0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовой втулки под фланец	4	300,57	1202	668
		шт				
18	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	4	6349,16	25397	--
		шт				
19	E0122-8-8 22-8-8	Монтажная вставка из стальных водопроводных труб диам. 325х9	0,0011	204666,79	225	183
		км				
20	C130806-115 8-6-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	1,1	5030,00	5533	--
		м				
21	E0122-40-8 22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	23	708,82	16303	15707
		фланец				
22	C130809-17 8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	24	1710,00	41040	--
		шт				
27	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 13,6 Dв 315мм	10	49142,54	491425	--

		шт				
	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	1	41142,59	41143	--
		шт				
30	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	10	41142,59	411426	--
		шт				
31	Е0122-8-10 22-8-10	Монтажная вставка стальных труб диам. 400 мм	0,0022	270167,88	594	485
		км				
32	С130806-127 8-6-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	2,2	7770,00	17094	--
		м				
		Итого:			**16551251**	306629
		Накладные расходы:			**306629**	
		Непредвиденные затраты:			**1011473**	
		Всего:			**17869353**	
		Всего с оборудованием:			**38674855**	
		в том числе оборудования			**0**	
		ИТОГО без оборудования:			**38674855**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**1314945**	
		Итого:			**39989800**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**363907**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**399898**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**159959**	
		Итого с оборудованием:			**40913564**	
		СК=1,951- 58%			**43721849**	
		СК=2,04- 42%			**33105481**	
		ВСЕГО			**76827330**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1536547**	
		Итого:			**78363877**	
		НДС 12%			**9403665**	
		ИТОГО:			**87767542**	

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
С.Кулжабаев

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
К.ДЖуманиязов

тех надзор

Форма № 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ за май месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: №14 от «13» марта 2013 года

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	186921737	209352345	66449107	74423000
	Всего по объекту	186921737	209352345	66449107	74423000

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
_____ Ж.Ботбаев

Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
_____ А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ М.Муталиев

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 29 от «10» апреля 2013 года

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	50020536	56023000	37709536	42234680
	Всего по объекту	50020536	56023000	37709536	42234680

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
_____ Ж.Ботбаев

Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
_____ А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____ М.Муталиев

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор №14 от 07.03.2013 г
Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка 1)

Акт

О стоимости выполненных работ

за май месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 2-2-1. Земельные работы						
1	Е0101-12-10 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6682	38,59	257858	73158
		м3				
2	Е0101-12-16 1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3900	44,07	171873	53018
		м3				
3	Е0101-164-4 1-164-4 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	356	857,03	305103	344764
		м3				
4	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4453	23,36	104022	29538
		м3				
5	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2602	27,84	72440	22362
		м3				
6	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	238	284,61	67737	76543
		м3				
7	Е0101-166-2 1-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30см с высше труб	3049	134,10	408871	462024
		м3				
8	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15182	6,48	98379	30980
		м3				
9	Е0101-30-1 1-30-1 К=2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)за 2 прохода	10164	0,56	5692	1801
		м2				
10	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	305	19,40	5917	5740
		м2				
		Итого:			**1497892**	1099928
		Накладные расходы:			**1099928**	
		Непредвиденные затраты:			**155869**	
		Всего:			**2753689**	
Локальная смета 2-2-2. На трубопроводы и ж/бетонные колодцы						
1	Е0122-11-8 22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,8	155788,86	124631	77264

		км				
2	С130804-408 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 315 мм	844,16	7510,00	6339641,6	--
		м				
5	Е0122-11-6 22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1,8	139706,75	251472	159075
		км				
6	С130804-406 8-4-406 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 225 мм	1830,03	3730,00	6826012	--
		м				
7	Е0122-11-5 22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	1,49	78245,00	116585	99693
		км				
8	С130804-402 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 160 мм	2092,996	1940,00	4060412	--
		м				
11	Е0122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,2	58881,69	129540	114078
		км				
12	С130804-211 8-4-211 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 110 мм	840,99	888,00	746799	--
		м				
[illegible]	Е0122-11-2 22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	8	51202,26	409618	376240
		км				
14	С130804-206 8-4-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 50 мм	15476	228,00	3528528	--
		м				
15	Е0122-11-1п рим. 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	3,2	47611,09	152355	143099
		км				
16	С130804-181 8-4-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dн 25 мм	3200	73,00	233600	--
		м				

24	Е0122-8-16 22-8-16	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 1020 мм	0,0053	802272,06	4252	3423
		км				
25	С130806-153 8-6-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	5,37	23200,00	124584	--
		м				
26	Е0122-13-16 22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1020 мм	0,0053	2111150,22	11189	1466
		км				
30	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,049	2757084,55	135097	9374
		км				
31	Е0122-1-7 22-1-7	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи	0,057	1953207,64	111333	8436
		км				
[illegible]	Е0122-1-5 22-1-5	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,142	1180479,69	167628	14328
		км				
33	Е0122-1-2 22-1-2	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи	0,237	598063,05	141741	16713
		км				
36	Е0122-35-7 22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	4141	2785
		шт				
37	С130902-57 9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	23600,00	47200	--
		шт				
38	Е0122-35-6 22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	1231	895
		шт				
39	С130902-56 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	16300,00	16300	--
		шт				
40	Е0122-35-5 22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	585,99	2344	1720
		шт				
41	С130902-55 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500,00	46000	--
		шт				
42	Е0122-35-3 22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	30	411,46	12344	9301
		шт				
43	С130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	30	6480,00	194400	--
		шт				
44	Е0122-35-1 22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	20	242,08	4842	3803
		шт				
45	С130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	3500,00	70000	--
		шт				
47	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых втулка под фланец	190	300,57	57108	31742

		шт				
		Итого:			**24070927**	1073435
		Накладные расходы:			**1073435**	
		Непредвиденные затраты:			**1508662**	
		Всего:			**26653024**	
		Локальная смета 2-6-1. Строительство водовода				
1	Е0101-24-2 1-24-2	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	213	9,24	1968	620
		м3				
2	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4260,054	23,36	99515	28258
		м3				
3	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	131,75	262,72	34613	39112
		м3				
4	Е0122-11-8 22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	2,18	155788,86	339620	211118
		км				
7	С130804-219 8-4-219 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 315 мм	2202,87	7160,00	15772549	--
		м				
10	Е0122-8-8 22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,127	204666,79	25993	21182
		км				
11	С130806-112 8-6-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	127,82	3360,00	429475	--
		м				
12	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,101	2757084,55	278466	19321
		км				
13	Е0122-35-8 22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	5414	3779
		шт				
15	С130902-58 9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	3	32000,00	96000	--
		шт				
17	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовой втулки под фланец	12	300,57	3607	2005
		шт				
18	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	12	6349,16	76190	--
		шт				
19	Е0122-8-8 22-8-8	Монтажная вставка из стальных водопроводных труб диам. 325х9	0,0013	204666,79	266	217
		км				
20	С130806-115 8-6-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	1,3	5030,00	6539	--
		м				

21	Е0122-40-8 22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	25	708,82	17721	17287
		фланец				
22	С130809-17 8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	24	1710,00	41040	--
		шт				
27	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 13,6 Dв 315мм	10	49142,54	491425	--
		шт				
29	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	1	41142,59	41143	--
		шт				
30	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	14	41142,59	575996	--
		шт				
31	Е0122-8-10 22-8-10	Монтажная вставка стальных труб диам. 400 мм	0,0026	270167,88	702	574
		км				
32	С130806-127 8-6-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	2,62	7770,00	20357	--
		м				
		РАЗДЕЛ 1. Железобетонные прямоугольные колодцы				
42	Е0122-43-3 22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 2500х2000	60,32	2520,54	152039	121582
		м3				
43	С143001-2 30-1-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В3,5 (М-50)	6	8490,00	50940	--
		м3				
44	С143001-5 30-1-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	40	8990,00	359600	--
		м3				
	С143001-57 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	46	384,00	17664	--
		м3				
46	С143001-4 30-1-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	2	8630,00	17260	--
		м3				
47	С143018-73 30-18-73 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 м3 Д25-20	7,2	24600,00	177120	--
		м3				
48	С143018-68 30-18-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П21-5А	3,04	25600,00	77824	--
		м3				

49	С143018-70 30-18-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П21д-5А	1,92	28000,00	53760	--
		м3				
50	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦО-1 горловин смотровых колодцев	8	916,30	7330	--
		шт				
51	С12021-267 2-1-267	Стоимость стремянок	0,1846	133700,00	24681	--
		т				
52	С131104-10 11-4-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-79	8	13400,00	107200	--
		шт				
53	Е0106-1-20 6-1-20	Устройство фундаментов бетонных В12,5 под арматуру,заделку труб и на упоры	1,8	10589,38	19061	1056
		м3				
54	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	256	245,44	62833	11718
		м2				
55	Е0127-14-2 27-14-2	Устройство гравийно-песчанной отмостки вокруг колодцев	6	1815,68	10894	264
		м3				
56	Е0108-5-1 8-5-1	Водоупорный замок из глины в местах прохода труб	8	2205,82	17647	10365
		м3				
57	С143002-7 30-2-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ЦРМ- 100 для заделки меж.трубного пространства	0,6	6170,00	3702	--
		м3				
58	Е0127-18-4 27-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	2,24	408,11	914	723
		м3				
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕННОВЫХ ТРУБ				
77	Е0106-1-13 6-1-13	Устройство столбов из монолитного бетона В-15,F100	0,81	11689,31	9468	687
		м3				
78	Е0106-11-7 6-11-7	Установка крепежных хомутов	0,0622	93997,62	5847	2168
		1т				
79	Е0106-11-4 6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции	0,0042	126994,77	533	25
		1т				
80	С11011-339 1-1-339	Лента резиновая техническая	0,14	598,00	84	--
		м2				
		КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ К МОНОЛИТНЫМ				
81	Е0106-11-7 6-11-7	Установка крепежных хомутов	0,0723	93997,62	6796	2520
		1т				
82	Е0106-11-4 6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции	0,0368	126994,77	4673	224
		1т				

83	С11011-339 1-1-339	Лента резиновая техническая	0,02	598,00	12	--
		м2				
		ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ				
84	Е0126-11-20 26-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	206	358,79	73911	48667
		м				
85	С11031-76 1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	5,67	5520,00	31298	--
		м3				
86	Е0126-17-16 26-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320 820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	206	840,45	173133	81483
		м				
		УЧАСТОК ВОДОВОДА В МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ				
87	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	128,04	23,36	2991	849
		м3				
88	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,96	262,72	1040	1176
		м3				
89	Е0123-1-3 23-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	4,2	1328,70	5581	1151
		м3				
90	Е0106-1-16 6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БМ В20 F200,W6	15,2	11280,99	171471	5530
		м3				
91	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6768	51000,00	34517	--
		т				
92	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БМ В20 F200,W6	3,5	15304,58	53566	7419
		м3				
93	С12041-116 4-1-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,225	64400,00	14490	--
		т				
94	С12041-92 4-1-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,06	64100,00	3846	--
		т				
		Итого:			**20112325**	641080
		Накладные расходы:			**641080**	
		Непредвиденные затраты:			**1245204**	
		Всего:			**21998610**	
		Всего с оборудованием:			**51405323**	
		в том числе оборудования			**0**	
		ИТОГО без оборудования:			**51405323**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**1747781**	
		Итого:			**53153104**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**483693**	

		Затраты на выслугу лет 1%:			531531	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			212612	
		Итого с оборудованием:			54380941	
		СК=1,951- 58%			58113619	
		СК=2,04- 42%			44002697	
		ВСЕГО			102116317	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			2042326	
		Итого:			104158643	
		НДС 12%			12499037	
		ИТОГО:			116657680	

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
С.Кулжабаев

«Подрядчик»
ТОО "Комби-Строй-1"
К.ДЖуманиязов

тех надзор