Форма № 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 29 от «10» апреля 2013 года

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	73075893	81845000	23055357	25822000
	Всего по объекту	73075893	81845000	23055357	25822000

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
Ж.Ботбаев

Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
М.Муталиев

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор №14 от 13.03.2013 г и № 29 от 10.04.2013 г.
Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка 1)

Акт

О стоимости выполненных работ

за июнь месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е0101-12-10 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7447	38,59	287407	81534
		м3				
2	Е0101-12-16 1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4346	44,07	191533	59081
		м3				
3	Е0101-164-4 1-164-4 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	397	857,03	340239	384470
		м3				
4	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4963	23,36	115932	32921
		м3				
5	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2899	27,84	80694	24915
		м3				
6	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	265	284,61	75421	85226
		м3				
7	Е0101-166-2 1-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30см с высше труб	3398	134,10	455672	514909
		м3				
8	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16920	6,48	109632	34526
		м3				
9	Е0101-30-1 1-30-1 К=2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)за 2 прохода	11327	0,56	6374	2007
		м2				
10	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	340	19,40	6596	6398
		м2				
		Итого:			**1669500**	**1225987**
		Накладные расходы:			**1225987**	
		Непредвиденные затраты:			**173729**	
		Всего:			**3069216**	

локальная смета 2-2-2. Трубопроводы и ж/б колодцы

	Е0122-11-7 22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	2,5	147942,61	369857	232006
		км				
4	С130804-219 8-4-219 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 280 мм	3186,2	5640,00	17970395,86	--
		м				
7	Е0122-11-5 22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	3	78245,00	234735	200705
		км				
8	С130804-403 8-4-403 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 160 мм	105,91	1940,00	205465,4	--
		м				
11	Е0122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,6	58881,69	153092	134823
		км				
13	Е0122-11-2 22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	8,9	51202,26	455700	418584
		км				
14	С130804-206 8-4-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 50 мм	8989	228,00	2049492	--
		м				
15	Е0122-11-1п рим. 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	1,1	47611,09	52372	49190
		км				
	С130804-181 8-4-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dн 25 мм	1111	73,00	81103	--
		м				
24	Е0122-8-16 22-8-16	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 1020 мм	0,0207	802272,06	16607	13367
		км				
25	С130806-153 8-6-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	20,64	23200,00	478848	--
		м				
26	Е0122-13-16 22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1020 мм	0,0209	2111150,22	44123	5799
		км				
30	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,194	2757084,55	534874	37112

		км				
	Е0122-1-7 22-1-7	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,226	1953207,64	441425	33449
		км				
32	Е0122-1-5 22-1-5	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,044	1180479,69	51941	4430
		км				
33	Е0122-1-2 22-1-2	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,929	598063,05	555601	65599
		км				
36	Е0122-35-7 22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	2070,39	6211	4177
		шт				
37	С130902-57 9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	3	23600,00	70800	--
		шт				
38	Е0122-35-6 22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	4923	3580
		шт				
39	С130902-56 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	16300,00	65200	--
		шт				
40	Е0122-35-5 22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	2930	2150
		шт				
41	С130902-55 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	11500,00	57500	--
		шт				
44	Е0122-35-1 22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	40	242,08	9683	7605
		шт				
45	С130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	40	3500,00	140000	--
		шт				
47	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых втулка под фланец	291	300,57	87465	48615
		шт				
48	СПрайст лист ТОО	Заглущка длинная ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	97	380,95	36952	--
		шт				
66	Е0122-40-1 22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	313	74,06	23181	25635
		фланец				
67	С130809-9 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	313	285,00	89205	--
		шт				
69	Е0122-34-1 22-34-1	Установка отводов	367	300,57	110309	61312
		шт				
70	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 13,6 Dв 315мм	2	49142,54	98285	--
		шт				
71	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	1	41142,59	41143	--
		шт				
72	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	6	41142,59	246856	--
		шт				

	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 280мм	5	39576,46	197882	--
		шт				
74	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 280мм	6	33904,54	203427	--
		шт				
75	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 280мм	22	33904,54	745900	--
		шт				
76	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 225мм	5	28274,95	141375	--
		шт				
77	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 225мм	1	24465,45	24465	--
		шт				
78	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 225мм	26	24465,45	636102	--
		шт				
80	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 160мм	4	10074,01	40296	--
		шт				
	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	12	7111,06	85333	--
		шт				
82	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	13	6814,77	88592	--
		шт				
83	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	7	6814,77	47703	--
		шт				
84	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	51	2708,98	138158	--
		шт				
85	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	277	2751,30	762111	--
		шт				
86	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	130	2708,98	352167	--
		шт				
106	Е0127-18-4 27-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	97	408,11	39587	31294
		м3				
		Итого:			**28289373**	**1379432**
		Накладные расходы:			**1379432**	
		Непредвиденные затраты:			**1780128**	
		Всего:			**31448933**	
		РАЗДЕЛ 2. Железобетонные круглые колодцы				
117	Е0122-41-1 22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (73шт)	161,44	3607,98	582472	414273
		м3				
122	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦО-1 горловин смотровых колодцев	73	916,30	66890	--
		шт				
123	С143018-30 30-18-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м КЦ-7-3	2,32	5025,00	11658	--
		м				

	С143018-30 30-18-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м КЦ-7-9	8,9	4020,00	35778	--
		м				
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ				
158	Е0106-1-13 6-1-13	Устройство столбов из монолитного бетона В-15,F100 (тумба)	3	11689,31	35068	2545
		м3				
160	С130806-62 8-6-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм-стойки указателей	156,72	190,00	29777	--
		м				
161	Е0106-11-7 6-11-7	Установка крепежных хомутов	0,0527	93997,62	4954	1837
		1т				
162	Е0106-11-7 6-11-7	Установка указателя из пластины	0,0784	93997,62	7369	2732
		1т				
163	Е0113-17-1 13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	11,8	20,47	242	62
		м2				
164	Е0113-27-2 13-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	5,1	126,96	648	38
		м2				
165	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35	245,44	8590	1602
		м2				
166	Е0107-3-4 7-3-4	Укладка плит II-1 защитные размером 1,5х1,0х0,05, бетон-В15	112	2337,17	261762	55001
		шт				
167	С143017-11 30-17-11	Стоимость плит П-1 защитные, ребристые толщ.до 8см	168	1870,00	314160	--
		м2				
168	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	336	245,44	82468	15379
		м2				
169	Е0106-11-7 6-11-7	Установка крепежных хомутов	0,0495	93997,62	4653	1725
		1т				
170	Е0106-11-4 6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции	0,0344	126994,77	4369	209
		1т				
171	С11011-339 1-1-339	Лента резиновая техническая	0,705	598,00	422	--
		м2				
172	Е0106-3-1 6-3-1	Устройство бетонной подушки под трубы (47шт) БМ В15,F100	0,5	11575,87	5788	369
		м3				
173	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг на колодцах	0,3	70437,87	21131	3084
		т				
175	Е0127-14-2 27-14-2	Устройство гравийно-песчанной отмостки вокруг колодцев	10	1815,68	18157	440
		м3				
176	Е0108-5-1 8-5-1	Водоупорный замок из глины в местах прохода труб	52	2205,82	114703	67373
		м3				

	С143002-7 30-2-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ЦРМ- 100 для заделки меж.трубного пространства	1	6170,00	6170	--
		м3				
179	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в колодцах	278	249,54	69371	19128
		м2				
180	С143001-5 30-1-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	130,64	8990,00	1174454	--
		м3				
181	С143001-57 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	130,89	384,00	50262	--
		м3				
182	Е0116-30-3 16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 300 мм	70	3549,82	248487	47174
		1сальник				
183	Е0116-30-2 16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 200 мм	375	2017,57	756589	189000
		1сальник				
184	Е0116-30-3 16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 300 мм	48	3549,82	170391	32348
		1сальник				
185	Е0116-30-4 16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 400 мм	45	4146,95	186613	34344
		1сальник				
		ПОДВЕДЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО				
186	Е0122-34-2 22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1073	440,21	472350	263985
		шт				
187	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	1073	465,61	499595	--
		шт				
188	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1330	300,57	399758	222194
		шт				
189	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Редукционный переход ПЭ100 SDR 11 Dв 50х25мм	328	253,97	83302	--
		шт				
190	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Заглушка ПЭ100 SDR 11 Dв 25мм	328	211,64	69418	--
		шт				
191	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Муфта-адаптор ПЭ-латунь с внешней резбой ПЭ100 SDR 11 Dв 25мм	328	1312,16	430388	--
		шт				
		Итого:			**6228208**	**1374842**
		Накладные расходы:			**1374842**	
		Непредвиденные затраты:			**456183**	
		Всего:			**8059233**	
		РАЗДЕЛ 5. Водовод				
1	Е0101-24-2 1-24-2	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	96	9,24	888	279
		м3				
2	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1909,15	23,36	44596	12664
		м3				
3	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	59,05	262,72	15513	17530

12	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м3 0,045	2757084,55	124069	8608
13	Е0122-35-8 22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	км 1	2707,16	2707	1890
14	Е0122-35-1 22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт 2	242,08	484	380
16	С130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 2	3500,00	7000	--
25	Е0122-33-5 22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт 3,52	247994,13	871724	372114
26	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	т 52	300,57	15630	8687
	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	шт 2	296,29	593	--
		Итого:			**1083204**	422152
		Накладные расходы:			**422152**	
		Непредвиденные затраты:			**90321**	
		Всего:			**1595677**	
		Всего с оборудованием:			**44173059**	
		в том числе оборудования			**0**	
		ИТОГО без оборудования:			**44173059**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**1501884**	
		Итого:			**45674943**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**415642**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**456749**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**182700**	
		Итого с оборудованием:			**46730034**	
		СК=1,951- 58%			**49937559**	
		СК=2,04- 42%			**37811916**	
		ВСЕГО			**87749475**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1754989**	
		Итого:			**89504464**	
		НДС 12%			**10740536**	
		ИТОГО:			**100245000**	

Тех надзор

Подрядник

ТОО "Комби-Строй-1"

К.Д.Жуманиязов

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 29 от «10» апреля 2013 года и доп соглашение №29/2 от 24.06.2013 г

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	81280357	91034000	8204464	9189000
	Всего по объекту	81280357	91034000	8204464	9189000

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
Ж.Ботбаев

Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
М.Муталиев

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: №14 от «13» марта 2013 года и доп соглашение №14/2 от 24.06.2013 г

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	319819951	358198345	66449107	74423000
	Всего по объекту	319819951	358198345	66449107	74423000

«Заказчик»
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
_____ Ж.Ботбаев

Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
_____ А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____ М.Муталиев

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор №14 от 13.03.2013 г и № 29 от 10.04.2013 г.
Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка 1)

Акт

О стоимости выполненных работ

за июль месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е0101-12-10 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7447	38,59	287407	81534
		м3				
2	Е0101-12-16 1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4346	44,07	191533	59081
		м3				
3	Е0101-164-4 1-164-4 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	397	857,03	340239	384470
		м3				
4	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4963	23,36	115932	32921
		м3				
5	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2899	27,84	80694	24915
		м3				
6	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	265	284,61	75421	85226
		м3				
7	Е0101-166-2 1-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30см с высше труб	3398	134,10	455672	514909
		м3				
8	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16920	6,48	109632	34526
		м3				
9	Е0101-30-1 1-30-1 К=2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)за 2 прохода	11327	0,56	6374	2007
		м2				
10	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	340	19,40	6596	6398
		м2				
		Итого:			**1669500**	**1225987**
		Накладные расходы:			**1225987**	
		Непредвиденные затраты:			**173729**	
		Всего:			**3069216**	
		локальная смета 2-2-2. Трубопроводы и ж/б колодцы				

1	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,419	155788,86	65276	40467
		км				
3	Е0122-11-7 22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,826	147942,61	122201	76617
		км				
4	С130804-219 8-4-219 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 280 мм	2963,6	5640,00	16714475,02	--
		м				
7	Е0122-11-5 22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,845	78245,00	66117	56537
		км				
11	Е0122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	2,057	58881,69	121120	106662
		км				
13	Е0122-11-2 22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	6,2	51202,26	317454	291587
		км				
14	С130804-206 8-4-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 50 мм	6262	228,00	1427736	--
		м				
15	Е0122-11-1п рим. 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	5,52	47611,09	262813	246845
		км				
16	С130804-181 8-4-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dн 25 мм	5575	73,00	406975	--
		м				
36	Е0122-35-7 22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	1	2070,39	2070	1392
		шт				
37	С130902-57 9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	1	23600,00	23600	--
		шт				
38	Е0122-35-6 22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	2461	1790
		шт				
39	С130902-56 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	16300,00	32600	--
		шт				
40	Е0122-35-5 22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	2930	2150
		шт				
41	С130902-55 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	11500,00	57500	--
		шт				
44	Е0122-35-1 22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	157	242,08	38007	29850

		шт				
45	С130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем	157	3500,00	549500	--
		шт				
47	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых втулка под фланец	300	300,57	90171	50119
		шт				
48	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Заглущка длинная ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	193	380,95	73523	--
		шт				
66	Е0122-40-1 22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	300	74,06	22218	24570
		фланец				
67	С130809-9 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	300	285,00	85500	--
		шт				
69	Е0122-34-1 22-34-1	Установка отводов	100	300,57	30057	16706
		шт				
70	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 13,6 Dв 315мм	1	49142,54	49142,5	--
		шт				
71	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	1	41142,59	41143	--
		шт				
72	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	4	41142,59	164570	--
		шт				
73	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 280мм	4	39576,46	158306	--
		шт				
74	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 280мм	4	33904,54	135618	--
		шт				
75	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 280мм	20	33904,54	678091	--
		шт				
76	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 225мм	4	28274,95	113100	--
		шт				
86	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	84	2708,98	227554	--
		шт				
	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	4	13378,84	53515	1451
		шт				
106	Е0127-18-4 27-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	97	408,11	39587	31294
		м3				
		Итого:			**22174931**	**978037**
		Накладные расходы:			**978037**	
		Непредвиденные затраты:			**1389178**	
		Всего:			**24542146**	
		РАЗДЕЛ 2. Железобетонные круглые колодцы				
117	Е0122-41-1 22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (73шт)	117,21	3607,98	422891	300774
		м3				
122	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦО-1 горловин смотровых колодцев	56	916,30	51313	--
		шт				
179	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в колодцах	278	249,54	69371	19128
		м2				

182	Е0116-30-3 16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 300 мм	70	3549,82	248487	47174
		1сальник				
183	Е0116-30-2 16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 200 мм	200	2017,57	403514	100800
		1сальник				
185	Е0116-30-4 16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 400 мм	45	4146,95	186613	34344
		1сальник				
		ПОДВЕДЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО				
186	Е0122-34-2 22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	250	440,21	110053	61506
		шт				
187	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	500	465,61	232805	--
		шт				
188	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1110	300,57	333633	185430
		шт				
189	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Редукционный переход ПЭ100 SDR 11 Dв 50х25мм	1000	253,97	253970	--
		шт				
[illegible]	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Заглушка ПЭ100 SDR 11 Dв 25мм	1200	211,64	253968	--
		шт				
191	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Муфта-адаптор ПЭ-латунь с внешней резбой ПЭ100 SDR 11 Dв 25мм	1200	1312,16	1574592	--
		шт				
		Итого:			**4141209**	**749156**
		Накладные расходы:			**749156**	
		Непредвиденные затраты:			**293422**	
		Всего:			**5183787**	
		РАЗДЕЛ 5. Водовод				
5	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,956	13970675,00	133560	84458
		км				
6	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм	0,01	47611,09	476	447
		км				
8	С130804-216	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 225 мм	965,56	3550,00	3427738	
		м				
9	С130804-205	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 50 мм	10,1	143,00	1444	
		м				
23	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	313	328
		шт				
24	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	984	
		шт				
28	Прайс лист	Отводы 90- градусов ПЭ100 SDR 11 Дв 225 мм	6	28274,95	169650	--
		шт				
		Итого:			**3734165**	85233
		Накладные расходы:			**85233**	
		Непредвиденные затраты:			**229164**	
		Всего:			**4048562**	
		Всего с оборудованием:			**36843711**	
		в том числе оборудования			**0**	
		ИТОГО без оборудования:			**36843711**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**1252686**	
		Итого:			**38096397**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**346677**	

		Затраты на выслугу лет 1%:			380964	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			152386	
		Итого с оборудованием:			38976424	
		СК=1,951- 58%			41651745	
		СК=2,04- 42%			31538031	
		ВСЕГО			73189776	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			1463796	
		Итого:			74653572	
		НДС 12%			8958429	
		ИТОГО:			83612000	

Тех надзор

Подрядчик

ТОО "Комби-Строй-1"

К.Джуманиязов