42	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦ-20-9,КЦ-20-9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	7,12	10800	76896	
		м				
43	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦО-1горловин смотровых колодцев	4	916,3	3665	
		шт				
44	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,184	8630,00	1588	
		м3				
45	С12021-267	Стоимость стремянок	0,0812	133700	10856	
		т				
46	Е0109-61-13	Монтаж металлической крышки колодца	0,1831	9884	1810	1160
		т				
47	С12021-226	Стоимость металиической крышки колодца	0,1831	220500	40378	
		т				
48	Е0156-27-2	Установка приборов накладных	8	24	190	202
		шт				
49	С11011-819	Петля накладная	8	40	320	
		шт				
50	Е0156-27-2	Установка замков навесных	4	23,81	95	101
		шт				
51	С11011-816	Замок навесной	4	583	2332	
		шт				
52	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,22	84,59	442	105
		м2				
		Устройство железобетонных мокрых колодцев				
53	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв 2000 мм (15шт)	47,7	3607,98	172101	122403
		м3				
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,65	32800	250920	
		м3				
55	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,65	-134	-1025	
		м3				
56	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,65	-250	-1913	
		м3				
57	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦ-20-9,КЦ-20-9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	40,05	10800	432540	
		м				

58	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,69	8630,00	5955	
		м3				
59	С12021-267	Стоимость стремянок	0,3045	133700	40712	
		т				
60	Е0109-61-13	Монтаж металлической крышки колодца	0,6867	9884	6787	4349
		т				
61	С12021-226	Стоимость металлической крышки колодца	0,6867	220500	151417	
		т				
62	Е0156-27-2	Установка приборов накладных	30	23,81	714	756
		шт				
63	С11011-819	Петля накладная	30	40	1200	
		шт				
64	Е0156-27-2	Установка замков навесных	15	23,81	357	378
		шт				
65	С11011-816	Замок навесной	15	583	8745	
		шт				
66	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,59	84,59	1657	394
		м2				
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	254,34	245,44	62425	11642
		м2				
68	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150мм	15	585,99	8790	6450
		шт				
70	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150мм	15	231,52	10418	10662
		фланец				
72	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	30	300,57	9017	5012
		шт				
75	С130806-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	15	1900	28500	
		м				
76	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. Dн 160 мм	0,15	78245	11737	10035
		км				
77	С130804-212 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dн 160мм	151,5	1440	218160	
		м				
78	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 160 мм с гидравлическим испытанием	0,006	154577,68	927	742
		км				
79	С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 160 мм	6,02	1140	6867	
		м				
80	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	490	659,25	323033	3650
		м3				

	E0101-166-2	Подсыпка под трубопроводы вручную	140	134,1	18774	21215
		м3				
82	C143008-92	Песок природный	32	1980	63360	
		м3				
83	E0101-27-2	Засыпка вручную траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	490	6,48	3175	1000
		м3				
86	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1591	473,47	753291	549850
		1шт				
87	C130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Ду 20мм	1591	371	590261	
		шт				
88	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3182	300,57	956408	531594
		шт				
91	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1591	440,21	700381	391426
		шт				
		Итого:			**5969703**	**2767328**
		Накладные расходы:			**2767328**	
		Непредвиденные затраты:			**524222**	
		Всего:			**9 261 253**	
		ВСЕГО			**30 797 357**	
		в том числе оборудования			**6 230 461**	
		ИТОГО без оборудования:			**24 566 895**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**835 274**	
		Итого:			**25 402 170**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**231 160**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**254 022**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**101 609**	
		Итого с оборудованием:			**32 219 421**	
		СК=1,951- 58%			**45 139 409**	
		СК=2,04- 42%			**28 030 896**	
		ВСЕГО			**73 189 776**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 463 796**	
		Итого:			**74 653 572**	
		НДС 12%			**8 958 429**	
		ИТОГО:			**83 612 000**	

Тех надзор:

ТОО "Дирекция строящихся объектов"

_____

Подрядчик:

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **К.Джуманиязов**

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: №14 от «13» марта 2013 года и доп соглашение №14/2 от 24.06.2013 г

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	543 421 567	608 632 155	26 040 009	29 164 810
	Всего по объекту	543 421 567	608 632 155	26 040 009	29 164 810

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"
_____ Ж.Боятбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
_____ А.Абдукаримов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-строй-1"
_____ М.Муталиев

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 29 от «10» апреля 2013 года и доп соглашение №29/2 от 24.06.2013 г

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	111 602 700	124 995 024	5 708 950	6 394 024
	Всего по объекту	111 602 700	124 995 024	5 708 950	6 394 024

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тюлькубаеского районного акимата"
Ж.Ботбаев

Технадзор:
Директор
ТОО "Дирекция строящихся объектов"
А.Абдукаримов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-строй-1"
М.Муталиев

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Договор: №14 от 13.03.2013 г и № 29 от 10.04.2013 г.

Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка 1)

АКТ

о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		БАКТЕРИЦИДНАЯ СТАНЦИЯ				
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ				
		ЛС 2-2-2. Трубопроводы и ж/бетонные колодцы				
		Раздел 1. Трубопроводы				
17	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 315 мм	1,62	13540,88	21882	23587
		км				
18	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	8,02	12837,13	102902	117000
		км				
19	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 225 мм	8,8	10651,88	93768	110205
		км				
20	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	10,99	10216,13	112285	137596
		км				
21	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 140 мм	4,21	10038,75	42303	52755
		км				
22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	31,8	8287,75	263542	332053
		км				
23	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-25 мм	135,78	8097,13	1099396	1417807
		км				
103	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	6	1705,10	10231	2817
		1счетчик				
104	Прайст лист	Счетчик ВМХ 100	6	23970,29	143822	
		шт				
188	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1110	300,57	333633	185430
		шт				
		Итого:			**2223764**	**2379250**
		Накладные расходы:			**2379250**	
		Непредвиденные затраты:			**276181**	
		Всего:			**4879195**	
		Резервуар чистой воды емк. 500 м3 с аэрозольным фильтром				
		ЛС 2-3-1. Общестроительные работы				
1	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	486	24,6	11956	6108

		м3				
2	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	486	52,65	25588	12171
		м3				
		Итого:			**37544**	**18279**
		Накладные расходы:			**18279**	
		Непредвиденные затраты:			**3349**	
		Всего:			**59172**	
		ЛС 2-3-3. Установка датчика ЭРСУ-4				
1	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	210	174
		компл.				
2	Прайс-лист	Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3	1	11335,38	11335	
		шт				
		Итого:			**11545**	**174**
		Накладные расходы:			**174**	
		Непредвиденные затраты:			**23**	
		Всего:			**11742**	
		В том числе оборудование			**11335**	
		СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА				
		ЛС 2-6-1. Строительство водовода				
		Раздел 1. Железобетонные прямоугольные колодцы				
58	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	4,18	13540,88	56615	61026
		км				
59	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 225 мм	0,956	10651,88	10183	11968
		км				
60	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,01	8097,13	81	104
		км				
		Итого:			**66879**	**73098**
		Накладные расходы:			**73098**	
		Непредвиденные затраты:			**8399**	
		Всего:			**148376**	
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ				
		ЛС 2-6-2. Внутриплощадочные сети				
		Раздел 1. В-1				
	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	0,0008	24067,63	19	18
		км				
6	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,0036	16951,80	61	60
		км				
		Итого:			**80**	**78**
		Накладные расходы:			**78**	
		Непредвиденные затраты:			**9**	
		Всего:			**167**	
		Раздел 2. К-1				
51	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 325 мм	0,0008	13540,88	11	12
		км				
52	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 108 мм	0,008	8287,75	7	8
		км				
		Итого:			**18**	**20**
		Накладные расходы:			**20**	
		Непредвиденные затраты:			**2**	
		Всего:			**40**	

		БЛАГОУСТРОЙСТВО				
		ЛС 7-1-5. Озеленение				
3	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	153	190,24	29107	37171
		шт				
4	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	153	649,00	99297	
		шт				
6	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	49	35,28	1729	2219
		шт				
7	С143012-45	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник).	49	649,00	31801	
		шт				
		Итого:			**161934**	**39390**
		Накладные расходы:			**39390**	
		Непредвиденные затраты:			**12079**	
		Всего:			**213403**	
		СМЕТА ДОБАВИТЬ				
34	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 280 мм	0,157	12837,13	2015	2292
		км				
35	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	0,263	10651,88	2687	3292
		км				
36	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	3,5	8287,75	29049	36600
		км				
37	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-25 мм	29,87	8097,13	241853	311900
		км				
38	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв 2000 мм	8,82	3607,98	31837	22643
		м3				
84	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1591	75,82	120630	137462
		1 счетчик				
		Итого:			**428071**	**514189**
		Накладные расходы:			**514189**	
		Непредвиденные затраты:			**56536**	
		Всего:			**998 796**	
		СМЕТА ДОБАВИТЬ				
1	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3846	38,59	148431	42108
		м3				
2	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3996	44,07	176109	54323
		м3				
3	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	365	857,03	312814	353480
		м3				

4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4562	23,36	106565	30264
		м3				
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2665	27,84	74180	22904
		м3				
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	243	284,61	69160	78151
		м3				
7	Е0101-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30 см с высше труб	3124	134,10	418928	473389
		м3				
8	Е0101-27,2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м	15553	6,48	100775	31737
		м3				
9	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) за 2 прохода	10412	0,56	5859	1845
		м2				
10	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	313	19,40	6072	5890
		м2				
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 225 мм	0,614	139706,75	85780	54244
		км				
12	С130804-406	Трубы газовые из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 225 мм	620,14	4680,00	2902255	
		м				
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 160 мм	0,392	78245,00	30672	26225
		км				
14	С130804-403	Трубы газовые из полиэтилена НДРЕ 100/ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dн 160 мм	395,92	2380,00	942290	
		м				
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50 мм	4,8	51202,26	245771	225753
		км				
16	С130804-206	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, СДР 13,6 Дн 50 мм	4848	228,00	1105344	
		м				
17	Е0122-11-1 прим	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 25 мм	10,81	47611,09	514676	483405
		км				
18	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена НДРЕ 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, СДР 11 Дн 25 мм	10918,1	73,00	797021	
		м				
19	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 225 мм	0,614	10651,88	6540	7687
		км				
20	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	0,392	10216,13	4005	4907
		км				
21	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	4,8	8097,13	38866	50123
		км				
22	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм	10,81	8097,13	87530	112881

		км				
		Итого:			**8179643**	**2059313**
		Накладные расходы:			**2059313**	
		Непредвиденные затраты:			**614337**	
		Всего:			**10 853 293**	
		СМЕТА ИСКЛЮЧИТЬ				
23	С143018-40	Кольцо КЦО-1 горловин смотровых колодцев	403	-916,30	-369269	
		шт				
24	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В 7,5 /М-100/	248	-8630,00	-2140240	
		м3				
		км				
		Итого:			**-2509509**	**0**
		Накладные расходы:			**0**	
		Непредвиденные затраты:			**-150571**	
		Всего:			**-2 660 080**	
		ВСЕГО			**14 503 698**	
		в том числе оборудования			**11 335**	
		ИТОГО без оборудования:			**14 492 363**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**492 740**	
		Итого:			**14 985 104**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**136 364**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**149 851**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**59 940**	
		Итого с оборудованием:			**15 342 594**	
		СК=2,04			**31 126 430**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**622 529**	
		Итого:			**31 748 959**	
		НДС 12%			**3 809 875**	
		ИТОГО:			**35 558 834**	

Тех надзор:

ТОО "Дирекция строящихся объектов"

_____

Подрядчик:

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **К.Джуманиязов**