Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района" **Форма-3**

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Инженер: ТОО "Pride group"

Договор: Договор №140 от 24.09.2014г

Наименование объекта: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2014 года.

Код	Код		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Договор №140 от 24.09.2014г	наименование	код	наименование	код
4973502	42996		Бюджетное финансир-е	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)							в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месеце	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном периоде	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)	29 300 000	19 300 000	10 539 327	6 942 287	0			17 232 143	2 067 857
Оборудование									
Аванс		0						0	0
Погашение аванса		0						0	0
Итого к оплате	29 300 000	19 300 000	10 539 327	6 942 287				17 232 143	2 067 857

Заказчик: ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района»
Начальник _____ Г.Полатов

Инженер
ТОО "Pride group"
Директор _____ М.Мурат

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района"

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1" Форма 2

Инженер: ТОО "Pride group"

Договор: Договор №140 от 24.09.2014г

Наименование стройки: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)"

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ Локальная смета 2-7				
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ТРАНШЕЙ	2855,5	34,66	98981	31495
		м3		1,25	3564	97
	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ	1593,5	38,13	60759	19333
		м3		1,37	2188	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка)	138,5	302,12	41844	47284
		м3		302,12	41844	113
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6171	6,48	39985	12592
		м3		--	--	97
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3085,5	21,55	66480	50970
		м3		17,03	52546	97
	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	953,5	134,10	127864	144487
		м3		134,10	127864	113
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	271	12,34	3345	919
		м3		--	--	97
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	261,8	2484,20	650364	71754
		м3		153,68	40233	130
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА	51,25	306,20	15693	14047
		м3		153,68	7876	130
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм	1,437	47611,09	68417	64260
		км		29700,00	42679	130
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	1,1675	58881,69	68744	60541
		км		33075,00	38615	130
12	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм	1,4635	70811,26	103632	92292
		км		40500,00	59272	130

1	2	3	4	5	7	9
13	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	981,72	38,00	37305	--
		м		--	--	--
14	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	486,82	49,00	23854	--
		м		--	--	--
15	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,09	105,00	954	--
		м		--	--	--
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1262,39	468,00	590799	--
		м		--	--	--
17	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1235,29	615,00	759703	--
		м		--	--	--
21	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм ФУТЛЯР	0,005	341347,02	1707	401
		км		60966,00	305	130
22	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм ФУТЛЯР	0,002	465331,02	931	160
		км		60966,00	122	130
23	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР	0,002	511141,41	1022	184
		км		63306,00	127	130
24	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм, ФУТЛЯР	0,053	815398,71	43216	6508
		км		83961,00	4450	130
25	Е0122-1-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 350 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт ФУТЛЯР	0,006	1542739,12	9256	878
		км		91125,00	547	130
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	189	244,98	46300	36128
		м		146,93	27770	130
27	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	98	282,86	27720	19941
		м		156,38	15325	130
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	86	300,57	25849	14367
		шт		69,53	5980	130
32	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 ОТВОДЫ	32	468,00	14976	--
		м		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
33	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11	615,00	6765	--
		м		--	--	--
34	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм ГИЛЬЗ	0,015	139336,75	2090	1325
		км		48375,00	726	130
35	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,15	1521,00	23043	--
		м		--	--	--
38	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,9026	107786,81	97288	8097
		т		6750,00	6093	130
43	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	56	156,43	8760	9173
		фланец		126,00	7056	130
44	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	56	492,00	27552	--
		шт		--	--	--
45	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	28	156,43	4380	4586
		фланец		126,00	3528	130
46	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5,6	629,00	3522	--
		м		--	--	--
47	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0056	228588,23	1280	342
		км		35550,00	199	130
48	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК	56	300,57	16832	9356
		шт		69,53	3894	130
49	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,36	678,00	2278	--
		м		--	--	--
50	С130804-1006 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,12	886,00	992	--
		м		--	--	--
51	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	56	156,43	8760	9173
		фланец		126,00	7056	130
52	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	56	492,00	27552	--
		шт		--	--	--
56	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	32	74,06	2370	2621
		фланец		63,00	2016	130

1	2	3	4	5	7	9
57	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	18	181,00	3258	--
		шт		--	--	--
58	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 30х2,5 мм	2,7	111,00	300	--
		м		--	--	--
61	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	4	74,06	296	328
		фланец		63,00	252	130
62	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	249,00	498	--
		шт		--	--	--
63	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	0,3	204,00	61	--
		м		--	--	--
66	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	8	74,06	592	655
		фланец		63,00	504	130
67	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	225,00	900	--
		шт		--	--	--
68	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 мм	0,6	141,00	85	--
		м		--	--	--
69	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКА	0,0504	247994,13	12499	5335
		т		62775,00	3164	130
72	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	9,9396	99,00	984	--
		м		--	--	--
73	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	1,506	111,00	167	--
		м		--	--	--
74	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	3,6144	204,00	737	--
		м		--	--	--
75	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	6,6264	509,00	3373	--
		м		--	--	--
76	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50-65 мм	0,015	151044,59	2266	906
		км		35280,00	529	130
77	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 80 мм	0,0066	179860,41	1187	402
		км		35550,00	235	130
82	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	98	74,06	7258	8026
		фланец		63,00	6174	130
83	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	66	169,00	11154	--

1	2	3	4	5	7	9
		шт		--	--	--
84	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	181,00	1810	--
		шт		--	--	--
85	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	22	249,00	5478	--
		шт		--	--	--
93	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	38,97	12829,86	499980	151273
		м3		2362,50	92067	130
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	38,97	94,00	3663	--
		м3		--	--	--
95	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	19,7	32800,00	646160	--
		м3		--	--	--
96	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,85	-250,00	-2463	--
		м3		--	--	--
97	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,85	-134,00	-1320	--
		м3		--	--	--
98	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	19	916,30	17410	--
		шт		--	--	--
99	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3	0,145	5025,00	729	--
		м		--	--	--
100	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	7,12	8530,00	60734	--
		м		--	--	--
101	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	13,35	10800,00	144180	--
		м		--	--	--
102	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000мм	0,59	11880,00	7009	--
		м		--	--	--
103	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	9	8060,00	72540	--
		шт		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
104	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	13400,00	134000	--
		комплект		--	--	--
107	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,085	6926,05	589	103
		м3		915,75	78	118
108	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	101,46	295,99	30031	5725
		м2		38,03	3859	133
110	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0532	110533,90	5880	606
		т		12555,00	668	90
111	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0532	87100,00	4634	--
		т		--	--	--
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 2500х2000мм - 4шт				
113	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	32,6	5986,50	195160	77142
		м3		1638,00	53399	130
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,18	94,00	3401	--
		м3		--	--	--
115	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)	2,8	8490,00	23772	--
		м3		--	--	--
116	С143001-4 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,78	8630,00	6731	--
		м3		--	--	--
117	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	25,02	8990,00	224930	--
		м3		--	--	--
118	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,12	25300,00	180136	--
		м3		--	--	--
119	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	1,74	5025,00	8743	--
		м		--	--	--
121	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	6	8060,00	48360	--
		шт		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
122	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	26800	--
		комплект		--	--	--
125	Е0127-56-1	Устройство основанийпод тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	22	295,99	6512	1244
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		5564368	
		Накладные расходы -	Тенге		984959	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		392960	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6942287	
		ИТОГО:	Тенге		6942287	
		Втом ч оборудование	Тенге		0	
		Итого без оборудования	Тенге		6942287	
		Временные здания и сооружения 2,72 %	Тенге		188830	
		Итого:	Тенге		7131117	
		Дополн-е затраты при произ-е работ в зимнее время 0,91%	Тенге		64893	
		Затраты на выслугу лет 1%:	Тенге		71311	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге		28524	
		Итого с оборудованием	Тенге		7295846	
		Коэф: К=2,38968	Тенге		17434737	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	Тенге		348695	
		Итого:	Тенге		17783431	
		Поправочный коэфициент К-0,9689999			17232143	
		НДС 12%	Тенге		2067857	
		ИТОГО:	Тенге		19300000	

Технадзор:

Инженер
ТОО "Pride group"
_____ А.Оңелбек

Подрядчик:

Начальник участка
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ К.Буреханов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района" **Форма-3**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Инженер: ТОО "Pride group"
Договор: Договор №140 от 24.09.2014г

Наименование объекта: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2014 года.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№140 от 24.09.2014 г	наименование	код	наименование	код
4973502	42996		Бюджетное финансир-е	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)							в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месеце	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном периоде	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)	10 000 000	10 000 000	3 597 040	3 597 040	0			8 928 571	1 071 429
Оборудование									
Аванс		0						0	0
Погашение аванса		0						0	0
Итого к оплате	10 000 000	10 000 000	3 597 040	3 597 040				8 928 571	1 071 429

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района»
Начальник _____ Т.Ноляков

Инженер
ТОО "Pride group"
Директор _____ А.Мұрат

Подрядчик
ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.С.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактаааральского района"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Инженер: ТОО "Pride group" **Форма 2**
Договор: Договор №140 от 24.09.2014г

Наименование стройки: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)"

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ТРАНШЕЙ	2855,5	34,66	98981	31495
		м3		1,25	3564	97
2	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ	1593,5	38,13	60759	19333
		м3		1,37	2188	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка)	138,5	302,12	41844	47284
		м3		302,12	41844	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3085,5	21,55	66480	50970
		м3		17,03	52546	97
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	953,5	134,10	127864	144487
		м3		134,10	127864	113
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	261,8	2484,20	650364	71754
		м3		153,68	40233	130
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА	51,25	306,20	15693	14047
		м3		153,68	7876	130
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	1,1675	58881,69	68744	60541
		км		33075,00	38615	130
12	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм	1,1675	70811,26	82672	73625
		км		40500,00	47284	130
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1260,59	468,00	589956	--
		м		--	--	--
17	С130804-947 Изм. и доп..ып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1521	615,00	935415	--
		м		--	--	--
96	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,85	-250,00	-2463	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
97	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,85	-134,00	-1320	--
		м3		--	--	--
99	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ-7-3	0,145	5025,00	729	--
		м		--	--	--
101	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	13,35	10800,00	144180	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		2879898	
		Накладные расходы -	Тенге		513536	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		203606	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3597040	
		ИТОГО:	**Тенге**		**3597040**	
		Втом ч оборудование	**Тенге**		**0**	
		Итого без оборудования	**Тенге**		**3597040**	
		Временные здания и сооружения 2,72 %	**Тенге**		97839	
		Итого:	**Тенге**		3694879	
		Дополн-е затраты при произ-е работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**		33623	
		Затраты на выслугу лет 1%:	**Тенге**		36949	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	**Тенге**		14780	
		Итого с оборудованием	**Тенге**		3780231	
		Коэф: К=2,38968	**Тенге**		9033542	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	**Тенге**		180671	
		Итого:	**Тенге**		**9214213**	
		Поправочный коэфициент К-0,9689999			8928571	
		НДС 12%	**Тенге**		1071429	
		ИТОГО:	**Тенге**		**10000000**	

Технадзор:

Инженер

ТОО "Pride group"

_____ **А.Әуелбек**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М. Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района" **Форма-3**
Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»
Инженер: ТОО "Pride group"
Договор: Доп. соглашение №1 от 06.02.2015 года к договору №140 от 24.09.2014г
Наименование объекта: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за февраль 2015 года.

Код	Код	Доп. соглашение №1 от 06.02.2015 года к договору №140 от 24.09.2014г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	наименование	код
4973502	42996		Бюджетное финансир-е	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)							в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месеце	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном периоде	По монтажу оборудования	на приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактаральского района ЮКО(II очередь)	100 000 000	100 000 000	35 970 397	35 970 397	0			89 285 714	10 714 286
Оборудование									
Аванс		0						0	0
Погашение аванса		0						0	0
Итого к оплате	100 000 000	100 000 000	35 970 397	35 970 397				89 285 714	10 714 286

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунально хозяйства Мактааральского района»
Начальник _____ Г.Полатов

Инженер
ТОО "Pride group"
Директор _____ М.Мурат

Подрядчик
ТОО «Комби-Строй-1»
Директор _____ М.К.Мутали

1	2	3	4	5	7	9
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	78	7,91	617	194
		м3				
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	186	32,22	5993	1762
		м3				
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	325,5	29,07	9462	1892
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			26802	7228
		Накладные расходы			7228	
		Непридвиденные расходы			2042	
		ВСЕГО			36072	
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ				
34	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	319,76	9154,62	2927295	318519
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			2927295	318519
		Накладные расходы			318519	
		Непридвиденные расходы			194749	
		ВСЕГО			3440563	
		ИТОГО:	**Тенге**		**35970397**	
		Втом ч оборудование	**Тенге**		**0**	
		Итого без оборудования	**Тенге**		**35970397**	
		Временные здания и сооружения 2,72 %	**Тенге**		978395	
		Итого:	**Тенге**		36948792	
		Дополн-е затраты при произ-е работ в зимнее время 0,91%	**Тенге**		336234	
		Затраты на выслугу лет 1%:	**Тенге**		369488	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	**Тенге**		147795	
		Итого с оборудованием	**Тенге**		37802309	
		Коэф: К=2,38968	**Тенге**		90335421	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	**Тенге**		1806708	
		Итого:	**Тенге**		**92142130**	
		Поправочный коэфициент К-0,9689999			89285714	
		НДС 12%	**Тенге**		10714286	
		ИТОГО:	**Тенге**		**100000000**	

Технадзор:

Инженер

ТОО "Pride group"

Подрядчик:

Директор

ТОО "Комби-Строй-1"

Заказ: ИК: 1 "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Инженер: ТОО "Pride group"

Договор: Доп. соглашение №1 от 06.02.2015 года к договору №140 от 24.09.2014г

Наименование стройки: "Реконструкция систем водоснабжения сельских населенных пунктов от Жетысайского группового водопровода Мактааральского района ЮКО(II очередь)"

АКТ

выполненных работ за февраль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		cAтамекен.Локальная смета 1-2. Подготовка территории строительства				
1	Е0107-24-8 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п 2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до1,7 м, ДЕМОНТАЖ	206	365,36	75264	71371
		м				
2	Е0127-13-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	92,16	408,11	37612	29733
		м3				
	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п 2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконгилок и пароварочных камер, ДЕМОНТАЖ ВОРОТ (РЕШЕТОК)	0,12	9309,07	1117	866
		т				
4	Е0109-4-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п 2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж стационарных бункеров и силосов, ДЕМОНТАЖ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ НА 25м3	3,949	15342,00	60586	18738
		т				
5	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	15,2	2430,59	36945	27805
		м3				
6	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	7,159	247,10	1769	2477
		т				
	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	245,44	27,10	6651	4656
		т				
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	252,599	29,07	7343	1469
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			227287	157115
		Накладные расходы			157115	
		Непридвиденные расходы			23064	
		ВСЕГО			407466	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3-1. ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м				
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (126М3 - ОБЪЕМ ВЪЕЗДА)	205	34,66	7106	2261
		м3				
2	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	160	38,13	6101	1941

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
3	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	77	343,74	26468	16570
		м3				
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	239	6,48	1549	488
		м3				
5	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1195	3,20	3823	1204
		м3				
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	239	6,48	1549	488
		м3				
7	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1195	3,20	3823	1204
		м3				
8	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	97	89,00	8633	2339
		м3				
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	97	29,60	2871	993
		м3				
10	Е010333-А150-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	169,75	505,80	85860	17172
		т				
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ПРОПИТКА ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ	78,5	579,80	45514	4734
		м2				
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	315	6,48	2041	643
		м3				
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	315	21,55	6787	5204
		м3				
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,10	2816	3182
		м3				
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	336	14,12	4743	1423
		м3				
16	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 ГРУНТ ДЛЯ НАСЫПИ	32	47,43	1518	509
		м3				
17	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	56	29,07	1628	326
		Т				
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м В НАСЫПЬ	118	6,48	765	241
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118	21,55	2542	1949
		м3				
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ	40	134,10	5364	6061
		м3				
21	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	170	19,40	3298	3199
		м2				
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (ФУНДАМЕНТЫ, КОЛОДЕЦ)				
25	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	19,5	13,19	257	276
		м2				
26	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	19,5	200,60	3912	1442
		1м2				
27	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование ИЗ БМ В12,5	29,4	10336,98	303907	13973
		1м3				
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0311	65000,00	2022	--
		т				
29	С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,362	63500,00	22987	--
		т				
30	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1	0,17856	64092,87	11444	646
		1т				
31	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,17856	40200,00	7178	--
		т				
32	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	19,6	214,68	4208	1449
		1м2				
33	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,14	51,34	161	44
		м2				
34	Е0122-43-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах	2,63	19162,09	50396	12522
		м3				
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,63	94,00	247	--
		м3				
36	С1430[illegible]8-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,56	32800,00	18368	--
		м3				
37	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	-250,00	-140	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
38	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	-134,00	-75	--
		м3				
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	8060	--
		шт				
40	Е0106-33-1	ЗЕДЕЛКА ТРУБ БЕТОНОМ В10	0,01	14410,57	144	34
		м3				
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,55	245,44	5780	1078
		м2				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
45	Е0109-6-1 ПРИМ	Монтаж ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	5,545	26019,53	144278	43257
		т				
46	С12021-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой от 0,5 т до 1,0 т	5,545	153015,00	848468	--
		т				
4	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,628	13711,47	8611	3726
		т				
48	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,628	135037,00	84803	--
		т		--	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ				
51	Е0109-43-1	Монтаж фахверка КАРКАСА ОБШИВКИ УТЕПЛЕНИЯ	0,453	11487,34	5204	2269
		т		4725,00	2140	90
52	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,453	162700,00	73703	--
		т		--	--	--
53	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	8,2	7627,27	62544	30406
		м3		3566,25	29243	100
54	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	8,446	7634,00	64477	--
		м3		--	--	--
55	Е0109-5-3	Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров	1,4	7445,65	10424	5177
		т		3780,00	5292	90
56	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщиной 1,5-1,6 мм, марки Ст0	1,4	50400,00	70560	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			2073402	188710
		Накладные расходы			188710	
		Непридвиденные расходы			135727	
		ВСЕГО			2397839	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-4-1. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК.500м3 - 2штуки ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	3475,54	6,48	22520	7092
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
2	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3475,54	3,20	11120	3502
		м3				
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	144	27,84	4008	1238
		м3				
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	144	134,10	19310	21821
		м3				
5	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ	348	40,36	14046	4337
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3331,54	21,55	71782	55034
		м3				
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3331,54	14,12	47033	14106
		м3				
	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних	183	55,01	10067	10069
		м2				
	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	183	19,29	3530	1063
		м2				
		ФУНДАМЕНТЫ И ДНИЩЕ				
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	35,6	9147,85	325663	8249
		м3				
11	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бетон кл.В15 W6	80,16	12153,24	974203	97752
		1м3				
12	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	1,03	73000,00	75190	–
		т				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1966	67700,00	13310	–
		т				
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0952	68200,00	6493	–
		т				
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,851	65900,00	253781	–
		т				
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5334	41200,00	21976	–
		т				
17	Е0106-1-1	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ Р-РА М100	2,88	6685,57	19254	667
		м2				

1	2	3	4	5	7	9
18	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	6	626,36	3758	2951
		шт				
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,62	23980,00	110788	--
		м3				
20	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	34,56	123,69	4275	173
		м2				
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,62	94,00	434	--
		м3				
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	4,62	266,00	1229	--
		м3				
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,62	310,00	1432	--
		м3				
		СТЕНЫ				
24	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов эданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	6	2022,51	12135	7659
		шт				
25	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	1,584	22200,00	35165	--
		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,584	134,00	212	--
		м3		--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,584	94,00	149	--
		м3		--	--	--
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,584	310,00	491	--
		м3		--	--	--
29	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), иньецируемых раствором, площадью до 6 м2	7,52	7384,11	55529	23560
		м3				
30	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), иньецируемых раствором, площадью до 12 м2	40,88	4236,58	173192	66304
		м3				
31	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения НА БЕТОНЕ КЛ.W6	48,4	23000,00	1113200	--
		м3		--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	48,4	310,00	15004	--
		м3		--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	48,4	266,00	12874	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	48,4	94,00	4550	--
		м3		--	--	--
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,98	40200,00	39396	--
		т		--	--	--
36	Е0107-30-6	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), иньецируемых раствором, площадью до 6 м2	5,92	6863,47	40632	18547
		м3				
37	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	5,92	31000,00	183520	--
		м3		--	--	--
38	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,92	250,00	1480	--
		м3		--	--	--
39	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,92	134,00	793	--
		м3		--	--	--
40	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,92	134,00	793	--
		м3		--	--	--
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,92	310,00	1835	--
		м3		--	--	--
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,92	94,00	556	--
		м3		--	--	--
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1824	40200,00	7332	--
		т		--	--	--
44	Е0106-36-2	Торкретирование стыков стеновых панелей шириной 0,5 м с внутренней стороны резервуара до 20 мм	86,4	599,94	51834	21378
		м2				
45	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,0788	175710,10	13846	970
		т				
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0788	40200,00	3168	--
		т		--	--	--
		ПОКРЫТИЕ				
48	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 НА БЕТОНЕ В25 W6	28,9	33600,00	971040	--
		м3		--	--	--
49	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	28,9	134,00	3873	--
		м3		--	--	--
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,9	310,00	8959	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,9	94,00	2717	--
		м3		--	--	--
52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01548	175710,10	2720	191
		т				
53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01548	40200,00	622	--
		т		--	--	--
54	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0684	70437,87	4818	703
		1т				
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3204	40200,00	12880	--
		т		--	--	--
56	Е0106-36-4	Железнение поверхности	633,6	58,37	36984	34189
		м2				
		КАМЕРА ЛАЗА И КАМЕРА ПРИБОРОВ (2ШТ НА РЕЗЕРВУАР)				
57	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	2,592	1893,97	4909	3347
		м3				
	С143018-16 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные	2,592	23600,00	61171	--
		м3		--	--	--
59	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,592	310,00	804	--
		м3		--	--	--
60	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,592	266,00	689	--
		м3		--	--	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,592	94,00	244	--
		м3		--	--	--
62	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W6	1,6	10754,11	17207	1393
		м3				
	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	1,624	310,00	503	--
		м3		--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,624	266,00	432	--
		м3		--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ -2шт				
77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0212	33697,62	714	739
		1т				
78	С130806-47 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ	2,6	389,00	1011	--
		м		--	--	--
79	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	1	679,00	679	--
		м		--	--	--
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-2 - 1шт				
80	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	91,62	183	129
		отверст.				

1	2	3	4	5	7	9
82	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	4	1751,00	7004	--
		м		--	--	--
83	Е0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	2	1330,45	2661	248
		шт				
84	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - кольцо опорное, хомуты крепления	0,00708	175710,10	1244	87
		т				
85	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00708	40200,00	285	--
		т		--	--	--
86	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ОБЕТОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ	0,8	10658,70	8527	697
		м3				
87	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,812	266,00	216	--
		м3		--	--	--
88	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,812	310,00	252	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			4936236	408195
		Накладные расходы			408195	
		Непридвиденные расходы			320666	
		ВСЕГО			5665097	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8. Водоснабжение п.40 лет Победы				
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ	7256	34,66	251516	80032
		м3				
2	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 (сильно налипающего на инструмент), ТРАНШЕЙ	3802	38,13	144968	46128
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент, (доработка)	342	302,12	103326	116759
		м3				
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31	218,93	6787	7669
		м3				
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5000	6,48	32397	10203
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8009	21,55	172562	132301
		м3				
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	2177	134,10	291936	329887
		м3				
8	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	455	12,34	5615	1544
		м3		--	--	

1	2	3	4	5	7	9
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	478	2484,20	1187448	131010
		м3				
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА	348	306,20	106558	95379
		м3				
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм	2	47611,09	95222	89437
		км				
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	6	58881,69	353290	311130
		км				
15	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4040	38,00	153520	--
		м		--	--	--
19	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6060	468,00	2836080	--
		м		--	--	--
24	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм ФУТЛЯР	0,02	341347,02	6827	1602
		км				
25	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм ФУТЛЯР	0,004	465331,02	1861	320
		км				
26	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР	0,01	511141,41	5111	920
		км				
27	Е0122-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,031	880933,78	27309	2874
		км				
28	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм, ФУТЛЯР	0,05	815398,71	40770	6140
		км				
29	Е0122-1-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 350 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт ФУТЛЯР	0,077	1542739,12	118791	11273
		км				
30	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	192	244,98	47035	36701
		м				
31	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	30	282,86	8486	6104
		м				
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	88	300,57	26450	14702
		шт				
36	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 ОТВОДЫ	81	468,00	37908	--
		м		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
37	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,5	615,00	18758	--
		м		--	--	--
38	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм ГИЛЬЗ	0,03	139336,75	4180	2650
		км				
39	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	89,082	1521,00	135494	--
		м		--	--	--
96	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	58	12829,86	744132	225143
		м3				
97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	58	94,00	5452	--
		м3		--	--	--
98	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	111,72	32800,00	3664416	--
		м3		--	--	--
99	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	111,72	-250,00	-27930	--
		м3		--	--	--
100	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	111,72	-134,00	-14970	--
		м3		--	--	--
101	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	98	916,30	89797	--
		шт		--	--	--
102	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	74,76	8530,00	637703	--
		м		--	--	--
103	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	99,68	10800,00	1076544	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			12395349	1659908
		Накладные расходы			1659908	
		Непридвиденные расходы			843315	
		ВСЕГО			14898572	
Водоснабжение п.Когалы						
Подготовка территории строительства Локальная смета 1-1						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	77	28,89	2224	708

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
2	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов РЕЗЕРВУАРОВ	13,5	4330,04	58456	40819
		м3				
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77	6,48	499	157
		м3				
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77	21,55	1659	1272
		м3				
5	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	72	263,03	18938	14736
		м3				
6	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильныхперевозках	163,35	27,10	4427	3099
		Т				
7	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	163,35	29,07	4749	950
		Т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			90952	61741
		Накладные расходы			61741	
		Непридвиденные расходы			9162	
		ВСЕГО			161855	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3.ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 15м3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18м ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (126М3 - ОБЪЕМ ВЪЕЗДА)	205	34,66	7106	2261
		м3				
2	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	160	38,13	6101	1941
		м3				
3	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	77	343,74	26468	16570
		м3				
	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	239	6,48	1549	488
		м3				
5	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1195	3,20	3823	1204
		м3				
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	239	6,48	1549	488
		м3				
7	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1195	3,20	3823	1204
		м3				
8	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	97	89,00	8633	2339
		м3				